

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/13038
GK: 119

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 642

04 Mayıs 2010

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-13038)

005591

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15.03.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-20946 sayılı yazısı.

Zonguldak Milletvekili Sayın Ali KOÇAL'ın, tarafıma tevcih ettiği 7/13038 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Bşk.	Başbakanlık

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ KOÇAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/13038)

Sorular 1, 2, 3:

Sivas CS-2 Kompresör İstasyonunun, İran'dan alınan ve Azerbaycan'dan alınacak olan doğalgaz ana hattındaki gazı basınçlandırmak üzere planlandığı, doğalgaz basıncının 47 barg'dan 75 barg'a yükseltmek üzere 2+1 ünite olarak 1.800.000 m³/saat kapasitede öngörüldüğü, BOTAS Genel Müdürlüğünce Sivas kompresörü ve istasyonu yapım ihalesi METOT&ISKARA AVİGAS iş ortaklığına ihale edilerek firma ile 14.11.2005 tarihinde 32.774.700 \$ üzerinden sözleşme imzalandığı, sözleşmeyle işin süresinin 21 ay olarak belirlendiği ve 22.08.2007 tarihinde bitirilmesinin kararlaştırıldığı, yüklenicinin işi aksatması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle işin %91 gerçekleşme düzeyinde iken feshedildiği, 30.06.2007 tarihine kadar yükleniciye 29.789.340 \$ ödeme yapıldığı, bakiye kalan işin tutarının 2.985.359 \$ olduğu, buna rağmen bakiye kalan iş için 8.765.107 \$ yaklaşık maliyet hesaplandığı ve bu tutarın 10.901.357 \$'a güncellenerek pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı ve 8.890.000 \$'a ihale edildiği, ilk kez 20.10.2004 tarihinde ihaleye çıkılan ve 21 ayda bitirilmesi planlanan Sivas (CS-2) Kompresör İstasyonunun, ihaleye fesat karıştırma, işi bitirebilecek bir yükleniciye işin ihale edilememesi dolayısıyla işin planlanan sürede bitirilememesine neden olduğu ve iş ancak 15.07.2009 tarihinde bitirildiği, bilinmektedir. Bu bağlamda;

-İşin geç bitirilmesi nedeniyle, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında İran'dan ve Azerbaycan'dan alınmayan gaz nedeniyle yapılan ve/veya yapılacak olan ödeme tutarı ne kadardır?

-Sivas CS-2 kompresör istasyonu yapım işi sözleşmesinin feshedilmesi ile kalan işin tutarının 2,9 milyon \$ olmasına rağmen, kalan iş için yeniden ihaleye çıkılması amacıyla 10,9 milyon \$ yaklaşık maliyet hesaplanması nasıl mümkün olmuştur?

-Kalan iş 8,9 milyon \$'a ihale edildiğine göre, aradaki 6 milyon \$ kurum zararının tahsili için başlatılan işlemler nelerdir? İhaleye fesat karıştırma, işi bitirebilecek bir yükleniciye işin ihale edilememesi nedenleriyle 6 milyon \$ kurum zararına yol açan BOTAS yöneticileri ve yetkilileri hakkında Bakanlığınızca ne tür işlemler yapılmıştır?

Cevaplar 1, 2, 3:

Bilindiği üzere ülkemize doğal gaz tedariki farklı ülkelerden farklı fiyat ve miktarlarda sağlanmaktadır. Bu itibarla al ya da öde yükümlülüğü nedeniyle kullanılmayan miktarların veya tutarın açıklanması, hem ülkemize doğal gaz tedariki sağlayan taraflar açısından diğer tedarikçilerin fiyatlarını öğrenme imkanı sağlayacağından doğal gaz alım satım anlaşmalarındaki gizlilik hükümlerinin ihlal edilmesine ve hem de ithalat fiyatı revizyonu görüşmeleri ve pazarlıklarını olumsuz etkilemesine yol açacağından mümkün olamamaktadır.

Sivas CS-2 kompresör istasyonu yapımı işinin gecikmeli tamamlanmasının al ya da öde maddesi gereğince yapılan ödemelere ilişkin tespit edilmiş bir etkisi bulunmamaktadır.

Sivas CS-2 kompresör istasyonu ile ilgili olarak yapılan ihale neticesinde Iskra-Metot iş ortaklığı ile 15.11.2005 tarihinde sözleşme imzalanmış, 22.11.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak sahada işlerin yapımına başlanmıştır. Ancak iş ortaklığının sözleşme hükümlerini aksatması ve bu bağlamda yapılan tüm uyarılara rağmen gereken tedbirleri almaması nedenleriyle Sivas CS-2 kompresör istasyonu projesinin sözleşmesi, sözleşmenin ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden 01.08.2007 tarihinde fesih edilmiştir. Fesih sonrası sahada yapılan durum tespit tutanağı çerçevesinde kalan işler için yeniden ihaleye çıkılmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 19.06.2008 tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmış ve 24.06.2008 tarihinde yer teslimi yapılarak sahada işler başlatılmıştır.

01.04.2009 tarihi itibarıyla Sivas kompresör istasyonu 3 turbo kompresör ünitesiyle işletmeye alınmıştır. Iskra-Metot iş ortaklığının taahhüdü altındaki Sivas CS-2 kompresör istasyonu yapım sözleşmesi fesih edildiğinde fiziki ilerlemenin yaklaşık %86 mertebesinde olduğu öngörülmüştür. İş ortaklığına sözleşme bedeli üzerinden toplam %69 oranında ödeme yapılmıştır. Ayrıca, Sivas kompresör istasyonu projesine ait fesih sonrası yapılan işler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 48 inci maddeleri gereği rücu davası ile Iskra-Metot iş ortaklığından BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından talep edilecektir.

Diğer taraftan, Sivas kompresör istasyonu ile ilgili olarak BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlemler Bakanlığımızca inceleme konusu yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve dosyalar Savcılığa gönderilmiştir.