



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/18700

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 621

30 Mart 2011

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-18700)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.03.2011 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-29710 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'ın tarafıma tevcih ettiği 7/18700 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve TPAO Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :
TBMM Bşk. Başbakanlık

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/18700)**

Sorular 1, 2:

Kuzey Marmara ve Silivri Değirmen Köy depolama projesi 24 ayda tamamlanmak üzere anahtar teslimi 74.665.934 Dolar bedelle Lurgi-Fernas konsorsiyumuna ihale edilmiş, yedi aylık ek süre verildiği halde proje 2 yıl gecikmeyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda;

-Lurgi-Fernas konsorsiyumuna projenin geçici kabulü yapılmadan 6,6 milyon dolarlık teminat ödenmiş midir?

-Yine TPAO'nun 2006 yılı alt komisyon raporunun 13 üncü sayfasında bu durum belirtilmesine rağmen firmaya ve yetkililere yönelik hiçbir soruşturma yapılmadığı doğru mudur?

Cevaplar 1, 2:

TPAO Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesislerinin geçici kabulü 21.03.2007 tarihinde yapılarak tesisler devreye alınmıştır. Bu işe ait sözleşme gereği Yüklenici firma Konsorsiyumundan;

- Kati kabul sonrasında serbest bırakılmak kaydıyla sözleşme tutarının %10'u kadar "kati teminat mektubu" teminat olarak alınmıştır.
- Geçici kabul sonrasında serbest bırakılmak kaydıyla yüklenicinin aylık hakedişlerin %10'u "Alıkonulan Para" olarak kesilmiştir.

Önergede yer alan 6,6 milyon ABD Doları teminat mektubu değil hakedişlerin %10'u olarak kesilen "Alıkonulan Para" miktarıdır. Yüklenici firma konsorsiyumun talebi üzerine nakit tutulan miktar karşılığı her an paraya çevrilebilir teminat mektubu alınarak (sözleşme bedelinin %10'u tutarındaki kati teminat mektubuna ilaveten) "alıkonan para" ödenmiştir. Alıkonan para karşılığı alınan teminat mektupları da sözleşmede öngörüldüğü üzere geçici kabulün yapılmasını müteakip yüklenici firmaya iade edilmiştir. 25 Kasım 2009 tarihinde yapılan kati kabul sonrasında ise yükleniciye ait kesin teminat mektubu da iade edilmiştir.

Diğer taraftan, Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğalgaz Depolama Tesislerinin yapımı sırasında yüklenici Lurgi Fernas Konsorsiyumu ile TPAO Genel Müdürlüğü arasında yaşanan sorunlardan ötürü, yüklenici konsorsiyum tahkime giderek TPAO'dan tazminat talebinde bulunmuştur. Tahkimde davacı Konsorsiyumun tüm talepleri reddedilmiş buna ilave olarak da karşı taraftan tazminata hak kazanılmıştır. Bunun sonucunda TPAO Genel Müdürlüğü Konsorsiyumdan 9.587.406 ABD Doları tutarındaki alacağını tahsil etmiştir.

Bununla birlikte, Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz Depolama projesi yapım faaliyetleri Bakanlığım Teftiş Kurulu Müfettişleri tarafından 2007 yılında incelenmiş olup, işin gecikmesinde ve Konsorsiyumla imzalanan ilgili sözleşmenin yürütülmesinde TPAO yönetiminin ve proje ekibinin her hangi bir kusur ve ihmali olmadığı tespit edilmiştir.