

GK 89
7/12012

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

15/3/2010


SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/8020

KONU: 7/12012 Eşas No'lu yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 26/01/2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236-7/12012/19182/40625 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ'in 7/12012 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Antalya Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.07.07.00/610/2659

12.02.2010

Konu : 7/12012 Esas Nolu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 28.01.2010 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/2572 sayılı yazınız.

Antalya Milletvekili Prof. Dr. Ziya İRBEÇ tarafından verilen 7/12012 esas nolu yazılı soru önergesi üzerine, İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi istenilmiş olup, yapılan yazılı açıklamada;

Antalya Hafif Raylı Sistem 1. Aşama Yapım işinin 19.04.2007 tarihinde anahtar teslim götürü bedelli olarak ihale edildiği, Belediye ile Yüklenici Firma Alarko-CAF Ortak girişimi arasında 06.06.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, 14.06.2007 tarihinde işyeri tesliminin yapılarak çalışmalara başlanıldığı, Sözleşme süresinin 730 gün olduğu, Buna göre iş bitim tarihi 14.06.2009 olarak belirlendiği, Sözleşmenin 28 inci maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 inci maddesine göre sözleşme bedelinin % 10 unu geçmemek şartıyla, sözleşme ve ihale dökümanındaki hükümler çerçevesinde yüklenici firmaya ilave işler nedeniyle 78 (yetmişsekiz) takvim günü ilave süre verildiği, süre uzatım tarihi dahil iş bitim tarihinin 31.08.2009 olarak belirlendiği.

Antalya Hafif Raylı Sistem 1. Aşama Yapım İşİ kapsamında, inşaatın tamamlanması üzerine yüklenicinin yazılı talebi ile Başkanlık Makamının 03.08.2009 tarih ve 538 sayılı Olur' u ile "Geçici Kabul Komisyonu" oluşturulduğu ve kabul işlemlerine başlanıldığı.


Geçici Kabul Komisyonu tarafından eksik ve kusurlu imalatlar belirlendiği, sözleşme gereği kabul komisyonu onayı ile 30 günlük Deneme İşletmesinin başlamasına engel bir durum bulunmadığı, Geçici Kabul öncesi yapılması gereken 06.00-24.00 saatleri arasında 18 saat süre ile 30 günlük Deneme İşletmesinin Geçici Kabul Komisyonunun talimatı ile 07.10.2009 tarihinde başlatıldığı ve 07.11.2009 tarihinde de tamamlandığı.

Bu süreçte trafo ve scada sistemi ayarları, trafik kazaları v.b. sebeplerle, Deneme İşletmesi seferlerinde duraksamalar yaşanması nedeniyle 20-24 Kasım 2009 ve 02-04 Aralık 2009 tarihlerinde ilave olarak 8 gün Deneme İşletmesine devam edildiği.

Sözleşme ve şartnameler gereği, Deneme İşletmesinin sonuçlanmasından sonra 24.12.2009 tarihi itibari ile Geçici Kabul Tutanağı düzenlenmesi işlemleri ve Gelir İşletmesi Döneminin başlatıldığı, 27.12.2009 tarihinden itibaren de "Yolcu Taşımalı Ticari İşletme" ye başlanıldığı ve halen 06.00-24.00 saatleri arasında tren seferlerine devam edildiği Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 08.02.2010 gün ve 91/3584 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.


Bilgilerinize arz ederim.

Alâaddin YÜKSEL
Antalya Valisi



EK :
1 sayfa

15.02.2010
8005



T.C
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Raylı Sistem Koordinasyon Bürosu

Sayı : M.07.0.ABB.0.26.2010/31/3584
Konu : 7/12012Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi

08/02/2010

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne

İLGİ : 02.02.2010 tarih ve B054VLK4070700/610/1809 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde; İçişleri Bakanlığı'nın 28.01.2010 tarih ve 2572 sayılı yazı ekinde alınan Antalya Milletvekili Sayın Prof.Dr.Yusuf Ziya İRBEÇ'in 7/12012 esas sayılı yazılı soru önergesi gönderilerek cevaplandırılması istenmektedir. Antalya Milletvekili Sayın Prof.Dr.Yusuf Ziya İRBEÇ'in soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıdadır:

Belediyemizce Antalya Hafif Raylı Sistem 1.Aşama Yapım İşi, 19.04.2007 tarihinde anahtar teslim götürü bedelli olarak ihale edilmiş ve Belediyemiz ile Yüklenici Firma Alarko-CAF Ortak Girişimi arasında 06.06.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 14.06.2007 tarihinde işyeri teslimi yapılmış ve çalışmalar başlamıştır. Sözleşmenin süresi 730 gündür. Buna göre, işin bitim tarihi 14.06.2009 olarak belirlenmiştir.

Sözleşmenin 28. ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.maddesine göre; bu sözleşme kapsamında; sözleşme bedelinin %10'unu geçmemek şartıyla; sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılan ilave işler nedeniyle 78 (yetmişsekiz) takvim günü ilave süre verilmiştir. Buna göre işin (süre uzatımı dahil) bitiş tarihi 31.08.2009 olarak belirlenmiştir.

Antalya Hafif Raylı Sistem 1. Aşama Yapım İşi kapsamında, inşaat işleri tamamlandığında yüklenicinin yazılı talebi üzerine, Başkanlık Makamının 03.08.2009 tarih ve 538 sayılı OLUR' u ile "Geçici Kabul Komisyonu" oluşturulmuş ve kabul işlemlerine başlanmıştır.

Geçici Kabul Komisyonu tarafından eksik ve kusurlu imalatlar belirlenmiş, sözleşme gereği bu süreçte yine kabul komisyonu onayı ile 30 günlük Deneme İşletmesinin başlamasına engel bir durum bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu eksik imalatların tamamlanması veya kusurlu imalatların düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar devam ederken, sözleşme ve şartname gereği Geçici kabul öncesi yapılması gereken 06.00-24.00 saatleri arasında 18 saat süre ile 30 günlük Deneme İşletmesine, Geçici Kabul Komisyonunun talimatı ile 07.10.2009 tarihinde başlanmış ve 07.11.2009 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu süreçte, trafo ve scada sistemi ayarları, trafik kazaları vb. sebeplerle, Deneme İşletmesi seferlerinde duraksamalar yaşanması nedeniyle 20-24 Kasım 2009 ve 02-04 Aralık 2009 tarihlerinde ilave olarak 8 gün Deneme İşletmesine devam edilmiştir.

Sözleşme ve şartnameler gereği, Deneme İşletmesinin sonuçlanmasından sonra 24.12.2009 tarihi itibari ile Geçici Kabul Tutanağı düzenlenmesi işlemleri ve Gelir İşletmesi Dönemi başlatılmıştır. 27.12.2009 tarihinden itibaren de "Yolcu Taşımalı Ticari İşletme" ye başlanmış ve halen 06:00-24:00 saatleri arasında tren seferlerine devam edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof.Dr. Mustafa AKAYDIN
Büyükşehir Belediye Başkanı



Adres: Kepezaltı Mahallesi 3232 Sok.No: 12 ANTALYA
Telefon: (0 242) 331 25 54 Faks: (0 242) 33150 27
Elektronik Ağ: www.antalya.bel.tr