



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/21301-7/21307
GK 46

Sayı : 44697349-610.01/354
Konu : Erzurum Milletvekili
Sayın Muhammet Naci CİNİSLİ'nin
yazılı soru önermeleri

02-01-2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 15.11.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.565321 sayılı yazınız.

Erzurum Milletvekili Sayın Muhammet Naci CİNİSLİ'nin 7/21301, 7/21302, 7/21303, 7/21304, 7/21305, 7/21306 ve 7/21307 esas sayılı yazılı soru önermelerinin cevapları ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (2 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Telefon: 203 10 16

Faks: 213 07 60

E-posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr

İnternet Adresi: www.uab.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alacak kişi:
C.Tanfer TEMİZKAN

Şef

Bağlı/İlgili/İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ERZURUM MİLLETVEKİLİ MUHAMMET NACİ CİNİSLİ’NİN
7/21301, 7/21302, 7/21303, 7/21304, 7/21305, 7/21306 VE 7/21307
ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLARI**

7/21301 No.lu Önerge

Erzurum - Bingöl yolundaki Çirışli Tüneli’nin (2 x 4.750=9.500 m çift tüp) yapım çalışmalarına 2017 yılının Eylül ayında başlanmıştır. Bugüne kadar yapılan kazı ve destek imalatlarında 2.610 m ilerleme sağlanmıştır.

Çirışli Tüneli’nin 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

7/21302 No.lu Önerge

Erzurum (Aşkale) - Bayburt yolundaki Kop Tüneli (2 x 6.500=13.000 m çift tüp) olup 2019 yılı Aralık ayı itibariyle yapılan kazı ve destek imalatlarında 6.800 m ilerleme sağlanmıştır. Ayrıca 1.600 metrelik kesiminde nihai kaplama imalatları tamamlanmıştır. Tünelin 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu) yöntemiyle yürütülen yapım çalışmaları; Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hususlar ve “Karayolları Teknik Şartnamesi”nde belirlenen şartlar dikkate alınarak projesine uygun olarak yapılmaktadır.

7/21303 No.lu Önerge

Uzundere - 10.Bölge Hududu Devlet yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli 2.302 m tek tüp olup 1.957 m kazı ve destek sistemi imalatı tamamlanmıştır. 2019 yılı Yatırım Programına göre bitiş tarihi 2022 olan projenin 2021 yılında tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir.

7/21304 No.lu Önerge

Narman - (Tortum - Uzundere)Ayrım il yolundaki Kireçli Tüneli proje çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.

Projenin tamamlanmasını müteakip Yatırım Programına alındıktan sonra bütçe imkânlarına bağlı olarak ihalesi yapılabilecek ve tünel inşaatının maliyeti, başlama ve bitiş tarihleri hakkında net bilgi verilebilecektir.





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/21305 No.lu Önerge

Nenehatun Tünelli Geçişi proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Projenin, Yatırım Programına alınmasını müteakip bütçe imkânlarına bağlı olarak ihalesi yapılabilecek ve tünel inşaatının maliyeti, başlama ve bitiş tarihleri hakkında net bilgi verilebilecektir.

7/21306 No.lu Önerge

(Erzurum - Aşkale) Ayrım - İspir Devlet Yolunda 2 x 7105=14.210 metre çift tüp tünelli geçiş ve 8.680 metre bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yol ile birlikte toplam proje uzunluğu 15.785 metre olan “Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları (DAP) Projesinin” 2019 yılı Yatırım Programına göre bitiş tarihi 2022’dir.

Aralık 2019 itibariyle 7.980 metre kazı ve destek, 1.314 metre kaplama betonu ilerlemesi sağlanmıştır. Ayrıca, Kırık Tüneli Geçiş Projesi ikmal ihalesi 2019 yılı Ekim ayında yapılmış olup yapılan ikmal ihalesini mevcut firma dışında farklı bir firma kazanmıştır. İhaleyi kazanan yeni firmaya ait şantiyenin kurulumu tamamlanma aşamasındadır.

7/21307 No.lu Önerge

Erzurum - İspir karayolundaki Dallıkavak Tünelinde (2 x 3.105 metre çift tüp) 2019 yılı Aralık ayı itibariyle 4.706 metre kazı ve destek imalatları ve 3.039 metre nihai kaplama betonu imalatları tamamlanmıştır.

Diğer taraftan, 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun kapsamında yüklenici firma 13.03.2019 tarihinde tasfiye talebinde bulunmuş olup söz konusu işle ilgili şartlı tasfiye kararı verilmiştir.

