

7/3029 -3-
650

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/81453
KONU : Yazılı Soru Önergesi

14.12.2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : TBMM Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3029--7761 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın "Bursa-Mudanya Kanalizasyon Projesine ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak;

Projeye başlangıcından bu güne kadar (2000 yılı dahil) yapılan harcama miktarı, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı ile 2001 yılında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınan ayrıntılı bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Sadettin TANTAN
Bakan

Eki : 1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/3029

-4

651

MUDANYA (BURSA) KANALİZASYON İNŞAATI**KEŞİF BEDELİ**

: 2.450.000.000.000.-TL (1999 B.F.)

TENZİLAT

: % 21,02

SÖZLEŞME TARİHİ

: 19.4.2000

YÜKLENİCİ

: ÜNKA İNŞ.YATIRIM A.Ş.

1) Projeye başlangıcından bugüne kadar, 2000 yılı dahil yapılan harcama: 877.437.431.497.-TL

2) Fiziki ve nakit harcama durumları;

a) 2000 yılında verilen yetki

: 800.000.000.000.-TL

b) 2000 yılında fiziki harcama

: 624.000.000.000.-TL

c) 2000 yılındaki nakit harcama

: 473.500. 000.000.-TL

d) 02.11.2000 tarih ve 3 nolu hakediş itibariyle 1999 sözleşme yılı fiyatlarıyla yapılan iş tutarı:
363. 000.000.000.-TL (Keşfe göre parasal gerçekleşme % 15 mertebesinde)

3) Proje 2001 yılında ayrılan ödenek miktarı : 309. 000.000.000.-TL

NOT: Mudanya kanalizasyon inşaatı, Bankamızca yaptırılan ve 11.07.1994 yılında tasdik edilen tatbikat projesine göre Güzelyalı Belediyesi de dahil olarak ihale edilmiş olup, 1994 yılında Belediye olan Güzelyalı beldesi o dönemde Mudanya'ya bağlı olan bir mahalleydi. İhaleden sonra arıtma yerinin değişmesinden dolayı ve yeni gelişme alanları da dikkate alınarak Mudanya ve Güzelyalı Belediyelerinin projeleri komple yeniden ele alınmış ve proje bitme aşamasındadır.

