

Muğla Milletvekili Sayın Hasan Özyer'in "Fethiye Devlet Hastanesinin açılmamasının sebepleri" ile ilgili olarak yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabıdır.

T.C. Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında, Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Birinci Sağlık Projesiyle ilgili olarak, Bakanlar Kurulu' nun 28.10.1991 tarih ve 91/2373 sayılı kararına göre 17 Kasım 1991 tarih ve 21054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; "UNDP Tarafından Sağlanacak Yönetim ve Destek Hizmetlerine İlişkin Anlaşma Mektubu' nun onaylanmasına ait "Milletlerarası Anlaşma" gereğince adı geçen hastane inşaatı ile diğer 4 hastane inşaatı ve köy ve şehir ocakları ve sağlık evlerinin; önyeterliğe çağrı yoluyla ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Birinci Sağlık Projesinde yapılan inşaatlarda Dünya Bankası finansmanı %18, Hükümet katkısı ise %82 dir.

Müteahhit Akfen İnş. Tur. Tic. A. Ş. tarafından 1 Mart 1995 tarihinde imzalanan sözleşmeyi müteakip, Muğla Fethiye' de 100 yataklı olarak yapımına başlanılan ve sonradan 200 yatak kapasiteli olarak halen devam eden Devlet Hastanesi inşaatı işi; 308.967.161.255 TL. birinci Keşif bedeli ile ihale edilmiş, iki defa mukayeseli keşif yapılmış ve işin bitirilebileceği gerçek keşif miktarı bulunmuş olup son keşif bedeli 1.420.256.544.992 TL. (1993 fiyatları ile) tutarına çıkmıştır. Gerçek olmayan keşifleri ile ihale edilen işin bitim süresi uzamak zorunda kalmıştır.

Muğla Fethiye' de 100 yataklı olarak yapımına başlanılan ve sonradan 200 yatak kapasiteli olarak halen yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmiş ve incelemeler sonucu düzenlenen Rapor 08.06.1998 tarihinde Başbakan tarafından onaylanarak, 19.06.1998 tarih ve 2290 sayılı yazı ekinde Sağlık Bakanlığı' na gönderilmiştir.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu' nda;

"Hastane inşaatlarının ihale bedelleri ile keşif artışı oranlarının çok yüksek olduğu, inşaatların ihale işlemlerinden sonra rekabet şartları dışına çıkılarak yüklenicilere ilave işler yaptırıldığı ayrıca; bu inşaatların yer ve kapasite tespitlerinin, "Danışmanlık Hizmeti" veren Prokon Mühendislik Ltd. Şti. ' nin işlemleri, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları Teftiş Kurulu müfettişlerince müştereken incelenmesi önerilmiştir.

Başbakanlık Teftiş Kurulunun önerisi doğrultusunda, ilgili hastane inşaatındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları konusunda işin inceleme ve denetlenmesi için teftiş başlatılmış ve Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Başmüfettişlerince hazırlanan tazmin raporuna göre;

200 Yataklı Fethiye Devlet Hastanesi inşaatında gerçekleştirilen imalatlara ait metrajlar ile Mekanik ve Elektrik tesisatlarına ait imalat metrajlarının, ihaleden sonra düzenlenen Bilirkişi Raporları' nın değerlendirilmesi neticesinde;

İnşaat, mekanik ve elektrik tesisatlarına ait metrajlarının ve ihaleden sonra düzenlenen yeni birim fiyat analizlerinin tamamının, Müfettişliklerce görevlendirilen Bilirkişiler tarafından incelenmesi sonucunda;

Sözleşmenin 52.1 ve 52.2. maddelerine göre metrajlardaki azalma ve buna bağlı olarak Pn fiyat farklarından; aynı Sözleşmenin 70.1 maddesindeki "Maliyetlerdeki Artış ve Azalış" kapsamında Ankara Ticaret Odası tarafından belirlenen serbest piyasa raîçleri esas alınmak suretiyle yeniden yapılan fiyat analiz hesaplamalarına ve buna bağlı olarak Pn fiyat farklarından dolayı müteahhide ödenmesi gerekli bedellerin yeniden hesaplandığı ve buna göre ;

Akfen İnş. Tur. ve Tic. A. Ş: 'nin taahhütlerini yerine getirirken Sözleşme ve teknik şartnamelerinin uygun olmayan imalatları gerçekleştirdikleri, yaptıkları hatalı metraj ve hesaplamalarla yeni birim fiyatlara ve hatalı hesaplanan Pn fiyat farkından dolayı Hazine zararının oluşmasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu fazla ödemenin iş devam ettiğinden düzenlenecek olan hakediş raporundan, bu mümkün olmadığı takdirde öncelikle işin müteahhidinden bu da mümkün olmadığı görülürse müştereken ve müteselsilen müteahhit, müşavir firma olan Prokon Mühendislik Ltd. Şti. İle birlikte adları geçenlerden sorumluluk miktarlarına göre yasal faizleri de eklenerek tahsil edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bahsekonu teftiş raporunda geçen, fazla ödemelerin tahsili için, hukuki işlemler başlatılmış olup devletin zarara uğratılmaması için fazla ödemeler hakediş ödemelerinden kesileceğinden dolayı ilgili firmaya hakediş ödemeleri yapılamamaktadır. Söz konusu firma, hakediş ödemeleri yapılamadığından hareketle işi önce yavaşlatmış sonrada durdurmuştur.

Bahse konu iş için bu güne kadar 36 hakediş düzenlenmiş 34 hakedişi ödenmiştir. Düzenlenen 36 No' lu hakedişin %50 tutarındaki kısmı işin kontrol teşkilatı olan Muğla Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü' ne kesilmiştir. İş bitirme hakedişi olarak ödenecektir.

Adı geçen firmaya bugüne kadar 14.220.772.207.833-TL. ödenmiştir. Bugüne kadar yapılan ödemelerin, ödeme tarihlerindeki Merkez Bankası Dolar kurlarına göre hesaplanmasıyla ortaya çıkan maliyet ise, **35.174.003,97 ABD Dolarıdır.** Sağlık Bakanı olarak göreve başladığım tarihten bu güne kadar ilgili firmaya, Bakanlığımız ödeneklerinden ödenek durumu uygun oldukça toplam 9.830.874.463.265 TL (Yine Merkez Bankasının ödeme tarihlerindeki Dolar kurlarına göre toplam **12.110.149,01ABD Doları**) ödenmiştir. 35 no'lu hakediş bedeli 1.321.669.625.861-TL. ve 36 no'lu hakediş bedeli 1.089.064.129.467-TL. olmak üzere toplam 2.410.733.755.328-TL. (KDV dahil) ödenmek üzere idarede beklemektedir.

Hastane inşaatı %99 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaşmış bulunmakta olup, yukarıda bahsedilen hukuki sürecin tamamlanması akabinde tüm tesisin testleri yapılacak ve testlerin ardından tıbbi cihaz montajı yapıp hastane hizmete açılacaktır.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.