



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/3707

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-597

26.16/2008

Konu : Ahmet KÜÇÜK' ün

7/3707 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM' nin 30.05.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6659 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK' ün 7/3707 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK

Cevabi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:

Başbakanlık

**ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK' ÜN
7/3707 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Çanakkale-Lapseki Umurbey, Lapseki Bayramdere baraj inşaatlarına 2008 yılında kullanılmak üzere ne kadar ödenek ayrılmıştır, ayrılan ödeneklerle anılan baraj inşaatları ne zaman bitirilecektir, bölgede üretim yapan çiftçimiz arazilerini ne zaman sulamaya başlayacaktır?*

CEVAP 1. Umurbey Barajı 10.03.2008 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Projeye 2008 yılında 27.288.000 YTL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş olup, DSİ Genel Müdürlüğümüze ayrılan tavan içerisinde 3.000.000 YTL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 100.000 YTL'si baraj inşaatına, 2.900.000 YTL'si ise Umurbey Ovası Sulaması İnşaatına tahsis edilmiştir. Umurbey Barajı mevcut ödenekle tamamlanmış olup, Umurbey Ovası sulaması için 6.100.000 YTL ilave ödeneğin temin edilmesi konusunda DPT müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuştur.

Bayramdere Barajında %35 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, Bütçe imkanları nispetinde ileri yıllarda bitirilmesi planlanmıştır. Lapseki ve Bayramdere Ovaları Sulaması bütçe imkanları dahilinde de ileriki yıllarda ele alınabilecektir. Projeye 2008 yılında ise 8.675.334 YTL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş olup, DSİ Genel Müdürlüğümüze ayrılan tavan içerisinde tarım sektöründen 2.000.000 YTL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca projeye 5.000.000 YTL ek ödenek temin edilmesi hususunda DPT müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuştur.

SORU 2. *Çanakkale Merkez İntepe gölet ve sulaması, Bayramiç Örenli gölet ve sulaması, Çan Altıkulaç gölet ve sulaması, Ezine Akçin göleti, Ezine Tavaklı Alemşah gölet ve sulaması, Lapseki Beybaşı gölet ve sulaması, Yenice Kayatepe gölet ve sulaması, Yenice Hamdibey Asar gölet ve sulaması için 2008 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır, ayrılan ödenekle inşaatları ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz, bölgemizdeki gölet ve sulamalar üreticinin kullanımına ne zaman sunulacaktır?*


CEVAP 2. Merkez İntepe Göletinde %96 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2008 yılında ayrılan 300.000 YTL ödenekle gölet inşaatı 2008 yılı sonunda tamamlanacak olup, göletin sulaması bütçe imkanları dahilinde 2009 yılında ele alınabilecektir.

Bayramiç Örenli Göletinde %77 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin 2008 yılı ödeneği 306.000 YTL olup, ilave 1.815.000 YTL ödeneğin temin edilmesi durumunda gölet inşaatının sulamayla birlikte 2008 yılı içerisinde bitirilmesi mümkün olacaktır.

Çan Altıkulaç Göletinde %9 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2008 yılı ödeneği 150.000 YTL olup, 1.150.000 YTL ilave ödenek ihtiyacı bulunmaktadır. Gölet ve sulama inşaatının bütçe imkanları dahilinde ileri yıllarda tamamlanması planlanmıştır.

Çan Karakoca Göletinde fiziki gerçekleşmesi %46'dır. Projenin 2008 yılı ödeneği 340.000 YTL olup, mevcut ödeneye 2.750.000 YTL ilave ödenek temin edilmesi durumunda gölet inşaatının sulamayla birlikte bu yıl içerisinde bitirilmesi mümkün olacaktır.

Ezine Akçin Göletinde %92,44 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin 2008 yılı ödeneği 510.000 YTL olup, mevcut ödeneye ilave 7.200.000 YTL ödeneğin verilmesi durumunda gölet inşaatının sulamayla birlikte bu yıl içerisinde bitirilmesi mümkün olacaktır.



Ezine Tavaklı Alemşah Göletinde 2008 yılı ödeneği 250.000 YTL olan Ezine Tavaklı Alemşah Göleti ve Sulaması Tamamlama İnşaatının mevcut ödeneğine ilave 225.000 YTL ödeneğin verilmesi halinde, sulama inşaatının yılsonu itibariyle bitirilmesi mümkün olacaktır.

Lapseki Beybaşı Göletinde %20 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırım programımızda iz ödenekle yer almaktadır.

Yenice Kayatepe Göletinde fiziki gerçekleşmesi %70 dir. Projenin 2008 yılı ödeneği 340.000 YTL olup, mevcut ödeneye ilave 2.515.000 YTL ödeneğin verilmesi durumunda gölet inşaatının sulamayla birlikte yıl içerisinde bitirilmesi mümkün olacaktır.

Yenice Hamdibey Asar %41 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projeye 2008 yılında 340.000 YTL ödenek ayrılmış olup, 3.000.000 YTL daha ilave ödeneye ihtiyaç bulunmaktadır. Yenice Hamdibey Asar Göleti ve sulamasının mukavelesine göre 15.10.2010 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.

