



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi



Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-743
Konu : Yazılı Soru Önergesi

11.11.2009

7/10430

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 10.11.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16866 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK' ün 7/10430 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi _____ :
Başbakanlık

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET KÜÇÜK' ÜN
7/10430 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Çanakkale İlimizde inşaatı başlamış henüz bitirilmemiş, yarım kalmış tüm baraj, gölet ve sulama inşaatları hangi seviyededir, 2009 yılı içerisinde hangi işe ne kadar ödenek aktarılmıştır, ilgili işler ne zaman bitirilecektir. 2009 yılında hangi işlere ne kadar ek ödenek talebinde bulunulmuş, bunlardan ne kadarı gerçekleştirilmiştir?*

CEVAP 1.

Bayramdere Barajı: Baraj inşaatında, gövdede dolgu ve dolu savakta 2. kademe kazı çalışmaları devam etmekte olup, % 73 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 2.295.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 7.000.000 TL daha ödenek temin edilerek, 2009 yılı ödeneği 9.295.000 TL'ye ulaşmıştır. Barajın finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 13.08.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Bayramiç-Ezine ve Kumkale Ovaları Sulaması: Bayramiç barajında depolanan 86,5 milyon m³ su ile Bayramiç-Ezine ovalarında 10.053 hektar, Kumkale ovasında da 6.384 hektar ve baraj dipsavağında pompayla 257 hektar olmak üzere toplam 16.694 hektarlık alanın sulanması hedef alınmış olup, Bayramiç barajının inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.


16.437 hektarlık alanın sulanması hedeflenen Bayramiç-Ezine ve Kumkale Ovaları Sulamasında 10.289 hektar alan işletmeye alınmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 3.500.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 4.000.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 7.500.000 TL'ye ulaşmıştır. Sulamanın finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 29.11.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Umurbey Ovası Sulaması: Umurbey Ovası Sulamasında %24 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, 2010 yılı sulama mevsiminde 1.000 hektar alanın sulamaya açılması planlanmaktadır. 2009 yılı sene başında sağlanan 3.000.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 4.000.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 7.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Sulamanın finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde 2011 yılında tamamlanması planlanmıştır.

Ayvacık Ovası Sulaması: Ayvacık Ovası Sulama inşaatına 15.05.2009 tarihinde başlanılmış ve bu güne kadar % 50 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. S1 Ana Kanalında 9.627 metre CTP boru imalatı gerçekleştirilmiş olup, sulama inşaatının boru imalat ve montajına devam edilmektedir. 2009 yılı sene başında 3.000.000 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde firmanın ödeneği kullanmaması sebebiyle revizyon neticesinde ödeneği 2.000.000 TL olmuştur. Sulamanın finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 04.05.2011 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Biga-Ayıtdere Göleti: Gölet inşaatında gövde de dolgu çalışmaları devam etmekte olup, %58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 340.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 250.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 590.000 TL'ye ulaşmıştır. Göletin finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 24.12.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Biga-Kaynarca Göleti: Gölet inşaatında gövdede dolgu çalışmaları devam etmekte olup, %39 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 255.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 1.000.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 1.255.000 TL'ye ulaşmıştır. Göletin finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 04.10.2011 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.



Çan-Altıkulaç Göleti ve Sulaması: Gölet inşaatında ulaşım yolu ve gövde sıyırma kazısı tamamlanarak %20 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 150.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 1.000.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 1.150.000 TL'ye ulaşmıştır. Göletin finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 24.08.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Çan-Karakoca Göleti ve Sulaması: Gölet inşaatında dolusavak, dipsavak tamamlanmış, %80 gövde dolgusu yapılmış olup, %66 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 340.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 500.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 840.000 TL'ye ulaşmıştır. Göletin finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 22.10.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Ezine-Akçin Göleti: Gölet inşaatında gövde de dolgu, dolusavakta beton çalışmaları devam etmekte olup, %92 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 510.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 4.500.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 5.010.000 TL'ye ulaşmıştır. Göletin finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 28.03.2011 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Lâpseki-Beybaşı Göleti ve Sulaması: Gölet inşaatında yollar tamamlanmış, kısmi gövde sıyırma kazısı yapılmış ve enjeksiyona başlanmış olup, %79 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 100.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 400.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 500.000 TL'ye ulaşmıştır. Göletin finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 17.05.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Yenice Hamdibey Asar Göleti ve Sulaması: Gölet inşaatında dipsavak, dolusavak ve gövde de çalışmalar tamamlanmış olup, %58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2009 yılı sene başında sağlanan 340.000 TL'ye ilave olarak yıl içerisinde 2.000.000 TL daha ödenek temin edilerek 2009 yılı ödeneği 2.340.000 TL'ye ulaşmıştır. Göletin finansman ihtiyacı karşılandığı takdirde mukavelesine göre 08.07.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Ayrıca, sulama alanının büyük kısmı Çanakkale İli sınırları içerisinde bulunan Tahirova Sulaması, 22.01.2009 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

SORU 2. *Biga Kaldırımbaşı Göleti ve Sulaması İnşaatı ile birlikte, 2010 yılı yatırım programında Çanakkale'de sulama yatırımlarına ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir, yatırım programına almayı düşündüğünüz yeni sulama yatırımları nelerdir ve ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz?*

CEVAP 2. Biga-Kaldırımbaşı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı 2010 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planının hazırlanmasında değerlendirilecektir. Proje yapımının tamamlanmasına müteakip bütçe imkanları çerçevesinde yatırım programına alınarak ihalesi yapılabilecektir.

Biga-Taşoluk 1. Kısım Sulaması ile Paşaköy ve Tuzla Ovaları Sulaması 2010 yılı ihale programında yer almaktadır.

Ayrıca, Biga-Taşoluk II. Kısım, Lapseki ve Bayramdere Ovaları, Pazarköy-Akçakoyunlu Projesi kapsamındaki Aşağıçavuş Barajı ile Pazarköy ve Akçakoyunlu Ovaları sulamaları bütçe imkanları dahilinde ileriki yıllarda ele alınabilecektir.

