

7/17064  
GK 58

T.C.  
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :B.13.0.SGB.0.13.00.00/610/233  
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7/17064)

21/01/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 06/12/2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-27236 sayılı yazınız.

Denizli Milletvekili Ali Rıza ERTEMÜR'e ait 7/17064 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim.

EK :  
1 Yazı

Ömer DİNCER



Güvenli Elektronik İmza  
Aşlı İle Aynıdır.

MUSTAFA DİNCER  
Başkan

Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için iribat:EYARDIMCIEL  
Telefon: (0312) 2966436 Faks: (0312) 2138944  
e-posta: [eyardimciel@csgb.gov.tr](mailto:eyardimciel@csgb.gov.tr) Elektronik Ağ: [www.csgb.gov.tr](http://www.csgb.gov.tr)

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ERTEMÜR'ÜN 7/17064 ESAS NO'LU  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP

2002-2010 tarihleri arasında Bakanlığımız merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 100.000.- TL ve üzerindeki yatırımlarına ilişkin bilgiler:

Bakanlığımız merkez birimlerine Bütçe Kanunu ile ayrılan ödenekler; ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yeniden yapılanması, kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetiminin güçlendirilmesi için test laboratuvarı kurulması, iş teftiş sistemlerinin iyileştirilmesi, çalışma hayatı ve denetim otomasyonu, yabancıların çalışma izni otomasyonu, makine ve teçhizat alımları, taşıt alımı, Bölge Müdürlüklerinin bakım ve onarımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünün (İSGÜM) yeniden yapılanması, İSGÜM'e laboratuvar cihazları alımı, bilgisayar altyapısının kurulması ile bilgisayar alımları ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilme Projesi (METİP) için harcanmıştır.


2002-2010 tarihleri arasında Bakanlığımız ilgili kuruluşu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 100.000.- TL'nin üzerindeki yatırım sayısı 112'dir. 112 yatırımdan 92'si tamamlanarak hizmete açılmış, 20'si ise devam etmektedir. Bunların da 2011 yılının ilk yarısında tamamlanarak hizmete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Söz konusu yatırımlara yapılan harcama tutarları (il bazında), tamamlanan yatırımlarının işe başlama ve bitim tarihleri, tamamlanma bedelleri, ihaleleri alan firmalar ve bunların illere göre dağılımı, halen devam eden yatırımların tamamlanma oranları ile işe başlama tarihleri ayrıntılı olarak ilişik tabloda gösterilmiştir. (EK-1)

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapımına ara verilen veya yarım kalan, ayrıca Kurumun 22/07/2007 tarihinden önce başlamış olup bitirilemeyen her hangi bir yatırımı bulunmamaktadır.

2002-2010 tarihleri arasında Bakanlığımız ilgili kuruluşu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 100.000.- TL ve üzerindeki 7 adet yapım işi yatırım programında yer almıştır. Yatırımların illere göre dağılımı ve ödenek tutarları aşağıda belirtilmiştir.

| İLLER                                | ÖDENEK TUTARLARI |
|--------------------------------------|------------------|
| Yalova İl Müdürlüğü inşaatı          | 238.932.- TL     |
| Sakarya İl Müdürlüğü inşaatı         | 250.000.- TL     |
| Bolu İl Müdürlüğü inşaatı            | 159.851.- TL     |
| Düzce İl Müdürlüğü inşaatı           | 220.000.- TL     |
| Pendik Şube Müdürlüğü inşaatı        | 610.000.- TL     |
| Kırşehir İl Müdürlüğü inşaatı        | 910.000.- TL     |
| Erzincan İl Müdürlüğü inşaatı        | 1.310.000.- TL   |
| Genel Müdürlük hizmet binası inşaatı | 30.680.000.- TL  |
| Toplam                               | 34.378.783.- TL  |



Bilgi hizmetleri kapsamında 2010 yılında yapılan 799.896,04 lük yatırımın yüzde 75'i, 133.340,00 lük yatırımın yüzde 95'i, diğerlerinin ise tamamı bitirilmiştir. Bunların ihale bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Yıl  | Donanım                 | Bütçesi      | Kullanım Amacı       | Firma           | Alım Sekli | Toplam Fiyat |
|------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|
| 2005 | Sistem Kurulumu         |              | Merkez-Taşra         | Fujitsu         | DMO        | 1.685.140,00 |
| 2006 | Bilgisayar              | 1.888.000,00 | Personel kullanımı   | Bilsistek       | DMO        | 720.014,76   |
| 2006 | Projeksiyon ve perdesi  |              | Merkez-Taşra         | Nümeris         | DMO        | 145.806,94   |
| 2006 | Yazıcı                  |              | Personel kullanımı   | Orbim           | DMO        | 143.757,00   |
| 2006 | Dizüstü Bilgisayar      |              | Personel kullanımı   | 4s              | DMO        | 266.372,02   |
| 2007 | Bilgisayar              | 2.121.000,00 | Personel kullanımı   | Bilsistek       | DMO        | 1.230.214,31 |
| 2007 | Sunucu                  |              | Sistem Odası         | 4s              | İHALE      | 983.967,76   |
| 2008 | Bilgisayar              | 2.725.000,00 | Personel kullanımı   | Bilsistek       | DMO        | 410.799,42   |
| 2008 | Yazıcı                  |              | Personel kullanımı   | 4s              | DMO        | 164.222,02   |
| 2008 | Kabinet                 |              | Sistem Odası         | Fujitsu         | 22/d       | 211.911,22   |
| 2008 | Sunucu                  |              | İl/Şube Müdürlükleri | Fujitsu         | İhale      | 1.106.143,79 |
| 2009 | Bilgisayar              | 3.637.000,00 | Personel kullanımı   | Ada Mühendislik | DMO        | 1.556.886,10 |
| 2009 | Dizüstü Bilgisayar      |              | Personel kullanımı   | Bilsistek       | DMO        | 235.181,67   |
| 2010 | Altyapı-Kablolama       | 4.100.000,00 | İl Müdürlükleri      | Servus          | İhale      | 799.896,04   |
| 2010 | Donanım Malzemesi Alımı |              | Tüm birimler         | Teknomat        | İhale      | 133.340,00   |

Kurumun merkez ve taşra teşkilatı için yürütülen yapım işlerinde yapımına ara verilen, yarım kalan veya 22/07/2007 tarihinden önce başlanılmış ve bugüne kadar bitirilmeyen herhangi bir yapım işi bulunmamaktadır.

2002-2010 tarihleri arasında Kurumun merkez ve taşra teşkilatı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen yapım işlerinden; Yalova İl Müdürlüğü, Sakarya İl Müdürlüğü, Bolu İl Müdürlüğü, Düzce İl Müdürlüğü, Pendik Şube Müdürlüğü hizmet binaları inşaatları tamamlanmıştır.


Bu yatırımların başlama ve bitiş tarihleri, ihale ve tamamlama bedelleri, ihaleyi alan firmalar aşağıda belirtilmiştir.

- Yalova İl Müdürlüğü inşaatı: Yüklenici Yamanlar İnş. San. Tic. Ltd. Şti., ihale bedeli 127.232.000.000 TL, tamamlama bedeli 238.932.029.596 TL, işe başlama tarihi 25/06/2002, iş bitim tarihi 11/06/2004,
- Sakarya İl Müdürlüğü inşaatı: Yüklenici Has- Can Emlak İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., ihale bedeli 250.000.000.000 TL, tamamlama bedeli 238.932.029.596 TL, işe başlama tarihi 04/07/2001, iş bitim tarihi 08/12/2003,
- Bolu İl Müdürlüğü inşaatı: Yüklenici Somtaş İnş. ve İnş. Malz.San. Tic. Ltd. Şti., ihale bedeli 123.00.000.000 TL, tamamlama bedeli 159.850.800.000 TL, işe başlama tarihi 03/07/2001, iş bitim tarihi 05/07/2006,
- Düzce İl Müdürlüğü inşaatı: Yüklenici Bayramoğlu İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., ihale bedeli 220.000.000.000 TL, tamamlama bedeli 234.795.739.200 TL, işe başlama tarihi 16/08/2004, iş bitim tarihi 25/08/2005,
- Pendik Şube Müdürlüğü inşaatı: Yüklenici Saka Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti., ihale bedeli 378.000 YTL, tamamlama bedeli 610.000 YTL, işe başlama tarihi 27/06/2006, iş bitim tarihi 14/07/2007,



- Kırşehir İl Müdürlüğü inşaatı: Yüklenici İnş. Müh. Gürkan Koçyiğit'e 644.000.- TL üzerinden ihale edilmiş, 17/05/2010 tarihinde işe başlanmış, iş bitim tarihi 09/08/2011'dir.
- Erzincan İl Müdürlüğü inşaatı: Yaklaşık maliyete göre yatırım programında revizyona gidilmiş olup yapım işinin ihalesi 2011 yılında gerçekleştirilecektir.
- Genel Müdürlük hizmet binası inşaatı: Yüklenici Mehmet Fuat Ekşioğlu+ Karaahmetoğlu ortak girişimine 17.371.012,88 TL üzerinden ihale edilmiş, 15/04/2010 tarihinde işe başlanmış, iş bitim tarihi 30/09/2012'dir.


Yatırım Programında yer alan Genel Müdürlük hizmet binası inşaatına 15/04/2010 tarihinde başlanılmış olup gerçekleşme oranı yaklaşık olarak yüzde 10 civarındadır. Kurum taşra teşkilatı Kırşehir İl Müdürlüğü inşaatına 17/05/2010 tarihinde başlanılmış olup gerçekleşme oranı yaklaşık olarak yüzde 70 civarındadır.




## SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA 1991-2008 YILLARI ARASINDA YAPILAN İHALELER

| NO | YILI | İŞİN ADI                                                          | İHALE TARİHİ | İHALEYİ ALAN FİRMA                                                 | İHALE BEDELİ    | BASILAMA TARİHİ | İŞİN BİTİŞ TARİHİ | TAMAMLAMA BEDELİ | AÇIKLAMA                      |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1  | 2005 | ADANA SAĞ.İŞ.İL MD.BİNASI GENEL ONARIMI                           | 11.10.2005   | MUFİT TENNİOĞLU                                                    | 494.850,00 TL   | 18.11.2005      | 15.02.2006        | 494.850,00 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 2  | 2007 | ADANA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DÜZEN + CCTV YAPILMASI İŞİ | 04.07.2007   | MERCAN İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.                                       | 189.250,00 TL   | 31.08.2007      | 30.10.2007        | 189.250,00 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 1  | 2006 | ADAPAZARI ESKİ HAST. SİĞ.İL MD.DÖNÜŞTÜRÜLMESİ                     | 18.12.2006   | HAZMER YAPI MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                                | 684.100,00 TL   |                 |                   | 684.100,00 TL    |                               |
| 2  | 2003 | ADAPAZARI HAST.DEPREM TAK. VE GÜÇLENDİRMESİ                       | 10.09.2003   | ONAR İNŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ.                                          | 3.660.000,00 TL | 29.03.2007      | 03.12.2007        | 3.660.000,00 TL  | TAMAMLANDI                    |
| 1  | 2010 | ADİYAMAN SĞİM BİNASI DEPREM TAKVİYESİ VE ONARIMI                  | 06.05.2010   | ERENSAN İNŞ. MALZ. ORM.ÜRN. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                   | 295.000,00 TL   | 21.10.2003      | 18.03.2004        | 295.000,00 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 1  | 2008 | AFYONKARAHİSAR SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ISLAK HACİM ONARIMI İŞİ           | 29.04.2008   | MURAT KAPLAN - UYANIK KARDEŞLER İNŞ. NAK.ELK.MAD.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 3.955.000,00 TL |                 |                   | 3.955.000,00 TL  |                               |
| 1  | 2009 | AĞRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI                          | 10.12.2009   | AK YAPI İNŞ. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                   | 1.810.000,00 TL | 06.08.2010      | 01.02.2011        |                  | DEVAM EDİYOR ÖDEME YAPILMADI. |
| 1  | 2009 | AKSARAY SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL ONARIMI                            | 12.05.2009   | ADERANS İNŞAAT (MUSTAFA HASER) TİCAR. YAPI                         | 2.699.602,21 TL | 22.03.2010      | 14.06.2011        |                  | %96 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR  |
| 1  | 2010 | AMASYA SĞİM BİNASI DEPREM TAKVİYESİ VE ONARIMI                    | 03.08.2010   | MÜH.MİM.MÜŞ. TUR.MOB.TAAH.SAN.T İC.LTD.ŞTİ.                        | 549.000,00 TL   | 04.11.2009      | 03.03.2010        | 603.870,37 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 1  | 2003 | ANKARA ETLİK DOĞ.VE İHT.HAST.PREFABRİK ARŞİV YAP.                 | 21.10.2003   | NURİŞ PREFABRİK YAPI SAN. VA TİC.LTD.ŞTİ.                          | 1.272.250,00 TL | 06.10.2010      | 03.04.2011        |                  | DEVAM EDİYOR ÖDEME YAPILMADI. |
| 2  | 2004 | ANKARA BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YAPIM İŞİ                              | 16.07.2004   | PALMET METAL VE TİC.A.Ş.                                           | 149.380,00 TL   | 13.11.2003      | 31.12.2003        | 149.380,00 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 3  | 2005 | ANKARA YENEN İŞ HANI BİASININ FAT.KONT.BRİMİNE DÖNÜŞ.             | 11.07.2005   | HAZMER YAPI MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                                | 2.954.000,00 TL | 03.09.2004      | 28.02.2005        | 2.954.000,00 TL  | TAMAMLANDI                    |
| 4  | 2005 | ANKARA TUNA CAD.BİNASININ SAĞ.İŞ İL MÜD.OLARAK DÜZENLEN           | 26.09.2005   | ALP TURİZM İNŞ.ENERJİ TİC.LTD.ŞTİ.                                 | 215.000,00 TL   | 21.10.2005      | 19.12.2005        | 215.000,00 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 5  | 2005 | ANKARA SAĞ.İŞ.İL MD.BİNASI GENEL ONARIMI                          | 29.12.2005   | HAZMER YAPI MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                                | 725.506,00 TL   | 19.08.2005      | 16.11.2005        | 790.993,66 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 6  | 2006 | ANKARA SAĞ.İŞ.İL MD.CCTV-ACCES SİSTEMİ YAPILMASI                  | 10.08.2006   | HAZMER YAPI MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                                | 697.000,00 TL   | 21.06.2006      | 19.09.2006        | 755.492,91 TL    | TAMAMLANDI                    |
| 7  | 2007 | ANKARA KIZILAY RANT TESİSLERİ A1-A2 BLOK ASANÖR YENİLEME İŞİ      | 28.05.2007   | ASTEKNİK İNŞ. TİC. ULŞ. SAN. VE TUR. LTD.ŞTİ.                      | 139.500,00 TL   | 03.09.2006      | 31.12.2006        | 139.500,00 TL    | TAMAMLANDI                    |
|    |      |                                                                   |              |                                                                    | 185.000,00 TL   | 04.07.2007      | 01.09.2007        | 185.000,00 TL    | TAMAMLANDI                    |


|    |      |                                                                                                         |            |                                                   |                  |            |            |                  |                                     |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| 8  | 2007 | ANKARA SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNA ISLAK HACIM ONARIMI İŞİ                                   | 16.08.2007 | KD İNŞAAT TEM. MALZ. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD.ŞTİ. | 264.000,00 TL    | 18.10.2007 | 26.01.2008 | 264.000,00 TL    | TAMAMLANDI                          |
| 9  | 2007 | ANKARA İHTİYARLIK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ ONARIMI                                                             | 07.09.2007 | KD İNŞAAT TEM. MALZ. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD.ŞTİ. | 343.000,00 TL    | 18.10.2007 | 14.02.2008 | 343.000,00 TL    | TAMAMLANDI                          |
| 10 | 2008 | ANKARA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ULUCANLAR BİNASI ONARIMI İŞİ                                                    | 16.07.2008 | EZGİ YILMAZ TİC.LTD.ŞTİ.                          | 184.500,00 TL    | 17.09.2008 | 13.03.2009 | 184.500,00 TL    | TAMAMLANDI                          |
| 11 | 2008 | ANKARA ETİLK DEPOLARI VE LOJİMLERİNDE CCTV SİSTEMİ YAPILMASI İŞİ                                        | 28.07.2008 | TEKNOSİS ELEKTRİK ELKT. GÜV. SIS. LTD.ŞTİ.        | 138.420,00 TL    | 12.09.2008 | 26.10.2008 | 138.420,00 TL    | TAMAMLANDI                          |
| 12 | 2008 | ANKARA SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNA ONARIMI                                                | 10.09.2008 | DELTA İNŞ. DAN. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.                 | 5.380.920,00 TL  | 23.01.2009 | 17.04.2010 | 5.919.012,00 TL  | TAMAMLANDI                          |
| 13 | 2008 | ANKARA SGM ONARIMI İŞİ (SİTELER)                                                                        | 10.10.2008 | GİZEM İNŞ. TAAH. TİC. TURZ. LTD. ŞTİ.             | 110.304,65 TL    | 07.11.2008 | 21.12.2008 | 121.315,76 TL    | TAMAMLANDI                          |
| 14 | 2008 | ANKARA SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA BİNA TADİLATI İŞİ                                          | 28.11.2008 | KLV İnş. Taah. Mad. Tic. San. Ltd. Şti.           | 5.321.000,00 TL  | 20.04.2009 | 14.04.2010 | 5.853.100,00 TL  | TAMAMLANDI                          |
| 15 | 2008 | ANKARA EMEKLİ SANDIĞI RÜZGARLI SOKAK 8-13 İŞHANI ANKARA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ | 17.12.2008 | Hazmer Yapı Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.           | 3.245.000,00 TL  | 18.03.2009 | 05.10.2009 | 3.569.500,00 TL  | TAMAMLANDI                          |
| 16 | 2009 | ANKARA PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİMA TESİSATI YAPIMI                                           | 17.07.2009 | MURAT ÖZEN                                        | 212.200,00 TL    | 28.12.2009 | 12.03.2010 | 212.200,00 TL    | TAMAMLANDI                          |
| 17 | 2010 | ANKARA ESKİ ANAYASA MAHKEMESİ BİNASININ SGK HİZMET BİRİMLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ                           | 22.01.2010 | CENK ÇELİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.            | 952.800,00 TL    | 18.03.2010 | 16.05.2010 | 1.043.230,59 TL  | TAMAMLANDI                          |
| 18 | 2010 | ANKARA ESKİ ANAYASA MAHK. BİN. KAZAN DAİRESİ                                                            | 21.06.2010 | ALİ BÜLBÜL                                        | 148.150,00 TL    | 13.08.2010 | 26.09.2010 | 148.150,00 TL    | DEVAM EDİYOR<br>ÖDEME<br>YAPILMADI. |
| 19 | 2010 | ANKARA SGK BİNASI (YENEN APT) MUHTELİF ONARIMI                                                          | 25.06.2010 | YUSUF AKBULUT (AKBULUT MÜHENDİSLİK),              | 272.800,00 TL    | 27.09.2010 | 25.12.2010 |                  | DEVAM EDİYOR<br>ÖDEME<br>YAPILMADI. |
| 1  | 2005 | ANTALYA SAĞ.İŞ.İL MD.BİNASI GENEL ONARIMI                                                               | 26.09.2005 | TOPLAM                                            | 21.638.480,65 TL |            |            | 22.985.794,92 TL |                                     |
| 2  | 2009 | ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ONARIMI                                                            | 16.07.2009 | VERA İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.                      | 127.391,00 TL    | 28.10.2005 | 26.11.2005 | 127.391,00 TL    | TAMAMLANDI                          |
| 1  | 2009 | ARDAHAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI İNŞAATI                                                     | 11.12.2009 | Hazmer Yapı Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.           | 2.225.000,00 TL  | 20.10.2009 | 16.07.2010 | 2.225.000,00 TL  | TAMAMLANDI                          |
| 1  | 2009 | ARTVIN İL MÜD HİZMET BİNASI GENEL ONARIMI                                                               | 13.05.2009 | TOPLAM                                            | 2.352.391,00 TL  |            |            | 2.352.391,00 TL  |                                     |
| 1  | 2009 | BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ KURULMASI                                         | 20.04.2009 | DELTA İNŞ. DAN. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.                 | 1.639.900,00 TL  | 12.03.2010 | 16.04.2011 |                  | ÇALIŞMALAR<br>DEVAM EDİYOR          |
|    |      |                                                                                                         |            | ENEL İNŞ. DEK. EML.PAZ.                           | 620.500,00 TL    | 16.07.2009 | 12.11.2009 | 620.500,00 TL    | TAMAMLANDI                          |
|    |      |                                                                                                         |            | İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                      | 103.700,00 TL    | 08.06.2009 | 06.08.2009 | 103.700,00 TL    | TAMAMLANDI                          |



|   |      |                                                                                                          |            |                                                                  |                 |            |            |                 |                              |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 2 | 2007 | BALIKESİR SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ KAZAN DAİRESİ DOĞALGAZ DONUŞUMU İŞİ                                       | 02.07.2007 | EKİNTES MÜH. TES. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.                     | 138.000,00 TL   | 03.09.2007 | 02.11.2007 | 138.000,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2008 | BİNGÖL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ONARIMI İŞİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ VE İHATA DUVARI YAPILMASI İŞİ. | 24.09.2008 | TOPLAM                                                           | 241.700,00 TL   |            |            | 241.700,00 TL   |                              |
|   |      |                                                                                                          |            | TAKDIR İNŞ. TİC.SAN.LTD.ŞTİ.                                     | 226.000,00 TL   | 29.12.2008 | 28.03.2009 | 226.000,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2009 | BİTLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI İNŞAATI                                                       |            | TOPLAM                                                           |                 |            |            |                 |                              |
| 1 | 2008 | BOLU SGK İL MÜD. HİZ. BİN. İKMAL. İNŞAATI                                                                | 24.12.2009 | MEBTEŞ İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ - BİM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ORTAK GİRİŞİMİ | 2.080.127,73 TL | 11.05.2010 | 14.06.2011 |                 | %75 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR |
| 1 | 2005 | BURSA SAĞ.İŞ.İL MD.BİNASI GENEL ONARIMI                                                                  | 19.08.2008 | STAR İNŞ. KAPTANOĞULLARI İNŞ. (ORTAK GİRİŞİM.)                   | 2.480.200,00 TL | 25.10.2008 | 31.08.2009 | 2.682.821,46 TL | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2007 | ÇANAKKALE SİG İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI İŞİ                                                      | 15.07.2005 | HAZMER YAPI MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                              | 650.000,00 TL   | 19.08.2005 | 16.11.2005 | 689.000,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2006 | DIYARBAKIR SAĞ.İŞ.İL MD.VE HANGARLARIN ONARIMI                                                           | 30.11.2007 | MÜFİT TENNİOĞLU                                                  | 2.674.000,00 TL | 20.02.2008 | 13.02.2009 | 2.836.216,36 TL | TAMAMLANDI                   |
| 2 | 2007 | DIYARBAKIR SAĞLIK İŞLERİ İL MÜD. BD. KAT ONARIMI + CCTV + ACCESS YAPIL.                                  | 14.06.2006 | STAR İNŞ. TAAH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.                                 | 835.400,00 TL   | 13.10.2006 | 11.03.2007 | 835.400,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 3 | 2008 | DIYARBAKIR SAĞLIK İŞLERİ İL MÜD. LOKAL BİNASI YEMEKHANE VE ARŞİV OLARAK DÜZENLENMESİ                     | 08.06.2007 | STAR İNŞ. TAAH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.                                 | 157.500,00 TL   | 29.06.2007 | 24.08.2007 | 157.500,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
|   |      |                                                                                                          | 21.08.2008 | STAR İNŞ. TAAH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.                                 | 443.500,00 TL   | 11.09.2008 | 20.02.2009 | 443.500,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2008 | EDİRNE SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ONARIMI İŞİ                                                               |            | TOPLAM                                                           | 1.436.400,00 TL |            |            | 1.436.400,00 TL |                              |
| 1 | 2008 | ELAZIĞ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ONARIMI İŞİ                                                                      | 14.08.2008 | B.N.F GIDA TURZ. İNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.                           | 312.000,00 TL   | 22.09.2008 | 19.01.2009 | 312.000,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2007 | ERZURUM İL SAĞLIK MÜD.BİN.GENEL ONARIMI                                                                  | 15.08.2008 | MAK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.                                          | 210.000,00 TL   | 19.11.2008 | 17.01.2009 | 210.000,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2005 | ESKİŞEHİR SAĞ.İŞ.İL MD.BİNASI GENEL ONARIMI                                                              | 05.10.2007 | VERA İNŞ. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.                                    | 2.176.551,24 TL | 17.11.2007 | 14.05.2008 | 2.176.551,24 TL | TAMAMLANDI                   |
| 2 | 2006 | ESKİŞEHİR SAĞ.İŞ.İL MD.FAT ARŞİV BİNASI YAPIL.                                                           | 19.07.2005 | CİGAL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ                                     | 1.026.987,00 TL | 18.08.2005 | 25.12.2005 | 1.026.987,00 TL | TAMAMLANDI                   |
| 3 | 2009 | ESKİŞEHİR SIVRIHİSAR SGM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ONARIMI                                                        | 06.01.2006 | CİGAL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ                                     | 310.000,00 TL   | 13.03.2006 | 04.09.2006 | 310.000,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
|   |      |                                                                                                          | 21.05.2009 | BERKAY İNŞ. TUR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                             | 102.000,00 TL   | 03.07.2009 | 17.08.2009 | 102.000,00 TL   | TAMAMLANDI                   |
| 1 | 2006 | GANTEP SAĞ.İŞ.İL MD.HİZ.BİN.GENEL ONARIMI İŞİ                                                            |            | TOPLAM                                                           | 1.438.987,00 TL |            |            | 1.438.987,00 TL |                              |
| 1 | 2007 | GİRESUN SİG. İL MÜD. KAZAN DAİRESİ ONARIMI, JEN.VE YANGIN İHBAR SİST. YAP İŞİ                            | 03.11.2006 | ESKA YAPI İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.                                    | 450.475,65 TL   | 20.12.2006 | 19.03.2007 | 450.475,65 TL   | TAMAMLANDI                   |
|   |      |                                                                                                          | 29.08.2007 | ÜNLÜ ULKUT İNŞ. ELK. TİC.LTD.ŞTİ.                                | 179.033,00 TL   | 27.09.2007 | 10.12.2007 | 179.033,00 TL   | TAMAMLANDI                   |




|    |      |                                                                                        |            |                                                                                         |                 |            |            |                 |                                       |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | 2008 | HAKKARİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ<br>HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ                      | 19.11.2008 | ŞÜKRÜ ÇALLI                                                                             | 110.000,00 TL   | 05.12.2008 | 02.02.2009 | 110.000,00 TL   | TAMAMLANDI                            |
| 1  | 2010 | HATAY İSKENDERUN SGM DEPREM TAKVİYE VE<br>GENEL ONARIM                                 | 29.04.2010 | ANDA İNŞ. TAAH. + GENKA İNŞ. YAPI<br>MALZ. TAH. ORTAK GİRİŞİM                           | 1.610.500,00 TL | 29.06.2010 | 25.12.2010 | 436.000,00 TL   | %27,10<br>SEVİYESİNDE<br>DEVAM EDİYOR |
| 2  | 2007 | HATAY İSKENDERUN SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ<br>ASANSÖR YAPIMI İŞİ                               | 04.12.2007 | AKLİFT ASANSÖRLERİ - SEBAHATTİN<br>BOZAT                                                | 108.000,00 TL   | 05.02.2008 | 04.04.2008 | 108.000,00 TL   | TAMAMLANDI                            |
| 3  | 2010 | HATAY SGM BİNASI DEPREM TAKVİYE VE<br>ONARIMI                                          | 10.05.2010 | NAZİF ERTEEN                                                                            | 707.000,00 TL   | 30.11.2010 | 29.03.2011 |                 | DEVAM EDİYOR<br>ÖDEME<br>YAPILMADI.   |
| 1  | 2009 | İĞDIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI<br>İNŞAATI                                   | 23.12.2009 | TOPLAM                                                                                  | 2.425.500,00 TL |            |            | 544.000,00 TL   | %69<br>SEVİYESİNDE<br>DEVAM EDİYOR    |
| 1  | 2008 | İSPARTA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ONARIMI<br>İŞİ                                         | 20.06.2008 | Star İnş. Taah. San. ve Tic.Ltd.Şti. Gtngen<br>İnş. Tem. San. Tic.Ltd.Şti. iş ortaklığı | 1.843.000,00 TL | 16.04.2010 | 20.05.2011 |                 |                                       |
| 1  | 2008 | İST. (FİNDİKLİ) İNŞAAT EMLAK VE SAĞLIK SGM<br>BİNASI DEPREM TAKVİYE VE GENEL ONARIMI   | 11.09.2008 | BERKAY İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.                                                     | 217.612,47 TL   | 23.07.2008 | 05.10.2008 | 217.612,47 TL   | TAMAMLANDI                            |
| 2  | 2009 | İST. - DA 10 ADET SGM TURNİKE VE KARTLI GEÇİŞ<br>SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ               | 04.05.2009 | PROMER MÜH. MİM. AŞ.                                                                    | 2.489.637,00 TL | 26.11.2008 | 31.05.2010 | 2.710.297,09 TL | TAMAMLANDI                            |
| 3  | 2010 | İST. KADIKÖY SGM OTOPARK VE ÇEVRE<br>DÜZENLEME                                         | 15.02.2010 | EMİNTURK ELKT. SAN. VE<br>TİC.LTD.ŞTİ.                                                  | 119.000,00 TL   | 17.07.2009 | 14.10.2009 | 119.000,00 TL   | TAMAMLANDI                            |
| 4  | 2008 | İST. KADIKÖY SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ DEPREM<br>TAKVİYE VE GENEL ONARIMI İŞİ                  | 12.09.2008 | BSB MÜH. TAAH. İNŞ. SAN. VE TİC.<br>LTD. ŞTİ.                                           | 198.000,00 TL   | 24.05.2010 | 18.07.2010 | 198.000,00 TL   | TAMAMLANDI                            |
| 5  | 2008 | İST. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV<br>DEPO BİNA İNŞAATI                           | 17.07.2008 | AKYAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ                                                       | 2.499.968,09 TL | 25.11.2008 | 29.12.2009 | 2.499.968,09 TL | TAMAMLANDI                            |
| 6  | 2009 | İST. SÜREYYAPAŞA SAĞ. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ<br>ÇEVRE DÜZENLEME                                | 20.05.2009 | DELTA İNŞ. DAN. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.                                                   | 3.740.000,00 TL | 06.01.2009 | 16.12.2009 | 4.015.742,38 TL | TAMAMLANDI                            |
| 7  | 2008 | İST. SÜREYYAPAŞA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>BİNASI DEPREM TAKVİYE VE GENEL ONARIMI İŞİ | 15.09.2008 | AKYAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ                                                       | 318.000,00 TL   | 26.06.2009 | 09.08.2009 | 318.000,00 TL   | TAMAMLANDI                            |
| 8  | 2007 | İST. ZEYREK 1. ve 2. BLOK KAZAN DAİRESİ<br>ONARIMI                                     | 03.08.2007 | AKYAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ                                                       | 2.414.930,01 TL | 25.11.2008 | 23.05.2009 | 2.414.930,01 TL | TAMAMLANDI                            |
| 9  | 2008 | İST. ZEYTİNBURNU (TOPKAP) ESKİ TENEKE<br>FABRİKASININ ARŞİV OLARAK DÜZENLENMESİ<br>İŞİ | 30.04.2008 | CEREN İNŞ. PAZ. İSİ SİST. PROJE VE<br>MÜH. LTD. ŞTİ.                                    | 108.795,00 TL   | 07.09.2007 | 20.11.2007 | 108.795,00 TL   | TAMAMLANDI                            |
| 10 | 2006 | İST.SAĞ.İŞ.İL MD. VE BAĞLI BRİM DİZEL<br>ELEKT.TES.                                    | 17.05.2006 | SÜLEYMAN BARKIN                                                                         | 284.871,00 TL   | 16.06.2008 | 14.09.2008 | 312.845,33 TL   | TAMAMLANDI                            |
|    |      |                                                                                        |            | TEKSAN JENARATÖR ELK.SAN.VE<br>TİC.A.Ş.                                                 | 119.500,00 TL   | 15.06.2006 | 29.07.2006 | 119.500,00 TL   | TAMAMLANDI                            |



|    |      |                                                                                              |            |                                                             |                         |            |            |                         |                                        |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 11 | 2008 | İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİNDEN ALINAN<br>BINANIN BAKIRKÖY ŞİG. MÜD. OLARAK<br>DÜZENLENMESİ | 23.09.2008 | CENK ÇELİK İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                        | 2.221.344,00 TL         | 19.01.2009 | 17.07.2009 | 2.221.344,00 TL         | TAMAMLANDI                             |
| 1  | 2010 | İZMİR BUCA SGM GENEL ONARIM                                                                  |            | <b>TOPLAM</b>                                               | <b>14.514.045,10 TL</b> |            |            | <b>15.038.421,90 TL</b> |                                        |
| 2  | 2009 | İZMİR KONAK RANT TESİSLERİ İŞVERENLER<br>SERVİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ                            | 21.07.2010 | RA YAPI MUSTAFA RAMAZAN + BSB<br>MÜH. TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 416.980,00 TL           | 01.10.2010 | 29.12.2010 | 140.899,29 TL           | % 33,79<br>SEVİYESİNDE<br>DEVAM EDİYOR |
| 3  | 2008 | İZMİR KONAK RANT TESİSLERİ YANGIN<br>ALGILAMA VE KAMERA TESİSİ İŞİ                           | 13.08.2009 | ÖZERLER İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ.                                   | 138.000,00 TL           | 22.10.2009 | 05.12.2009 | 138.000,00 TL           | TAMAMLANDI                             |
| 4  | 2008 | İZMİR SAĞLIK İŞL. ARŞİVİ (ÇINARLI TEZOL DEPO)<br>YANGIN ÖNLEMLERİ İŞİ                        | 24.06.2008 | TEKNOSİS ELEKTRİK ELKT. GÜV. SİS.<br>LTD.ŞTİ.               | 298.679,00 TL           | 25.07.2008 | 10.11.2008 | 298.679,00 TL           | TAMAMLANDI                             |
| 5  | 2008 | İZMİR SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV<br>DEPO BİNA İNŞAATI                                  | 28.08.2008 | TEKNOSİS ELEKTRİK ELKT. GÜV. SİS.<br>LTD.ŞTİ.               | 109.867,00 TL           | 16.10.2008 | 14.12.2008 | 109.867,00 TL           | TAMAMLANDI                             |
| 6  | 2008 | İZMİR SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ PENCERE<br>DOĞRAMALARI VE CEPHE KAPLAMALARI İŞİ                       | 20.08.2008 | ALP KARASOR İNŞ. ENJ.TİC. LTD.ŞTİ.                          | 3.931.102,79 TL         | 12.09.2008 | 07.07.2009 | 3.931.102,79 TL         | TAMAMLANDI                             |
| 7  | 2009 | İZMİR SOSYAL TESİSLERİ TADİLATI VE DEPREM<br>GÜÇLENDİRMESİ YAPILMASI                         | 23.10.2008 | YETİŞKİN İNŞ. BÜLENT YETİŞKİN                               | 166.702,00 TL           | 29.12.2008 | 11.08.2009 | 166.702,00 TL           | TAMAMLANDI                             |
|    |      |                                                                                              | 22.04.2009 | YAŞAR ÖZTÜRK İNŞ. TURZ. SAN. TİC.<br>A.Ş.                   | 4.289.618,90 TL         | 16.07.2009 | 11.05.2010 | 66.303,00 TL            | % 1,55<br>SEVİYESİNDE<br>DEVAM EDİYOR  |
| 1  | 2009 | KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK SGM HİZMET BİNASI<br>GENEL ONARIMI                                      |            | <b>TOPLAM</b>                                               | <b>9.350.949,69 TL</b>  |            |            | <b>4.851.553,08 TL</b>  |                                        |
| 1  | 2010 | KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI<br>İNŞAATI                                          | 12.06.2009 | NAZIF ERTEN                                                 | 1.007.000,00 TL         | 26.08.2009 | 21.02.2010 | 1.007.000,00 TL         | TAMAMLANDI                             |
| 1  | 2010 | KASTAMONU SGM BİNASI DEPREM TAKVİYESİ<br>VE ONARIMI                                          | 05.01.2010 | AK YAPI İNŞAAT VE SANAYİ<br>TİC.LTD.ŞTİ.                    | 3.199.418,86 TL         | 17.05.2010 | 09.08.2011 |                         | %46<br>SEVİYESİNDE<br>DEVAM EDİYOR     |
| 2  | 2004 | KASTAMONU HAST.MUHTELIF ONARIMI İŞİ                                                          | 12.05.2010 | NEŞE ÖZKOÇ                                                  | 1.567.000,00 TL         | 13.08.2010 | 10.03.2011 |                         | DEVAM EDİYOR<br>ÖDEME<br>YAPILMADI.    |
|    |      |                                                                                              | 09.04.2004 | DAĞDEMİR İNŞ. TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.                          | 144.750,00 TL           | 17.05.2004 | 22.07.2004 | 144.750,00 TL           | TAMAMLANDI                             |
| 1  | 2009 | KAYSERİ KOCASINAN SGM DEPREM TAKVİYE VE<br>GENEL ONARIMI                                     |            | <b>TOPLAM</b>                                               | <b>1.711.750,00 TL</b>  |            |            | <b>144.750,00 TL</b>    |                                        |
| 2  | 2008 | KAYSERİ SAĞ. İŞL. İL. MÜD. ARŞİV-DEPO BİNA<br>İNŞAATI                                        | 03.11.2009 | AKÇAĞ+ATASEL İNŞ. SAN. VE<br>TİC.LTD.ŞTİ.                   | 983.000,00 TL           | 09.03.2010 | 04.09.2010 | 1.081.300,00 TL         | TAMAMLANDI                             |
|    |      |                                                                                              | 17.09.2008 | CENK ÇELİK İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                        | 1.231.556,00 TL         | 21.11.2008 | 19.04.2009 | 1.231.556,00 TL         | TAMAMLANDI                             |
| 1  | 2007 | KIRŞEHİR SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ ONARIMI İŞİ                                                       |            | <b>TOPLAM</b>                                               | <b>2.214.556,00 TL</b>  |            |            | <b>2.312.856,00 TL</b>  |                                        |
|    |      |                                                                                              | 23.08.2007 | AHMET VERGİLİ                                               | 388.300,00 TL           | 08.10.2007 | 05.01.2008 | 388.300,00 TL           | TAMAMLANDI                             |



|   |      |                                                                            |            |                                                      |                 |            |            |                 |                                 |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2009 | KİLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ONARIMI                          | 11.06.2009 | HİKMET GÖKDENİZ                                      | 159.079,00 TL   | 17.07.2009 | 15.10.2009 | 159.079,00 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 1 | 2010 | KOCAELİ SĞİM BİNASI ÇATI KALKAN DUVARI, DEPREM TAKVİYESİ VE ONARIM         | 11.05.2010 | HAZMER YAPI MAD. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.               | 5.386.979,29 TL | 08.10.2010 | 03.08.2011 | 525.903,00 TL   | % 9,67 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR |
| 2 | 2009 | KOCAELİ ESKİ BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ ONARIMI İŞİ                    | 13.04.2009 | PAN YAPI MÜH. EROL KARADAVUT                         | 267.000,00 TL   | 08.06.2009 | 21.08.2009 | 290.015,40 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 1 | 2006 | KONYA SAĞ.İŞ.İL MD FAT ARŞİV BİNASI YAPILMASI                              | 06.01.2006 | TOPLAM                                               | 5.653.979,29 TL |            |            | 815.918,40 TL   |                                 |
| 2 | 2006 | KONYA SAĞ.İŞ.İL MD BİNASI GENEL ONARIMI                                    | 05.01.2006 | VERA İNŞ. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.                      | 298.332,00 TL   | 16.01.2006 | 15.09.2006 | 298.332,00 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 3 | 2004 | KONYA SEYDİŞEHİR HAST.KAZAN DAİ ONARIMI                                    | 20.07.2004 | CENK ÇELİK İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                   | 758.660,00 TL   | 10.03.2006 | 17.06.2006 | 758.660,00 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 4 | 2010 | KONYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ CEPHE ONARIMI                                   | 23.07.2010 | ALFA MAK.KAZAN SAN.A.Ş.                              | 132.000,00 TL   | 27.08.2004 | 08.11.2004 | 132.000,00 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 5 | 2009 | KONYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL ONARIMI                                       | 29.05.2009 | NEŞE ÖZKOÇ                                           | 269.750,00 TL   | 30.09.2010 | 28.11.2010 |                 | DEVAM EDİYOR ÖDEME YAPILMADI.   |
| 1 | 2008 | MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ONARIMI İŞİ                           | 18.09.2008 | İTİBAR YAPI MÜH.MİM. TUR. MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   | 2.398.250,00 TL | 27.08.2009 | 23.05.2010 | 2.589.150,70 TL | TAMAMLANDI                      |
| 1 | 2009 | MANİSA ALAŞEHİR SGM HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ                              | 21.07.2009 | TOPLAM                                               | 3.856.992,00 TL |            |            | 3.778.142,70 TL |                                 |
| 2 | 2008 | MANİSA SGK İL MÜD. ONARIM İŞİ (CCTV-ACCESS JENERATOR, MUTFAK, MAKAM ODASI) | 08.09.2008 | MTY İNŞ. MİM. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.                   | 328.358,15 TL   | 13.11.2008 | 10.02.2009 | 328.358,15 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 1 | 2010 | MERSİN ESKİ BAĞKUR İL MÜD. BİNASI ONARIMI                                  | 27.05.2010 | BAZ BİLG. İNŞ. TURZ. MÜH. MAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 147.600,00 TL   | 28.08.2009 | 11.10.2009 | 147.600,00 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 1 | 2010 | NEVŞEHİR SĞİM BİNASI UPS VE DATA TESİSATI YAPILMASI                        | 17.02.2010 | BERKAY İNŞ. TURZ. SAN. TİC. A.Ş.                     | 218.671,97 TL   | 20.11.2008 | 18.01.2009 | 218.671,97 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 2 | 2008 | NEVŞEHİR SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ PENCERE DOĞRAMALARI DEĞİŞİMİ İŞİ                 | 29.07.2008 | TOPLAM                                               | 366.271,97 TL   |            |            | 366.271,97 TL   | DEVAM EDİYOR ÖDEME YAPILMADI.   |
| 1 | 2008 | NİĞDE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ONARIMI İŞİ                      | 05.09.2008 | BAZ BİLG. İNŞ. TURZ. MÜH. MAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 332.640,00 TL   | 21.07.2010 | 18.10.2010 |                 | DEVAM EDİYOR ÖDEME YAPILMADI.   |
| 1 | 2002 | RİZE ÇAYELİ HAST. SEL HASARLARI ONARIMI İŞİ                                | 10.10.2002 | BAZ BİLG. İNŞ. TURZ. MÜH. MAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 198.740,00 TL   | 12.04.2010 | 09.08.2010 | 218.415,26 TL   | TAMAMLANDI                      |
| 1 | 2005 | SAMSUN SAĞ.İŞ.İL MD BİNASI GENEL ONARIMI                                   | 12.07.2005 | NEŞE ÖZKOÇ                                           | 114.000,00 TL   | 11.09.2008 | 25.10.2008 | 114.000,00 TL   | TAMAMLANDI                      |
|   |      |                                                                            |            | TOPLAM                                               | 312.740,00 TL   |            |            | 332.415,26 TL   |                                 |
|   |      |                                                                            |            | MAK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.                              | 297.000,00 TL   | 20.11.2008 | 17.02.2009 | 326.700,00 TL   | TAMAMLANDI                      |
|   |      |                                                                            |            | MESCİOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                    | 355.956,25 TL   | 06.11.2002 | 31.12.2003 | 517.633,98 TL   | TAMAMLANDI                      |
|   |      |                                                                            |            | LEVEND YAVUZ                                         | 399.500,00 TL   | 21.08.2005 | 18.11.2005 | 399.500,00 TL   | TAMAMLANDI                      |



|   |      |                                                                                                |            |                                                   |                  |            |            |                              |                                                   |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 | 2007 | SAMSUN SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ , ISLAK HACİM ONARIMI VE JENERATÖR TEMİNİ İŞİ    | 22.08.2007 | KILIÇOĞLU DOĞALGAZ İST. SOĞ.MÜH. TİC.LTD.ŞTİ.     | 213.800,00 TL    | 21.09.2007 | 04.12.2007 | 213.800,00 TL                | TAMAMLANDI                                        |
| 1 | 2010 | SİNOP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI İNŞAATI                                              | 10.08.2010 | TOPLAM                                            | 613.300,00 TL    |            |            | 613.300,00 TL                |                                                   |
| 1 | 2008 | TEKİRDAĞ SGK İL MÜD. İNŞAATI                                                                   | 20.08.2008 | AĞA YAPI İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ.                        | 3.389.531,48 TL  | 14.10.2008 | 17.11.2009 | 3.166.393,05 TL              | İHALEYE İTİRAZ OLDUGUNDAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR |
| 1 | 2010 | SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI İNŞAATI                                              | 27.04.2010 | CENK ÇELİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                   | 4.015.750,61 TL  | 23.09.2010 | 17.12.2011 | %20 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR | TAMAMLANDI                                        |
| 1 | 2009 | TOKAT SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL ONARIMI                                                           | 28.05.2009 | İTİBAR YAPIMÜH.MİM. TUR. MOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1.248.250,00 TL  | 28.08.2009 | 26.03.2010 | 1.343.741,13 TL              | TAMAMLANDI                                        |
| 2 | 2007 | TOKAT SİGORTA İL MÜD. ÇATI VE KAZAN DAİRESİ ONARIMI İŞİ                                        | 01.10.2007 | AKÇAY İNŞ. TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.                   | 128.749,93 TL    | 14.11.2007 | 28.12.2007 | 128.749,93 TL                | TAMAMLANDI                                        |
| 1 | 2007 | TRABZON ESKİ SÜMERBANK BİNASI BÜRO KATLARININ SİG.MÜF. GRUP BAŞKANLIĞI PLARAK DÜZENLENMESİ İŞİ | 14.12.2007 | NEŞE ÖZKOÇ                                        | 1.376.999,93 TL  |            |            | 1.472.491,06 TL              | TAMAMLANDI                                        |
| 2 | 2005 | TRABZON SAĞ.İŞ.İL. MD BİNASI GENEL ONARIMI                                                     | 12.10.2005 | MURAT İNŞ.SAN.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ                  | 439.181,00 TL    | 28.10.2005 | 21.01.2006 | 439.181,00 TL                | TAMAMLANDI                                        |
| 3 | 2006 | TRABZON SĞ İŞ.İLM.D.ÇEV.DÜZ.-TURNİKE-ACCESS İŞİ                                                | 30.10.2006 | HAZMER YAPI MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.               | 170.000,00 TL    | 10.11.2006 | 24.12.2006 | 170.000,00 TL                | TAMAMLANDI                                        |
| 4 | 2009 | TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV-DEPO BİNASI İNŞAATI                                 | 24.10.2008 | AKŞ Tasarım Müh.Serv.Hiz.İnş.Tic.Ltd.Şti          | 786.192,00 TL    | 09.01.2009 | 14.08.2009 | 777.280,12 TL                | TAMAMLANDI                                        |
| 1 | 2008 | UŞAK ESKİ DOKTOR LOJMANLARININ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ                           | 22.09.2008 | TOPLAM                                            | 1.657.373,00 TL  |            |            | 1.648.461,12 TL              |                                                   |
| 2 | 2010 | UŞAK SG İL MÜD.BİN.İNŞAATI İŞİ                                                                 | 21.04.2010 | MUSTAFA HASER                                     | 384.000,00 TL    | 15.01.2009 | 14.05.2009 | 384.000,00 TL                | TAMAMLANDI                                        |
| 1 | 2010 | VAN SĞİM BİNASI DEPREM TAKVİYESİ VE ONARIMI                                                    | 04.05.2010 | HAZMER YAPI MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.               | 3.440.000,00 TL  | 28.07.2010 | 20/10/2011 | %30 SEVİYESİNDE DEVAM EDİYOR |                                                   |
| 1 | 2009 | ZONGULDAK SĞİM BİNASI ONARIMI                                                                  | 24.11.2009 | TOPLAM                                            | 3.824.000,00 TL  |            |            | 384.000,00 TL                |                                                   |
|   |      |                                                                                                |            | ŞURA MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.                       | 2.099.498,00 TL  | 06.08.2010 | 01.02.2011 | DEVAM EDİYOR ÖDEME YAPILMADI |                                                   |
|   |      |                                                                                                |            | VEN TEK. YAPI İNŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ                 | 312.000,00 TL    | 18.02.2010 | 18.04.2010 | 342.139,20 TL                | TAMAMLANDI                                        |
|   |      |                                                                                                |            | TOPLAM                                            | 83.063.418,28 TL |            |            | 83.063.418,28 TL             |                                                   |

