



T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

7/17444
60114

Sayı : 43728771-610.00/ 1791
Konu : 7/17444 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesi

ÇOK İVEDİ

18 NİSAN 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: (a) Türkiye Millet Meclisi Başkanlığının 19.02.2013 tarihli ve KAN.KAR.BŞK.
43452547-120.00-7/17444-178708 sayılı yazısı.
(b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.02.2013 tarihli ve
31853594-610-2-3421-1190 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazıyla Başbakanlığa iletilen, ilgi (b)'de kayıtlı yazıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması talep edilen Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim BİNİCİ'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/17444 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili cevaplar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Cevdet YILMAZ
Bakan

EK :
1- Yazılı Soru Önergesiyle İlgili
Cevaplar (5 sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bilgi :

- Başbakanlığa

Adres: Necatibey Cad. No:110/A-06100 Yücetepe-ANKARA

Telefon: +90 (312) 294 50 00 - 294 50 95 - 294 50 97

Faks: +90 (312) 294 69 77

Elektronik Ağ: <http://www.kalkinma.gov.tr>

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.

Evrak teyidi <https://dpteb.dpt.gov.tr/Sorgu> adresinden C8PE-9KLV-836A kodu ile yapılabilir.

okaynar@kalkinma.gov.tr



T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
Özel Kalem Müdürlüğü

**ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM BİNİCİ’NİN 7/17444 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİYLE İLGİLİ CEVAPLAR:**

SORU 1- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2010 yılı olarak belirlediğiniz, Batman sağ ve sol sahil sulamaları Ana Kanal inşaatları bitirilmiş midir? Bitirilmediyse, Ana Kanal inşaatlarının bitişine ilişkin somut olarak verdiğiniz tarihin üzerinden, iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen bitirilmemesinin nedeni nedir?

CEVAP 1- Batman Sol ve Sağ Sahil Ana Kanallarının toplam uzunluğu 253,4 km olup, 37.351 hektarlık alanın sulanması hedeflenmiştir. Batman Sağ Sahil ve Sol Sahil Ana Kanal inşaatlarının 241,4 km’si (% 95,3’ü) tamamlanmıştır.

SORU 2- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2010 yılı olarak belirlediğiniz, Kralkızı-Dicle cazibe ve pompaj 1. Kısım sulamaları ana kanallarıyla şebeke inşaatları bitirilmiş midir? Bitirilmediyse, anal kanal ve şebeke inşaatlarının bitişine ilişkin somut olarak verdiğiniz tarihin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen bitirilmemesinin nedenleri nelerdir?

CEVAP 2- Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Birinci Kısım (25.692 m), İkinci Kısım (26.980 m) ve Üçüncü Kısım (33.825 m) Ana Kanal inşaatları tamamlanmıştır. Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanal inşaatının fiziki gerçekleşmesi %76’ya, Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise % 60’a ulaşmıştır. Kralkızı-Dicle 3. Kısım Ana Kanal İkmal İnşaatının fiziki gerçekleşmesi % 8,5’tir.

Sulama Şebekelerinin büyük bir kısmının proje çalışmalarına başlanmıştır. Projelerin tamamlanmasına müteakip inşaat ihaleleri yapılacaktır.

SORU 3- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2009 yılı olarak belirlediğiniz, Kayacık Ovası ve Belkıs-Nizip sulamaları Ana Kanal inşaatları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa, Ana Kanal inşaatlarının bitişine ilişkin somut olarak verdiğiniz tarihin üzerinden üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen bitirilmemesinin nedenleri nelerdir?

CEVAP 3- Belkıs-Nizip ve Kayacık Ovası Sulaması Ana Kanal inşaatları tamamlanmıştır.

SORU 4- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz ve 97.893 hektara hizmet edecek olan 202 km uzunluğundaki Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale Projeleri Ana Kanal inşaatları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?

CEVAP 4- Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması Birinci Kısım (25.692 m), İkinci Kısım (26.980 m) ve Üçüncü Kısım (33.825 m) Ana Kanal



inşaatları tamamlanmıştır. Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanal inşaatının fiziki gerçekleşmesi %76'ya, Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise % 60'a ulaşmıştır.

SORU 5- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz ve 57.927 hektara hizmet edecek olan 160 km uzunluğundaki Suruç I. Merhale Projesi Ana Kanal inşaatları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?

CEVAP 5- Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı (29.150 m) tamamlanmıştır. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kanalı İkinci Kısım'da 7 metre iç çapında 17 km uzunluğunda olan Suruç Tüneli'nin 13.500 metresi tamamlanmıştır. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 3. Kısım İnşaatında fiziki gerçekleşme % 55'e, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı inşaatındaki fiziki gerçekleşme % 73'e, Sağ Sahil Ana Kanalı inşaatında ise % 99'a yükselmiştir.

SORU 6- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz ve 94.929 hektara hizmet edecek olan 136 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Ana Kanal inşaatı tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?

CEVAP 6- Aşağı Mardin Ana Kanalı Birinci Kısım (28.530 m), İkinci Kısım (42.762 m) ve Üçüncü Kısım (37.308 m) inşaatları tamamlanmıştır. Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım ikmal inşaatı devam etmektedir.

SORU 7- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz ve toplamda 37.351 hektarın sulanmasını sağlayacak olan Batman sağ ve sol sahil Sulama Şebekesi inşaatları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?

CEVAP 7- Batman Sol Sahil Sulaması ile bu güne kadar 7.000 ha alanın, Sağ Sahil Sulaması ile 3.000 ha alanın sulama şebekesi tamamlanmıştır. Kalan kısımlarda çalışmalar devam etmektedir.

2008-2012 yıllarını kapsayan Eylem Planı çerçevesinde sulama projeleri ile toplulaştırma çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmüştür. 2011 yılında 2,2 milyon ha alanda toplulaştırma çalışması başlatılmış, yaklaşık 2 milyon ha alanda yapılan çalışmalar ya tamamlanmış ya da tescil aşamasına gelmiştir. Bu gelinen aşama, şebeke inşaatlarına ivme kazandıracaktır.

SORU 8- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz ve toplamda 31.925 hektarın sulanmasını sağlayacak olan Kayacık Ovası ve Belkıs-Nizip Sulama Şebekesi inşaatları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?

CEVAP 8- İşletmedeki Kayacık Barajı ile sulanabilecek 12.000 hektar alanın şebekesi tamamlanarak sulamaya açılmıştır. Belkıs-Nizip Sulama Şebekesi inşaatı da bitirilmiş ve hizmete açılmıştır.

SORU 9- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz ve 21.605 hektarın sulanmasını sağlayacak olan Adıyaman Koçali Barajı Sulama Şebekesi inşaatı tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?



CEVAP 9- Henüz yatırım programında yer almayan Koçali Projesi kapsamındaki Koçali Barajının proje yapımı tamamlanma aşamasında olup, sulama şebekesinin proje yapım ihale süreci halen devam etmektedir.

SORU 10- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz ve 36.819 hektarın sulanmasını sağlayacak olan Bozova Pompaj Sulamalarının II. Ve III. Kısım Sulama Şebekesi inşaatları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?

CEVAP 10- Toplam 20.319 ha alana hizmet edecek 182,8 km uzunluğundaki Bozova Pompaj Sulaması İkinci Kısım Ana Kanal inşaatında fiziki gerçekleşme % 32'dir. 59 km uzunluğunda olan Günüşik Ana Kanalı'nın 40 km'si tamamlanmıştır. Bozova Pompaj Sulaması kapsamındaki 16.291 ha alana hizmet edecek 3. Kısım Şebeke inşaatına ise başlanmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 8 olmuştur.

SORU 11- GAP Eylem Planında bitiş tarihini 2012 yılı olarak belirlediğiniz 3 projeye toplamda 229.084 hektarın sulanmasını sağlayacak olan tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa nedeni nedir?

CEVAP 11- Harran Ovası'nda kapalı drenaj projesi ile 55.000 ha alanda çalışmalar planlanmış ve 23.500 ha alanda drenaj çalışmaları tamamlanmıştır. Planlanan 2.794 km drenaj borusunun 1.920 km'si döşenmiştir. Proje kapsamında 222 km tarla içi yol planlanmış, hedef aşılıarak 267 km (% 120) tarla içi yol yapılmıştır. 2011 yılında kalan 36.000 ha alanın da ihalesi yapılmıştır.

Ayrıca; Eylem Planı ile 75 proje kapsamında, 1.583 köyde 2,2 milyon ha alanda yürütülen toplulaştırma gerek ülkemizin gerekse dünyanın tek seferde yapılan en büyük toplulaştırma çalışmasıdır. Özellikle yüzyıl boyunca yapılmış olan 1 milyon hektarlık toplulaştırma projeleriyle kıyaslandığında oldukça etkileyicidir. Toplulaştırma yapılan her yerde tarlalar ve köyler sulama, kanalizasyon sistemi ve yola kavuşmaktadır. Programa alınan 905 köye ek olarak 225 köyün daha kanalizasyonu tamamlanmış ve bu sayı 1.130 olmuştur. 70 köyden 21'inin içmesuyu şebekesi revizyonu gerçekleştirilmiş, 10.800 km tarla içi yol yapılmıştır.

SORU 12- Toplamda 97.893 hektarlık alanın sulanmasını sağlayacak olan, Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale projeleri Sulama Şebekesi inşaatları hangi aşamadadır? İnşaatlarda geline aşama itibariyle GAP Eylem Planındaki hedefe ne kadar yaklaşmıştır?

CEVAP 12- Ana Kanal inşaatı tamamlanan tüm kısımlarda şebekelerin proje çalışmalarına başlanmıştır. Şebeke projelerinin tamamlanmasına müteakip inşaat ihaleleri yapılacaktır.

SORU 13- 57.927 hektarlık alanın sulanmasını sağlayacak olan, Suruç I. merhale projesi Sulama Şebekesi inşaatı hangi aşamadadır? İnşaatla geline aşama itibariyle GAP Eylem Planındaki hedefe ne kadar yaklaşmıştır?

CEVAP 13- 57.000 hektarlık sulama alanının tamamında sulama şebekelerinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için 4 kısımda çalışmalara başlanmış ve devam etmektedir.



Taşbasan Sol Sahil Sulaması 1. Kısım Şebeke İnşaatı (13.089 ha)'nın ihalesi Aralık 2010'da yapılmış ve Mayıs 2011'de sonuçlandırılmıştır. Ancak yapılan itirazlar sonucunda ihale iptal edilmiştir. Tekrar yapılan ihale sonucunda sözleşme aşamasına gelinmiştir.

Taşbasan Sol Sahil Sulaması 2. Kısım Şebeke İnşaatına (20.813 ha) 2011 yılında başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 26'dır.

Taşbasan Sağ Sahil Sulaması Şebeke İnşaatına (17.657 ha) 2011 yılında başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 56'dır.

TP1 (Taşbasan Pompaj 1) Sulama Şebekesi İnşaatının (5.440 ha) 2012 yılında ihalesi yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

SORU 14- 206.928 hektarlık alanın sulanmasını sağlayacak olan, Mardin-Ceylanpınar ve Mardin Depolanması Sulamalarıyla Mardin Ceylanpınar YAS Sulama Şebekeleri inşaatları hangi aşamadadır? İnşaatlarda gelinen aşama itibariyle GAP Eylem Planındaki hedefe ne kadar yaklaşmıştır?

CEVAP 14- Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamalarından; Mardin Ceylanpınar Cazibe Sulaması 1. Kısım İnşaatında ilana çıkılmış, Mardin Ceylanpınar Cazibe Sulaması 2. ve 3. Kısım ile Mardin Depolanması Cazibe Sulaması işlerinin proje yapımları ihale edilmiş olup, bitirilmeleri sonrasında inşaat ihalelerine başlanılacaktır. Mardin Ceylanpınar YAS Sulamaları kapsamında TİGEM'ce 50.762 hektarlık sulama şebekesi tamamlanmıştır.

SORU 15- 71.598 hektarlık alana hizmet edecek Çetintepe Ana Depolanması ve ara depolamaları ile ana kanal inşaatlarında hangi aşamaya gelinmiştir? İnşaatlarda gelinen aşama itibariyle GAP Eylem Planındaki hedefe ne kadar yaklaşmıştır?

CEVAP 15- Çetintepe Barajı'nın inşaat ihalesi yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

SORU 16- 193.249 hektarlık alana hizmet edecek Silvan Barajı ve ara depolamaları ile ana kanal inşaatlarında hangi aşamaya gelinmiştir? İnşaatlarda gelinen aşama itibariyle GAP Eylem Planındaki hedefe ne kadar yaklaşmıştır?

CEVAP 16- GAP'ın önemli bir projesi olan ve 245.000 hektar alanı sulayacak Silvan I. Merhale Projesi programa alınmış, Silvan Barajı inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 15 olmuştur. Proje kapsamındaki Pamukçay Barajı tamamlanmıştır. Silvan I. Merhale Projesi kapsamında ihaleleri sonuçlanan Silvan Projesi İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli + İletim Kanalı) ve 2. Kısım (Silvan Tüneli) inşaatlarına başlanmıştır. Ambar Barajı'nda % 15 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sulama inşaatının ihale süreci devam etmektedir.

SORU 17- GAP Eylem Planında belirlediğiniz üzere; 2012 yılına kadar 1 milyon 060 bin hektarlık alanın sulanması hedefine ne kadar ulaşabildiniz? 2012 yılı sonu itibariyle sulanan alan kaç hektara ulaşmıştır?

CEVAP 17- 2012 yılı sonu itibarıyla GAP kapsamındaki sulama alanının 50.762 hektarı TİGEM tarafından gerçekleştirilen Ceylanpınar YAS Sulamaları olmak üzere toplam 371.181 hektarlık kısmı sulamaya açılmıştır.



Ana kanal inşaatlarının önemli bir kısmı tamamlanmış olup, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sulamaya açılan alan miktarı hızla artacaktır.

SORU 18- Geride bıraktığımız 2012 yılı sonu itibariyle Plan çerçevesinde yapılan işlerin bir bütün olarak GAP Eylem Planına oranı kaçtır?

CEVAP 18- GAP Eylem Planı'nda 4 gelişme eksenini altında 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 300'ün üzerinde proje ve faaliyet yer almaktadır. Söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi için 2008-2012 döneminde ihtiyaç duyulan kaynağın, 2012 yılı fiyatlarıyla, 26,9 milyar TL'lik kısmının merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörülmüştür. Bugüne kadar kurumlara sadece Eylem Planı kapsamındaki yatırımlar için 18,2 milyar TL tahsis edilmiştir. 2008-2012 döneminde 14,7 milyar TL harcama yapılmış; nakdi gerçekleşme program ödeneğine göre % 88,4 olmuştur. Revize ödeneğe göre bu oran % 80,7'dir.

Eylem Planı kapsamındaki gelişmeler GAP'taki genel gerçekleştirmeleri öngörüldüğü şekilde hızlandırmıştır. GAP Eylem Planı ile birlikte öncelikle GAP Bölgesi yatırımlarının merkezi bütçe içindeki payı % 7'den % 14'e yükselmiş, bunun sonucunda 2007 yılında % 62,2 olan GAP'ın genel nakdi gerçekleşmesi 2012 yılı sonunda % 93'e ulaşmıştır.

SORU 19- Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili olarak "finansman kaynaklarını belirlediğiniz ve yapılacak işleri somut takvime bağladığınız" yeni EYLEM PLANI'nız varmıdır? Varsa ne zaman açıklayacaksınız?

CEVAP 19- Yeni Eylem Planı hazırlanma aşamasında olup, 2013 yılı içinde açıklanması planlanmaktadır.