



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Sayı : 43452547-120.07- 166358
Konu : Yazılı soru önergesi


25.022014

Sayın Hasan ÖREN
Manisa Milletvekili

İlgi : 09.01.2014 tarihli ve (7/37085) esas numaralı yazılı soru önergeniz.

Yeni Halkla İlişkiler Binasının hizmete açılmasındaki gecikmeye ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.


Sadık YAKUT
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek: Soru Cevabı (1 sayfa)



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

CEVAPLAR:

Cevap 1, 5 ve 6.- TBMM Kütüphane, Araştırma Merkezi ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ile Ziyaretçi Kabul Binası İnşaatı İş'i'nin sözleşmesine göre iş bitim tarihi 14.07.2013 olup geçici kabul eksiklikleri için 25.09.2013 tarihine kadar süre verilmiş ve eksiklikler verilen süre zarfında tamamlanmıştır. TBMM Hizmet Binası 2. Kısım Yapım İnşaatı İş'i'nin sözleşmesine göre iş bitim tarihi ise 27.09.2013 olup geçici kabul eksiklikleri için 30.10.2013 tarihine kadar süre verilmiş ve eksiklikler verilen süre zarfında tamamlanmıştır. Ancak işin teslimi aşamasında ortaya çıkan bozukluklar yükleniciye düzeltilmektedir.

Gecikmeye dayalı herhangi bir kamu zararı olmamış ve firmaya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır. Geçen süre zarfında binanın işletmeye alınmasına yönelik doğan ihtiyaçlar yüklenici tarafından giderilmektedir.

Cevap 2, 3 ve 4.- TBMM Kütüphane, Araştırma Merkezi ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ile Ziyaretçi Kabul Binası İnşaatı İş'i'nin ihale bedeli 108.933.700,00 TL'dir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21'inci maddesi ve Sözleşmenin "18.3 İlave İşler" maddesine göre %10 dahilinde iş artışı yapılmış olup iş artışı toplam ihale bedeli 119.826.909,50 TL'dir. TBMM Hizmet Binası 2. Kısım Yapım İnşaatı İş'i'nin ihale bedeli ise 1.968.000,00 TL'dir.

TBMM Kütüphane, Araştırma Merkezi ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ile Ziyaretçi Kabul Binası İnşaatı İş'i için 03.07.2013 tarihli ve 25 numaralı hakediş ile 119.268.082,40 TL (fiyat farkı ve KDV hariç); TBMM Hizmet Binası 2. Kısım Yapım İnşaatı İş'i için 25.09.2013 tarihli ve 1 numaralı hakediş ile 1.952.962,51 TL (fiyat farkı ve KDV hariç) ödenmiştir.

Sözleşmenin 14.2 maddesine gereğince ödenen 10.821.331,29 TL fiyat farkı dahil olmak üzere toplam 132.042.376,20 TL (KDV hariç) ödenmiştir.

Söz konusu ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Cevap 7.- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca otomasyon ve testlerle ilgili işlemlerin tamamlanmasını müteakip binaya taşınılması planlanmaktadır.