



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/48820

Sayı: 48335108.610.01/18564
Konu: Soru Önergesi (7/48820)

28/08/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.08.2014 tarihli ve 190346 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Amasya Milletvekili Ramis TOPAL' ın, Aydınca Barajının son durumuna ilişkin, 7/48820 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veyisel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (./ sayfa)

AMASYA MİLLETVEKİLİ RAMİS TOPAL'IN
7/48820 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Aydınca Barajı projesinin ihalesinin son durumu nedir?*

SORU 2. *Aydınca Barajı projesinde herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır?*

SORU 3. *İhale yüzünden proje ne kadar gecikmiştir?*

SORU 4. *Aydınca Barajı projesi ne zaman bitecektir?*

CEVAP 1-4. Amasya Aydınca Barajının ihalesi 29.03.2011 tarihinde yapılmış ve 08.09.2011 tarihinde işe başlanılmıştır. Ancak ikinci en uygun teklif veren firmanın itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin kararı ve bu karara Kamu İhale Kurumunun itirazı üzerine mahkeme süreci devam etmekte olduğundan yeterli bir çalışma yapılmamıştır. 7 Temmuz 2014 tarihinden itibaren çalışmalara başlanmıştır. Gövde sıyırma kazılarına başlanılmıştır. 60.000 m³ kazı yapılarak enjeksiyona hazır hale getirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Projede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İş mahkeme sürecinden dolayı 500 gün gecikmiştir. Barajı inşaatı sözleşmeye göre 08.05.2017 tarihinde tamamlanacaktır.

