

7/1499 GK 11



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :54045643-610-1 - 979
Konu :Yazılı Soru Önergesi

27.11.2018

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :20.09.2018 tarihli ve 43452547-120.07-354413 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Sayın Ecz. Özgür ÖZEL'e ait 7/1499 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/1499 (1 sayfa)



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ECZ. ÖZGÜR ÖZEL'E AİT 7/1499 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Manisa İlinin Demirci İlçesinde yapımı planlanan göletlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

- Alaağaç Göleti ve Sulaması: Sıyırma kazıları tamamlanmış olup, derivasyon kondüvisi yapılmıştır. Malzeme ocağı ulaşım yollarının yapımı devam etmekte olup, iş bitim tarihi 23.12.2018'dir. Ancak, kamulaştırma sorunlarından dolayı yüklenicinin süre uzatımı hakkı bulunmaktadır.
- Ayvaalanı Göleti ve Sulaması: Gölet ve sulama imalatları tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.
- Boyacık Göleti ve Sulaması: Orman izinleri alınmış olup, inşaat sahasındaki ağaçların kesim işleminin tamamlanması beklenmektedir. İş bitim tarihi 20.08.2020'dir.
- Çanakçı Göleti ve Sulaması: Kati projeleri hazır olup, 2019 yılı ve sonrası için uzun vadeli yatırım programıdır.
- Durhasan Göleti ve Sulaması: Dolusavak yapısı dışında tüm imalatlar tamamlanmıştır. Sağ sahilde dolusavak üst palyelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle, dolusavak imalatları henüz yapılamamıştır. Dolusavak yapısı tamamlanarak gölette su tutulacaktır. Yüklenicinin süre uzatımı hakkı bulunmaktadır.
- Güveli Göleti ve Sulaması: Yüklenicinin işi tamamlamaması sebebiyle yapım işi fesih edilmiş olup, kalan işler 2019 yılı ve sonrası için uzun vadeli yatırım programıdır.
- Hüdük Göleti ve Sulaması: Yapım işi tasfiye edilmiş olup, kalan işler 2019 yılı ve sonrası için uzun vadeli yatırım programıdır.
- Kılavuzlar Göleti ve Sulaması: Gölet gövde dolguları tamamlanmış olup, dipsavak, dolusavak ve sulama hattı imalatlarına başlanacaktır. İş bitim tarihi 20.04.2019'dur.
- Kuzuköy Göleti ve Sulaması: Dolusavak palyeleri, dipsavak kazısı ve cebri boru montajı tamamlanmış olup, gömlek betonu imalatı devam etmektedir. Yıl sonuna kadar enjeksiyon imalatlarının da tamamlanarak, 2019 yılında gövde dolgusuna başlanması hedeflenmektedir. İş bitim tarihi 11.07.2019'dur.
- Mahmutlar Göleti ve Sulaması: Kati projeleri hazır olup, 2019 yılı ve sonrası için uzun vadeli yatırım programıdır.
- Sayık Göleti ve Sulaması: Gövde kazı imalatları tamamlanma aşamasındadır. Derivasyon kondüvisi imalatlarının tamamlanmasını müteakip, 2019 yılında gövde dolgusuna başlanması hedeflenmektedir. İş bitim tarihi 01.09.2019'dur.
- Kuzeyir Göleti ve Sulaması: Planlama çalışmaları devam etmektedir.
- Yeşiloba Göleti ve Sulaması: Planlama çalışmaları devam etmektedir.

Boyacık Göleti imalatlarına, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlanacaktır. Gövde ve göl alanında ağaç kesim işlemi devam etmektedir. Yüklenici firmaya orman izinleri, sit izinleri ve kamulaştırma çalışmaları nedeniyle süre uzatımı verilerek, iş bitim tarihi 20.08.2020 olarak belirlenmiştir. Göletin aks yerinin yoğun ormanlık sahada bulunması ve mülkiyeti olan parsel sayısının da fazla olması sebepleriyle inşaat süresi uzamıştır. Süreçlerin tamamlanmasını müteakip yapım işine devam edilecek olup, iş bitim tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca yapımı devam eden tüm gölet inşaatlarının, zemin şartlarına bağlı olarak belirlenen süreler içerisinde tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

A