



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GIDA! KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

7/33359

Say1 : E-54045643-610-2746308

05.10.2020

Konu : Soru Önergeleri (7/33359)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 10.09.2020 tarihli ve 43452547-120.07-703769 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU'na ait 7/33359 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/33359) (1 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : EEDUDKWQ

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Bilgi için:Ayten ZAN

Tel: (0312) 287 33 60

SANCAK

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NA AİT
7/33359 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Resmi Gazetede yayımlanan, 7161 sayılı Kanun'un 32'inci Maddesi ile değişik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Geçici 4'üncü Maddesinde, madde kapsamına giren sözleşmelerin tasfiye edilmesi kapsamında barajın yüklenici firması tarafından yapılan müracaat neticesinde baraj inşaatı, Hazine ve Maliye Bakanlığının 12.07.2019 tarih ve E.217612 sayılı yazısı sonucunda tasfiye edilmiştir.

Hocaköy Barajı işimizde; derivasyon tüneli tamamlanarak derivasyon sağlanmıştır. Ayrıca gövde sıyırma kazıları, dolusavak kazıları, ulaşım yolları, kısmen bazı köylere ait ulaşımı sağlayan rölekasyon yolları imalatları tamamlanmıştır. Kısmen rölekasyon yol imalatları, gövde dolguları, dolusavak kalan kazı ve beton imalatları ile dipsavak imalatları ikmal inşaatı işi kapsamında yapılacaktır.

2020 yılı içerisinde kalan imalatlar için yeni bir ihale yapılacaktır.

İhale ve sonrasında yapılacak sözleşme ile akabinde iş yeri teslimi sonrası yaklaşık 1000 günlük süreye ihtiyaç olup, en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Y