



T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/30423  
5.11.17

Sayı :44697349-610[610.01]-E.36633  
Konu :Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz  
YAVUZYILMAZ'ın yazılı soru  
önergesi

21.07.2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18.06.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.662355 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın 7/30423 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Adil KARAİSMAİLOĞLU  
Bakan

Ek : Cevap Formu (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : ASIWXUCO Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/udhb-ebys>  
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için:Cahit Tanfer TEMİZKAN  
Şef  
Telefon No:(312) 203 10 16

Bağlı / İlgili / İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ YAVUZYILMAZ'IN  
7/30423 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Zonguldak-Ereğli yolu yapım işi, tünellerin rehabilitesi, ikincil işler, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak yapım işi, Kozlu Köprüleri ve Kavşağı yapım işi kapsamındaki çalışmalar; bütçe imkanları doğrultusunda sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, km:35+900-36+100 arasındaki heyelan önleme çalışması tamamlanmış olup, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kavşağı mevkiindeki ve Km:33+500-33+700 arasında heyelan önleme imalatlarına devam edilmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kavşağının bulunduğu kesimdeki heyelan ıslahı çalışmasının tamamlanmasının ardından da kavşak düzenleme çalışmalarına başlanacaktır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kavşağı ile heyelan önleme çalışmalarının 2020 yılı içerisinde, Değirmenağzı 1-2-3 Tünellerinin rehabilitasyonu çalışmasının ise 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılacak imalatların çalışma programına uygun olarak tamamlanması planlanmakta ve işlerde herhangi bir gecikme yaşanması öngörülmemektedir.

Diğer taraftan, sözkonusu işlerde şu ana kadar gecikmeden kaynaklı ilave bir maliyet veya yükümlülük oluşmamıştır.