

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GIDA! KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-54045643-610-3227696

23.11.2020

Konu : Soru Önergeleri (7/35525)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02.11.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.731128 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Sayın Zeki Hakan SIDALI'ya ait 7/35525 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/35525) (1 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : NPGCVLZU

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Tülin DURAK

Mali Hizmetler Uzmanı

Telefon No:(312) 258 85 97





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ HAKAN SİDALI'YA AİT 7/35525 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Mersin İli Mezitli İlçesi Kuzucubelen Mahallesi'nin tarımsal sulama suyuna kavuşturulması amacıyla; inşaatı devam eden “Mersin-Mezitli Fındıkpınarı Göleti ve Sulaması İnşaatı” işinin tamamlanması, planlaması tamamlanan “Mersin-Mezitli Kargasekmez Göleti ve Sulaması İnşaatı” işinin proje hazırlama işinin 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanmasına müteakip yatırım programına teklif edilerek yapım işinin ihale edilmesi planlanmaktadır.

Mezitli Fındıkpınarı Göleti İnşaatı işinde jeolojik sebeplerden dolayı gövde tip değişikliği yapılmış olup, gölet gövdesinin 2022 yılı sonunda tamamlanmasıyla su tutulması hedeflenmektedir.

Mersin Mezitli Fındıkpınarı Göleti ve Sulaması projesinin Ekim 2020 itibariyle fiziki gerçekleşmesi %17'dir.

Mersin-Mezitli Kargasekmez Göleti ve Sulaması İnşaatı işinde; jeoteknik araştırmalar sonucunda rantabilite açısından en uygun gövde tipinin elde edilebilmesi için alternatif gövde tipleri çalışılmış olup, ön yüz beton kaplı kaya dolgu tipi seçilerek proje çalışmalarına başlanılmıştır. Geline aşamada proje çalışmaları devam etmekte olup, 2021 yılı sonu itibariyle çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip yapım işi için ihale süreci başlatılacaktır.