



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


24 Ocak 2023

Sayı :30824082-610-5609562
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

- Liste (6 Adet, 6 Sayfa)
- Cevap Yazısı (81 Adet, 163 Sayfa)

**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ
SAYIN DENİZ YAVUZYILMAZ'IN
TBMM 7/76153 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR

- 1) Projenin 27/12/2022 tarihinde bitirilmesi neden mümkün olmamıştır? Söz konusu gecikme neden kaynaklanmaktadır?
- 2) Yüklenicinin ek süre talebi bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise gerekçesi nedir?
- 3) İş bitim tarihi 6. defa değişecek olan projenin yeni iş bitim tarihi ne olmuştur?
- 4) Projenin gecikmesi hangi tutarda maliyet artışına neden olmuştur? Projenin güncel maliyeti ne kadar hesaplanmaktadır?
- 5) Projenin zamanında tamamlanamamış olmasından ötürü sorumlulara hangi yaptırımlar uygulanmıştır?
- 6) Projeye ilgili olarak daha öncesinde açılan davalar hangi aşamadadır?

CEVAPLAR

- 1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hizmet Binasına toplantı salonu ve misafirhane eklenmesi hususundaki proje tadilatı talebi doğrultusunda kat planlarında mimari, mekanik ve elektrik imalatlarında proje tadilatı yapılmıştır. Hizmet Binasının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla talep edilen mimari kat plan tadilatlarından dolayı projenin 27/12/2022 tarihinde bitirilmesi mümkün olmamıştır.
- 2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hizmet Binasına toplantı salonu ve misafirhane eklenmesi hususundaki proje tadilatı talebinden dolayı mimari, elektrik ve mekanik imalatlarda esaslı değişiklikler mevcut olduğundan yüklenicinin ilave süre talebi bulunmaktadır.
- 3) İşin bitim tarihi 25.02.2023 tarihi olarak revize edilmiştir.
- 4) Yapım İşinin sözleşme bedelinde herhangi bir artış meydana gelmemiştir. Yapım işinin sözleşme bedeli 9.560.000,00 TL olup, yapılan proje tadilatlarından dolayı işin son sözleşme bedeli 9.430.307,24 TL olarak revize edilmiştir.
- 5) Hizmet Binası inşaatı iş programına göre devam etmektedir. Hali hazırda inşaat %90 tamamlanma seviyesinin üzerinde olup, yaklaşık olarak geçici kabule hazır hale gelmektedir.
- 6) Açılan davalar halen devam etmektedir.