



T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Strateji Daire Başkanlığı

7/3688 GK 13

Sayı : E-44697349-610-1577949

11.12.2023

Konu : Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk  
GERGERLİOĞLU'nun yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.09.2023 tarihli ve E-43452547-120.07-1277520 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/3688 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.  
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU  
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)





**T.C.**  
**ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI**  
**Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıđı**

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOđLU'NUN**  
**7/3688 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Gebze-Darıca Metrosu Yapım İŖi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18.05.2018 tarihinde ihale edilmiŖ ve Yüklenci ile 12.06.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıŖtır. Proje kapsamında yaklaşık %2 oranında ilerleme sađlanmıŖtır. Bu ölçekteki projeleri yönetmek, Belediyeleri finanse etmek ve desteklemek amacıyla daha önce çıkarılmıŖ kanunlara dayanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye BaŖkanlıđının talebi dođrultusunda söz konusu projenin yapımı, 17.09.2019 tarihli ve 2019/1550 sayılı Cumhurbaşkanın Kararı ile Bakanlıđımıza devredilmiŖtir. Projenin Bakanlıđımızca üstlenilmesinden ardından çalıŖmalara hız verilmiŖ ve Kasım ayı itibarıyla ilerleme oranı %70 seviyelerine ulaŖmıŖtır.

KamulaŖtırma sorunları, altyapı hatlarının taŖınması (deplase), proje deđiŖiklikleri ve Covid-19 Pandemi koŖullarından kaynaklı olarak 4 defa süre uzatımı verilen projede ayrıca uluslararası savaŖ ve ölkemizde gerçekteŖen deprem gibi iŖ gücü ve malzeme teminine olumsuz etki eden süreçler de yaŖanmıŖtır.

Gebze-Darıca Metrosu Projesinin; inŖaat yapımı, yerli aracın temini ve yerli sinyalizasyon sisteminin test ve devreye alma iŖlemleri ile birlikte 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.