



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

28-10-2024

7/14382
GK 77

Sayı : 64272063-610- 289028

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/14382)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 31/07/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1467248 sayılı yazınız.

Yalova Milletvekili Sayın Tahsin BECAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/14382 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**YALOVA MİLLETVEKİLİ TAHSİN BECAN'IN YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

**DÖNEM
28-2**

**ESAS NO
7-14382**

Çiftlikköy Gaz İzoleli Sistem Trafo Merkezi (GİS TM) projesinin sözleşmesi 2021 yılı sonunda imzalanmış, ancak sözleşmenin bağitlandığı tarih itibarıyla mevsimin kış olması sebebiyle faaliyetlere hemen başlanamamıştır. Faaliyetlere başlanması sonrasında ise proje alanından çıkarılan hafriyat toprağının döküm alanına ilişkin ilgili Belediyenin yer teminindeki gecikmeler de sürece dahil edildiğinde tesisin inşaat kısmı yapımında planlan ilerleme gerçekleştirilememiştir.

Bununla birlikte yurt dışından sağlanan ve şartnamede belirtilen nitelikleri taşımadığı yapılan testlerde belirlenen 420 kV kesicilerin temininde gecikmeler yaşanması ve yine yurt dışından temin edilen yüksek gerilim SF6 gaz yalıtımlı şalt donanımı üretiminde Covid-19 salgını kaynaklı tedarikçi firmada yaşanan aksaklıklar gecikmelere sebebiyet vermiş, yanı sıra tesis faaliyetlerinde çalışan ve 6 Şubat depremlerinden ailesi, yakınları veya kendi etkilenen personelin varlığı da süreci olumsuz etkilemiştir. Ancak yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen tesisin 2024 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

Yürütülen çeşitli proje ve yatırımlara ilişkin bilgilere Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlarımızın internet sayfalarında yayımlanan yıllık faaliyet raporlarından erişilebilmekte olup, proje ve yatırımlardan yapımı devam edenlerin öngörülen bitiş tarihlerinde tamamlanarak hizmete alınması için gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.