




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-54045643-610-15060317

Konu : Soru Önergesi (7/5875)

7/5875
GK 33

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.11.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04-1315339 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Giresun Milletvekili Sayın Elvan IŞIK GEZMİŞ'e ait 7/5875 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/5875) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 9490FF20-97D5-451F-976B-F88E35ECF960

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN ELVAN IŞIK GEZMİŞ'E AİT 7/5875 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Alucra Yeşilyurt Göleti İkmali Tamamlama İşinin 21.11.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmış 22.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Proje bütününe göre fiziksel gerçekleşmesi %85'tir.

Alucra Aktepe Göleti İkmali İşinin 03.11.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmış 10.11.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Yüklenici firmanın 6.2.2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenmesi nedeniyle işe başlayamamıştır. 2024 yılı çalışma sezonunda işe başlanacaktır. Proje bütününe göre fiziksel gerçekleşmesi %50'dir.

Alucra Çalgan Göleti İkmali İş'i'nde 25.04.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Proje bütününe göre fiziksel gerçekleşmesi %90'dır.

Alucra Tepeköy Göleti İkmali İş'i'nde 06.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Fiziksel gerçekleşmesi %100'dür. Göletin geçici kabulünün yapılmasına müteakip işletmeye alınacaktır.

Şebinkarahisar Altınçevre Göleti İkmali İş'i'nde 11.04.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış 18.04.2023 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2024 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Şebinkarahisar Hacıömer Göleti'nde 03.08.2018 ve Şebinkarahisar Özden Alemdağ Göleti'nde 20.06.2018 tarihinde yer teslimleri yapılmıştır.

Şebinkarahisar Ovacık Göleti İş'i %89'da tasfiye edilmiş olup iş tekrardan 16.12.2022 tarihinde ihale edilmiş 03.03.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Toplamda işin fiziki gerçekleşmesi %92'dir.

Çamoluk Gücer Göleti 04.01.2016 tarihinde ihale edilmiştir. 2024 yılında çalışmalara devam edilecektir. Çamoluk Usluca Göleti İş'i'nde çalışmalar devam etmektedir. İşin fiziki gerçekleşmesi %30'dur.

Çamoluk Yenice Göleti İş'i'nde çalışmalar devam etmektedir. İşin fiziki gerçekleşmesi %44'tür.

Bulancak Karagöl HİS Göleti 19.12.2022 tarihinde ihale edilmiş olup 2024 yılında çalışmalara başlanılacaktır.

Piraziz Sel Kapanı İş'i 27.12.2022 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

Giresun ilinde proje çalışmaları devam eden 1 adet içme suyu işi vardır. Planlama aşamasında ise 9 adet içme suyu projesi bulunmaktadır.

Güvenlik gerekçesi ile kabulü yapılmayan hiçbir göletimiz bulunmamakta olup keşif yetersizliğinden dolayı tamamlanamayan ve tasfiye edilen Şebinkarahisar Ovacık Göleti, Alucra Yeşilyurt Göleti İkmali Tamamlama, Alucra Çalgan Göleti İkmali, Şebinkarahisar Şaplıca Göleti İkmali İşlerinin ihalesi yapılmış, bu dört işte de çalışmalar devam etmektedir.

Alucra Göleti, gövdesindeki sızıntıdan dolayı fesh edilmiş olup 27.04.2023 tarihinde Alucra Göleti İkmali olarak tekrar ihale edilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Yüklenici firmayla ilgili hukuki süreç devam etmektedir.