



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 23/06/2024 10:38
Sayı: E-120.07.03-1446402



TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

7/9477
62.105

Sayı : E-54045643-610-14656505

Konu : Soru Önergesi (7/9477)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 19.02.2024 tarihli ve 43452547-120.07.04-1383435 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Sayın Ünal KARAMAN'a ait 7/9477 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/9477) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 865FD1CF-6E62-4DF1-97DA-953E7B5432BE

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Atila Gökhan

GÜNGÖR

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 95





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÜNAL KARAMAN'A AİT 7/9477 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Mavi Regülatörden çevrilen suyun Hotamış Depolamasına aktarılmasını sağlayan 125 km uzunluğundaki Apa Hotamış İletim (AHİ) Kanalı tamamlanmış ve 22.04.2018'de su verilmeye başlanmıştır. Ancak kanalın ilk 33 km'lik kısmında performans testleri sürerken zemin ve heyelan sorunları yaşanmıştır. Yüklenici firma tarafından yaşanan problemlerin çözümüne yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmış ve yükleme testleri başarıyla tamamlanmıştır. 2022 yılında deneme sulaması gerçekleştirilmiştir. Ancak, 2023 yılında bölge genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle kapalı sisteme su verilmemiştir.

AHİ Kanalı 26-26,5 km arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle oluşan hasar için beton ve dolgu işleri yapılmış ve heyelan sorunlarına yönelik çalışmalar bedelsiz olarak yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmiştir.

Projeye teknik ve idari kriterlere uygun olarak gerekli ödenek sağlanmaktadır. Kanal üzerinde devam eden ve planlanan birçok kapalı sistem sulama bulunmaktadır. Bunlardan KOS 123 Kapalı Sistem Sulamaları 190.085 dekarlık alana, Apa Hotamış 123 Kapalı Sistem Sulama inşaatları ise 331.930 dekarlık bir alana hizmet verecek şekilde hızla devam etmektedir. Bu inşaatların 268 bin dekarlık kısmının şebekesi tamamlanmıştır.

Kanal güzergahında oluşan obruklar nedeniyle 74-124 km arasında Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış İletim Kanalı Jeofizik Zemin Tarama ve Raporlama işi ihale edilmiştir ve raporlama çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca, daha önce su yükleme testleri tamamlanan KM:0+000-74+000 arasındaki inşaatı tamamlanmış yaklaşık 27 bin hektarlık alana, mevsim koşulları ve su rezervine göre su verilerek üreticilere hizmet sunulacaktır.