



7/43918 6K152

Konu : Soru Önergesi (7/43918)

Bilgilerinize arz ederim.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: B264539D-365F-4ECC-8492-371D14791283 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-cbys>
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA Bilgi için: Levent BOZKURT
Tel: (0312) 287 33 60 Mühendis
www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr Telefon No: (312) 258 85 96
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**KARABÜK MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVDET AKAY'A AİT 7/43918 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı'nda %95, Çankırı Orta Kalfat Göleti'nde %41 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup Çankırı Yapraklı Sarıkaya Göleti yapımı devam etmektedir.

Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı işi kapsamında baraj gölü altında kalacak yerleşim alanına ilişkin yürütülen, "Kızlaryolu Yeniden Yerleşim Projesi" yapım çalışmaları devam etmekte olup köy halkının yeni yerleşim alanına taşınmasının ardından baraj su tutulması sağlanarak projenin 2027 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Çankırı Yapraklı Sarıkaya Göleti işine devam edilmekte olup 2027 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Çankırı Orta Kalfat Göleti İkmalî işinin ise 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Yapım işlerinde işin ihale tarihi ile devam eden zaman arasında aylık olarak TÜİK tarafından açıklanan fiyat farkı rakamlarına göre kalan maliyetler aylık olarak değişmektedir.

Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı kapsamında bugüne kadar 569.855.129 TL, Çankırı Orta Kalfat Göleti İkmalî kapsamında bugüne kadar 21.835.807 TL harcama yapılmıştır. Çankırı Yapraklı Sarıkaya Göleti kapsamında bugüne kadar harcama yapılmamıştır.

Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı'nın tamamlanmasıyla 14.376 hektar, Çankırı Yapraklı Sarıkaya Göleti'nin tamamlanmasıyla 295 hektar ve Çankırı Orta Kalfat Göleti İkmalî işinin tamamlanmasıyla 808 hektar tarım arazisinin sulanması planlanmaktadır.

Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgede tarımsal verimliliğin artırılması, modern sulama imkanlarının yaygınlaştırılması ve suyun daha etkin yönetilmesi hedeflenmektedir.

Devam eden projeler titizlikle takip edilmekte olup projelerin mevcut şartlarda ve hiçbir ilave tedbire gerek duyulmadan planlanan sürede tamamlanması öngörülmektedir.