

**T.C.
DEVLET BAKANLIĞI**

328

SAYI :B.02.0.010/031-6040
KONU:

13.12.2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 23.05.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5690 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 7/2084, 7/2086, 7/2089, 7/2090 esas nolu soru önermeleri incelenmiştir.

1-DİĞER KAMU HİZMETLERİ(KÖY İÇME SULARI)

-2000 yılı içme suyu inşaatı program kapsamında bulunan Orhaneli-Dündar köyünün içme suyu 2001 yılında bitecek şekilde yapım programlarında yer almaktadır.

-Büyükorhan ilçesine bağlı Geynik – Gököz köyüne 24.02.1999, Pınar köyüne 31.08.1999, Aktaş köyüne 20.12.1999, Akçasaz köyüne 29.03.2000 ve Armutçuk köyüne 24.02.2000 tarihlerinde motopomp tahsisleri yapılmıştır.

2-TARIM SEKTÖRÜ

- Bursa Harmancık Merkez Sulama tesisi;

Projenin 5.472.229.000 TL. ile 05.10.1996 yılında ihalesi 06.10.1999 yılında sözleşmesi yapılmıştır. İnşaat yapım çalışmaları 2000 yılı içinde devam etmektedir.Proje için bugüne kadar keşif bedeli cinsinden 4.971.658.000.-TL harcanmıştır.Artan 500.571.000.-TL. dahil % 30 ilave keşif bedeli tutarı olan 1.641.514.000.-TL.ile birlikte 2.148.085.000.- TL. keşif bedeli cinsinden para gerekmektedir. Projenin 2000 yılında bu şartlarla tamamlanabilmesi için toplam 20.000.000.000.-TL. program ödeneğine ihtiyaç bulunmaktadır.

Proje 2000 yılında ödenek temini halinde bitirilecektir.

-Bursa (Keles) Orhaneli Girencik sulama tesisi;

Projenin 19.038.219.000.- TL. ile 22.09.1997 ihalesi 13.10.1997 tarihinde sözleşmesi yapılmıştır.Müteahhit 2000 yılı içinde işe başlamamıştır.

Proje için bugüne kadar keşif bedeli cinsinden 4.309.503.481 TL harcanmıştır.Artan 14.728.715.519.- TL.tutarında iş yapılabilmesi için ve projenin 2000 yılında bu şartlarla tamamlanabilmesi için toplam 52.000.000.000.-TL. program ödeneğine ihtiyaç bulunmaktadır.

Proje 2000 yılında ödenek temini halinde ve müteahhit işe başlarsa bitirilebilecektir. Aksi takdirde çalışılabilen dönemde olunmasına karşılık müteahhidin işe başlamaması

nedeniyle 26.05.2000 tarihinde noter kanalı ile ihtarname çekilmiş ve 10 günlük süre tanınmıştır. Süre bitiminde iş fesh edilecektir.

329

III- DİĞER KAMU HİZMETLERİ (KIRSAL ALAN PLANLANMASI)

- 2000 yılı Köy İç i inşaat yatırım programının Köysel Alanda İç İskan düzenlemesi kapsamında yer alan Orhaneli-Dündar köyüne ait proje uygulaması devam etmektedir. Bursa İl Müdürlüğüne 176 aile arsa talebinde bulunmuş ve 176 adet arsanın dağıtımı yapılmıştır. Kredi almak için 135 aile başvurmuş ve bu 135 aile ile sözleşme yapılmıştır. Arsanın tapu tescil işlemleri devam etmektedir. Bu güne kadar inşaatına başlamayan aile sayısı 92, su basman seviyesine gelen aile sayısı 40, çatı hatılı seviyesine gelen aile sayısı 3'dür. Henüz çatısı kapanan ve inşaatı biten aile bulunmamaktadır.

Projenin biran önce bitirilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Projenin toplam tutarı (devletin verdiği)337.500.000.000.-TL.dir. (2.500.000.000.000 x 135 Aile) yönetmelik gereği inşaatı başlayan 43 aileye bugüne kadar ödenen para miktarı 26.375.000.000.-TL.'dir. Projenin 1999 yılı ödeneği; 20.000.000.000.-TL. olup, bu ödeneğin 17.625.000.000.-TL.'si ödenmiştir.

2000 yılı ödeneği ise 25.000.000.000.-TL. olup, bugüne kadar 15.500.000.000.000.-TL. ödeme yapılmıştır.

Projenin amacı Köysel Alanda İç İskanın düzenlenmesi kapsamında olup, 2001 yılında projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

IV- ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ

2000 yılı köy yolları tesviye programında bulunan,

- Harmancık ilçesi Nalbant okçular ve Dedebalı Maraşatlar mahallesi, Orhanlı ilçesi Söğüt Küçükorhan köy yolları tesviye çalışmalarına henüz başlanılmamış olup, yol tesviye çalışmaları 2000 yılı içerisinde ikmal edilecektir.
- Harmancık Nalbant Okçular 2 km. Olup, 33 Milyar TL. bedellidir.
- Dedebalı Maraşatlar mahallesi yolu 4 km. Olup, 66 Milyar TL. bedellidir. Orhaneli İlçesi Söğüt Küçükorhan köyyolu 4 km. Olup, 66 Milyar TL. bedellidir.
- Büyükorhan ilçesi Zaferiye Danaçlı Ericcek Karalar köyyolu ile Keles ilçesi Pınarcık Ericcek mahalle yolunun yapımlarına henüz başlanmamış olup, 2000 yılı içerisinde ikmal edilecektir.
- Orhaneli ilçesi emir Yakuplar köy yollarındaki yapım çalışmalarına 18.02.2000 tarihi itibariyle başlanılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
- Büyükorhan ilçesi Zaferiye Danacalı köyyolu 6 km olup, 69.300 Milyar Tl. bedellidir.
- Ky.İlt.,Ericcek Karalar 6 km. Olup, 69.300 Tl. Milyar bedellidir.
- Keles ilçesi Pınarcık Ericcek mahallesi yolu 4 km. Olup, 46.200 Milyar TL. bedellidir.
- Orhaneli İlçesi emir Yakuplar köyyolu 4 km. Olup, 46.200 Milyar Tl. bedellidir.
- Harmancık ilçesi Nalbant Okçular Gökçeler Ulucami (Kütahya) Delicegüney köy yolları,

- Keles İlçesi Başak Yeşilyurt (Harmancık) ile Orhaneli ilçesi Tepecik Kadıköy köylerinin stabilize kaplama çalışmalarına henüz başlanılmamış olup, 2000 yılı içerisinde ikmal edilecektir.
- Harmancık ilçesi Nalbant Okçular köyü 2 km. Olup, 9.900 Milyar bedellidir.
- Gökçeler Ulucami (Kütahya) bağlantı yolu 6 km. Olup, 29.700 Milyar TL: bedellidir.
- Delicegüney köyü 2 km. olup, 9.900 Milyar TL. bedellidir.
- Keles İlçesi Başak Yeşilyurt (Harmancık) bağlantı 6 km olup, 29.700 Milyar bedellidir.
- Orhaneli İlçesi Tepecik Kadıköy köyü 4 km. Olup, 19.800 Milyar TL. bedellidir.
- Harmancık ilçesi Dedeçalı Maraşatlar yolu ile, Orhaneli ilçesi Söğütlü Küçükorhan köylerinde yapılan etüt çalışmaları köyünün geçeceği güzergahın en ideal olarak tesbiti amacına yönelik olup, kapsamı etüdü yapılan yol güzergahıyla sınırlıdır.

Etüt çalışmaları sırasında güzergaha isabet edebilecek araziler nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesine ve en az zararlı yol güzergahının tesbitine çalışılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa YILMAZ
Devlet Bakanı