

7/3048 253-3

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 38
KONU : Soru Önergesi

4 / 1 / 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3048-7780/19116 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa Uludağ Üniversitesinin bazı projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2-3. Uludağ Üniversitesinde yürütülen projeler, bu projelere 2000 yılı dahil yapılan harcama, projelerin seviyesi, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ile 2001 yılında ayrılan ödenek miktarını gösterir liste ekte sunulmuştur.

4. Projelerin gecikmesi sonucunda; her geçen yıl proje maliyetleri artmakta, eğitim-öğretim için ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve sosyal tesisler faaliyete geçirilememektedir. Bunun sonucunda orta vadede planlanan yatırımlara zamanında başlanmamakta, proje stokları azalma göstermediğinden yatırım programlarına yeni proje alınamamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

EKLER :

EK-1 Liste (1adet – 2 sayfa)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YATIRIMLARI

7/3048

-4-
254

PROJE ADI	PROJE TUTARI	2000 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA	NAKİT GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	2001 YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMA	MİLYON TL.
EĞİTİM -YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ							
Çeşitli Ünitelerin Etkin-Projesi	570.000	1.301	-	0	60.000	Kampus İmar planları, Jeolojik araştırma çalışmaları devam etmektedir.	
Kampus Altyapısı	13.200.000	12.996.571	98	95	400.000	Sahra Hastanesi altyapısı, 1 no'lu yol çiti şerit olması Hastane otoparkı, Kampus binaları çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	
Meslek Yüksekokulları (31.000m2)(1)	2.642.000	1.786.760	68	65	600.000 (150.000)	3 adet Blok tamamlanarak hizmete girdi. 4.Blok subasman seviyesinde kaba inşaatı devam etmektedir.	
Eğitim Fakültesi (21.000m2)(1)	2.773.000	2.045.658	74	70	400.000 (200.000)	1.Blok tamamlandı, 2.Blok kaba inşaatı tamamlandı. İnce inşaat işleri devam etmektedir.	
Ziraat, Vet.Fak.(24.000m2)	3.169.000	2.873.647	91	90	250.000	4 adet Blok tamamlanarak hizmete girmiş olup Deprem güçlendirme işlerine başlanmıştır.	
Akad.Mer.K Rek.Bin.+Derslikler+Kütüph.Odifi.(1)	4.557.000	2.679.958	59	50	400.000 (250.000)	Kütüphane Binası tamamlandı, Oditoryum ve derslikler binaları ince inşaat işleri devam etmektedir.	
Müh.Fak.(İd.veDers.+1 Anfi 30.000m2)	4.850.000	4.800.118	99	90	979.000	4 adet aleliye binası, 1 adet laboratuvar binası, 1 derslik, 1 idari bina, 1 Bölüm binaları, 1 Bölüm kaba inşaatı devam ediyor.	
Rek.,Ens.,Fak.ve Yük.Ok.B.Önartımı (1)	1.857.120	1.011.497	54	50	600.000 (350.000)	Mediko Sosyal, İktisat, Mühendislik, Rektörlük, Temel Tıp Binaları Çevre Labratuvarı binaları deprem güçlendirme işleri yapılmaktadır.	
Rek.,Ens.,Fak.ve Yük.Ok.Mak.Tec.Al. (1)	265.380	84.041	32	32	300.000	Rektörlük, 3 Enstitü, 8 Fakülte, 14 Yüksekokul, 6 Bölüm ve 11 Araştırma Merkezinin Makine-Teknikat alimleri yapılmıştır. Ödeme salıhasındadır.	
Rek.,Ens.,Fak.ve Yük.Okullar Bilgisayar Alımı (1)	220.655	137.109	62	62	111.000 (20.000)	Rektörlük, 3 Enstitü, 8 Fakülte, 14 Yüksekokul, 6 Bölüm ve 11 Araştırma Merkezinin Bilgisayar, printer ve diğer donanımları ile yazılım programları satın alınması ve Lisans anlaşmaları yapılmıştır.	
EĞİTİM-BEYEN EĞİTİM VE SPOR SEKTÖRÜ							
Uludağ Üniv.Açık Spor Tesisi (1)	2.052.000	1.325.127	65	47	120.000 (250.000)	Yüzme havuzu kaba inşaat imalatları devam etmektedir.	

(1) Parantez içindeki miktarlar Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanacaktır.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

YATIRIMLARI

MİLYON TL.

AÇIKLAMA

PROJE ADI	PROJE Tutarı	2000 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA	NAKİT GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	2001 YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMA
SAĞLIK SEKTÖRÜ						
Univ.Arş.ve Uyg.Hast.ve Ailyapı İnş. (2)	31.250.000	30.596.476	98	95	650.000 (900.000)	Hastane Binası kaba inşaatı tamamlandı, B Blokta ince inşaat işleri devam etmektedir.
Univ.Arş.ve Uyg.Hast.B. Onarımı (2)	247.750	174.893	71	65	500.000 (800.000)	Polikliniklerdeki deprem güçlendirmeleri, tadilat ve onarım işleri devam etmektedir.
Univ.Arş.ve Uyg.Hast.Mak. Teç. Alımı (2)	1.794.150	1.356.603	76	76	700.000 (2.300.000)	Gerek yurtdışından gerek yurtiçinden tıbbi makine-teçhizat ve cihaz alımı yapılmıştır.
Univ.Arş.ve Uyg.Hast.Taşı. Alımı (2)	(33.000)	-	-	-	(100.000)	Taşı. alımları işlenleri sürmektedir.
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ						
Cement Dolgu ve Sodyum Arş.	11.000	10.786	98		-	2000 yılında proje tamamlanmıştır.
Invitro Fertilizasyon İle İlgili Küt. Geliş.	9.000	8.857	98		-	Harcama yapılmamıştır.
Etken Gabelik Tanısı Üzerine Arş.	7.000	6.857	98		-	Harcama yapılmamıştır.
A. Baumann Şişirinin İzolasyonu ve Antibiyo.	15.000	14.536	97		-	Proje Başlangıcından itibaren Öd.yeterli olmadığından istenilen doğ. gerçekleştirilemedi. 2000 yılı öd.yük. serb.öd.dahilinde harcamalar gerçekleştiriliyor.
Bidirencilerde Kuluç. Yumurtu Ağır. Dozl.	11.000	10.714	97		-	Serbest bırakılan ödenek dahilinde harcamalar yapılıyor.
Uludağ Yenilik Merkezi	170.000	145.876	86	80	70.000	1 Blok İdarî Bina tamamlandı, 1 Blok Laboratuvar Binası ince inşaat işleri devam etmektedir.
Sulama Sistemleri Geliş.	48.000	25.857	54		17.000	Serbest bırakılan ödenek dahilinde harcamalar yapılıyor.
Tekstil Tebiiye Alık Sul. Metal Kır. Arş.	85.000	18.857	22		60.000	Proje Başlangıcından itibaren Öd.yeterli olmadığından istenilen doğ. gerçekleştirilemedi. 2000 yılı serbest öd. dahilinde harcamalar yapılıyor.
Ozonla İlgili Kirlil. Oluşum-Değişimi Arş.	22.000	8.750	40		10.000	Ödenek dahilinde harcama yapılıyor.
Meme Kanseri Hastaları ve Yakınlarında BRCA1-BRCE2 Mutasyonları Arş.	10.000	5.786	58		18.000	Ödenek dahilinde harcama yapılıyor.
Sığır Islah. Embri. Dondurma ve Trans. Tek. Koll.	-	-	-	-	10.000	2001 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.
Tav. Analog. Senlez. ve Anti Kanseri Özel Arş.	-	-	-	-	45.000	2002 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.
5-17 Yaş Ar. Çocukların Dikkat Bellek Yön. Fonk. ile Duyu Motor İşlev. Değ. Test Türk. Topl. Uyar.	-	-	-	-	10.000	2003 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.
(2) Parantez içindeki miktarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.	-	-	-	-	-	

7/3048 -5-
255-