

7/3036 -3-
27x

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 3408
KONU : Soru Önergesi

21/12/2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3036-7767/19103 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa Uludağ Üniversitesinin bazı projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2-3. Uludağ Üniversitesinde yürütülen projeler, bu projelere 2000 yılı dahil yapılan harcama, projelerin seviyesi, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ile 2001 yılında ayrılan ödenek miktarını gösterir liste ekte sunulmuştur.

4. Projelerin gecikmesi sonucunda; her geçen yıl proje maliyetleri artmakta, eğitim-öğretim için ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve sosyal tesisler faaliyete geçirilememektedir. Bunun sonucunda orta vadede planlanan yatırımlara zamanında başlanmamakta, proje stokları azalma göstermediğinden yatırım programlarına yeni proje alınamamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

✓

EKLER :

EK-1 Liste (1adet/ - 2 sayfa)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YATIRIMLARI

2/3036

278-4

PROJE ADI	PROJE TUTARI	2000 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA	NAKİİ GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	2001 YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMA	MİLYON TL.
EĞİTİM -YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ							
Çeşitli Ünitelerin Etkin-Projesi	570.000	1.381	-	0	60.000	Kampus İmar planları, jeolojik araştırma çalışmaları devam etmektedir.	
Kampus Altyapısı	13.200.000	12.996.571	98	95	400.000	Sahra Hastanesi altyapısı, 1 no'lu yol çifti şerit olması Hastane otoparkı, kampus binaları çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	
Meslek Yüksekokulları (31.000m2)(1)	2.642.000	1.786.760	68	65	600.000 (150.000)	3 adet Blok tamamlanarak hizmete girdi, 4.Blok subasman seviyesinde kaba inşaatı devam etmektedir.	
Eğitim Fakültesi (21.000m2)(1)	2.773.000	2.045.658	74	70	400.000 (200.000)	1.Blok tamamlandı, 2.Blok kaba inşaatı tamamlandı. İnçe inşaat işleri devam etmektedir.	
Ziraat, Vet. Fak. (24.000m2)	3.169.000	2.873.647	91	90	250.000	4 adet Blok tamamlanarak hizmete girmiş olup Deprem güçlendirme işlerine başlanmıştır.	
Akad. Merk. Rek. Bn. + Derislikler+Kütüp. Od. (1)	4.557.000	2.679.958	59	50	400.000 (250.000)	Kütüphane Binası tamamlandı, Oditoryum ve derslikler binaları inçe inşaat işleri devam etmektedir.	
Müh. Fak. (İd. ve Ders. +1 Anfi 30.000m2)	4.850.000	4.800.118	93	90	979.000	4 adet aleliye binası, 1 adet laboratuvar binası, 1 derslik, 1 İdari bina, 1 Bölüm binası, 1 Bölüm kaba inşaatı devam ediyor.	
Rek. Ens., Fak. ve Yük. Ok. B. Onarımı (1)	1.857.120	1.011.497	54	50	600.000 (350.000)	Mediko Sosyal, İktisat, Mühendislik, Rektörlük, Temel Tıp Bilimleri Çevre Laboratuvarı binaları deprem güçlendirme işleri yapılmaktadır.	
Rek. Ens., Fak. ve Yük. Ok. Mak. Tıp. Al. (1)	265.380	84.041	32	32	300.000	Rektörlük, 3 Enstitü, 8 Fakülte, 14 Yüksekokul, 6 Bölüm ve 11 Araştırma Merkezinin Makine-Teknikal alimleri yapılmıştır. Ödeme safhasındadır.	
Rek. Ens., Fak. ve Yük. Okullar Bilgisayar Alımı (1)	220.655	137.108	62	62	111.000 (20.000)	Rektörlük, 3 Enstitü, 8 Fakülte, 14 Yüksekokul, 6 Bölüm ve 11 Araştırma Merkezinin Bilgisayar, printer ve diğer donanımları ile yazılım programları satın alınması ve Lisans anlaşmaları yapılmıştır.	
EĞİTİM-BEDEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ							
Uludağ Üniv. Açık Spor Tesisi (1)	2.052.000	1.325.127	65	47	120.000 (250.000)	Yüzme havuzu kaba inşaat imalatları devam etmektedir.	

(1) Parantez içindeki miktarlar Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanacaktır.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

YATIRIMLARI

MİLYON TL.

AÇIKLAMA

PROJE ADI	PROJE TUTARI	2000 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA	NAKİ GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	2001 YILI ÖDENEĞİ	
SAĞLIK SEKTÖRÜ						
Unv.Arş.ve Uyg.Hast.ve Ahtapı İnş. (2)	31.250.000	30.598.476	98	95	650.000 (900.000)	Hastane Binası kaba inşaatı tamamlanmış, B Blokta ince inşaat işleri devam etmektedir.
Unv.Arş.ve Uyg.Hast.B. Onarımı (2)	247.750	174.893	71	65	500.000 (600.000)	Polikliniklerdeki deprem güçlendirmeleri, tadilat ve onarım işleri devam etmektedir.
Unv.Arş.ve Uyg.Hast.Mak.Teç.Alımı (2)	1.794.150	1.356.603	76	76	700.000 (2.300.000)	Gerek yurtdışından gerek yurtiçinden tıbbi makine-teçhizat ve cihaz alımı yapılmıştır.
Unv.Arş.ve Uyg.Hast.Taşı Alımı (2)	(33.000)	-	-	-	(100.000)	Taşı alımları işlemleri sürmektedir.
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ						
Cement Dolgu ve Sodyum Arş.	11.000	10.786	98		-	2000 yılında proje tamamlanmıştır.
Invitro Fertilizasyon İle İnek Kır. Geliş.	9.000	8.857	98		-	Harcama yapılmamıştır.
Erken gebelik Tanısı Üzerine Arş.	7.000	6.857	98		-	Harcama yapılmamıştır.
A Bauman Şişalarının İzolasyonu ve Antibiy.	15.000	14.536	97		-	Proje Başlangıcından itibaren Öd.yeterli olmadığından istenilen doğ.gerçekleşemedi. 2000 yılı öd.yük serb.öd.dahilinde harcamalar gerçekleştiriliyor.
Bildirimlerde Kuluç.Yumurta Ağır Dopl.	11.000	10.714	97		-	Serbest bırakılan ödenek dahilinde harcamalar yapılıyor.
Uludağ Yenilik Merkezi	170.000	145.876	86	80	70.000	1 Blok İdar Bina tamamlanmış, 1 Blok Laboratuvar Binası ince inşaat işleri devam etmektedir.
Sulama Sistemleri Geliş.	48.000	25.857	54		17.000	Serbest bırakılan ödenek dahilinde harcamalar yapılıyor.
Tekstil Terbiye Alık Sul.Metal Kır.Arş.	85.000	18.857	22		60.000	Proje Başlangıcından itibaren Öd.yeterli olmadığından istenilen doğ.gerçekleşemedi. 2000 yılı serbest öd. dahilinde harcamalar yapılıyor.
Ozonla İlgili Kırıl. Oluşum-Değişimi Arş.	22.000	8.750	40		10.000	Ödenek dahilinde harcama yapılıyor.
Meme Kanseri Hastalar ve Yakınlarında BRCA1-BRCE2 Mutasyonları Arş.	10.000	5.786	58		18.000	Ödenek dahilinde harcama yapılıyor.
S.ğır İslah.Embr Dondurma ve Trans.Tek.Kull.	-	-	-	-	10.000	2001 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.
Tax.Analog Serilez ve Anti Kanser Özel Arş.	-	-	-	-	45.000	2002 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.
5-17 Yaş Ar.Çocukların Dikkat Bellek Yön.Fonk.ile Duyu Motor İşlev Değ. Test. Türk. Topl.Uyar.	-	-	-	-	10.000	2003 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.

(2) Parantez içindeki miktarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.

7/3036
27/5-5