

2/3050 -3-
A27

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/3407
KONU : Soru Önergesi

21 /12 /2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 30.11.2000 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7968-7/3050-7782/19118 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa Uludağ Üniversitesinin bazı projelerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2-3. Uludağ Üniversitesinde yürütülen projeler, bu projelere 2000 yılı dahil yapılan harcama, projelerin seviyesi, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları ile 2001 yılında ayrılan ödenek miktarını gösterir liste ekte sunulmuştur.

4. Projelerin gecikmesi sonucunda; her geçen yıl proje maliyetleri artmakta, eğitim-öğretim için ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık ve sosyal tesisler faaliyete geçirilememektedir. Bunun sonucunda orta vadede planlanan yatırımlara zamanında başlanmamakta, proje stokları azalma göstermediğinden yatırım programlarına yeni proje alınamamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

EKLER :

EK-1 Liste (1adet – 2 sayfa)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YATIRIMLARI

PROJE ADI	PROJE TUTARI	2000 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA	NAKİT GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	2001 YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMA	MİLYON TL.
EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ							
Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi	570.000	1.381	-	0	60.000	Kampüs İmar planları, Jeolojik araştırma çalışmaları devam etmektedir.	
Kampüs Altyapısı	13.200.000	12.996.571	98	95	400.000	Sahra Hastanesi altyapısı, 1 nolu yol çiti şerit olması Hastane otoparkı, kampüs binaları çevre düzenlemeleri yapılacaktır.	
Meslek Yüksekokulları (31.000m2)(1)	2.642.000	1.786.760	68	65	600.000 (150.000)	3 adet Blok tamamlanarak hizmete girdi, 4.Blok subasman seviyesinde kaba inşaatı devam etmektedir.	
Eğitim Fakültesi (21.000m2)(1)	2.773.000	2.045.658	74	70	400.000 (200.000)	1.Blok tamamlanmış, 2.Blok kaba inşaatı tamamlanmış, inşaat işleri devam etmektedir.	
Ziraat, Vet.Fak.(24.000m2)	3.169.000	2.873.647	91	90	250.000	4 adet Blok tamamlanarak hizmete girmiş olup Deprem güçlendirme işleri başlanmıştır.	
Akad.MerK.Rek.Bin.+Derslikler+Kütüp.Odit.(1)	4.557.000	2.679.958	59	50	400.000 (250.000)	Kütüphane Binası tamamlanmış, Oditoryum ve derslikler binaları inşaat işleri devam etmektedir.	
Müh.Fak.(İd.veDers.+1 Anf.30.000m2)	4.850.000	4.800.118	99	90	979.000	4 adet aleliye binası, 1 adet laboratuvar binası, 1 derslik, 1 idari bina, 1 Bölüm binası, 1 Bölüm kaba inşaatı devam ediyor.	
Rek.,Ens.,Fak.ve Yük.Ok.B.Onatımı (1)	1.857.120	1.011.497	54	50	600.000 (350.000)	Mediko Sosyal, İktisat, Mühendislik, Rektörlük, Temel Tıp Bilimleri Çevre Laboratuvarı binaları deprem güçlendirme işleri yapılmaktadır.	
Rek.,Ens.,Fak.ve Yük.Ok.Mak.Tep.Al. (1)	265.360	84.041	32	32	300.000	Rektörlük, 3 Enstitü, 8 Fakülte, 14 Yüksekokul, 6 Bölüm ve 11 Araştırma Merkezinin Makine-Teknikal alimleri yapılmıştır. Ödene safhasındadır.	
Rek.,Ens.,Fak.ve Yük.Okullar Bilgisayar Alımı (1)	220.655	137.108	62	62	111.000 (20.000)	Rektörlük, 3 Enstitü, 8 Fakülte, 14 Yüksekokul, 6 Bölüm ve 11 Araştırma Merkezinin Bilgisayar, printer ve diğer donanımları ile yazılım programları satın alınması ve Lisans anlaşmaları yapılmıştır.	
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ							
Uludağ Üniv.Açık Spor Tesisi (1)	2.052.000	1.325.127	65	47	120.000 (250.000)	Yüzme havuzu kaba inşaat imalatları devam etmektedir.	

(1) Parantez içindeki miktarlar Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanacaktır.

7/3050 -4-
274

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

YATIRIMLARI

MİLYON TL.

AÇIKLAMA

PROJE ADI	PROJE TUTARI	2000 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA	NAKİ GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	2001 YILI ÖDENEĞİ	AÇIKLAMA
SAGLIK SEKTÖRÜ						
Univ.Ars.ve Uyg.Hast.ve Altyapı İnş. (2)	31.250.000	30.598.476	98	95	850.000 (900.000)	Hastane Binası kaba inşaatı tamamlandı, B Blokta Ince İnşaat işleri devam etmektedir.
Univ.Ars.ve Uyg.Hast.B. Onarımı (2)	247.750	174.693	71	65	500.000 (800.000)	Polikliniklerdeki deprem güçlendirmeleri, tedarik ve onarım işleri devam etmektedir.
Univ.Ars.ve Uyg.Hast.Mak. Teç. Alımı (2)	1.794.150	1.356.603	76	76	700.000 (2.300.000)	Gerek yurtdışından gerek yurtiçinden tıbbi makine-teçhizat ve cihaz alımı yapılmıştır.
Univ.Ars.ve Uyg.Hast.Taşı Alımı (2)	(33.000)	-	-	-	(100.000)	Taşı alımları işlemleri sürmektedir.
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ						
Cement Dolgu ve Sodyum Ars.	11.000	10.786	98	-	-	2000 yılında proje tamamlanmıştır.
Invitro Fertilizasyon İle İnek Küt. Geliş.	9.000	8.857	98	-	-	Harcama yapılmamıştır.
Etkin gebelik Tanısı Üzerine Ars.	7.000	6.857	98	-	-	Harcama yapılmamıştır.
A Baumanı Şuşlarının İzolasyonu ve Antibiy.	15.000	14.536	97	-	-	Proje Başlangıcından itibaren Öd.yeterli olmadığından istenilen doğ. gerçekleştirilmedi. 2000 yılı öd.yük. serb.öd. dahilinde harcamalar gerçekleştiriliyor.
Bilicilerinde Kuluç. Yumurtu Ağır. Dopl.	11.000	10.714	97	-	-	Serbest bırakılan ödenek dahilinde harcamalar yapılıyor.
Uludağ Yenilik Merkezi	170.000	145.876	86	80	70.000	1 Blok İdarî Bina tamamlandı, 1 Blok Laboratuvar Binası inçe İnşaat işleri devam etmektedir.
Sulama Sistemleri Geliş.	48.000	25.857	54	-	17.000	Serbest bırakılan ödenek dahilinde harcamalar yapılıyor.
Tekstil Terbiye Auk Sul. Metal Kır. Ars.	85.000	18.857	22	-	60.000	Proje Başlangıcından itibaren Öd.yeterli olmadığından istenilen doğ. gerçekleştirilmedi. 2000 yılı serbest öd. dahilinde harcamalar yapılıyor.
Ozonla İlgili Kirlil. Oluşum-Değişimi Ars.	22.000	8.750	40	-	10.000	Ödenek dahilinde harcama yapılıyor.
Memne Kanseri Hastaları ve Yakınlarında BRCA1-BRCE2 Mutasyonları Arsl.	10.000	5.786	58	-	18.000	Ödenek dahilinde harcama yapılıyor.
Sığır İslah Embry. Dondurma ve Trans. Tek. Kull.	-	-	-	-	10.000	2001 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.
Tax. Analog. Senlez. ve Anti Kanser Özelli. Araş.	-	-	-	-	45.000	2002 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.
5-17 Yaş Ar. Çocukların Dikkat Bellek Yön. Fonk. ile Duyu Motor İşlev. Değ. Test. Türk Topl. Uyar.	-	-	-	-	10.000	2003 Yılı Yatırım Programına yeni proje olarak alınmıştır.

(2) Parantez içindeki miktarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.

7/3050 275-5