

7/4133

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
ANKARA

SÜRELİ

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 1869
KONU : Ankara Milletvekili
Eşref ERDEM'in
Yazılı Soru Önergeleri

.../.../2004

06 ARALIK 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 05.11.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7755 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan; Ankara Milletvekili Eşref ERDEM'in, Bolu Tüneli ile Ülkemiz genelindeki bölünmüş yol çalışmaları hakkında, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/4132 ve 7/4133 Esas sayılı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, sorular itibariyle cevapları ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.


Zeki ERGEZEN
Bakan

EKLER:

EK-1 Cevap yazısı (2 adet – 4 sayfa)

EK-2 Tablo (1 adet- 16 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği :

-T.B.M.M.Başkanlığı

Bilgi :

Başbakanlık

**ANKARA MİLLETVEKİLİ
SAYIN EŞREF ERDEM'İN
T.B.M.M. 7/4133 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR:

- 1- Bolu Tüneli hangi tarihte ihale edilmiştir?
- 2- İlk ihale bedeli nedir?
- 3- İlk ihaledeki işin bitim tarihi nedir?
- 4- Tünelin bir bölümünden vazgeçildiği iddia edilmektedir. Buna neden gerek görülmüştür? Dolayısıyla yeni proje ne hale gelmiştir?
- 5- Kaç defa ve hangi tarihlerde keşif artışı olmuştur?
- 6- Son keşif ne kadardır? Bugüne kadar ödenen toplam hak ediş miktarı ne kadardır?
- 7- İşin yenilenmiş bitim tarihi nedir?
- 8- Tünelin terk edilen bölümünde ne kadar iş yapılmıştır? terk edilen bölüm için ne kadar harcama yapılmıştır?
- 9- Seçilen güzergah konusunda ciddi itirazlar olmuştur. geçmişte tünelin bir bölümü ve viyadükleri zarar gördüğüne göre, ileride tünelin tehlide maruz kalması ihtimali ne kadardır?
- 10- Bu iş için günümüze kadar ne miktarda yabancı kredi ve yerli kaynak kullanılmıştır?

CEVAPLAR:

1- İşin ihale tarihi 19.01.1990'dır.


2- İşin ilk ihale bedeli 137 460 000 \$.

3- İşin ilk bitim tarihi 19.02.1994'dür.

4- 12 Kasım 1999 depreminde, inşa edilmekte olan tünelin Ankara tarafının iç kaplaması yapılmamış kesiminde göçük oluşmuş bu göçük artçı depremlerle 400 m. lik bir alana yayılmıştır. İş sigortalı olduğundan oluşan 56 817 417 Milyon ABD Doları tutarındaki hasar ilgili sigorta şirketi tarafından tazmin edilmiştir. Hasarlı kesimin onarılması için göçen kesime çimento enjekte edilerek doldurulduktan sonra tünelin yeniden delimi yapılacağından, çok büyük maliyetler getirecekti. Ayrıca, çimento enjekte edilen zemin gerekli stabilitesini (oturmaları) sağladıktan sonra tünelin yeniden delimine başlanabilmesi için geçmesi gereken muhtemel en erken sürenin yaklaşık yedi yıl gerektireceği için hasarlı kesimin onarılması uygun bulunmamış, tünelin göçen kısmı by-pass tüneli ile geçilmesi planlanmıştır. By-pass tüneli, tünel boyunu 404 m. kısaltmakta, ancak otoyol uzunluğu bir miktar artmaktadır.

By-pass tüneli (kısmi güzergah değişikliği) nedeniyle, terk edilmekte olan tünel bölümü 700 m. kadar olup, bedeli sigorta Şirketi tarafından ödenmiştir.

5- İhale aşamasında 4 adet ve toplam 8 865 m. uzunlukta tünel yapımı öngörülmüş iken, yapılan proje değişikliği sonucu, 3 275 m. uzunluğunda yalnız 1 tünele karar verilmiştir. Bu nedenle, sonraki zorunlu ihtiyaçlara bağlı olarak keşif bedelinde şu değişiklikler olmuştur:



a-13.01.1995'te : 77 558 954 \$
b-13.08.1997'de : 160 635 903 \$
c-09.11.2000'de : 196 281 727 \$

6- Son keşif 196 281 722 \$, 112 No.lu son hakediş ile yapılmış olan ödeme 133 063 906 \$'dır. Müteahhit'e ayrıca ilgili Kararname uyarınca 46 954 566 \$ da fiyat farkı ödenmiştir.

7- İşin yenilenmiş bitim tarihi 15.12.2006'dır

8- Terk edilen tünel kesiminde 44 807 312 \$'ı iş, 12 010 105 \$'ı da fiyat farkı olmak üzere toplam 56 817 417 \$'lık iş yapılmış, bu bedel sigorta şirketi tarafından ödenmiştir.

9- Otoyol projesi üzerindeki yapıların tamamı 1. derece sismik bölgelerde uygulanması gerekli katsayılar esas alınarak projelendirilmişlerdir. Tünelin sadece henüz kazı aşamasında olan Ankara tarafında bir göçük olmuştur. İç kaplaması bitirilmiş olan İstanbul tarafında ise deprem sonrası tek bir çizik dahi oluşmamıştır. Viyadükte, tamir edilebilir hasarlar meydana gelmiştir. Zaten depreme karşı projelendirilen yapılarda amaç, tamir edilebilir hasarlarla depremi atlatmaktır. Nitekim, Bolu depremi ile aynı büyüklükte olan Kobe ve San Francisco depremlerinde bir çok viyadük yerle bir olmuştur. Kobede 7,5 milyar \$, San Francisco'da 2,5 milyar \$ oluşan zarar vardır. Oysa Bolu Dağı Geçişi projesindeki yapılarda hiç hasar olmamıştır.

Beton kaplaması, yani yapımı bütünüyle bitirilmiş tüneller, depreme karşı en sağlam Mühendislik yapılarıdır. Dolayısıyla ulaşım açıldıktan sonra da bu tür bir tehdide maruz kalmayacaktır.

10- Otoyol yapımında Sözleşme Birim Fiyatları ile ve Fiyat Farkı olarak yapılan ödemeler Dış Kredi'den karşılanmaktadır. Bu nedenle toplam ödeme olan 180 018,472 \$ (baz fiyat + fiyat farkı) Dış Kredilerden karşılanmaktadır.



KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

[illegible]

387/16

KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜMÜS YOLUN ADI	İHALE UZUNLUĞU (KM)	YAPIM ŞEKLİ (EMANET/TAŞER ON/İHALELİ)	GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ		MÜTEAHLİDİ	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HAKEDİŞ MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİĞE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
KIRIKKALE-KAYSERİ	48	İHALELİ	100	82	GÖVEN, SONER ÖZTAŞ	-	18.02.2004	7.349	-	48	SATHİ KAPLAMA	48
S.HİSAR-EMİRDAG	30	İHALELİ	100	85	M.SEN,NKD,CEVAHİR,S.DEMİRİLİK	-	05.03.2004	5.682	-	30	SATHİ KAPLAMA	30
S.HİSAR-ESKİŞEHİR-BÖZÜYÜK	75	İHALELİ	100	70	F.YILMAZ,NKD,İLKSA	-	09.03.2004	1080	-	75	SATHİ KAPLAMA	75
AYVAŞ GEÇİŞİ	7	İHALELİ	100	75	AĞSAR	-	28.03.2004	1.818	-	7	SATHİ KAPLAMA	7
ANKARA-İSTANBUL YOLU(GEREDE-YENİÇAĞAN)	9	İHALELİ	100	50	M.KAYGIN,ERK	-	25.02.2004	1.676	-	-	SATHİ KAPLAMA	-
GEREDE-ÇERKEŞ-15.BLHD.	5	İHALELİ	30	25	İLKSA	-	09.04.2004	760	-	-	SATHİ KAPLAMA	-
GÖLBAŞI-HAYYANA	18	İHALELİ	80	70	TÖSANA,LPET	-	23.06.2004	1.760	-	-	SATHİ KAPLAMA	-
ANKARA-ESKİBOĞA	5	İHALELİ	90	40	BAŞIBÜYÜK	-	30.06.2004	600	-	5	SATHİ KAPLAMA	5
BALA-ANKARA-KÜLLÜAKSARAY	68	İHALELİ	95	65	AÇIKAKSA,SÜHA	-	10.11.2003	12.128	-	68	SATHİ KAPLAMA	68
KIRIKKALE-ÇERİKLİ	5	EMANET	-	40	-	-	-	-	-	-	SATHİ KAPLAMA	-
YENİÇAĞAÇAYDURT	5	EMANET	-	40	-	-	-	-	-	-	SATHİ KAPLAMA	-
AYVAŞGEÇİŞİ	5	EMANET	-	100	-	-	-	-	-	-	SATHİ KAPLAMA	-
ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ	5	EMANET	-	30	-	-	-	-	-	-	SATHİ KAPLAMA	-
TOPLAM	285									233		233

KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜMÜS YOLUN ADI	İHALE UZUNLUĞU (KM)	YAPIM ŞEKLİ (EMANET/TASER ONİHALELİ)	GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ		MÜTEHAHİDİ (MİLYAR TL.)	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HAKEDİŞ MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİKTE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
KARASARAY-5. ANTEP YOLU (GÖRÜK KÜYÜĞÜ-BAĞIRLI KÜYÜĞÜ ARASI DAHİL)	9	İHALELİ+EMANET	100	100	ÇANÇILARLI İNŞAAT	1 368	10.03.2004	121	10.09.2005	9	SATIL KAPLAMA	9
OSMANİYE ÇEVRE YOLU (ILKISIM)	6	İHALELİ	65	65	ASGAR İNŞAAT	1 530	11.07.2002	399	30.11.2004	-	SATIL KAPLAMA	-
ANTAKYA-XYN ADALI-SARİYE KÜLDÜZ YOLU	2	İHALELİ	100	100	UĞUR İNŞAAT	6 660	16.07.2004	335	31.10.2004	2	SATIL KAPLAMA	2
KUTLU BÖLGE KÜLDÜZÜ (Tirmenara Sırtı)	4,5	İHALELİ	60	60	DSK İNŞAAT	429	14.09.2002	149	18.11.2004	-	SATIL KAPLAMA	-
KADILAR GİREŞİ (Km 0+000-1+390 (GSK))	1	İHALELİ	100	100	ANADOL İNŞAAT	454	12.09.2002	34	15.06.2004	1	SATIL KAPLAMA	1
ERDEMLİ-SİLİPE-TAŞLU (Amanur Çığır-Orgeon Köprüsü Arası) YOLU	8	İHALELİ	100	100	DEMİRCİOĞLU İNŞAAT	295	04.10.2002	99	30.11.2004	6	SATIL KAPLAMA	6
MERSİN-SİLİPE DEVLET YOLU (Kocahasanlı-Hacılar Arası)	21	İHALELİ+EMANET	100	100	CEBE İNŞAAT	808	24.04.2004	133	19.08.2004	21	SATIL KAPLAMA	21
KARASARAY ÇEVRE YOLU (Km 0+750-10+500 Arası)	9	İHALELİ+EMANET	90	90	VURAL+M.ESKİ İNŞAAT	934 000	02.04.2004	250	12.11.2004	8	SATIL KAPLAMA	8
ADANA-KARASARAY YOLU (Km 5+500-21+000 Arası)	10	İHALELİ+EMANET	100	100	ÖZMERT İNŞAAT	894	19.04.2004	200	17.11.2004	10	SATIL KAPLAMA	10
TOPRAKTALE-İSKENDERUN YOLU (YERLİKÖY-DOĞRUCU ve SAĞIRCI, DEMİRCİLER GEÇİŞLERİ DAHİL)	9,5	İHALELİ	50	50	ÇANÇILARLI İNŞAAT+ OLUĞUR BAYRAKTAR	922	20.05.2004	197	06.10.2004	4	SATIL KAPLAMA	4
BELEN-TOPRAKTALE ARASI	17	İHALELİ	35	35	TERVAP TER. İNŞAAT	718	07.06.2004	200	01.12.2004	-	SATIL KAPLAMA	-
NARLI-AZİZİYE-8. BÖLGE KÜLDÜZÜ YOLU *	18	İHALELİ+EMANET	100	100	DEMİRCİOĞLU+NE OSMAN+ESKİLER	984	22.06.2003	482	30.11.2003	18	SATIL KAPLAMA	18
GÖKSUN-ELBİSTAN YOLU (Bando Ayr. Köprüsü - Karadaban Arası)	3	İHALELİ	100	100	T. RIZA ÇAVUŞOĞLU	366	08.06.2004	149	22.10.2004	3	SATIL KAPLAMA	3
TOPRAKTALE-İSKENDERUN YOLU *	9	İHALELİ+EMANET	100	100	HAKAN +ALCAN İNŞAAT	404	29.07.2003	157	28.11.2003	9	SATIL KAPLAMA	9
MURDAD-PAZAR-KARADIRAN YOLU AKTERE GİRİŞİ	3	İHALELİ	100	100	OLUĞUR BAYRAKTAR	46	28.06.2004	38	02.10.2004	3	SATIL KAPLAMA	3
TOPLAM	130									94		94

7/4/33

KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

[illegible]

KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜMÜS YOLUN ADI	SANTİYE ADI	UZUNLUK (KM)	TOPRAK İŞLERİ	USTYAPI	SANAT YAPILARI	FİZİKİ GER.(%)	MALİ GER.(%)	MÜTEAHİDİ	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HKDS MİK. (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİĞE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
ELAZIĞ - MALATYA DEVLET YOLU	(HAKKENDİ - KUŞSARAYI AYIR.) KM 23+000 - 48+000	45	EMANET	İHALE	İHALE	90	90	MODEL MÜH.	525	21.04.2004	546	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
	(KOMURHAN KÖP.-KALE) KM:52+213 - 60+100	8	İHALE	İHALE	İHALE	120	100	YILDIZLAR İNŞ.	73	06.09.2004	156	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
	(KALE-İZOLLU) KM:60+100 - 71+213	11	EMANET	İHALE	İHALE	106	100	A.EFLATUN	232	01.06.2004	285	30.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
	KM:71+213 - 80+013	9	İHALE	İHALE	İHALE	120	100	ZİHNİ GÜLEÇ	229	19.04.2004	327	30.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
	KM: 80+013 - 87+313	7	İHALE	İHALE	İHALE	114	100	CAHİT BÖYÜKER	1847	07.06.2004	507	30.11.2005	-	S.KAPLAMA	-
	SUÇATI MEVKİİ KM:19+312 -28+000	8	İHALE	İHALE	İHALE	116	100	DOĞAN YARDEŞLER	224	20.04.2004	312	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
	SURĞU MEVKİİ KM:36+000 -49+000	13	EMANET	EMANET	EMANET	100	100	AÇIK İNŞ.	1356	06.11.2003	940	30.11.2005	-	S.KAPLAMA	-
	GÖLBAŞI MEVKİİ KM:105+000 -107+000	11	EMANET	İHALE	İHALE	119	100	ZEREN İNŞ.	333	21.06.2004	461	30.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
	KM:118+000 - 127+000	11	İHALE	İHALE	İHALE	93	100	ATAYLAR İNŞ.	68	16.07.2004	75	30.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
	KM:107+000 - 118+000	11	İHALE	İHALE	İHALE	23	25	TUNÇ İNŞ.	187	20.09.2004	53	30.12.2004	-	S.KAPLAMA	-
MALATYA - GÖLBAŞI - 5.BİLD.YOLU	KM:9+842 - 19+000	9	İHALE	İHALE	İHALE	37	40	KARİER İNŞ.	1489	10.12.2003	618	30.11.2005	-	S.KAPLAMA	-
	KM:19+000 -28+000	9	İHALE	İHALE	İHALE	67	70	ÇELİKLER İNŞ.	1361	27.10.2003	1170	30.11.2005	-	S.KAPLAMA	-
	KM:28+000 -37+050	9	İHALE	İHALE	İHALE	49	55	OZSAL İNŞ.	1392	27.10.2003	883	30.11.2005	-	S.KAPLAMA	-
	KM:37+050 -45+143	8	İHALE	İHALE	İHALE	41	50	YILTAŞ İNŞ.	1740	27.10.2003	916	30.11.2005	-	S.KAPLAMA	-
	KM:77+800 -82+868	4,5	İHALE	İHALE	İHALE	47	55	ÖRKEN İNŞ.	968	18.05.2004	546	30.11.2005	-	S.KAPLAMA	-
	KM:90+000 - 94+868	4,5	İHALE	İHALE	İHALE	5	-	MEVLUT BAHAİR	615	11.10.2004	-	30.12.2004	-	S.KAPLAMA	-
	KM: 94+867+ 100+000	5	İHALE	İHALE	İHALE	10	-	ÖRKEN İNŞ.	650	12.10.2004	-	30.12.2004	-	S.KAPLAMA	-
	KM: 113+000 - 121+500	8,5	İHALE	İHALE	İHALE	33	35	ATAYLAR İNŞ.	527	12.10.2004	-	30.12.2004	-	S.KAPLAMA	-
	KM:121+500 -136+000		İHALE	İHALE	İHALE	56	56	ÖZVAPICILAR İNŞ.	691	28.06.2004	624	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
	BİLALOĞLU MEVKİİ KM:127+000 - 130+800	14,5	İHALE	İHALE	İHALE	97	100	DEMİR İNŞ.	154	02.06.2004	178	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
TOPLAM	KM:127+000 - 136+000	196				120	100	ÖZVAPICILAR İNŞ.	927	19.04.2004	361	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
						23	25	ALTUNGÖK İNŞ.	44	12.04.2004	186	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
										06.09.2004	18	30.11.2004	-	S.KAPLAMA	-
													171		171

7/4133

KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜNMÜŞ YOLUN ADI	İHALE UZUNLUĞU (KM)	YAPIM ŞEKLİ (EMANET/TAŞER ON/İHALE)	GERÇEKLEŞME YÖZDELERİ		MÜTEAHHİDİ	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HAKEDİŞ MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİĞE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
Diyarbakır-Ergani yolu Km:25+600-44+600 arası toprak tesviye işleri,Km:11+300-51+000 arası	41	İHALE	65	80	İNTİM İNŞ.	1.215 TL	11.11.2003	1.440 TL	2004	21 KAP.	BSK VE SATI	26
Diyarbakır-Mardin yolu Km:4+600-55+600 arası sanai yapılan ve üstyapı işleri ,Km:19+520-42+520 arası, Kızıltepe yolunda Km:4+600-20+336 arası yol yapım (toprak işleri, sanai yapılan, üstyapı ve bitümlü işleri)	21	İHALE			ÖLMEZ İNŞ.	1.226 TL	12.11.2003	1.390 TL	2004	15 KAP.	SATI	15
Sanlıurfa-Akçakale yolu Km:46+000-56+000 arası fiziki standartlarının yükseltilmesi için	16	İHALE	80	100	HIKMET YAŞAR+MİKAL İNŞ.	1.641 TL	10.11.2003	1.668 TL	2004	16 KAP.	SATI	16
Batman-(Silvan-Kozluk)Ayr. Yolu Km:5+900-15+000 arası fiziki standartlarının yükseltilmesi	7.5	İHALE	30	50	BUCAKLAR İNŞ.	768 TL	22.04.2004	461 TL	2004	2,5 KAP.	SATI	7.5
Batman-(Silvan-Kozluk)Ayr. Yolu Km:37+000-42+000 arası toprak tesviye yapım onarım işi	25	İHALE	70	70	ÖZDEMİR İNŞ.	463 TL	28.04.2004	249 TL	2004	22 KAP.	SATI	22
Batman-(Silvan-Kozluk)Ayr. Yolu Km:0+000-28+000 arası muhtelif km'lerde arıyeten gelecek veya Kızıltepe-Viranşehir Km:183+350-188+350 arası ve Kızıltepe-Nusaybin Km:172+700-177+500	25	İHALE	70	70	MİROĞLU	174 TL	31.05.2004	138 TL	2004	22 KAP.	SATI	22
Diyarbakır-Ergani Bölünmüş Yolu Km:37+000-42+000 arası toprak tesviye yapım onarım işi	10	İHALE	80	95	MAN İNŞ.	799 TL	27.04.2004	1.000 TL	2004		SATI	9
Diyarbakır-Ergani Bölünmüş Yolu Km:11+500-20+500 orta rejlü bordür ve taş duvar yapılmış	41	İHALE	65	80	TOPALAN İNŞ	374 TL	26.05.2004	250 TL	2004		BSK VE SATI	6
Diyarbakır-Ergani Bölünmüş Yolu Km:42+000-52+000 arası toprak işleri yapım onarım işi	41	İHALE	65	80	İNTEM İNŞAAT	826 TL	22.06.2004					
Cizre-Silopi yolu Km:1+200-14+000 arası sanai yapılan yapım onarım işi	13	İHALE	50	60	SÜLEYMAN KURKÇUOĞLU	591 TL	22.06.2004	200 TL				
Sanlıurfa-Gaziantep yolu (Evren sanayi sitesi-SSK kavşağı arası) Km:13+739-15+000 toprak	5	İHALE	35	50	Abdullah SAPAN	742 TL	01.06.2004	249 TL	2004		SATI	5
Sanlıurfa-Gaziantep yolu (Evren sanayi sitesi-SSK kavşağı arası) Km:12+479-13+739 toprak	5	İHALE	35	50	TAHA İNŞ	413 TL	19.07.2004 saat 10	224 TL	2004		SATI	2
Cizre-Silopi yolu Km:6+800-14+000 toprak işleri yapılmış	13	İHALE	50	80	TAHA İNŞ	508 TL	26.07.2004					
ŞANLIURFA-AKÇAKALE BÖLÜNMÜŞ YOLU FİZİKİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ (Diyarbakır-Mardin) yolu Km:4+500-19+500 arası sanai yapılan yapım onarım işi	10	İHALE	30	50	İNTEM İNŞ.	659 TL	18.08.2004					
Batman-Midyat Ayr./Kurtalan Yolu Km: 0+000-6+000 Arası Toprak işleri ve sanai yapılan	15	İHALE			Güngör İnş.+Göküşağ	0 TL	07.08.2004					
TOPLAM	335,5	İHALE	70	80	MAN İNŞ.	271 TL	23.08.2004			88,5		130,5

7/4/33

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLIMINIS YOUN ADI	HALE UZUNLUĞU (KM)	YAPININ ŞEKLİ (EMANETİTİA SEROMİTİAL ELİ)	GERÇEKLEŞME YÖZDELERİ		MÜTEAHDİ	HALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	HALE TARİHİ	SON YAKEMİS MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİS TARİHİ	TARİFE AÇILAN RESİM UZUNLUĞU (KM)	KARŞILAMA RESİMİ	TAMAMLANAN RESİMİ (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
Güvenlik-Bilgi/İstisna	22	E/T	120	62.16	YTY İsmail	781.415 TL	16.07.2004	756.622 TL	14.07.2004	22	SK	22
			120	69.64	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	998.000 TL	15.03.2004	1.082.556 TL	02.08.2004			
			80	57.59	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	367.200 TL	22.03.2004	347.342 TL	16.11.2004			
			80	59.50	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	102.000 TL	22.03.2004	80.236 TL	31.12.2004			
			80	62.27	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	59.990 TL	05.06.2004	56.163 TL	24.12.2004			
			80	51.15	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	811.991 TL	08.06.2004	646.913 TL	15.11.2004			
			120	36.57	YTY İsmail	572.299 TL	16.07.2004	343.843 TL	02.10.2004			
			120	36.51	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	1.384.548 TL	30.07.2004	836.579 TL	18.10.2004			
			110	76.01	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	415.025	01.03.2004	508.142	13.06.2004			
			110	51.90	Yıldırım Yılmaz A.Ş.	1.284.950	16.05.2004	1.038.710	08.10.2004			
Bilgi & Bilgi İstisna	36.4	E/T	120	52.02	Fahri SİNANMAŞ	894.312	11.03.2004	734.625	14.10.2004			
			100	69.28	Kendall & İsmail	651.183	21.03.2004	702.661	30.09.2004			
			80	23.13	Kendall & İsmail	969.382	23.07.2004	349.221	20.12.2004			
			120	53.68	Fahri İsmail	743.075	16.04.2004	428.181	26.08.2004			
Yeni Bilgi	48	E/T	120	51.90	Cemal İsmail	907.710	17.03.2004	724.653	26.07.2004	27	SK	27
			50	0.00	Sahin & İsmail	609.929	24.09.2004					
			40	0.00	Mehmet Ali ALTIN	537.289	14.03.2004					
			120	52.56	Yıldırım İsmail	975.670	25.03.2004	794.775	28.08.2004			
Etiler Bilgi	18	T	20	0.00	Yıldırım İsmail	574.167	06.09.2004			11	SK	11
			100	48.89	Yıldırım İsmail	1.495.071	13.04.2004	1.138.416	31.08.2004			
			120	36.50	Yıldırım İsmail	811.000	13.04.2004	486.296	30.07.2004			
			80	33.31	Yıldırım İsmail	531.347	25.05.2004	275.713	29.09.2004			
Güvenlik Bilgi	8	T	120	48.84	Yıldırım İsmail	334.684	01.06.2004	235.140	13.10.2004	2,5	SK	2,5
			0	0.00	Yıldırım İsmail	277.339	24.09.2004					
			60	36.54	Yıldırım İsmail	549.355	30.07.2004	304.123	25.12.2004			
			100	37.60	Yıldırım İsmail	800.722	23.06.2004	488.305	26.11.2004			
Yeni Bilgi	3	T	20	0.00	Yıldırım İsmail	354.701	24.08.2004	0		3	SK	3
			100	48.89	Yıldırım İsmail	1.495.071	13.04.2004	1.138.416	31.08.2004			
			120	36.50	Yıldırım İsmail	811.000	13.04.2004	486.296	30.07.2004			
			80	33.31	Yıldırım İsmail	531.347	25.05.2004	275.713	29.09.2004			

2/4/33

KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜNMÜŞ YOLUN ADI	İHALE UZUNLUĞU (KM)	YAPIM ŞEKLİ (EMANET/TAŞER ON/İHALELİ)	GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ		MÜTEAHHİDİ	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HAKEDİŞ MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİĞE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
ERZURUM - PASINLER - HORSAN YOLU	45	İhale + Emanet	100	120	Tamir Dağ + I. Ertan ALAY	2.398,072 TL	14.04.2004 21.04.2004	2.814,001 TL	15.08.2004 09.10.2004	45	SK	45
ELEŞKİRT - AĞRI YOLU	60	İhale + Emanet	100	120	Emin KAYA + Murat ORUÇ Mdr.	1.449,531 TL	13.04.2004 20.04.2004	1.220,972 TL	15.10.2004 15.10.2004			30
(ERZURUM - SARIKAMİŞ) AYRIM - KARŞ YOLU	22	İhale + Emanet	100	120	Murat ORUÇ Mdr.	667,898 TL	13.04.2004	838,150 TL	01.08.2004	22	SK	22
16. BL. HD. - TERCAN - AŞKALE YOLU	17	İhale + Emanet	100	120	Gözde İnş.	706,579 TL	20.04.2004	597,015 TL	05.11.2004	17	SK	17
DIYADIN AYR. - DOĞUBEYAZIT YOLU	49,5	İhale	27	49	Mapa İnş.	996,9 TL	31.01.1997	865,5 TL	13.04.2005	19,5 (7,5 km'yi dehis)	12 km BSK 7,5 km SK	19,5
AŞKALE-ERZURUM YOLU (Ezr. Çevre Yolları Dahi)	74	İhale	80	84	Makimsan A.Ş.	177,5 TL	13.11.1990	453,6 TL	31.10.2004	70 (43 km'yi dehis)	48 km BSK 22 km SK	70
DOĞUBEYAZIT - GÜRBÜLAK YOLU	31	İhale	100	88	Emiş İnş.	1,273 TL	23.09.2003	163,1 TL	10.09.2004			
TOPLAM	299									115	31 SK	235

7/4/33

KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜNMÜŞ YOLUN ADI	İHALE UZUNLUĞU (KM)	YAPIM SEKİ (EMANETTAŞER OYNALELİ)	GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ		MÜTEAHLİDİ	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HAKEDİŞ MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİĞE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
Bursa-İnegöl-Bozüyük Turanköy-İnegöl	11,7	I + E	13	13	Osman Sancak	2.359	28.04.2003	364	12.05.2004	5	S.KAPLAMA	5
Bursa-İnegöl-Bozüyük İnegöl-Mezit 1	12,2	I	90	90	Oztunur İnş.	1.344	30.04.2004	1442	18.11.2004	12	S.KAPLAMA	12
Mezit 11 - Bozüyük	14,2	I + E	57	57	Çans + Çaylar İnş.	1.596	17.06.2004	818	07.12.2004			
Mezit 11 - Bozüyük	7	I + E	64	70	Hatlas İnş.	791	08.05.2004	364	13.11.2004			
3 Bölge Hud.-Bozüyük - Kütahya (Km.1+800-8+0,20 Arası)	6,2	I	95	13	Mehmet Şen	1.258	07.10.2003	1542	08.11.2004	11	S.KAPLAMA	11
8+400 - 11+400 Arası	3	I + E	49	49	Bülbükoğlu İnş.	563	28.02.2004	329	08.11.2004			
Çanakkele Ezine Ayvacık (Çanakkele ÇevreYolu)	5,5	I	89	89	Murat Karagör	782	07.10.2003	911	27.08.2004	6	S.KAPLAMA	6
Havran - Edremit - Ayvacık (41+600 - 58+000)	18,4	I	15	15	Yolcu Yapı İnş.	5.298	20.04.2004	1666	28.05.2004			
Gönen - Buğdaylı - Biga - Bandırma Ayr.	5	I			Astanlar İnş.	898	28.02.2004		20.09.2005			
Siirt-İşar- Eskişehir - Bozüyük (7+500 - 12+080)	12	I	79	97	Çaylar İnş.	767	01.12.2003	598	01.09.2004	17	S.KAPLAMA	17
Siirt-İşar- Eskişehir - Bozüyük (12+080 - 17+398)	5	I	86	86	Çaylar İnş.	458	01.12.2003	500	05.08.2004			
Bandırma - Gönen Ayr. Balıkeşme Yolu (sanat yap. Va Toprak İş.)	7	I + E	88	105	Coşkun Bahadır	949	21.04.2000	780	06.12.2004	3	S.KAPLAMA	3
Bandırma - Gönen Ayr. Balıkeşme Yolu Dst Yapı İş.	3	I			Aksa İnş.	141	27.09.2004		15.11.2004			
Çardak - Lapseki	3,4	I			Kemal Çiğın	489	15.10.2004					
Balıkeşir - Çayıř Yolu	2	I + E			Gözler İnş.	373	25.10.2004					
TOPLAM	114									54		54

7/4133

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜNMÜŞ YOLUN ADI	İHALE UZUNLUĞU (KM)	YAPIM ŞEKLİ (EMANET/TAŞER ON/HALELİ)	GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ		MÜTEAHHİDİ	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HAKEDİŞ MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİĞE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
ÇANKIRI- ANKARA YOLU	10	İHALELİ	100	120	NEKA İNŞ. TAHAH. ŞTİ. TİC. SAN. LTD.	1328	26.04.2004	979	30.12.2004	10	ÇİFT KATLI SATHİ KAPLAMA	10
KASTAMONU - İLGAZ YOLU	15	İHALELİ	80	30	TÜSAN TAŞ ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.	1224	28.04.2004	426	07.04.2005	12	ÇİFT KATLI SATHİ KAPLAMA	12
(ÇAYCUMA-Devrek) AYR.- ZONGULDAK YOLU	5	İHALELİ	100	120	ARSLANLAR YAPI VE İNŞ. SAN. A.Ş.	1363	26.04.2004	1153	30.12.2004	5	ÇİFT KATLI SATHİ KAPLAMA	5
SAFRANBOLU-KARABÜK- 4.BÖL.HD. VE ESKİPAZAR BAĞLANTI YOLU	3	İHALELİ	100	60	ALAGÖZLER KUM. ÇAKIL. TİC. VE SAN. A.Ş.	314	16.04.2004	239	11.08.2004	3	ÇİFT KATLI SATHİ KAPLAMA	3
KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ	16	İHALELİ	77	77	TÜSAN A.Ş.	2 350	24.09.2003	1 821	25.04.2005	16	ÇİFT KATLI SATHİ KAPLAMA	16
BARTIN-ÇAYCUMA-(DEVREK- ZONGULDAK) AYR.	23	İHALELİ	100	120	OZDOĞANLAR LTD ŞTİ.- ÇELİKLER LTD ŞTİ.	2 810	23.09.2003	1 939	30.12.2004	23	ÇİFT KATLI SATHİ KAPLAMA	23
4.BÖL.HD.-İLGAZ-TOSYA- 7.BÖL.HD.	10	İHALELİ	100	130	ÇAVUŞOĞLU İNŞ.	880	12.11.2002	748	30.11.2004	10	ÇİFT KATLI SATHİ KAPLAMA	10
TOPLAM	82									79		79

7/4/33

KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜNMÜŞ YOLUN ADI	İHALE UZUNLUĞU (KM)	YAPIM ŞEKLİ (EMANET/TAŞER ON/İHALELİ)	GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ		MÜTEAHDİ	İHALE BEDELİ (MİLYAR TL.)	İHALE TARİHİ	SON HAKEDİŞ MİKTARI (MİLYAR TL.)	BİTİŞ TARİHİ	TRAFİĞE AÇILAN KESİM UZUNLUĞU (KM)	KAPLAMA CİNSİ	TAMAMLANAN KESİM (KM)
			FİZİKİ	PARASAL								
(Sivas-Yıldızeli)Ayr.-7. Bölge Hud. Yolu	29	İHALELİ			DOĞAN-ERKAN EROĞLU-KİB	2417		313	19.5.-30.7.30.9.2004	-	S.KAPLAMA	-
Havaalanı Kaş.-Üzümlü Kaş.	27	İHALELİ			TEL.COMP-BOSAŞ	667		156	30.7.30.9.2004	-	S.KAPLAMA	-
(Hatık-Zara)Ayr.-İmranlı-Karacören Ayr. Yolu Bakım, Onarım ve İyileştirme İşleri	42	İHALELİ			Kızıllımacı İnş.	1951		449	04.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
Sakaltutan Geçidi-(Ertincan-Kelkit)Ayr. Yolu Bakım, Onarım ve İyileştirme İşleri	26	İHALELİ			Beğen İnş.	1403		450	24.08.2004	-	S.KAPLAMA	-
Çelebi Taş Ocağından (Hatık-Zara)Ayr.-İmranlı-Karacören Ayr. Yoluna Kırmataş Temel ve Asfaltlı Minor, Temel ve Nakli	42	İHALELİ			Heltaş İnş.	683		302	18.08.2004	-	S.KAPLAMA	-
Dereadam Taş Ocağından (Hatık-Zara)Ayr.-İmranlı-Karacören Ayr. Yolu Bakım, Onarım ve İyileştirme İşleri	20	İHALELİ			Yusuf BERBER	895		358	25.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
Sakaltutan Geçidi-(Ertincan-Kelkit)Ayr. Yolu Bakım, Onarım ve İyileştirme İşleri		İHALELİ			Mehmet SATIŞ	1150		750	26.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
Dereadam Taş Ocağından (Hatık-Zara)Ayr.-İmranlı-Karacören Ayr. Yolu Bakım, Onarım ve İyileştirme İşleri	8	İHALELİ			AYDIN İNŞ.	683		250	06.10.2004	-	S.KAPLAMA	-
Radar Taş Ocağından Kangal Çevre Yolu Bakım, Onarım ve İyileştirme İşleri	5	İHALELİ			ÖZKAR İNŞ.	270		71	29.08.2004	-	S.KAPLAMA	-
TOPLAM	199									136		144