

7/9780

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 2116
Konu : Bilecik Milletvekili
Yaşar TÜZÜN'ün
Yazılı Soru Önergesi

SÜRELİ
.../.../2005

05 ARALIK 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 15/11/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15699 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/9780 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.


Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (1 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M.Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

**BİLECİK MİLLETVEKİLİ
SAYIN YAŞAR TÜZÜN'ÜN
T.B.M.M. 7/9780 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Bilecik ilimizde yaşayan sanayici esnaf ve İstanbul-Akdeniz karayolunda seyahat edecek vatandaşlarımızı rahatlatarak olan Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu I.etap inşasına başlanmamıştır.

1- Sayın Başbakanın ilimizi ziyareti sırasında temelini attığı karayolunun bugüne kadar I.etabında neden fiziki gerçekleşme olmamıştır.

2- Sakarya Bilecik karayolu olan 2.etabın fiziki gerçekleşmesi nedir?

3- Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolunda ödenek sıkıntısı var mıdır?

4- İhale ve mevzuat sorunu yok ise yolun inşası ne zaman tamamlanıp hizmete sunulacaktır.

CEVAPLAR:

1- Bozüyük-Bilecik-Mekece yolu iyileştirme projesi I.kısım yol yapım çalışmalarına 06/03/2003 tarihinde başlanmış olup, şu ana kadar Bursa Kavşağı-Atkaydı taş ocağı arasında 4.1 km.'lik kesim sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. Bozüyük geçişinde toprak işleri, sanat yapıları ve deplasman çalışmaları devam etmektedir.

I.kısımda fiziki gerçekleşme % 15 civarındadır. İşlerin istenilen seviyenin altında ilerleyişinin ana sebepleri ise; kamulaştırma, Bozüyük geçişindeki diğer kuruluşlara ait yapılarla karayolunun kesişmesinden kaynaklanan problemler (TCDDY, Bozüyük Belediyesi, TEDAŞ, Telekom, NATO Boru Hattı) ve dövizdeki düşüştür.

2- Bilecik-Mekece yolu iyileştirme projesi II.kısım yol yapım çalışmalarında fiziki gerçekleşme % 25'dir.

3- Bozüyük-Mekece yolu iyileştirme projesinde çalışmalar, yılı içinde verilen ödenekler doğrultusunda devam etmektedir.

4- Söz konusu yolun, iyileştirme projesinin 2007 yılı Mayıs ayı içerisinde bitirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

