

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/3478

3479

3480

S.G.

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/1316
Konu : Bursa Milletvekili
Kemal DEMİREL'in
Yazılı Soru Önergeleri.

SÜRELİ
.../.../2008


06 AGUSTOS 2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 23.05.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6264 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu, T.B.M.M. 7/3478, 7/3479 ve 7/3480 Esas numaralı yazılı soru önergelerine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK :

- 1-Cevap Yazısı (1 adet, 1 Sayfa)
- 2-Tablo (7 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
T.B.M.M. 7/3478, 7/3479 VE 7/3480 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR
SORULAR VE CEVABI

SORULAR:

Muş ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri de alması gerekmektedir.

Siirt ilimizin sosyal ve ekonomik alanda daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değerleri alması gerekmektedir.

Diyarbakır ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin önemli kentlerinden biridir.

Bu illerimizin sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır.

1-Muş, Siirt ve Diyarbakır illerinde; Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur?

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır?

3-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır?

4-Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir?

CEVAP:

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca 2006-2007 yıllarında Muş, Siirt ve Diyarbakır illerinde projelendirilen;

- Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
- Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
- İller Bankası Genel Müdürlüğü,

Yatırımlarına ilişkin faaliyetlerin tür ve ödenek durumları tablolar halinde ekte sunulmuştur.

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2006 VE 2007 YILLARINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

İLLER	Projenin Adı	Ödeneği/Harcama Tutarı		2006 Yılı	2007 Yılı	Açıklama
		2006 Yılı	2007 Yılı			
Muş	Evini Yapana Yardım (EYY) Projesi	4,189,500	2,723,621	Programlanan 699 konuttan 231 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	Programlanan 446 konuttan 59 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	
Muş	İhaleli İşler Projesi	4,424,000	1,799,000	Programlanan 160 konuttan, 18 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	Programlanan 142 konuttan , 54 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	
Muş	TOKİ	2.577.364	-	Programlanan 43 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	-	
Muş	Altyapı Projesi	-	150.000	-	Programlanan 1 Altyapı (Kanalizasyon) projesi yapımı tamamlanmıştır.	
Siirt	Evini Yapana Yardım (EYY) Projesi	4,119,155	2,206,000	Programlanan 470 konuttan, 322 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	Programlanan 148 konutun yapımı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmiştir.	
Diyarbakır	Evini Yapana Yardım (EYY) Projesi	8,820,000	7,099,201	Programlanan 898 konuttan, 105 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	Programlanan 900 Konuttan, 754 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	
Diyarbakır	Altyapı Projesi	-	1,286,000	-	Programlanan 3 Altyapı (Kanalizasyon) projesi yapımı tamamlanmıştır.	
Diyarbakır	Afet Önleyici Tedbir Projesi	32.600	55.000	Programlanan 2 Afet Önleyici Tedbir projesinin yapımı tamamlanmıştır.	Programlanan 1 Afet Önleyici Tedbir projesinin yapımı tamamlanmıştır.	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2006 YILINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

(BİN YTL)				
İLİ	PROJENİN ADI	Yatırım Öden.	Yapıl. Harca.	Açıklama
Diyarbakır	Hani Merkez Devlet Hastanesi Bağlı Devlet Hastanesi	2	64	Devam Ediyor. Döner Sermayeden 700.000 YTL aktarıldı.
Diyarbakır	Mrk.MİT 2.Hizm.Bin.Ona.İşi	276		Devam ediyor
Diyarbakır	Jand.Sb.Astsb. Lojmanları	400		18.10.2006 ihale edildi
Diyarbakır	Adliye Binası Onarımı	67	66	BLİTİ
Diyarbakır	1 Nolu E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Onr. İşi	13	13	BLİTİ
Diyarbakır	Kulp Hükümet Konağı Güçl.Prj.	30		Talipli çıkırmıyor iptal
Diyarbakır	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Tesisleri Onarımı	100	100	BLİTİ
Muş	Malazgirt Beşdam Jand.Krk. Binası ve Tesisleri	250		24.01.2007 ihale edilecek
Muş	Varto Meteo. İstasyon Müdürlüğü Onarımı	32	27	BLİTİ
Muş	E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Onr. İşi	135	135	BLİTİ
Muş	Merkez Hükümet Konağı Güçl.Prj.	112	133	BLİTİ
Siirt	Eruh İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri	1.290	1.450	BLİTİ
Siirt	E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Onr. İşi	13	13	BLİTİ
Siirt	Açık Ceza infaz Kurumu Onr. İşi	8	8	BLİTİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2007 YILINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

İLİ	PROJENİN ADI	Yatırım Öden.	Yapıl. Harca.	Açıklama
Diyarbakır	Bayındırlık İskan Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	100	99	BİTTİ
Diyarbakır	Meteo. Bölge Müd. Hiz. Bin. ve Loj. Onr.	29	26	BİTTİ
Diyarbakır	Bismil İlçe Tarım Müd. Hiz. Bin.	300		ihale edilecek
Diyarbakır	Hani Mrk. Dev. Hast. Bağlı Dev. Hast.	880	384	BİTTİ
Diyarbakır	MİT Bölge Bşk. İl. Hiz. Bin. Kanalizasyon ve Drenaj Yenileme	48	31	BİTTİ
Diyarbakır	Jandarma Sb. Astsb. Loj.	800	800	BİTTİ
Diyarbakır	Jand. Sb. Astsb. Loj.	320		Hukuki sorunların giderilmesi bekleniyor.
Diyarbakır	Hazra Jand. Sb. Astsb. Loj.	80		Proje inceleme aşamasında
Diyarbakır	D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu Onr.	59	59	BİTTİ
Diyarbakır	Çermik Hükümet Konağı Güçl. Prj.	66	46	BİTTİ
Diyarbakır	1. ve II. Tapu Sicil Müd. Hiz. Bin. ve Loj. Güçl. Prj.	35	21	BİTTİ
Diyarbakır	Tapu ve Kadastro Böl. Müd. Hiz. Bin. Onr.	47	47	BİTTİ
Diyarbakır	Bölge Müd. Hiz. Bin. Güçl. Proj.	37	30	İHALESİ İPTAL
Diyarbakır	TİK Bölge Müd. Hiz. Bin. Elektrik Tes. Onr.	78	74	BİTTİ
Diyarbakır	Diyarbakır - Merkez - Çölgüzeli Mah. 355 Nolu Parsel	739		30.07.2007 de ihale edildi. Ali Erdem ÖZAYDOĞDU

(BİN YTL)

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2007 YILINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

(BİN YTL)

İLİ	PROJENİN ADI	Yatırım Öden.	Yapıl. Harca.	Açıklama
Diyarbakır	Diyarbakır - Merkez - Hashavar Mah.	238		31.07.2007 de ihale edildi. Ali Erdem ÖZAYDOĞDU
Diyarbakır	Diyarbakır - Merkez - Muslumeğlik Mah.	309		31.07.2007 de ihale edildi. Ak Yapı Müh.
Diyarbakır	Çüngüş Afet Konutları 135 Konut+135 Ahır+Altyapı	959		
Muş	Malazgirt Beşdam Jand.Krk. Binası ve Tesisleri	1.070	616	Devam Ediyor.
Muş	Hükümet Konağı Güçl.Prj.	19	23	BITTİ
Muş	Kıybaşı Mrk Afet Konutları	205		İÖF verildi. 05.11.2007 de ihale talimatı verildi.
Muş	Mrk Y. Sızma Afet Konutları	135		Kan davası var EYY olacak
Muş	Varto Kayalık Afet Konutları	120		İÖF verildi. 05.11.2007 de ihale talimatı verildi.
Muş	Muş - Varto - Omcalı	150		
Muş	Kalecik Mrk Afet Konutları	209		BITTİ
Muş	Bulanık Sultanlı Afet Konutları	1.000		BITTİ
Siirt	Açık Ceza infaz Kurumu Onr.	37	37	BITTİ
Siirt	Bay.ve İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	73	73	BITTİ
Siirt	Merkez Cengiz TOPEL Mah. Loj.Onr.	34		17.09.2007 İÖF verildi.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2007 YILINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

(BİN YTL)				
İLİ	PROJENİN ADI	Yatırım Öden.	Yapıl. Harca.	Açıklama
Siirt	Siirt- Baykan - Engin - Obalı	410		27.06.2007 de ihale edildi. M. Nasih Erkek BİTTİ
Siirt	Siirt - Merkez - Meydandere - Şirvan - Ovaköyü	500		27.06.2007 de ihale edildi. Laymer İnş. Ltd. Şti.
Siirt	Siirt - Merkez - Kelekçi - Şirvan - Yayladağ	900		27.06.2007 de ihale edildi. Akanlar İnş. Ltd. Şti.
Siirt	Siirt - Pervari - Gölgeili	180		28.06.2007 de ihale edildi. Akanlar İnş. Ltd. Şti. BİTTİ
Siirt	Siirt - Şirvan - Kesmetaş	170		28.06.2007 de ihale edildi. M. Nasih Erkek BİTTİ
Siirt	Siirt-Şirvan -Yamaçlı	46		28.06.2007 de ihale edildi. Resul Nas BİTTİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2006 VE 2007 YILLARINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

İl/İlçe	Projenin Adı	Ödenęi/Harcama Tutarı (YTL)		Açıklama
		2006 Yılı	2007 Yılı	
Muş	Kadastro Projesi	62.072	71.359	Genel Bütçe
Siirt	Kadastro Projesi	43.944	44.122	Genel Bütçe
Diyarbakır	Kadastro Projesi	74.473	83.896	Genel Bütçe

NOT: Yukarıdaki tablodaki rakamlar DPT'ce vize edilen "Yatırım Projeleri Çalışma İş Programı"na uygun olarak gerçekleştirilen rakamlardır.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCİ 2006 VE 2007 YILLARINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

İl/İlçe	Projenin Adı	Ödenegİ/Harcama Tutarı (YTL.)				Açıklama
		2006 Yılı		2007 Yılı		
		Ödenek Miktarı	Toplam Harcama	Ödenek Miktarı	Toplam Harcama	
(Diyarbakır) Merkez, Çüngüş, Eğil, Ergani, Hani, Çermik, Silvan, Yukarışeyhler	Belediyelerin harita yapımı, kanalizasyon, içmesuyu tesisi yapımı ve katı atık etüd çalışmalarını	5.605.000	4.278.000	855.000	183.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır
(Muş) Hasköy, Varto, Bulanık, Gükörü, Karaağıl, Malazgirt, Rüstemgedik, Konakkıran, Erentepe, Uzğöür	Belediyelerin harita, imar planı yapımı, kanalizasyon tesisi yapımı, ve otogar inşaatı yapımı	2.948.000	204.359	2.118.000	1.172.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır
(Siirt) Merkez	Belediyenin içmesuyu tesisi yapımı	925.000	450.000	100.000	37.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır