

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/2703, 2704

2705, 2706, 2822, 2823
2890, 2891, 2892, 2893
2894 SÜRELİ 2895, 2896
....../....../2008

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 1314
Konu : Bursa Milletvekili
Kemal DEMİREL'in
Yazılı Soru Önergeleri.

06 AGUSTOS 2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi: a) 07.04.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 4979 sayılı yazınız.
b) 14.04.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5115 sayılı yazınız.
c) 17.04.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 5204 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu Yazılı Soru önergelerine ilişkin; ilgi (a) yazınız eki 7/2703'den 7/2706'ya, ilgi (b) yazınız eki 7/2822 ve 7/2823 ile ilgi (c) yazınız eki olan 7/2890'dan 7/2896'ya kadar Esas sayıları ihtiva eden önerge konuları incelenerek, cevapları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EKLER :

- EK-1 Cevap Yazısı (2 Adet-2 Sayfa)
- EK-2 Tablo (16 Adet-16 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
T.B.M.M. 7/2705, 7/2706,
7/2822, 7/2823,
7/2890, 7/2891, 7/2892, 7/2893,
7/2894, 7/2895 VE 7/2896 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR
SORULAR VE CEVABI

SORULAR:

Erzurum, Kastamonu, Bitlis, Kırşehir, Bolu, Düzce, Karaman, Yozgat, Kilis, Kars ve Karabük illerimiz, tarihi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginlikleri bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında yer almaktadır.

İllerimizin sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır.

1- Erzurum, Kastamonu, Bitlis, Kırşehir, Bolu, Düzce, Karaman, Yozgat, Kilis, Kars ve Karabük illerinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2006-2007 yıllarında ne tür yatırımlarınız olmuştur?

2-Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır?

3-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır?

4-Belirtilen süre içerisinde, tamamlanması planlandığı halde, tamamlanmamış olan projelerin tamamlanamama sebepleri nelerdir?

CEVAP:

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca Erzurum, Kastamonu, Bitlis, Kırşehir, Bolu, Düzce, Karaman, Yozgat, Kilis, Kars ve Karabük illeri için 2006-2007 yıllarında projelendirilen;

- Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
- Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
- İller Bankası Genel Müdürlüğü,

Yatırımlarına ilişkin faaliyetlerin tür ve ödenek durumları tablolar halinde ekte sunulmuştur.



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİTLİS, BOLU, DÜZCE, ERZURUM, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KIRŞEHİR, KİLİS VE YOZGAT İLLERİNE AİT 2006 YILI YATIRIM PROGRAMI

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN YTL)

İL	PROJENİN ADI	2006 Yat. Oden.	Yapıl. Harc.	SON DURUM
BİTLİS	Ahlat Hükümet Konağı	200		22.12.2006 ihale edildi.
BİTLİS	Ahlat Metro. Müd. Hiz. Binası İhale Duvarı Onr.	61	48	26.09.2006 ihale edildi.
BİTLİS	E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	77	64	BITTİ
BİTLİS	Adilcevaz Hükümet Konağı Güçl. Prj.	21	21	İhale iptal edildi
BİTLİS	Tapu Kadastro Müd. Onr. İş	9	9	BITTİ
BOLU	Göynük Hükümet Konağı	396	297	BITTİ
BOLU	Dörtdivan Hükümet Konağı	1		İhalesiz
BOLU	Mudurnu Hükümet Konağı	500	1.251	Devam Ediyor
BOLU	Gerede Devlet Hastanesi Ek Bina (MD)	2.875	3.375	BITTİ
BOLU	Merkez Jand. Sb. Asist. Lojmanları	995	860	BITTİ
BOLU	Gerede Öğrenci Yurdu (500 Kişilik) İnşaat Arsasına Zemin Etilidi	17		28.08.2006 Teknik Dai. Bşk. Form verildi. Vaziyet planı 04.01.2007 geldi.
BOLU	F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	157	155	BITTİ
DÜZCE	Akçakoca Hükümet Konağı	500	950	Devam Ediyor
DÜZCE	Kaynaşlı Hükümet Konağı	500	995	Devam Ediyor
DÜZCE	Merkez Hükümet Konağı	1.300	1.300	Devam ediyor
DÜZCE	Yığılca İlçe Jand. Kom. Bina ve Tesisleri	350		02.10.2006 ihale edildi.
DÜZCE	İl Halk Kütüphanesi	850	204	D. Ediyor
ERZURUM	Adalet Binası İkmal	3.350	2.735	BITTİ
ERZURUM	Çat Yarı Jand. Karakol Bina ve Tesisleri	250		10.08.2006 ihale edildi
ERZURUM	Hınıs Halıçavuş Jand. Karakol Bina ve Tesisleri	525	450	Devam Ediyor

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN YTL)

İLİ	PROJENİN ADI	2006 Yat. Öden.	Yapıl. Harc.	SON DURUM
ERZURUM	Horasan İlçe Jand. Kom. Bina ve Tesisleri	874	845	BİTTİ
ERZURUM	Radisonde Binalar, Geçici Kabul Eksik ve Kusurlu İşlerin yapılması işi	20	19	BİTTİ
ERZURUM	Radisonde Bin. İhale Duv. ve Çevre Düzen. işi	150	107	BİTTİ
ERZURUM	Meteo. Bölge Müdürlüğü Onarımı	30	18	BİTTİ
ERZURUM	MİT 1. ve 2. Hizmet Binaları D. Gaz Dönüştür. işi	309	309	BİTTİ
ERZURUM	Palan Döken ve Erzurum Kız Yurt Müdürlüğü Elektrik Hatlı işi	485	432	BİTTİ
ERZURUM	Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müd. Hiz. Bin. Onr.	12	11	BİTTİ
ERZURUM	Ceza İnfaz Kurumu ve Tutuklu Pers. Huseyin TURGUT Eğl. Mk.	82	61	BİTTİ
ERZURUM	Aşkale Hükümet Konağı Güçl. Prj.	22	26	BİTTİ
ERZURUM	Tapu Kadastro Bölge Müd. Bina Onr. işi	600	434	BİTTİ
KARABÜK	Safranbolu Ovacuma Jand. Kık. Bina ve Tesisleri	250	170	Devam ediyor
KARABÜK	Adliye Binası Onarımı	540	448	BİTTİ
KARAMAN	Emenek M. Tipli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. işi	15	15	BİTTİ
KARAMAN	M. Tipli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. işi	85	72	BİTTİ
KARS	Arpaçay Köyü Jand. Kık. Bina ve Tesisleri	652	648	BİTTİ
KARS	Arpaçay Meteo. Müd. Hiz. Bin. ve Loj. PVC Yap. işi	13	13	BİTTİ
KARS	Sarıkamış Meteo. Müd. Hiz. Bin. ve Loj. Kal. Kaloriferi Onr.	37	35	BİTTİ
KARS	BTOlc (Kapalı) Ceza İnfaz Kurumu Onr. işi	102	87	BİTTİ
KARS	T. S.M. Hizmet Binası + Loj. Onr. işi	45	26	BİTTİ
KARS	Tapu Sicil Müd. Bina Onr. işi	60	60	BİTTİ
KASTAMONU	Daday Hükümet Konağı	300	297	Devam Ediyor
KASTAMONU	İhsangazi Hükümet Konağı	300	297	Devam Ediyor
KASTAMONU	Pınarbaşı Hükümet Konağı	350	344	Devam Ediyor

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(Bin YTL)

İLİ	PROJENİN ADI	2006 Yat. Öden.	Yapıl. Harc.	SON DURUM
KASTAMONU	Taşköprü Köpekli Jand.Krk. Bina ve Tesisleri	650	456	BITTİ
KASTAMONU	Merkez Devlet Hastanesi	6.700		27.12.2006 İhale edildi. Komisyonca
KASTAMONU	Seydiler Mıslırmoglu Devlet Hastanesine Bağlı Devlet Hastanesi	2		Devam Ediyor. Döner Sermayeden 655.000 YTL aktarıldı.
KASTAMONU	Şenpazar Sağlık Merkezi	102	104	Devam Ediyor. Ödenegi Yetersiz.
KASTAMONU	Pınarbaşı Sağlık Merkezi	2	514	BITTİ
KASTAMONU	Ağlı Merkez Rehab.Mrk. Bağlı Sağlık Merkezi	2	3	Devam Ediyor. Ödenegi Yetersiz.
KASTAMONU	Azdayay Devlet Hastanesi	387	304	BITTİ
KASTAMONU	Daday Devlet Hastanesi	1		Devam Ediyor. Ödenegi Yetersiz.
KASTAMONU	Merkez Devlet Hastanesine Bağlı Kadıdağı Trafik Hast.	2	503	Devam Ediyor. Ödenegi Yetersiz.
KASTAMONU	500 Kişilik Öğr. Yurdu	1.200		25.12.2006/3568 kuruluşuna ihale yetkisi için yazıldı. 1/50 uygulama projeleri onaylandı.
KASTAMONU	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Tesisleri Onarımı	100	100	BITTİ
KASTAMONU	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Tesisleri Onarımı	25	25	BITTİ
KIRŞEHİR	Akpınar Hükümet Konağı	250		06.11.2006 ihale edildi
KIRŞEHİR	Kaman Metro.Müd.Hiz.Bin.Onr.	10		10.11.2006 ihale edildi.
KIRŞEHİR	E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	69		19.07.2006 ihale edildi.
KIRŞEHİR	Mucur Hükümet Konağı Güçl.Pi.	32	25	BITTİ
KIRŞEHİR	Merkez Hükümet Konağı Güçl.Pi.	57	53	BITTİ
KIRŞEHİR	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tes.Onr.	136		Devam Ediyor
KIRŞEHİR	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tes.Onr.	174		Devam Ediyor
KİLİS	Öncüpınar Gümrük Tesisleri İnşaatı	600	530	BITTİ
KİLİS	Devlet Hastanesi	5.000	3.450	İnşaat Devam Ediyor
KİLİS	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Tesisleri Onarımı	91	91	BITTİ
YOZGAT	Saraykent Hükümet Konağı	314	258	Tasfiye oldu

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(Bin YTL)

İl	PROJENİN ADI	2006 Yat. Öden.	Yapıl. Harc.	SON DURUM
YOZGAT	Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası	1		İz ödenek
YOZGAT	Kredi Yurtları 1000 Kişi Öğr. Yurdu	1.800		26.12.2006 Form verildi. Bolu 100 kişilik p.f. uygulanacak. İst adaptasyonu bekleniyor. 14.12.2006/3423 DP'ye gönderildi.
YOZGAT	E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	70	47	BİTİTİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI PROGRAMI
(BOLU-DÜZCE-ERZURUM-KASTAMONU-KARAMAN-KARS-KARABÜK-YOZGAT-BİTLİS-KIRŞEHİR)

(BİN YTL)

İL	PROJEİNİN ADI	2007 Yatırım Öden.	Yapıl. Harc.	SON DURUM
BOLU	Dörtüven Hükümet Konağı	1	57 BİTTLİ	İz ödenek
BOLU	Mudurnu Hükümet Konağı	500	57 BİTTLİ	
BOLU	Mrk İzzet Baysal Üniv.Jand.Kırt.Kontl.Hiz.Bin.ve Tes.	100		Çalışmalar hakkında bilgi istenerek tekt yazısı yazıldı. 19.09.2007/1671- 19.10.2007 Tarihinde BİM'den Cemal'in bey ile görüşüldü. Yatırım programından çıkma ihtimali olduğunun İl Jand. Kom. tarafından ifade edildiğini bildiriyor. Valilik 19.10.2007 tarih ve 4361 sayılı yazı ile arsanın henüz temin edilemediğini bildiriyor. Kuruluşun yazısı doğrultusunda yapımından vazgeçildi.
BOLU	Mengen Gökgesu Jand.Kırt.Kontl.Hiz.Bin.ve tes.	100		Çalışmalar hakkında bilgi istenerek tekt yazısı yazıldı. 19.09.2007/1671- 19.10.2007 Tarihinde BİM'den Cemal'in bey ile görüşüldü. Projeleirn hazırladığı önümüzdeki günlerde gönderileceği ifade ediliyor. Valilik 19.10.2007 tarih ve 4381 sayılı yazı ile arsanın yeni temin edildiğini bildiriyor. İhale Talimatı verildi. 25.12.2007
BOLU	Gerede Yurt İnş.	1.500		İnşaat ihalesi uygun.30.07.2007 de ilinde ihale edildi. Aşırı düşük teklif sorulması yapıyor, henüz sonuçlanmadı. (13.08.2007) Bolu 500 kişilik öğrenci yurdu projesi. 16.578 m2. KİK cevabı bekleniyor. 13.11.2007 -KİK ten görüş geldi. Ekişoğulları Kar.İnş. Turz.Ltd Şti ne ihale edildi
BOLU	Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Onr.	53	53 BİTTLİ	
BOLU	Kırıbsıcık Kapalı Ceza İnfaz Kur. Onr.	25	25 BİTTLİ	
BOLU	Bay ve İsk.Müld.Hiz.Bin. ve Tes. Onr.	39	38 BİTTLİ	
BOLU	Bayındırlık İskan Müld. Hiz.Bin. ve Tes. Onr.	49	46 BİTTLİ	
BOLU	500 Öğrenci Yurdu 2007 Deprem Yön. Rev.	18		Teknik Dal Başkanlığına 17.09.2007 İÖF verildi.
DÜZCE	Merkez Hükümet Konağı	1.200	2.697	İhale Tarihi:10.07.2006 Sözleşme Tarihi: 17.08.2006 İşyeri teslim tarihi:21.08.2006 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi:09.09.2008 Nakil Gerg:%19.36 Devam ediyor.
DÜZCE	Kaynaşlı Hükümet Konağı	300	703 BİTTLİ	
DÜZCE	Ağcakoca Hükümet Konağı	913	1.144 BİTTLİ	
DÜZCE	Yığılca İlçe Jand. Kontl. Bina ve Tesisleri	1.250	1.122 Devam Ediyor Nakil gerg:%30.57	
DÜZCE	İl Halk Kütüphanesi	500	406 BİTTLİ	
DÜZCE	Bay ve İsk.Müld.Hiz.Bin. ve Tes. Onr.	50	50 BİTTLİ	
DÜZCE	1000 Kişilik Öğrenci Yurdu 2007 Deprem Yön. Rev.	19		Teknik Dal Başkanlığına 17.09.2007 İÖF verildi.
DÜZCE	Düzce - Kalıcı Konutlar	236		İÖF verildi 26.06.2007 de ihale talimatı verildi. 30.11/2007 de ihale edilecek.
DÜZCE	Düzce - Kalıcı Konutlar 2 Kısım	1.226		İÖF verildi 26.06.2007 de ihale talimatı verildi. 19.10.2007 de ihale edildi. Bayram İNCİ
DÜZCE	Düzce - Yığılca	136		İÖF verildi. 16.08.2007 de ihale edildi. ZY İnş.
ERZURUM	Adalet Binası İkmal		BİTTLİ	
ERZURUM	Çat Yavı Jand. Karakol Bina ve Tesisleri	820		İhale TALİMATI VERİLDİ.08.08-DPT sarı ihaleye onay vermedi. 2.kez 8.10 da talimat verildi. 25.12.2007 de ihale edildi. Minsan MİŞ.Müh.
ERZURUM	İstisalsık Kur.On.	42	42 BİTTLİ	
ERZURUM	Açık Ceza İnfaz Kurumu Onr.	174	181 BİTTLİ	
ERZURUM	H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	134	134 BİTTLİ	
ERZURUM	E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	38	38 BİTTLİ	
ERZURUM	Cezaevi İnfaz Kurumu ve Tütukeyleri Personel Hüseyn Turgut Eğl.Mik. Doğalgaz Dönüşüm İş	211	211 BİTTLİ	
ERZURUM	Bay ve İsk.Müld.Hiz.Bin. ve Tes. Onr.	96	95 BİTTLİ	
ERZURUM	Tapu Kadastro Böl.Müld.Gez.Mah. Tes. Onr.	68	68 BİTTLİ	
ERZURUM	Tapu ve Kadastro Böl.Müld.Hiz.Bin. Onr.	95	95 BİTTLİ	
ERZURUM	Tortum Kadastro Müd.Hiz.Bin. Onr.	8	8 BİTTLİ	
ERZURUM	Merkez Vergi Dairesi Ek Bina	227		10.09.2007 İÖF verildi 23.10.2007 de ihale edildi. Taşoğlu- Arkan
ERZURUM	Erzurum Hıms (Beleş)	345		Arsa Problemi 20 sene önce seçilen yer
ERZURUM	Erzurum Karapoban (Cedeşen)	390		İÖF verildi. 15/01/2008 de ihale edilecek.
ERZURUM	Erzurum Karapoban (Erence Hıd)	1		Yaptırılmayacak haksahibi yok
ERZURUM	1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnş. E.P.	500		Kuruluşunca programa yeni dahil edildi.
ERZURUM	Horasan Hükümet Konağı	89	22 BİTTLİ	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI PROGRAMI

(BOLU-DÜZCE-ERZURUM-KASTAMONU-KARAMAN-KARS-KARABÜK-YOZGAT-BİTLİS-KIRŞEHİR)

(BİN YTL)

İ.L.	PROJE/İŞ ADI	2007 Yatırım Öden.	Yapıl. Tutarı	SON DURUM
KARABÜK	Safranbolu Oyacuma Jand.K.R. Bina ve Tesisleri	520	437 BİTTL	
KARABÜK	Eskişehir Ağız Ceza İnfaz Kurumu Su Sondaj Kuyusu Arıtma İşl	31	BİTTL	
KARAMAN	Emenek Ceza İnfaz Kurumu Onr.	147	147 BİTTL	
KARAMAN	M.Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	99	99 BİTTL	
KARAMAN	Ayrıncı Hükümet Konagi Onr.	69	69 BİTTL	
KARAMAN	Karaman - Merkez - Paşabağı	104	14.06.2007 de ihale edildi. n.katiz İnş. Ltd. Şti ihale edildi	
KARS	Bay ve İsk.Müld.Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	47	46 BİTTL	
KARS	Kars - Kağızman - Denizgözü - Köprünar - Taşburun - Ülker	795	İÖF verildi. 10.09.2007 de ihale edildi. Sönmezoglu İnş. Elekt.	
KASTAMONU	Ağlı Hükümet Konagi	300	235 BİTTL	
KASTAMONU	İhsangazi Hükümet Konagi	300	İhale Tarihi:24.10.2002 İşyeri teslim tarihi:17.01.2003 Nakdi Gerg:%34,73 Devam Ediyor.	Sözleşme Tarihi: 26.10.2002 Son süre uzatımı:07.12.2007
KASTAMONU	Daday Hükümet Konagi	884	İhale Tarihi:12.12.2000 İşyeri teslim tarihi:26.03.2001 Nakdi Gerg:%76,51 Devam Ediyor.	Sözleşme Tarihi: 13.12.2000 Son süre uzatımı:15.10.2007
KASTAMONU	Pınarbaşı Hükümet Konagi	500	415 BİTTL	
KASTAMONU	Merkez Devlet Hastanesi	16.706	14.836 BİTTL	
KASTAMONU	Seydiler M.İslamoğlu Devlet Hastanesine Bağlı Devlet Hastanesi	80	80 İhale Tarihi:02.10.2007 Sözleşme Tarihi: 02.11.2007 İşyeri teslim tarihi:270 gün Sözleşmesine göre iş bitim tarihi: 2008 Nakdi Gerg:%	
KASTAMONU	Daday Mkt. Devlet Hast. Bağlı Devlet Hastanesi	1.618	1.407 BİTTL	
KASTAMONU	Merkez Devlet Hast. Bağlı Kadınlığı Trafik Hastanesi	547	2.110 BİTTL	
KASTAMONU	Şenpazar Mkt. Devlet Hast. Bağlı Devlet Hastanesi	402	407 İhale Tarihi:22.02.2001 Sözleşme Tarihi: 29.11.2001 İşyeri teslim tarihi:06.12.2001 Son süre uzatımı:10.11.2007 Nakdi Gerg:%26,16 Diğer yıllarda ödenek gönderilmediğinden süre verilmemiştir. Yatırım programında bitim tarihi 2008 dir.20.11.2007 tarihinde il müdürü ile yapılan telefon görüşmesinde, il Sağlık Müdürlüğü tarafından Döner Sermayeden 300.000-YTL ödenek verileceği belirtilmiş olup, hava şartları ve yıl sonunun yaklaşması nedeniyle yıl sonuna ıllırlılemeyeceği belirtilmiştir. Fiziki olarak kaba inşaat tamamlanmış, inçe işler ve çevre tanziminin yapılması gerekmektedir.	
KASTAMONU	Ağlı Merkez Rehab Mkt. Bağlı Sağlık Merkezi	1.884	1.473 BİTTL	
KASTAMONU	S.G. İnebolu Alaym İskan Tes.Onr.	50	45 BİTTL	
KASTAMONU	Yurt İnşaatı	4.000	3.898 14.08de ihale edildi, sonuçlandı. (Dört-K Yapı İnş Ltd Şti) Özel proje, 16.578 m2. Devam Ediyor.	
KASTAMONU	İnebolu M.Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	29	24 BİTTL	
KASTAMONU	Bay ve İsk.Müld.Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	89	89 BİTTL	
KASTAMONU	Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Hiz.Bin.Onr.	14	14 BİTTL	
KASTAMONU	Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Hiz.Bin.Onr.	250	169 BİTTL	
KASTAMONU	Bayındırlık İskan Müld. Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	70	69 BİTTL	
KASTAMONU	500 Öğrenci Yurdu 2007 Deprem Yön.Rev.	16	Teknik Dst.Başkanlığına 17.09.2007 İÖF verildi.	
KASTAMONU	Şenpazar Merkez Aile Konutları	324	29.05 de ihale edildi. Dıyar İnş.	
KASTAMONU	Kastamonu Küte (Topçu-Kayaarkası Mh.)	260	İÖF verildi. 06.11.2007 de ihale edildi. Alp Fırat İnş.	
KASTAMONU	Kastamonu - Hanönü - Merkez	38	06.11.2007 de ihale edildi	
KASTAMONU	Bozkurt Mkt. Aile Konutları	886	Konutlar Bitt alt yapı talmatı verildi. 13.11.2007 de ihale edildi. Mılcanlı KÖSE	
KİLİS	Devlet Hastanesi	2.700	2.673 BİTTL	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI PROGRAMI
(BOLU-DÜZCE-ERZURUM-KASTAMONU-KARAMAN-KARS-KARABÜK-YOZGAT-BİTLİS-KİRŞEHİR)

(BİN YTL)

İ.L.	PROJENİN ADI	2007 Yatırım Öden.	Yapıl. Harc.	SON DURUM
KİLİS	Bay.ve İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Omr.	72	72 BİTİ	
KİLİS	Bay.ve İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Omr.	11	11 BİTİ	
KİLİS	Kadastro Müd. Tes.Omr.	27	27 BİTİ	
YOZGAT	Saraykent Hükümet Konağı	425	256 Devam ediyor.	
YOZGAT	Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası	400	İhale dosyası KİT'te inceleniyor.	
YOZGAT	Yurt İnşaatı	3.000	2.032 Devam ediyor.	
YOZGAT	Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Omr.	200	144 BİTİ	
YOZGAT	Bay.ve İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Omr.	75	74 BİTİ	
YOZGAT	Çekerek Süreyyabey- Barajı İskanı	2.310	İlinden ödenek tablosu istendi.Mimari Görüş soruldu 23.05.2007.Uygulama projeleri hazırlandı iline gönderildi. Mimari Dal. Bşk. Lığı 07.06.2007 tarih ve 913 sayılı yazı. 05.10.2007/1812 sayılı yazıyla arsa bilgileri istendi.06.12 de ihale talimatı verildi.	
BİTLİS	Mrk.Hükümet Konağı	1.000	Hükümet konağı için tahsis edilen alana ait arsa bilgileri, plankote ve zemin elid raporu 21.08.2007/1443 yazınız ile istendi. Adliye birimleri kesin ihtiyacı programı onaylamak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. 24.10.2007/1927 Uygulanacak proje ile ilgili Maliye Bakanlığının görüşleri, arsa bilgileri, plankote ve zemin elid raporu Valiliğinden istendi. 13.11.2007/2041	
BİTLİS	Ahlat Hükümet Konağı	1.700	İhale Tarihli: 22.12.2006 Sözleşme Tarihli: 27.02.2007 İşyeri teslim tarihi: 07.03.2007 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi: 2010 (950 gün) Nakdi Gerc: %71,67 Devam Ediyor.	
BİTLİS	Adilcevaz Hükümet Konağı Güçl.Pf.	26	74 BİTİ	
BİTLİS	Bay.ve İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Omr.	75	İÖF verildi. İhale iptal. Katılım Olmadı.	
BİTLİS	Hizan Alet Konutları İkm	2.000	İÖF verildi. 25/06/2007 de ihale edildi. e Ankara Bölge İdare Mahkemesinin kararıyla teklif açılmadan ihale iptal edilmiş. 15.12.2006 tarihindeki ihaleyi alan İrmak İnş. ile sözleşme yapılmasına karar verilmiş.	
BİTLİS	Bitlis - Adilcevaz - Akçira	43	İÖF verildi. 26.09.2007 de ihale talimatı verildi. Belediye kanalizasyon ve içmesuyu işini yaptırdığından tenkis için yazı gönderilecek.	
BİTLİS	Bitlis - Güroymak - Yemişveren - Esentepe Merkez Mah.	45	İÖF verildi. 20/08/2007 de ihale edildi. Furkan Tic.	
BİTLİS	Bitlis - Merkez - Yukarıkarabey	41	İÖF verildi. 20/08/2007 de ihale edildi. Savaş İnş.	
BİTLİS	Bitlis - Mutki - Çitilyol-Kızlar - Bogazönü	24	İÖF verildi. 20/08/2007 de ihale edildi. Rahim ÜZGEN	
BİTLİS	Bitlis - Tatvan - Çataldağıçimen - Dibeği An Mah.	51	İÖF verildi. Yukarıkarabey ile birleştirilerek ihale talimatı verildi. İhale edildi.	
BİTLİS	Mutki Tolgali Alet Konutları	400	BİTİ	
BİTLİS	Tatvan Kısıklı Alet Konutları	680	DEV	
KİRŞEHİR	Akpınar Hükümet Konağı	300	549	İhale Tarihli: 06.11.2006 Sözleşme Tarihli: 15.12.2006 İşyeri teslim tarihi: 20.12.2006 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi: 02.07.2008 Nakdi Gerc: %22 Devam ediyor.
KİRŞEHİR	Çiçekdağı İlçe Jand.Kont.Hiz.Bin. ve Tes.	200	06.11/2007/3153 kuruluşuna yazıldı. 09.10.2007 tarih ve 2419 sayılı yazı ekinde Vaziyet Planı ve çevre tanzimi projeleri, Makina ve Elektrik tesisat adaptasyon projeleri geldi. 10.10.2007 tarihinde Tek.+Tes.Dai. Bşk.+Deray Şb. md.ne gönderildi. İnceleniyor. Delayan geldi. 19.10.2007 Teknikten geldi.26.10.2007 Tesisat'tan görüş geldi. 30.10.2007 Projelemler yeniden düzenlenmesini isterler. Makina ve Elektrik tesisat projeleri yeniden istendi. 01.11.2007/1967 -11.10 da İÖF istendi. -Mimari uygun görüş bekleniyor.28.11.2007 de ihale talimatı verildi.04.01.2008 de ihale edilecek.	
KİRŞEHİR	Bayındırlık İskan Müd. Hiz.Bin. ve Tes. Omr.	82	82 BİTİ	

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2006 VE 2007 YILLARINDA ERZURUM, KASTAMONU, BOLU, DÜZCE, KARAMAN, YOZGAT, KİLİS, KARS, KARABÜK İLLERİ İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

Sıra No	İli	Projenin Adı	Ödeneği		Açıklama	
			2006 Yılı	2007 Yılı	2006 Yılı	2007 Yılı
1	ERZURUM	Evini Yapana Yardım Yöntemi	23.895.088.-	19.467.287.-	Programlanan 3365 konuttan 966 konut, 2 işyeri ve 55 ahırın yapımı tamamlanmıştır.	Programlanan 2905 konuttan 900 konutun yapımı tamamlanmıştır.
2		İhale Yöntemi	2.432.000.-	735.000.-	61 Konutun yapımı tamamlanmıştır.	75 Konutun yapımı devam etmektedir.
3		TOKİ'ce yapılanlar	736 Konut	539 Konut	Programlanan 736 konuttan 411 adetinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.	539 Konutun yapımı devam etmektedir.
4		Afet Önleyici Tedbir Projesi	93.000.-	191.000.-	1 Afet Önleyici Tedbir projesi tamamlanmıştır.	1 Afet Önleyici Tedbir projesi tamamlanmıştır.
5	KASTAMONU	Evini Yapana Yardım Yöntemi	345.606.-	755.831.-	Programlanan 101 konuttan 15 konutun yapımı tamamlanmıştır.	ve 1 işyerinin yapımı tamamlanmıştır.
6		İhale Yöntemi	2.852.000	1.470.000.-	Programlanan 84 konuttan 46 konutun yapımı tamamlanmıştır.	Programlanan 60 konuttan 36 konutun yapımı tamamlanmıştır.
7		TOKİ'ce yapılanlar			TOKİ'ce yapılmakta olan 156 konutun yapımı devam etmektedir.	TOKİ'ce yapılmakta olan 156 konutun yapımı devam etmektedir.
8		Altyapı Projesi	-	38.000.-		Projenin yapımı tamamlanmıştır.
9	BOLU	Evini Yapana Yardım Yöntemi	127.050.-	119.901.-	30 konut programlanmıştır.	Programlanan 28 konuttan 1 konutun yapımı tamamlanmıştır.
10	DÜZCE	Evini Yapana Yardım Yöntemi	210.001.-	196.900.-	Programlanan 24 konuttan 2'si tamamlanmıştır.	Programlanan 26 konuttan 3'ü tamamlanmıştır.
11		İhale Yöntemi	1.405.000.-	-	Programlanan 104 Konutun yapımı tamamlanmıştır.	
12		Afet Önleyici Tedbir Projesi	-	1.600.000.-		Yapımı tamamlanmıştır.
13	KARAMAN	Evini Yapana Yardım Yöntemi	393.750.-	425.700.-	Programlanan 42 konuttan 16'si tamamlanmıştır.	Programlanan 44 konuttan 24'ü tamamlanmıştır.
14		Altyapı Projesi	-	104.000.-	-	Yapımı tamamlanmıştır.
15	YOZGAT	Evini Yapana Yardım Yöntemi	252.000.-	151.802.-	24 Konutun yapımı devam etmektedir.	Programlanan 24 konuttan 11'inin yapımı tamamlanmıştır.

16	KİLS	2006 ve 2007 yıllarında programlanan işi bulunmamaktadır				
17	KARS	Evini Yapana Yardım Yöntemi	1.875.301.-	1.844.702.-	Programlanan 297 konuttan 71 konutun yapımı tamamlanmıştır.	Programlanan 241 konuttan 118 konutun yapımı tamamlanmıştır.
18		TOKİ'ce yapılanlar	-	108 Konut	-	Konutların yapımı sürmektedir.
19		Altyapı Projesi	-	795.000.-	-	Projenin yapımı tamamlanmıştır.
20		Afet Önleyici Tedbir Projesi	-	20.000.-	-	Projenin yapımı tamamlanmıştır.
21	KARABÜK	Evini Yapana Yardım Yöntemi	37.801.-	52.802.-	20 Konutun yapımı devam etmektedir.	25 Konutun yapımı devam etmektedir.
22		Afet Önleyici Tedbir Projesi	8.000.-	-	-	Projenin yapımı tamamlanmıştır.
23	BITLİS	İhale	6.198.000	3.080.000	18 Konutun yapımı tamamlanmıştır.	130 Konutun yapımı tamamlanmış, 84 konutun yapımı 2008 yılı programında devam etmektedir.
24		Evini Yapana Yardım (EYY) Projesi	4.756.527	6.583.711	236 Konutun yapımı tamamlanmıştır.	115 Konutun yapımı tamamlanmış, 1148 konutun yapımı 2008 yılı programında devam etmektedir.
25		Altyapı		204.000		Projelerin yapımı tamamlanmıştır.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2006 VE 2007 YILLARINDA MUHTELİF İLLER İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

Sıra No	İl/İlçe	Projenin Adı	Ödeneği/Harcama Tutarı (YTL)		Açıklama
			2006 Yılı	2007 Yılı	
1	Karabük	Kadastro Projesi	85.294	75.269	* Genel Bütçe
2	Kars	"	60.812	80.794	* Genel Bütçe
3	Kilis	"	29.746	15.958	" Genel Bütçe
4	Yozgat	"	126.809	224.270	" Genel Bütçe
5	Karaman	"	95.516	109.561	" Genel Bütçe
6	Düzce	"	64.889	73.170	" Genel Bütçe
7	Bolu	"	120.248	131.873	" Genel Bütçe
8	Kastamonu	"	167.862	179.205	" Genel Bütçe
9	Erzurum	"	182.281	198.865	" Genel Bütçe
10	Kırşehir	"	49.794	56.756	" Genel Bütçe
11	Bitlis	"	76.091	88.861	" Genel Bütçe

NOT: Yukarıdaki tablodaki rakamlar DPT'ce vize edilen Yatırım Projeleri Çalışma İş Programı'na uygun olarak gerçekleştirilen rakamlardır.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2006 VE 2007 YILLARINDA BİTLİS, BOLU, ERZURUM, KARS, KASTAMONU, KIRŞEHİR, YOZGAT, KARAMAN, KARABÜK, KILIS VE DÜZCE İL/İLÇELERİ İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

Sıra No	İl/ilçe	Projenin Adı	Ödeneği/Harcama Tutarı (YTL)		Açıklama
			2006 Yılı	2007 Yılı	
1	(Bitlis) Merkez, Tatvan, Ahlat, Güroymak, Göbbaşı, Ovakışla İlçeleri	Belediyelerin harita, kanalizasyon şebeke+arıtma ve imar planı projeleri	985.630	478.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
2	(Bolu) Merkez, Gerede, Göynük, Karacasu, Kırıbrıcık, Mudurnu, Mengen, Taşkesti İlçeleri	Belediyelerin harita, kanalizasyon arıtma, imar planı ve içmesuyu projeleri	1.668.000	2.842.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
3	(Erzurum) Merkez, Narman, Oltu, Kandilli, Aşkale, Ilıca, Horasan, Olur, Paşali, Şekeri, Şenkaya, Uzundere, Yakutiye İlçeleri	Belediyelerin harita, kanalizasyon şebeke, içmesuyu şebeke ve belediye binası inşaatı projeleri	9.477.000	2.749.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
4	(Kars) Merkez, Akyaka, Arpaçay Dağpınar, Digor, Kağızman, Sarıkamış İlçeleri	Belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu kanalizasyon projeleri	2.294.000	605.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
5	(Kastamonu) Merkez, Cide, Pınarbaşı, Taşköprü, Tosya İlçeleri	Belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu projeleri	3.481.000	1.360.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
6	(Kırşehir) Merkez, Çiçekdağı, Kaman, Köseli, Çağırkan, Çayağzı, Demirli, İsanocak, Kargınyenice, Özbağı, Yeleğ İlçeleri	Belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu projeleri	1.160.000	287.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2006 VE 2007 YILLARINDA BITLİS, BOLU, ERZURUM, KARS, KASTAMONU, KİRŞEHİR, YOZGAT, KARAMAN, KARABÜK, KILIS VE DÜZCE İL/İLÇELERİ İÇİN PLANLANAN YATIRIMLAR

Sıra No	İl/ilçe	Projenin Adı	Ödenek/Harcama Tutarı (YTL)		Açıklama
			2006 Yılı	2007 Yılı	
7	(Yozgat) Merkez, Aydıncık, Kazankaya, Bektaşlı, Boğazlıyan, Büyükkışla, Devecipınar, Doğankent, Sarıkaya, Sorgun, Umutlu, Yenifaklı, Yenipazar, Sırçalı, Baydığın, Yerköy, Çandır, Çekerek, Babayağmur, Çadırardıç, Çakmak, Gedikhasanlı İlçeleri	Belediyelerin harita, imar planı, kanalizasyon ve içmesuyu projeleri	8.370.000	414.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
8	(Karaman) Merkez, Ayrancı, Akçaşehir, Kazancı İlçeleri	Belediyelerin harita, kanalizasyon ve içmesuyu projeleri	3.228.000	318.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
9	(Karabük) Safranbolu İlçesi	Belediyenin harita ve kanalizasyon projeleri	5.632.000	2.626.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
10	(Kilis) Merkez, Polateli	Belediyelerin harita projeleri	123.000	36.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.
11	(Düzce) Merkez, Akçakoca, Boğazıcı, Yığılca, Gümüşova, Çilimli, Kaynaşlı İlçeleri	Belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, kanalizasyon, belediye hizmetleri, imalat-gıda projeleri	5.160.000	5.334.000	Tamamlanmayan proje bulunmaktadır.