



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/501

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-6012
Konu : Sayın Bilgin PAÇARIZ' ın
7/501 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi

66754

24./11/2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 31.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1069 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Edirne Milletvekili Sayın Bilgin PAÇARIZ' ın "DSİ' nin Edirne' deki projelerine ilişkin" 7/501 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (4sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN BİLGİN PAÇARIZ' IN
7/501 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

Soru 1. Bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşleri vasıtasıyla Edirne İlinde hangi projeler yürütülmektedir?

Soru 2. Bu projelerin ihale edilme tarihleri, işe başlama tarihleri ve bu projelere yıllara göre ayrılan ödenek miktarları ve yıllara göre fiziki gerçekleşme rakamları nedir?

Cevap 1,2. Edirne İl hudutları dahilinde yürütülen projeler ile ihale tarihleri, işe başlama tarihleri, ödenek miktarları ve fiziki gerçekleştirmeleri aşağıda verilmiştir.

BÜYÜK SU İŞLERİ

İpsala II. Merhale Projesi

Sultanköy Sulaması, 05.10.1993 tarihinde ihale edilmiş ve 03.02.1994 tarihinde işe başlanmış olup, yıllar itibariyle harcama ile fiziki gerçekleştirmeleri tabloda verilmiştir.

(1000YTL)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ödenek miktarı)	77	76	310	1 248	808	825	607	837	4 000	1 885	7 135	15 389	8 000	4 900
Fiziki gerçek. %	4,5	6,5	11,1	20,2	23,5	25,6	26,5	27,4	30,1	31,1	34,4	40,6	43,5	46,58

Yenikarpuzlu Sulaması, 20.09.1995 tarihinde ihale edilmiş ve 07.06.1996 tarihinde işe başlanmış olup, yıllar itibariyle harcama ile fiziki gerçekleştirmeleri tabloda verilmiştir.

(1000YTL)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ödenek miktarı	100	500	650	797	756	1 530	3 520	2 460	1 801	3 897	6 500	5 600
Fiziki gerçek. %	3,8	13,0	19,7	25,0	27,9	32,5	38,6	41,8	43,9	47,8	53,8	59,34

Meriç Taşkın Projesi

Meriç Nehri İpsala Sedde ve Drenaj Kanalları, 19.11.1998 tarihinde ihale edilmiş ve 15.03.1999 tarihinde işe başlanmış olup, yıllar itibariyle harcama ile fiziki gerçekleştirmeleri tabloda verilmiştir.

(1000YTL)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ödenek miktarı	412	689	974	2 275	925	2 393	2 235	6 304	4 999
Fiziki gerçek. %	9,4	18,7	28,6	42,2	46,3	55,7	63,4	83,2	97,29

Meriç Nehri Sedde ve Drenaj Kanalları İkmalî, 2007 Yılı Ödenek miktarı 1.180.000YTL olan projenin çalışmaları devam etmekte olup, tasdikini müteakip yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

Meriç Taşkın Kıyı Koruma Tesisleri 2.Kısım, 2006 yılı sonuna kadar toplam 1.037 adet mahmuz yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Meriç Ergene Anakol ve Yan Kolları Islahı 2.Kısım, Ergene nehri toplam ıslah uzunluğu 158 km olup, idari imkanlarla 2002 sonuna kadar 53+773 km yatak ıslahı tamamlanmıştır. 2003 yılında 39,2 km ve 2004 yılında 65+292 km yatak ıslahı yapılmış ve ana kol ıslahı tamamlanmıştır. Yan kollarda ihtiyaca göre ıslah çalışmaları devam edecektir.

Meriç Ergene Anakol ve Yan Kolları Sanat Yapıları 2.Kısım, 06.10.2006 tarihinde ihale edilmiş ve 08.12.2006 tarihinde işe başlanmıştır. 2007 yılındaki ödenek miktarı 687.998 YTL fiziki gerçekleşmesi ise %91,28'dir.

Meriç-Tunca Nehri Islahı 2.Kısım, Proje idari imkanlarla 48 Km'lik Tek taraflı sedde ve 24,2 Km'lik yatak ıslahı içermektedir.

Meriç-Tunca Nehri Sanat Yapıları 3.Kısım, 27.06.2007 tarihinde ihale edilmiş 23.07.2007 tarihinde işe başlanmış olup, 2007 yılındaki ödenek miktarı 232.000 YTL fiziki gerçekleşmesi ise %100'dür.

Aşağı İpsala Projesi

Hamzadere Barajı, 05.02.1998 tarihinde ihale edilmiş ve 11.06.1998 tarihinde işe başlanmış olup, yıllar itibariyle harcama ile fiziki gerçekleştirmeleri tabloda verilmiştir.

(1000YTL)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ödenek miktarı	24	32	323	888	816	200	765	863	16 890	23 000
Fiziki gerçek. %	0,1	0,2	0,93	0,93	2,91	2,91	2,91	2,91	12,16	34,44

Koyuntepe Barajı, Proje revizyon çalışmaları devam etmektedir.

Telmata Sulaması, 2007 Yılı Ödenek miktarı 1.600.000 YTL' dir. Proje çalışmaları devam etmekte olup, ihalesi yapılacaktır.

Meriç-Çakmak I. Merhale Projesi

Edirne ili Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile Kırklareli ili Pehlivanköy ilçesi sınırları içinde yer alan sulama amaçlı Meriç-Çakmak projesi kapsamında Çakmak deresi üzerinde inşa edilecek ve Çakmak barajında depolanacak 176,3 milyon m³ su ile Meriç nehrinden çekilecek sudan Uzunköprü, Meriç ve Pehlivanköy ilçelerine ait Meriç ve Ergene vadisi ile yamaç arazilerinden oluşan 14.200 hektarlık alanın cazibe ile sulanması hedef alınmıştır. 2007 Yılı ek yatırım programına alınan projenin yılı Ödenegi 8.000.000 YTL olup, baraj inşaatının ihalesi 19.11 2007 tarihinde yapılacaktır.

TAŞKIN KORUMA

Edirne-Süloğlu Büyükgerdelli Meskün Mahal, 16.08.2006 tarihinde ihale edilerek 11.09.2006 tarihinde işe başlanan işin ödenek miktarı 110.382 YTL, fiziki gerçekleşmesi %100'dür.

Edirne-Uzunköprü Kurtbey Beldesinin Herekeli Değirmendere, 26.06.2007 tarihinde ihale edilmiş 20.08.2007 tarihinde işe başlanmış olup, ödenek miktarı 305.000 YTL, fiziki gerçekleşmesi %48'dir.

Edirne-Keşan Gündüzler Köyü Arazisi Tirebolu Deresi, fiziki gerçekleşmesi %100'dür.

Edirne-Merkez Büyükmışılçe Köyü ve Arazisi Fişnedere, fiziki gerçekleşmesi %90'dır.

TAŞKIN RUSUBAT KONTROLU

Edirne-Keşan Beğendik Göleti Yukarı Havza Islahı işi 2007 Yılı Yatırım Programında iz ödenekle yer almaktadır.

YERÜSTÜ SULAMALARI

Edirne-Meriç Küplü Yamaç Arazilerinin Sulanması, 16.12.2005 tarihinde ihale edilmiş ve 01.06.2006 tarihinde işe başlanmış olup, ödenek miktarı 1.500.000 YTL fiziki gerçekleşmesi %12,66'dır.

Cimra Ovası Sulaması, 26.12.2005 tarihinde ihale edilmiş ve 29.08.2006 tarihinde işe başlanmış olup, ödenek miktarı 2006 ve 2007 yıllarında 1.000.000 YTL, fiziki gerçekleşmesi ise 2006 ve 2007 yıllarında %11,59'dur.

GÖLETLER

Edirne-Merkez Kerametlin Göletinin Yükseltilmesi ve Sulaması, 11.12.2006 tarihinde ihale edilmiş ve 02.04.2007 tarihinde işe başlanmış olup, ödenek miktarı 345.000 YTL fiziki gerçekleşmesi %80,46'dır.

Edirne-Keşan Kadıköy Göletinin Yükseltilmesi ve Sulaması, 06.12.2006 tarihinde ihale edilmiş ve 14.12.2006 tarihinde işe başlanmış olup, ödenek miktarı 54.400 YTL fiziki gerçekleşmesi %100'dür.

Edirne-Enez Çavuşköy Göletinin Yükseltilmesi ve Sulaması, 11.12.2006 tarihinde ihale edilmiş 02.04.2007 tarihinde işe başlanmış olup, ödenek miktarı 1.326.400 YTL fiziki gerçekleşmesi %17'dir.

Edirne-Keşan Karlıköy Göleti ve Sulaması, 19.07.2007 tarihinde ihale edilmiş ve 06.11.2007 tarihinde işe başlanmıştır.

Soru 3. Yöremiz için hayati önem taşıyan bu projelere 2008 bütçesi için teklif edilen ve kabul edilen ödenek miktarları nelerdir?

Soru 4: Bu projelerin bir an önce hizmete alınması için ayrılan ödenek miktarları yeterlimidir?

Cevap 3-4: 02.11.2007 tarihli ve 4817 sayılı yazı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına intikal ettirilen DSİ Genel Müdürlüğümüzün 2008 Yılı Yatırım programında Edirne iline ait Büyük Su İşleri Projelerin 2008 yılı verilen ödenek miktarları tabloda verilmiştir.

(BinYTL)

PROJE ADI	2008 YILI YATIRIMI
	Verilen
İpsala II.merhale	7 500
Meriç taşkın	7 500
Meriç Çakmak	3 000
Aş.İpsala (Koyuntepe ve Hamzadere barajları)	4 000
Tunca (*)	200
TOPLAM	22 200

Not :(*) Programa alınması henüz kesinlik kazanmamıştır.

Soru 5. Tarımsal sulama suyu yetersizliğini gidermek amacıyla yeni barajlar yapmak için çalışmalar yapan DSI'nin, Altınyazı Kooperatifi ile yapmış olduğu sözleşme doğrultusunda, Edirne İlindeki mevcut bulunan Altınyazı barajının kurumaya terk edildiği, bu baraja Meriç nehrinden su pompalayan pompalarında çürümeye terk edildiği doğrumudur?

Soru 6. Doğru ise, Bölgemiz ve Ülkemiz için son derece değerli olan su konusunda çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, fakat şimdi atıl durumda olan Altınyazı barajı için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Cevap 5,6. Altınyazı Barajına su basma görevi gören pompalar faal durumdadır. Kış sezonunun yağış durumuna göre tüm makinelerin bakımı yapılmış ve su basma denemeleri yapılarak hazır vaziyette bekletilmektedir. İhtiyaç duyulan miktarda yağış olmadığı takdirde pompalar devreye sokulacaktır.