

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 23960  
KONU: 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687,  
7/8688, 7/8689 Esas No'lu yazılı soru önermeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467-7/8129/135634/29390 sayılı yazısı.  
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8679/14459/31312 sayılı yazısı.  
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8681/14462/31315 sayılı yazısı.  
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8682/14463/31316 sayılı yazısı.  
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8683/14464/31317 sayılı yazısı.  
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8684/14465/31318 sayılı yazısı.  
g) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8685/14467/31320 sayılı yazısı.  
h) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8686/14466/31319 sayılı yazısı.  
i) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8687/14468/31321 sayılı yazısı.  
j) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8688/14472/31325 sayılı yazısı.  
k) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8689/14473/31326 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 sayılı yazılı soru önermeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Beşir ATALAY  
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (34 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
3. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
4. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
5. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
6. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
7. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
8. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
9. Adana Valiliğinin yazısı ( 8 sh.)
10. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
11. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :  
TBMM Başkanlığına

Bilgi :  
Başbakanlığa

7/8129 7/8682  
7/8679 7/8683  
7/8681 7/8684  
16.9/2009 7/8685  
7/8686  
7/8687  
7/8688  
7/8689

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

7/8687

Şenel

SAYI : B054VLK4010700/349/- 5148  
KONU: 7/8687 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

2 / TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA  
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18944 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8687 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince İlimiz Kozan İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **591.732,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **3.180.960,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **4.017.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **1.075.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **940.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 58 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **9.804.692,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6).

Kozan İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATIŞ  
Vali

EKLER :

- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (2 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07-09  
31629.

U 6

## KOZAN İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

YILLAR	YATIRIM MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2005 YILINDA	591.732,00	100
2006 YILINDA	3.180.960,00	100
2007 YILINDA	4.017.000,00	100
2008 YILINDA	1.075.000,00	100
2009 YILINDA	940.000,00	58
TOPLAM	9.804.692	

  
Gülnihal DEMİR  
Şef

KOZAN İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES PROJELERİ : 591.732,00

KOZAN İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİH	İHALE SÜRESİ	İŞ BIT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU(M)	YAPILAN DEPO(M3)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
1	KOZAN	KOZAN-BAĞTEPE	İçmesuyu	54.000	35.000	35.000	23.08.05	40 GÜN	05.10.2005	6.000			İŞ BITMİŞTİR
2	KOZAN	KOZAN - TEPECİKÖREN	İçmesuyu	169.992	195.500	169.920	19.09.2005	45 GÜN	04.11.2005	2.840		25.580	İŞ BITMİŞTİR
3	KOZAN	KOZAN - DAMYERI	İçmesuyu	120.000	75.000	123.900	17.10.05	45 GÜN	03.12.05	5.100			İŞ BITMİŞTİR
4	KOZAN	KOZAN - HAMAMKÖY	İçmesuyu	45.500	40.000	53.690	01.11.05	30 GÜN	30.11.05	4.290			İŞ BITMİŞTİR
5	KOZAN	KOZAN - HENÜZÇAKIRI	İçmesuyu	25.000	25.000	27.435	18.10.05	35 GÜN	19.11.05	0	75		İŞ BITMİŞTİR ihtiyaç olan 2.435 YTL ödenek il Öz. İd. Karşılımıştır
		<b>TOPLAM</b>		<b>414.492</b>	<b>370.500</b>	<b>409.945</b>							

KOZAN İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİH	İHALE SÜRESİ	İŞ BIT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU(M)	YAPILAN DEPO(M3)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
1	KOZAN (EK İŞ)	KOZAN-AYDIN YAĞLIÖREN	İçmesuyu	92.040	92.040	87.320	01.11.05	30 GÜN	10.12.05	7.672	75	4.720	İŞ BITMİŞTİR
		<b>TOPLAM</b>		<b>221.236</b>	<b>221.232</b>	<b>188.350</b>							

KOZAN İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES YOL PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİH	İHALE SÜRESİ	İŞ BIT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU(M)	YAPILAN DEPO(M3)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
1	KOZAN	KOZAN-Kargapazarı-Boztahta-Kıranlı 8 km Yol Yapımı	Yol	130.266	130.262	108.350	17.10.05	40 GÜN	25.11.05	8 Km.	1 Ad.	21.916	İŞ BITMİŞTİR
2	KOZAN	KOZAN-Akdaim-Henüzçakır 7 km Yol yapımı	Yol	90.970	90.970	80.000	17.10.05	35 GÜN	19.11.05	7 Km.		10.970	İŞ BITMİŞTİR
		<b>TOPLAM</b>		<b>221.236</b>	<b>221.232</b>	<b>188.350</b>							

KOZAN İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 3.180.960,00 YTL

KOZAN İLÇESİ 2006 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN ÖDENEK	SÜRE (GÜN)	BAŞ.TAR.	BİT.TAR.	DÖŞ.BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	KOZAN	BAGTEPE-KARACALAR MAH	93.810,00	93.810,00	83.190,00	10.620,00	100	21.04.06	29.07.06	7.800	30	100	BİTTİ.
2	KOZAN	KIBRISLAR	179.360,00	179.360,00	165.200,00	14.160,00	100	21.04.06	29.07.06	8.250	50	100	BİTTİ.
3	KOZAN	YENİKÖY CERİTLER	233.000,00	233.000,00	177.000,00	56.000,00	120	25.07.06	31.12.06	7.262	100	100	BİTTİ.
4	KOZAN	KUYULUK VE TAPIR MAH.	137.470,00	137.470,00	127.440,00	10.030,00	120	28.07.06	28.11.06	8.970	-	100	BİTTİ.
5	KOZAN	ÇAMDERE-MENTEŞ MAH	65.500,00	65.500,00	67.260,00	-1.760,00	120	14.07.06	14.11.06	3.180	50	100	BİTTİ.
6	KOZAN	KABAKTEPE	193.520,00	193.520,00	259.600,00	-66.080,00	120	05.09.06	31.12.06	11.314	30	100	BİTTİ.
7	KOZAN	HENÜZÇAKIRI	55.500,00	55.500,00	25.960,00	29.540,00	120	18.07.06	20.07.06	2.830	-	100	BİTTİ.
8	KOZAN	MARANGEÇİLİ MERKEZ-KAYABAŞI-TOPALLAR KARAHAN MAH.	454.300,00	454.300,00	445.450,00	8.850,00	120	26.07.06	26.11.06	14.511	30	100	BİTTİ.
9	KOZAN	DOĞANALANI	65.500,00	65.500,00	96.323,00	-30.823,00	120	28.07.06	25.11.06	8.508	50	100	BİTTİ.
		<b>TOPLAM</b>	<b>1.477.960,00</b>	<b>1.477.960,00</b>	<b>1.447.423,00</b>	<b>30.537,00</b>							

KOZAN İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
10	Kozan	İlç.Mrkz.Köreken Mak.kirası	35.000,00	35.000,00	34.930,36	69,64	361 SAAT	08.05.06	21.07.06	Onarım	2		100	BİTTİ.
11	Kozan	Özbaşı-Andil-Turçutlu Mak.kirası	53.000,00	53.000,00	52.956,04	43,96	125 SAAT	08.05.06	08.06.06	Onarım	2		100	BİTTİ.
12	Kozan	İly.İlt.Kapıkaya Mak.kirası	40.000,00	40.000,00	39.959,52	40,48	408 SAAT	08.05.06	27.07.06	Onarım	2		100	BİTTİ.
13	Kozan	Çürüklü-Kuyubeli-Kargapazarı Mak.kirası	100.000,00	100.000,00	99.953,08	46,92	1.033 SAAT	08.05.06	10.07.06	Onarım	6		100	BİTTİ.
14	Kozan	Şerifli-Karaköseli	55.460,00	56.000,00	48.970,00	7.030,00	30 GÜN	09.05.06	07.06.06	Stabilize	4		100	BİTTİ.
15	Kozan	Horzum-Çobancık Grp.yolu	40.624,00	15.000,00	35.400,00	1.600,00	60 GÜN	08.05.06	07.07.06	Sanat Yapısı		1	100	BİTTİ.
16	Kozan	Aydın köyü		22.000,00						Sanat Yapısı		1	100	BİTTİ.
17	Kozan	İly.İlt.Akkaya	68.908,00	40.000,00	63.720,00	5.280,00	60 GÜN	08.05.06	07.07.06	Sanat Yapısı		3	100	BİTTİ.
18	Kozan	İly.İlt.Kapıkaya		29.000,00						Sanat Yapısı		2		
19	Kozan	Büz alımı	20.000,00	20.000,00	19.824,00	176,00				Sanat Yapısı		840	100	BİTTİ.
20	KOZAN	Topallı-Ergenuşağı-Babecik (Mak.kirası)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	972 SAAT	12.07.06		Onarım	6		100	BİTTİ.
21	KOZAN	Ziyaret-Kalkamış (Mak.kirası)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	486 SAAT	12.07.06		Onarım	2		100	BİTTİ.

22	KOZAN	Marangecili köy yolu onarımı (Mak.Kirası)	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	788 SAAT	12.07.06	Onarım	4	100	BİTTİ.		
23	KOZAN	Y.Keçili-Polatlar (Mak.Kirası)	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	788 SAAT	12.07.06	Onarım	4	100	BİTTİ.		
24	KOZAN	Çamdere-Okçular (Mak.Kirası)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	321 SAAT	12.07.06	Onarım	2	100	BİTTİ.		
25	KOZAN	Turgutlu-Andlı (Makine.Kirası)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	359 SAAT	13.06.06	Onarım	2	100	BİTTİ.		
26	KOZAN	Aydın-Kizilhöyük- Hacıözü	54.539,65	56.000,00	50.150,00	5.850,00	30 GÜN	04.07.06	Stabilize	4	100	BİTTİ.		
27	KOZAN	Akdam-Akarca	45.540,19	45.000,00	40.356,00	4.644,00	60 GÜN	04.07.06	Stabilize	3	100	BİTTİ.		
28	KOZAN	Çürüklü-Ceifuşağı mah.Himice kon.	285.121,03	250.000,00	243.080,00	6.920,00	150 GÜN	16.06.06	Köprü		100	BİTTİ.		
29	KOZAN	Karahamzalı köyü ve mah.(Mak.Kirası)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	605 SAAT	12.07.06	Onarım	4	100	BİTTİ.		
30	KOZAN	Yanalerik ve mahalleleri (Mak.Kirası)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	642 SAAT	12.07.06	Onarım	4	100	BİTTİ.		
31	KOZAN	Tepecikören	24.277,82	24.000,00	21.240,00	2.760,00	30 GÜN	15.06.06	Panel Yapısı	1	100	BİTTİ.		
32	KOZAN	Çamlarca köy yolu	72.888,67	70.000,00	63.012,00	6.988,00	30 GÜN	03.07.06	Stabilize	5	100	BİTTİ.		
33	KOZAN	Çobancık köy yolu grubu (mak.Kirası)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	550 SAAT	12.07.06	Onarım	4	100	BİTTİ.		
		<b>TOPLAM</b>	<b>1.510.359,36</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.428.551,00</b>	<b>41.449,00</b>								
<b>KOZAN İLÇESİ 2006 YILI YOL EK KÖYDES PROJELERİ</b>														
S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
34	KOZAN	Oğuz Kaan KÖKSAL köprüsü yoluna makine kirası		ARTAN ÖDENEK 70.000,00+ 40.000,00	90.000,00	20.000,00	660 SAAT	25.08.06	15.10.06	ONARIM	3		100	BİTTİ.
35	KOZAN	Muhtelif Köy yolları Büz alımı nakliyesine		ARTAN ÖDENEK	20.000,00	0,00	10 GÜN	25.08.06		BÜZ NAKLİ			100	BİTTİ.
		<b>TOPLAM</b>			<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>								

Not: 233.000,00 TL Akaryakıt alınmıştır.

  
**Günihal DEMİR**  
Şirket

**KOZAN İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 4.017.000,00 YTL**

**2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI**

S. N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Marangöçlü(1 Köy-2 Mah.)	405.871,12	488.000,00	438.075,00	49.925,00	29.03.07	06.04.07	04.08.07	12166	60	100	Bitli
2	Kozan	Mimnetli	534.970,55	631.000,00	318.347,19	312.652,82	16.05.07	01.06.07	31.12.07	13434	80	100	Bitli
3	Kozan	Geçikli	406.465,98	490.000,00	431.290,00	58.710,00	29.03.07	06.04.07	15.06.07	13330	150	100	Bitli
4	Kozan	Akkaya	123.253,35	148.000,00	130.980,00	17.020,00	29.03.07	06.04.07	18.06.07	5131	75	100	Bitli
5	Kozan	Akkaya(1 Köy, 6 Ünite)	213.668,29	350.000,00	235.739,81	114.260,19	16.05.07	29.05.07	27.08.07	2000	400	100	Bitli
<b>TOPLAM</b>			<b>1.684.419,29</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>1.554.432,00</b>	<b>552.568,00</b>							

**2007 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI**

S. N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Bucak Emirli/Ağılılı deresi köp.inş	226.455,72	300.000,00	103.653,01	196.346,99	14.05.07	24.05.07	05.10.07	Köprü	1	100	Bitli
2	Kozan	Karveli	84.672,00	100.000,00	88.464,60	11.535,40	29.03.07	10.04.07	21.06.07	Onarım	3	100	Bitli
3	Kozan	Horzum-Çelenuşağı-Savruk	169.440,00	200.000,00	177.029,50	22.970,50	29.03.07	10.04.07	09.07.07	Onarım	10	100	Bitli
110.000 YTL.Ödeneği 02.05.2007 tarih ve 4896 sayılı Valilik Oluru ile Görbeyaz ve Kuytuçak Ky.Kuzübren mih.yollarına aktarıldı.													
4	Kozan	Kuytuçak Köyü Kuzübren Mah.	33.600,00	42.584,24	37.593,00	5.001,24	16.05.07	23.05.07	23.06.07	Onarım	5	100	Bitli
5	Kozan	Görbeyaz Köyü	59.616,00	67.415,76	67.415,76	0,00	16.05.07	23.05.07	10.07.07	Onarım	4	100	Bitli
6	Kozan	İşikli-Toklular-Hamamköy	224.151,25	250.000,00	246.620,00	3.380,00	14.05.07	01.06.07	30.07.07	2.Kat Asfalt	5	100	Bitli
7	Kozan	Aslanlı-Hamamköy-Geziköy	272.646,00	300.000,00	278.863,50	21.136,50	14.05.07	28.05.07	26.07.07	2.Kat Asfalt	6	100	Bitli
8	Kozan	Andil-Turgutlu Grup Yolu	126.940,00	150.000,00	135.936,00	14.064,00	14.05.07	26.05.07	24.07.07	Stabilize	10	100	Bitli
9	Kozan	Oruçlu-Andil-Özbeşi	219.363,36	250.000,00	247.800,00	2.200,00	14.05.07	01.06.07	24.07.07	2.Kat Asfalt	5	100	Bitli
10	Kozan	Belentören-Allağalar-Şarbazlar	231.670,05	250.000,00	247.800,00	2.200,00	14.05.07	28.05.07	27.07.07	1.Kat Asfalt	5	100	Bitli
<b>TOPLAM</b>			<b>1.648.454,38</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.631.165,37</b>	<b>278.834,63</b>							

**2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI**

S. N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Alepinar Köyü	4.178,43	7.000,00	4.649,20	2.350,80	26.11.07	26.11.07	31.12.07	0	0	100	Bitli
2	Kozan	Özbeşi Köyü Merkez Mah.	147.899,49	174.520,00	105.020,00	69.500,00	28.08.07	05.09.07	03.12.07	3896	50	100	Bitli
<b>TOPLAM</b>			<b>152.077,92</b>	<b>181.520,00</b>	<b>109.669,20</b>	<b>71.850,80</b>							

**2007 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI**

S. N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Oruçlu-Andil-Özbeşi	50.655,66	59.773,67	58.332,19	1.441,48	09.07.07	13.07.07	09.09.07	Merkez	3	100	Bitli
2	Kozan	Örendere Köyü-Değirmencüşağı Mh.	19.200,00	22.656,00	18.880,00	3.776,00	09.07.07	13.07.07	27.07.07	Onarım	3	100	Bitli
3	Kozan	Ergenüşağı-İşikkaya yolu	57.600,00	67.968,00	60.180,00	7.788,00	09.07.07	13.07.07	28.07.07	Onarım	6	100	Bitli
4	Kozan	Akkaya Köyü	3.072,00	3.000,00	2.997,39	2,61	15.10.07	15.10.07	19.10.07	Onarım	1	100	Bitli
5	Kozan	Düzağaç köyü Sanat yapısı	69.992,88	82.500,00	37.040,70	45.459,30	28.08.07	05.09.07	10.10.07	Merkez	2	100	Bitli
6	Kozan	Bucak köyü Emirli Mah. Ağılılı Deresi İstinat Duvarı	43.688,10	51.500,00	44.103,60	7.396,40	28.08.07	05.09.07	05.09.07	İstinat Duvarı	46	100	Bitli
7	Kozan	Marangöçlü Köyü yol genişletmesi	72.000,00	84.960,00	73.278,00	11.682,00	28.08.07	05.09.07	21.11.07	Onarım	5	100	Bitli
8	Kozan	Kalkınma Köyü yol genişletmesi	72.000,00	84.960,00	73.366,50	11.593,50	28.08.07	05.09.07	14.11.07	Onarım	5	100	Bitli
9	Kozan	Sarıklı Karaköşeler Köyü yol genişletmesi	81.600,00	96.288,00	84.252,00	12.036,00	28.08.07	05.09.07	20.11.07	Onarım	7	100	Bitli
10	Kozan	Büz alımı, nakliyesi ve montajı	68.658,38	97.601,60	93.374,76	4.226,84	09.11.07	16.11.07	31.12.07	Büz	1540	100	Bitli
11	Kozan	İşikkaya-Bozduç Yol Standartını Geliştirme	25.440,00	30.019,20	18.418,03	11.601,17	09.11.07	16.11.07	10.12.07	Onarım	3	100	Bitli
12	Kozan	Bozhanlı-Demirciler-Sağanaklı Köyü yolu makine kirası	33.600,00	39.648,00	23.045,40	16.602,60	09.11.07	16.11.07	30.12.07	Onarım	3	100	Bitli
<b>TOPLAM</b>			<b>597.507,02</b>	<b>720.964,47</b>	<b>587.268,56</b>	<b>133.695,91</b>							

**KOZAN İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 1.075.000,00 YTL**

**2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI**

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Çulluuşağı İçmesuyu İnş.	0,00	0,00	0,00	0,00	00.01.00	00.01.00	00.01.00	0	0	0	Su kaynağı mülkiyetinin özel şahısa ait olması nedeniyle iş iptal edilerek ödeneği Doğanalanı Aydın yolu 2. Kat asfalt yapım işine aktarıldı.
2	Kozan	Gedikli- Tapırlar İçmesuyu	204.733,51	200.000,00	187.620,00	12.380,00	09.07.08	18.07.08	00.01.00	12.040	60	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>			<b>204.733,51</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.620,00</b>	<b>12.380,00</b>							

**2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI**

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Eskimantaş- Akçaluşağı	175.000,00	175.000,00	168.079,20	6.920,80	09.07.08	17.07.08	01.09.08	Onarım	10	100	Bitti.
2	Kozan	Yüksekören Köyü Yolu	325.000,00	325.000,00	321.499,56	3.500,44	09.07.08	22.07.08	22.09.08	2.Kat Asfalt	6	100	Bitti.
3	Kozan	Durmuşlu köyüçü Yolu	130.000,00	130.000,00	120.360,00	9.640,00	09.07.08	23.07.08	12.08.08	1.Kat Asfalt	2,6	100	Bitti.
4	Kozan	Çandık Yolu	100.000,00	100.000,00	94.400,00	5.600,00	09.07.08	23.07.08	12.08.08	2.Kat Asfalt	2	100	Bitti.
5	Kozan	Doğanalanı-Aydın	250.000,00	250.000,00	194.688,20	55.311,80	10.09.08	23.09.08	17.10.08	2.Kat Asfalt	3,5	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>			<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>899.026,96</b>	<b>80.973,04</b>							

**GENEL TOPLAM**      **1.184.733,51**      **1.180.000,00**      **1.086.646,96**      **93.353,04**

**2008 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI**

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Doğanalanı-Aydın	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	10.09.08	19.09.08	03.11.08	Menfez	2	100	Bitti.
2	Kozan	Büz Alımı	57.953,04	57.953,04	55.273,56	2.679,48	05.12.08	15.12.08	00.01.00	Büz	0	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>			<b>93.353,04</b>	<b>93.353,04</b>	<b>90.673,56</b>	<b>2.679,48</b>							

**KOZAN İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 940.000,00 TL**


**2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI**

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Ziyaret Grubu (Akdam-Akarca-Gökgöz-Kızlarsekisi-Postkabasakal-Damyeri-Aydin-Kızillar-Salmanlı-Bağtepe-Zerdali)	7.847	0,00	800.000,00	0,00	0,00					3315	0	Keşif Hazırlanıyor.
		<b>TOPLAM</b>	<b>7.847</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

**2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI**

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM-ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Kozan	Akkaya köyü	243	0,00	40.000,00	36.178,80	3.821,20	28.05.09	01.06.09	22.06.09	Onarım	5	100	Bitti.
2	Kozan	Eskimantaş köyü-Akçalıuşağı Grup Yolu	1.296	0,00	40.000,00	35.834,24	4.165,76	28.05.09	05.06.09	03.07.09	Onarım	4	100	Bitti.
3	Kozan	Muhtelif Ebatta Menfez ve Sanat	0	0,00	60.000,00	59.641,90	358,10	28.05.09	05.06.09		Menfez	3	30	Devam ediyor.
		<b>TOPLAM</b>	<b>1.539</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>131.654,94</b>	<b>8.345,06</b>							

<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>9.386</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>131.654,94</b>	<b>8.345,06</b>
---------------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------



**Günlüce DEMİR**  
Şef

CL-6

## KOZAN İLÇESİ

YOL DURUMU		%
ASFALT (KM)	450	43
STABİLİZE (KM)	573	55
TESVİYE (KM)	25	2
TOPLAM	1048	

İÇMESUYU DURUMU	KÖY	ÜNİTE
SUYU YETERLİ	82	160
SUYU YETERSİZ	5	39
SUSUZ	0	16
TOPLAM	87	215

  
Gülnihal DEMİR  
Şef