

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/8129 7/8682  
7/8679 7/8683  
7/8681 7/8684  
16.9/2009 7/8685  
7/8686  
7/8687  
7/8688  
7/8689

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 23960


KONU: 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 Esas No'lu yazılı soru önermeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467-7/8129/135634/29390 sayılı yazısı.  
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8679/14459/31312 sayılı yazısı.  
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8681/14462/31315 sayılı yazısı.  
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8682/14463/31316 sayılı yazısı.  
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8683/14464/31317 sayılı yazısı.  
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8684/14465/31318 sayılı yazısı.  
g) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8685/14467/31320 sayılı yazısı.  
h) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8686/14466/31319 sayılı yazısı.  
ı) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8687/14468/31321 sayılı yazısı.  
j) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8688/14472/31325 sayılı yazısı.  
k) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8689/14473/31326 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 sayılı yazılı soru önermeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

  
Beşir ATALAY  
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (34 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
3. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
4. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
5. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
6. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
7. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
8. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
9. Adana Valiliğinin yazısı ( 8 sh.)
10. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)
11. Adana Valiliğinin yazısı ( 7 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

T.C  
ADANA VALİLİĞİ  
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

7/8681

Şen

SAYI : B054VLK4010700/349/ -5142  
KONU: 7/8681 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

27 TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA  
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18937 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8681 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince İlimiz Pozantı İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **212.500,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **803.417,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **1.550.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **356.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **177.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 53 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **3.098.917,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6).

Pozantı İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazınız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATİŞ  
Vali

EKLER :

- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07.09  
31624

Ek. 6

## POZANTI İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

| YILLAR       | YATIRIM MİKTARI (TL) | GERÇEKLEŞME ORANI (%) |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 2005 YILINDA | 212.500,00           | 100                   |
| 2006 YILINDA | 803.417,00           | 100                   |
| 2007 YILINDA | 1.550.000,00         | 100                   |
| 2008 YILINDA | 356.000,00           | 100                   |
| 2009 YILINDA | 177.000,00           | 53                    |
| TOPLAM       | 3.098.917            |                       |

  
**Gülnihal DEMİR**  
Şef

POZANTI İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ 212.500,00 (YTL)

| POZANTI İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROJELERİ |                 |                              |          |              |              |              |                |              |                |                  |                                |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| S.N                                                | İLÇESİ          | PROJE ADI                    | SEKTÖRÜ  | PROJE BEDELİ | GELEN ÖDENEK | İHALE BEDELİ | İŞ BAŞ. TARİHİ | İHALE SÜRESİ | İŞ BIT. TARİHİ | DÖŞENEN BORU (M) | YAPILAN DEPO (M <sup>2</sup> ) | ARTAN ÖDENEK | AÇIKLAMALAR  |
| 1                                                  | POZANTI         | POZANTI-Yk. BELEMEDİK        | İçmesuyu | 58.000       | 87.500       | 65.000       | 23.08.2005     | 45 GÜN       | 05.10.2005     | 2.074            | 105                            | 147.500      | İŞ BİTMİŞTİR |
| 2                                                  | POZANTI         | POZANTI-Yk. BELEMEDİK-ÇAY    | İçmesuyu |              | 62.500       |              |                |              |                |                  |                                |              |              |
| 3                                                  | POZANTI         | POZANTI-Yk. BELEMEDİK-KAŞOBA | İçmesuyu |              | 62.500       |              |                |              |                |                  |                                |              |              |
| 4                                                  | POZANTI (EK İŞ) | POZANTI-KARAKIŞLAKÇI         | İçmesuyu | 50.000       | 53.500       | 25.500       | 17.09.2005     | 30 GÜN       | 17.10.2005     | 3.105            |                                | 28.000       | İŞ BİTMİŞTİR |
| 5                                                  | POZANTI (EK İŞ) | POZANTI-KARAKIŞLAKÇI         | İçmesuyu | 28.000       | 28.000       | 25.370       | 10.11.05       | 35 GÜN       | 15.12.05       |                  | 100                            | 2.630        | İŞ BİTMİŞTİR |
|                                                    |                 | TOPLAM                       |          | 136.000      | 294.000      | 115.870      |                |              |                |                  |                                |              |              |

  
GÜLİHAL DEMİR  
Şef

**POZANTI İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 803.417,00 YTL**

**POZANTI İLÇESİ 2006 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROJELERİ**

| S.N | İLÇESİ  | YERİ          | YAKLAŞIK MALİYET  | ÖDENEĞİ           | İHALE TUTARI      | KALAN ÖDENEK      | SÜRE | BAŞL. TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | DÖŞ.BORU | DEPO | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|-----|---------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------------|--------------|----------|------|------------|----------|
| 1   | POZANTI | FINDIKLI      | 227.917,00        | 227.917,00        | 221.840,00        | 6.077,00          | 70   | 17.07.06     | 27.09.06     | 6.325    | -    | 100        | BİTTİ    |
| 2   | POZANTI | AŞ.BELEMEDİK  | 194.700,00        | 194.700,00        | 64.900,00         | 129.800,00        | 60   | 04.07.06     | 04.09.06     | 2.800    | 100  | 100        | BİTTİ    |
| 3   | POZANTI | Y.KONACIK     | 70.800,00         | 70.800,00         | 56.050,00         | 14.750,00         | 60   | 04.07.06     | 04.09.06     | 1.820    | 100  | 100        | BİTTİ    |
|     |         | <b>TOPLAM</b> | <b>493.417,00</b> | <b>493.417,00</b> | <b>342.790,00</b> | <b>150.627,00</b> |      |              |              |          |      |            |          |

**POZANTI İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ**

| S.N | İLÇESİ  | YERİ                                   | YAKLAŞIK MALİYET  | ÖDENEĞİ           | İHALE TUTARI      | KALAN PARA       | SÜRE     | BAŞL. TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | YOL DURUMU   | KM | ADET | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|-----|---------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----|------|------------|----------|
| 4   | POZANTI | Hamidiye-Çamlıbel-Karakuz Grp.yolu     | 99.180,00         | 96.000,00         | 55.965,00         | 40.035,00        | 60 GÜN   | 11.05.06     | 05.06.06     | Sanat Yapısı |    | 5    | 100        | BİTTİ.   |
| 5   | POZANTI | Hamidiye-Çamlıbel-Karakuz Köy yolu     | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         | 0,00             | 60 GÜN   | 11.07.06     | 11.09.06     | Stabilize    | 5  |      | 100        | BİTTİ.   |
| 6   | POZANTI | Hamidiye-Çamlıbel-Karakuz (Mak.kırası) | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00             | 997 SAAT | 03.07.06     |              | Onarım       | 5  |      | 100        | BİTTİ.   |
| 7   | POZANTI | Muh.köy yollarına bütz.bemini          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             |          |              |              | Sanat Yapısı |    | 283  | 100        | BİTTİ.   |
|     |         | <b>TOPLAM</b>                          | <b>267.180,00</b> | <b>264.000,00</b> | <b>223.965,00</b> | <b>40.035,00</b> |          |              |              |              |    |      |            |          |

**POZANTI İLÇESİ 2006 YILI YOL EK KÖYDES PROJELERİ**

| S.N | İLÇESİ  | YERİ                               | YAKLAŞIK MALİYET | ÖDENEĞİ      | İHALE TUTARI     | KALAN PARA  | SÜRE   | BAŞL. TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | YOL DURUMU | KM | ADET | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|-----|---------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|--------|--------------|--------------|------------|----|------|------------|----------|
| 8   | POZANTI | Hamidiye-Çamlıbel-Karakuz Köy Yolu |                  | ARTAN ÖDENEK | 40.035,00        | 0,00        | 60 GÜN | 11.05.06     | 10.07.06     | MENFEZ     |    | 3    | 100        | BİTTİ.   |
| 9   | POZANTI | Hamidiye-Çamlıbel-Karakuz Köy yolu |                  | ARTAN ÖDENEK | 50.000,00        | 0,00        | 61 GÜN | 03.07.06     | 01.09.06     | ONARIM     | 3  |      | 100        | BİTTİ.   |
|     |         | <b>TOPLAM</b>                      |                  |              | <b>90.035,00</b> | <b>0,00</b> |        |              |              |            |    |      |            |          |

Not: 46.000,00 TL Akaryakıt alınmıştır.

**GÜLİNİHİ DEMİR**  
Şef

**POZANTI İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 1.550.000,00 YTL**

**İÇMESUYU**

| S. N | İLÇESİ  | YERİ                | YAKLAŞIK MALİYET  | ÖDENEĞİ           | İHALE TUTARI (KDV'Lİ) | KALAN PARA        | İHALE TARİHİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | DÖŞ. BORU   | DEP O | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------|------------|----------|
| 1    | Pozantı | Gökbez              | 236.877,57        | 213.000,00        | 212.990,00            | 10,00             | 04.05.07     | 25.05.07       | 06.07.07     | 2364        | 200   | 100        | Bitti.   |
| 2    | Pozantı | Kamışlı-Güzel Ardıç | 185.128,70        | 270.000,00        | 129.800,00            | 140.200,00        | 17.04.07     | 27.04.07       | 27.07.07     | 2305        | 75    | 100        | Bitti.   |
| 3    | Pozantı | Ömerli              | 16.085,98         | 20.000,00         | 13.570,00             | 6.430,00          | 17.04.07     | 04.05.07       | 02.07.07     | 264         | 0     | 100        | Bitti.   |
| 4    | Pozantı | Hamidiye            | 57.173,53         | 69.000,00         | 44.840,00             | 24.160,00         | 17.04.07     | 27.04.07       | 10.07.07     | 240         | 75    | 100        | Bitti.   |
| 5    | Pozantı | Kamışlı             | 102.898,10        | 100.000,00        | 59.000,00             | 41.000,00         | 01.06.07     | 12.06.07       | 12.09.07     | 4490        | 36    | 100        | Bitti.   |
|      |         | <b>TOPLAM</b>       | <b>598.163,88</b> | <b>672.000,00</b> | <b>460.200,00</b>     | <b>211.800,00</b> |              |                |              | <b>9663</b> |       |            |          |

**KÖY YOLLARI**

| S.N | İLÇESİ  | YERİ                  | YAKLAŞIK MALİYET  | ÖDENEĞİ           | İHALE TUTARI (KDV'Lİ) | KALAN PARA        | İHALE TARİHİ | BAŞL. TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | YOL DURUMU   | KM ADET | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|-----|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|----------|
| 1   | Pozantı | Çamlıbel(Karakuz)     | 296.544,00        | 350.000,00        | 232.552,28            | 117.447,72        | 17.04.07     | 07.05.07     | 25.09.07     | Onarım       | 15      | 100        | Bitti    |
| 2   | Pozantı | İlyt Beledmedik       | 394.978,50        | 468.000,00        | 383.500,00            | 84.500,00         | 18.05.07     | 28.05.07     | 16.08.07     | 1.Kat Asfalt | 9       | 100        | Bitti    |
| 3   | Pozantı | Büz Alımı             | 10.000,00         | 10.000,00         |                       | 10.000,00         | 26.07.07     |              |              | Büz          | 335     | 100        | Bitti    |
| 4   | Pozantı | Muhtelif Sanat Yapısı | 57.562,51         | 50.000,00         | 33.925,00             | 16.075,00         | 04.05.07     | 18.05.07     | 25.05.07     | Menfez       | 3       | 100        | Bitti    |
|     |         | <b>TOPLAM</b>         | <b>769.085,01</b> | <b>878.000,00</b> | <b>649.977,28</b>     | <b>228.022,72</b> |              |              |              |              |         |            |          |

**2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI**

| S. N | İLÇESİ  | YERİ           | KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL) | ÖDENEĞİ          | İHALE TUTARI (KDV DAHİL) | KALAN PARA      | İHALE TARİHİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | DÖŞ. BORU | DEP O | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|------|---------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-------|------------|----------|
| 1    | Pozantı | Fındıklı Köyü  | 37.283,94                | 37.283,94        | 34.444,38                | 2.839,56        | 19.07.07     | 25.07.07       | 10.09.07     | 480       | 0     | 100        | Bitti    |
| 2    | Pozantı | Yenikonak Köyü | 45.979,18                | 45.979,18        | 39.130,11                | 6.849,07        | 10.09.07     | 01.10.07       | 14.11.07     | 1536      | 0     | 100        | Bitti    |
|      |         | <b>TOPLAM</b>  | <b>83.263,12</b>         | <b>83.263,12</b> | <b>73.574,49</b>         | <b>9.688,63</b> |              |                |              |           |       |            |          |

**2007 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI**

| S.N | İLÇESİ  | YERİ                                                 | KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL) | ÖDENEĞİ           | İHALE TUTARI (KDV DAHİL) | KALAN PARA        | İHALE TARİHİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | YOL DURUMU              | KM-ADET         | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|-----|---------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------|----------|
| 1   | Pozantı | Çamlıbel (Karakuz) Köy yolu                          | 117.447,72               | 117.447,72        | 117.274,30               | 173,42            | 19.07.07     | 06.08.07       | 03.11.07     | Onarım                  | 5               | 100        | Bitti    |
| 2   | Pozantı | Hamidiye-Karakuz-Çamlıbel Köy yolu stabilize kaplama | 186.984,00               | 186.984,00        | 106.388,80               | 80.595,20         | 10.09.07     | 22.10.07       | 15.11.07     | Stabilize               | 14,5            | 100        | Bitti    |
| 3   | Pozantı | Yenikonak Köy yolu sanat yapısı                      | 48.431,67                | 48.431,67         | 35.282,00                | 13.149,67         | 10.09.07     | 03.10.07       | 10.10.07     | Menfez                  | 3               | 100        | Bitti    |
| 4   | Pozantı | Aşçıbekirli-Yk Beledmedik                            | 88.816,60                | 88.816,60         | 69.620,00                | 19.196,60         | 26.11.07     | 30.11.07       | 23.01.08     | Onarım Stabilize Menfez | 1,5<br>3,0<br>2 | 100        | Bitti    |
| 5   | Pozantı | Büz alımı                                            | 11.788,40                | 11.788,40         | 10.000,00                | 1.788,40          | 09.02.08     |                |              | Büz                     | 248             | 100        | Bitti    |
|     |         | <b>TOPLAM</b>                                        | <b>453.468,39</b>        | <b>453.468,39</b> | <b>338.565,10</b>        | <b>114.903,29</b> |              |                |              |                         |                 |            |          |

**POZANTI İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 356.000,00 YTL**

**2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI**

| S.N           | İLÇESİ  | YERİ                   | KEŞİF BEDELİ<br>(KDV DAHİL) | ÖDENEĞİ          | İHALE TUTARI<br>(KDV DAHİL) | KALAN<br>PARA   | İHALE<br>TARİHİ | BAŞLAMA<br>TARİHİ | BİTİŞ<br>TARİHİ | DÖŞ. BORU | DEPO | FİZİKİ<br>(%) | AÇIKLAMA                                                                                                                                           |
|---------------|---------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Pozantı | Dağdibi İçmesuyu İnş.  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 00.01.00        | 00.01.00          | 00.01.00        | -         | 0    | 0             | Yerleşim yeri nüfusu<br>azlığından iş iptal edilerek<br>ödenegi Aşçibekirli Yağlıtaş<br>Karakışlaklı yolu 2.kat asfalt<br>yapımı işine akatırıldı. |
| 1             | Pozantı | Hamidiye İçmesuyu İnş. | 35.692,80                   | 36.000,00        | 28.910,00                   | 7.090,00        | 07.07.08        | 28.07.08          | 23.08.08        | 1.650     | -    | 100           | Bitti.                                                                                                                                             |
| <b>TOPLAM</b> |         |                        | <b>35.692,80</b>            | <b>36.000,00</b> | <b>28.910,00</b>            | <b>7.090,00</b> |                 |                   |                 |           |      |               |                                                                                                                                                    |

**2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI**

| S.N           | İLÇESİ  | YERİ                                 | KEŞİF BEDELİ<br>(KDV DAHİL) | ÖDENEĞİ           | İHALE TUTARI<br>(KDV DAHİL) | KALAN<br>PARA    | İHALE<br>TARİHİ | BAŞLAMA<br>TARİHİ | BİTİŞ<br>TARİHİ | YOL<br>DURUMU | KM-<br>ADET | FİZİKİ<br>(%) | AÇIKLAMA |
|---------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 1             | Pozantı | Hamidiye köyü                        | 150.000,00                  | 150.000,00        | 110.242,68                  | 39.757,32        | 30.06.08        | 10.07.08          | 28.07.08        | 1.Kat Asfalt  | 3           | 100           | Bitti.   |
| 2             | Pozantı | İly.İlt.Aşçibekirli-<br>Karakışlaklı | 50.000,00                   | 50.000,00         | 27.601,38                   | 22.398,62        | 15.06.08        | 28.06.08          | 17.07.08        | Onarım        | 6           | 100           | Bitti.   |
| 3             | Pozantı | Aşçibekirli Yağlıtaş<br>Karakışlaklı | 120.000,00                  | 120.000,00        | 184.080,00                  | -64.080,00       | 14.08.08        | 01.09.08          | 23.09.08        | 1.Kat Asfalt  | 3,5         | 100           | Bitti.   |
| <b>TOPLAM</b> |         |                                      | <b>320.000,00</b>           | <b>320.000,00</b> | <b>321.924,06</b>           | <b>-1.924,06</b> |                 |                   |                 |               |             |               |          |

|                     |                   |                   |                   |                 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>355.692,80</b> | <b>356.000,00</b> | <b>350.834,06</b> | <b>5.165,94</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

**GÜMÜRHİ DEMİR**

Şef

POZANTI İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 177.000,00 TL

2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

| S.N    | İLÇESİ  | YERİ            | FAYDALANAN NÜFUS | KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL) | ÖDENEĞİ   | İHALE TUTARI (KDV DAHİL) | KALAN PARA | İHALE TARİHİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | DÖŞ. BORU | DEPO | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA |
|--------|---------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------|------------|----------|
| 1      | Pozantı | Yk. Beledimedik | 263              | 35.722,91                | 30.000,00 | 28.320,00                | 1.680,00   | 28.05.09     | 01.06.09       | 03.07.09     | 0         | 50   | 100        | Biti.    |
| TOPLAM |         |                 | 263              | 35.722,91                | 30.000,00 | 28.320,00                | 1.680,00   |              |                |              |           |      |            |          |

2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

| S.N    | İLÇESİ  | YERİ                        | FAYDALANAN NÜFUS | KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL) | ÖDENEĞİ    | İHALE TUTARI (KDV DAHİL) | KALAN PARA | İHALE TARİHİ | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | YOL DURUMU   | KM- ADET | FİZİKİ (%) | AÇIKLAMA      |
|--------|---------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------|------------|---------------|
| 1      | Pozantı | Yk.Beledimedik-Karakışlakçı | 820              | 0,00                     | 147.000,00 | 147.000,00               | 0,00       | 05.07.09     | 05.07.09       |              | 2.Kat Asfalt | 3        | 5          | Devam ediyor. |
| TOPLAM |         |                             | 820              | 0,00                     | 147.000,00 | 147.000,00               | 0,00       |              |                |              |              |          |            |               |

|              |       |           |            |            |          |
|--------------|-------|-----------|------------|------------|----------|
| GENEL TOPLAM | 1.083 | 35.722,91 | 177.000,00 | 175.320,00 | 1.680,00 |
|--------------|-------|-----------|------------|------------|----------|

  
Gülnihal DEMİR  
Şef

El. 6

**POZANTI İLÇESİ**

| <b>YOL DURUMU</b>     |            | <b>%</b>     |
|-----------------------|------------|--------------|
| <b>ASFALT (KM)</b>    | <b>51</b>  | <b>49,51</b> |
| <b>STABİLİZE (KM)</b> | <b>43</b>  | <b>41,75</b> |
| <b>TESVİYE (KM)</b>   | <b>9</b>   | <b>8,74</b>  |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>103</b> |              |

| <b>İÇMESUYU DURUMU</b> | <b>KÖY</b> | <b>ÜNİTE</b> |
|------------------------|------------|--------------|
| <b>SUYU YETERLİ</b>    | <b>15</b>  | <b>8</b>     |
| <b>SUYU YETERSİZ</b>   | <b>1</b>   | <b>5</b>     |
| <b>SUSUZ</b>           | <b>0</b>   | <b>1</b>     |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>16</b>  | <b>14</b>    |

  
**Gülnihal DEMİR**  
Şef