

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 23960


KONU: 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 Esas No'lu yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467-7/8129/135634/29390 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8679/14459/31312 sayılı yazısı.
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8681/14462/31315 sayılı yazısı.
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8682/14463/31316 sayılı yazısı.
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8683/14464/31317 sayılı yazısı.
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8684/14465/31318 sayılı yazısı.
g) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8685/14467/31320 sayılı yazısı.
h) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8686/14466/31319 sayılı yazısı.
ı) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8687/14468/31321 sayılı yazısı.
j) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8688/14472/31325 sayılı yazısı.
k) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8689/14473/31326 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (34 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
3. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
4. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
5. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
6. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
7. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
8. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
9. Adana Valiliğinin yazısı (8 sh.)
10. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
11. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/8683 Şenel

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4010700/349/ - 5144
KONU: 7/8683 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

27 TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18940 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8683 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince İlimiz Tufanbeyli İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **235.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **2.282.310,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **1.686.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **750.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 86 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **145.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 25 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **5.098.310,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6).

Tufanbeyli İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATİŞ
Vali

EKLER :

- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07.09
31637

TUFANBEYLİ İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

YILLAR	YATIRIM MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2005 YILINDA	235.000,00 ✓	100
2006 YILINDA	2.282.310,00 ✓	100
2007 YILINDA	1.686.000,00	100
2008 YILINDA	750.000,00	86
2009 YILINDA	145.000,00	25
TOPLAM	5.098.310	


Gülnihal DEMİR
Şef

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ 235.000,00 (YTL)

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİH	İHALE SÜRESİ	İŞ BIT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU (M)	YAPILAN DEPO (M3)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
1	TUFANBEYLİ	TUFANBEYLİ-KIRAZLIYURT	İçmesuyu	11.000	25.000	11.000	29.08.2005	30 GÜN	29.09.2005	900		14.000	İŞ BİTMİŞTİR
2	TUFANBEYLİ	TUFANBEYLİ-ÇATALÇAM	İçmesuyu	52.000	50.000	48.000	19.08.2005	30 GÜN	26.09.2005	6.700		16.000	İŞ BİTMİŞTİR
3	TUFANBEYLİ	TUFANBEYLİ - İĞDEBELİ	İçmesuyu	80.000	80.000	38.300	19.10.05	50 GÜN	05.12.05	4.550	30	41.700	İŞ BİTMİŞTİR
4	TUFANBEYLİ	TUFANBEYLİ - TOZLU	İçmesuyu	80.000	80.000	37.700	11.10.05	50 GÜN	05.12.05	2.820	50	42.300	İŞ BİTMİŞTİR
		TOPLAM		223.000	235.000	135.000							


Gülin İnci DEMİR
Şef

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 2.282.310,00 YTL

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2006 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN ÖDENEK	SÜRE (GÜN)	BAŞL. TAR.	BİT. TAR.	DÖŞ.BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	TUFANBEYLİ	HANYERİ	177.000,00	177.000,00	87.320,00	89.680,00	90	10.08.06	02.11.06	4.667	-	100	BİTİ.
		TOPLAM	177.000,00	177.000,00	87.320,00	89.680,00							

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	İlç.Mrkz.Şarköy	198.006,00	198.000,00	189.015,00	8.985,00	90 GÜN	07.06.06	07.09.06	2. Kat Asfalt	4,5		100	BİTİ.
2	Tufanbeyli	Büz alımı	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00				Sanat Yapısı		155	100	BİTİ.
3	T.BEYLİ	İlç.Mrkz.Şarköy Grp.yolu	357.000,00	357.000,00	336.026,00	20.974,00	60 GÜN	07.06.2006	07.09.2006	2. Kat Asfalt	8		100	BİTİ.
4	T.BEYLİ	Şarköy Köyü İkmal İnş.	202.070,00	202.070,00	138.000,00	64.070,00	90 GÜN	29.06.06	29.08.06	2. Kat Asfalt	3		100	BİTİ.
		TOPLAM	763.076,00	763.070,00	669.041,00	94.029,00								

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2006 YILI YOL EK KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	TUFANBEYLİ	Şarköy-Karadurdular mah.-Kayseri İl sınırı köyü mak.kıra		ARTAN ÖDENEK	34.500,00	0,00	283 SAAT	17.07.06		ONARIM	7		100	BİTİ.
2	TUFANBEYLİ	Mühtelif Köyü Büz alımı ve nakliyesi		ARTAN ÖDENEK	11.000,00	0,00				BÜZ NAKLİ			100	BİTİ.
3	TUFANBEYLİ	Ayyat Gurubel-Kayseri İl sınırı köyü makine kirası		ARTAN ÖDENEK + 60.000,00	66.574,45	21.296,00	294 SAAT	17.07.06		ONARIM	3		100	BİTİ.
		TOPLAM			112.074,45	21.296,00								

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2006 YILI SULAMA KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	TUFANBEYLİ	Bozgüney SULAMA TESİS	1.743.000,00	1.260.240,00	1.369.370,90	-109.130,90	100	BİTİ.

Not: 82.000,00 TL Akaryakıt alınmıştır.

Günihal DEMİR
Şef

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 1.686.000,00 YTL

İÇMESUYU

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Kirazlıyurt	74.000,00	74.000,00	33.911,02	40.088,98	04.05.07	11.05.07	11.07.07			100	Bitti
2	Tufanbeyli	Güzelim	280.000,00	280.000,00	197.122,59	82.877,41	04.05.07	10.05.07	05.08.07			100	Bitti
3	Tufanbeyli	Demirölük	200.000,00	200.000,00	152.960,62	47.039,38	22.06.07	03.07.07	30.09.07			100	Bitti
		TOPLAM	554.000,00	554.000,00	383.994,22	170.005,78							

KÖY YOLLARI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Şarköy-Karadurdular-Kayseri İl sin.	350.000,00	350.000,00	342.830,12	7.169,88	17.05.07	30.05.07	26.09.07	1.Kat Asfalt	7	100	Bitti
2	Tufanbeyli	Ayvat-Kurubel-Kayapınar	50.000,00	50.000,00	40.589,64	9.410,36	04.05.07	16.05.07	17.07.07	Onarım	4	100	Bitti
3	Tufanbeyli	İly.İlt.Yamanlı-Kayarcık- Çukurkişla	722.000,00	722.000,00	651.389,50	70.610,50	17.05.07	30.05.07	26.09.07	2.Kat Asfalt	14,5	100	Bitti
4	Tufanbeyli	Büz alımı	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	11.06.07	05.11.07	Büz		100	Bitti
		TOPLAM	1.132.000,00	1.132.000,00	1.044.809,26	87.190,74							

2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Köy içmesuları depo tamiri	77.519,51	77.519,51	87.831,65	-10.312,14	16.07.07	06.08.07	03.12.07	0	0	100	Bitti
2	Tufanbeyli	Köy içmesularına Klorlama cihazı takılması	7.670,00	7.670,00	7.670,00	0,00	03.12.07	17.12.07	31.12.07	0	0	100	Bitti
3	Tufanbeyli	Köy içmesuları depo, isale hatlı tamiri ve sondaj çalışması	31.442,28	31.442,28	31.442,28	0,00	26.10.07	26.11.07	10.12.07	0	0	100	Bitti
4	Tufanbeyli	Yeşilova Köyü	54.413,02	54.413,02	37.323,40	17.089,62	10.09.07	19.09.07	24.10.07	2963	0	100	Bitti
		TOPLAM	171.044,81	171.044,81	164.267,33	6.777,48							

2007 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	İly.İlt.Yamanlı-Kayarcık- Çukurkişla	77.721,38	77.721,38	77.705,44	15,94	12.09.07	12.09.07	26.09.07	2.Kat Asfalt	3	100	Bitti
2	Tufanbeyli	Büz alımı	9.410,36	9.410,36	9.548,23	-137,87				Büz	0	100	Bitti
		TOPLAM	87.131,74	87.131,74	87.253,67	-121,93							

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 750.000,00 YTL

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Kirazlıyurt-Kayarcık-Çukurkişla İçmesuyu	178.546,97	200.000,00	151.628,15	48.371,85	05.09.08	12.09.08	10.11.08	1.880	75	100	Bitti.
		TOPLAM	178.546,97	200.000,00	151.628,15	48.371,85							

2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Akpınar-Koççağız-Tozlu Yolu	400.000,00	400.000,00	550.000,00	0,00	24.04.08	30.07.08	10.09.08	2.Kat Asfalt	9	100	Bitti.
2	Tufanbeyli	Polatpınarı yol ayrımı Kayapınarı	150.000,00	150.000,00			24.04.08	30.07.08	15.10.08	2.Kat Asfalt	11	100	Bitti.
		TOPLAM	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00							

GENEL TOPLAM	728.546,97	750.000,00	701.628,15	48.371,85
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Kayarcık Ortaoluk Mah. Şebeke ve isale hattı değişimi				0,00	10.11.08	10.11.08	14.11.08	0	0	100	Bitti.
2	Tufanbeyli	Koççağız Köyü Şebeke ve isale hattı değişimi	48.371,85	48.371,85	48.371,85	0,00	10.11.08	10.11.08	14.11.08	0	0	100	Bitti.
3	Tufanbeyli	Taşpınar Köyü sondaj suyunun ana hatta bağlanması				0,00	10.11.08	10.11.08	20.11.08	0	0	100	Bitti.
4	Tufanbeyli	Doğanbeyli Çiftlik Mah. Depo Onarımı				0,00	05.12.08	15.12.08	00.01.00	0	0	5	Devam ediyor
		TOPLAM	48.371,85	48.371,85	48.371,85	0,00							

TUFANBEYLİ İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 145.000,00 TL

2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Kayarcık-Çukurkişla-Kirazlıyurt	2.034	0,00	25.000,00	23.956,95	1.043,05	06.07.09	13.07.09			Depo Onarı	5	Devam Ediyor.
TOPLAM			2.034	0,00	25.000,00	23.956,95	1.043,05							

2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM-ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Tufanbeyli	Doğanlı-Demirölük	1.329	0,00	60.000,00	56.498,40	3.501,60	08.06.09	18.06.09		Onarım	2	35	Devam ediyor.
2	Tufanbeyli	Doğanbeyli-Naltaş	972	0,00	60.000,00	56.994,00	3.006,00	08.06.09	15.06.09		Onarım	4	35	Devam ediyor.
TOPLAM			2.301	0,00	120.000,00	113.492,40	6.507,60							

GENEL TOPLAM	4.335	0,00	145.000,00	137.449,35	7.550,65
---------------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------


Gülnihal DEMİR
Şef

Ek. 6

TUFANBEYLİ İLÇESİ

YOL DURUMU		%
ASFALT (KM)	136	54,84
STABİLİZE (KM)	112	45,16
TESVİYE (KM)	0	0,00
TOPLAM	248	

İÇMESUYU DURUMU	KÖY	ÜNİTE
SUYU YETERLİ	29	11
SUYU YETERSİZ	0	2
SUSUZ	0	0
TOPLAM	29	13


Gülnihal DEMİR
Şef