

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 23960


KONU: 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 Esas No'lu yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467-7/8129/135634/29390 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8679/14459/31312 sayılı yazısı.
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8681/14462/31315 sayılı yazısı.
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8682/14463/31316 sayılı yazısı.
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8683/14464/31317 sayılı yazısı.
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8684/14465/31318 sayılı yazısı.
g) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8685/14467/31320 sayılı yazısı.
h) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8686/14466/31319 sayılı yazısı.
ı) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8687/14468/31321 sayılı yazısı.
j) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8688/14472/31325 sayılı yazısı.
k) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8689/14473/31326 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ışıkta sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (34 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
3. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
4. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
5. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
6. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
7. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
8. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
9. Adana Valiliğinin yazısı (8 sh.)
10. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
11. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

7/8688 Şevket

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4010700/349/- **5149**
KONU: 7/8688 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

27 TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18945 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8688 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince ilimiz Ceyhan İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **352.500,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **2.910.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **2.143.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **580.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **520.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 53 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **6.505.500,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6).

Ceyhan İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATIŞ
Vali

EKLER :

- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07.09
31626.

44.6

CEYHAN İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

YILLAR	YATIRIM MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2005 YILINDA	352.500,00	100
2006 YILINDA	2.910.000,00	100
2007 YILINDA	2.143.000,00	100
2008 YILINDA	580.000,00	100
2009 YILINDA	520.000,00	53
TOPLAM	6.505.500	


Gülnihal DEMİR
Şef

CEYHAN İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ 352.500,00 (YTL)

CEYHAN İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROJELERİ													
S.N	İLÇESİ	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİH	İHALE SÜRESİ	İŞ BIT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU (M)	YAPILAN DEPO (M ²)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
1	CEYHAN	CEYHAN-KARAKAYALI	İçmesuyu	25.000	50.000	23.600	26.08.2005	45 GÜN	10.10.2005	3.100		54.060	İŞLER BİTMİŞTİR
2	CEYHAN	CEYHAN-YEŞİLDAM	İçmesuyu	33.000	50.000	23.600	26.08.2005	45 GÜN	10.10.2005	4.260			
3	CEYHAN	CEYHAN-GÜMÜRDÜLÜ	İçmesuyu	21.500	22.500	21.240	29.08.2005	45 GÜN	12.10.2005	1.870			
4	CEYHAN	CEYHAN-KÖRKÜYÜ	İçmesuyu	120.000	110.000	67.850	23.09.2005	60 GÜN	23.11.2005	6.398		42.150	İŞ BİTMİŞTİR
5	CEYHAN	CEYHAN - TATARLI Yalak - Ekinyazı	İçmesuyu	120.000	120.000	109.740	22.10.05	60 GÜN	22.12.05	5.300		10.260	İŞ BİTMİŞTİR
6	CEYHAN (EK İŞ)	CEYHAN-TATARLI Yalak-Incalarla	İçmesuyu	166.512	100.000	107.970	23.09.2005	60 GÜN	23.11.2005	7.200			İŞ BİTMİŞTİR
7	CEYHAN (EK İŞ)	CEYHAN-TATARLI Cebre	İçmesuyu	104.786	88.240	75.520	22.11.05	30 GÜN	22.12.05	4.650		12.720	İŞ BİTMİŞTİR
		TOPLAM		590.798	540.740	429.520							


Gülnihal DEMİR
Şef

CEYHAN İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ

: 2.910.000,00 YTL

CEYHAN İLÇESİ 2006 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROJELERİ

S. N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE (GÜN)	BAŞ. TAR.	BİT. TAR.	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	CEYHAN	ÇİFTLİKLER	40.400,00	40.400,00	34.250,00	6.150,00	45	21.04.06	04.06.06	4.698	---	100	BİTTİ.
2	CEYHAN	SİRKELİ	72.600,00	72.600,00	61.549,00	11.051,00	45	21.04.06	04.06.06	4.410	---	100	BİTTİ.
3	CEYHAN	TATARLI GRUP KÖYLERİ	1.321.000,00	1.321.000,00	1.244.732,00	76.268,00	120	20.07.06	20.11.06	31.608	-	100	BİTTİ.
		TOPLAM	1.434.000,00	1.434.000,00	1.340.531,00	93.469,00							

CEYHAN İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
4	Ceyhan	Dokuztekn-Hamidiye	343.081,00	344.000,00	283.200,00	60.800,00	40 GÜN	22.05.06	30.06.06	2. Kat Asfalt	7,5		100	BİTTİ.
5	Ceyhan	Çatalhöyük-Yeşilova	97.151,00	98.000,00	76.700,00	21.300,00	45 GÜN	29.05.06	07.07.06	Stabilize	7		100	BİTTİ.
6	Ceyhan	Muh. Köyollarına Büz	10.000,00	10.000,00	9.710,00	290,00				Sanat Yapısı		783	100	BİTTİ.
7	Ceyhan	İlç. Mrk. Kızıdere	316.298,53	301.000,00	299.720,00	1.280,00	45 GÜN	26.07.06	08.09.06	2. Kat Asfalt	8		100	BİTTİ.
8	Ceyhan	Köprülü-Yalak	276.761,21	245.000,00	230.100,00	14.900,00	45 GÜN	26.07.06	08.09.06	2. Kat Asfalt	7		100	BİTTİ.
9	Ceyhan	Kösteli-Bilkent	276.761,21	245.000,00	230.100,00	14.900,00	45 GÜN	26.07.06	08.09.06	2. Kat Asfalt	7		100	BİTTİ.
		TOPLAM	1.320.052,95	1.243.000,00	1.129.530,00	113.470,00								

Not: 233.000,00 TL Akaryakıt alınmıştır.


Gülnihal DEMİR
Şef

CEYHAN İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 2.143.000,00 YTL

2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	Akdam-Avcılar	88.054,93	95.000,00	48.899,09	46.101,00	26.04.07	04.05.07	02.07.07	1.656	20	100	Bitti.
2	Ceyhan	Yeşilova	225.301,78	306.000,00	123.876,93	182.123,07	26.04.07	04.05.07	02.07.07	7.402	20	100	Bitti.
3	Ceyhan	Azizli	134.359,04	137.000,00	82.636,05	54.364,00	26.04.07	11.05.07	25.07.07	5.980	100	100	Bitti.
TOPLAM			447.715,75	538.000,00	255.412,07	282.588,07							

2007 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	İlç.Mrk.Çiftlikler-Sarımazlı- Toros Gübre köyü	849.946,00	820.000,00	703.824,29	116.175,72	03.05.07	25.05.07	11.07.07	2.Kat Asfalt	16	100	Bitti
2	Ceyhan	İlç.Mrk.Hamdilli-Kuzucak- Azizli	767.038,00	740.000,00	585.828,23	154.172,00	03.05.07	21.05.07	21.06.07	2.Kat Asfalt	16	100	Bitti
3	Ceyhan	İsalı Köyü	30.501,00	30.000,00	19.596,24	10.403,77	05.04.07	09.04.07	27.04.07	Menfez	1	100	Bitti
4	Ceyhan	Muh.Köyüolları Büz alımı	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	19.03.07	Doğrudan temin		Büz	767	100	Bitti
TOPLAM			1.662.485,00	1.605.000,00	1.324.248,76	280.751,49							

2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	Ağaçınar Köyü	21.707,38	21.708,00	20.650,00	1.058,00	18.09.07	26.09.07	06.11.07	1.668	0	100	Bitti.
2	Ceyhan	Kıvrıklı Köyü	76.874,07	76.875,00	57.820,00	19.055,00	18.09.07	19.10.07	18.12.07	5.316	0	100	Bitti.
TOPLAM			98.581,45	98.583,00	78.470,00	1.058,00							

2007 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	Çataklı-Bakırlı	64.319,00	54.517,00	52.635,62	1.881,38	17.09.07	25.09.07	31.10.07	Menfez	1	100	Bitti
2	Ceyhan	Açık Cezaevi-Çukurkarnış	187.160,00	158.611,00	153.400,00	5.209,11	17.09.07	05.10.07	31.10.07	2.Kat Asfalt	4	100	Bitti
3	Ceyhan	İncetarla-Hamitbey	234.596,00	198.811,00	200.600,00	-1.789,00	17.09.07	05.10.07	19.11.07	2.Kat Asfalt	5	100	Bitti
4	Ceyhan	İsalı-Değirmendere yolu sanat yapısı	23.458,70	23.458,70	22.479,00	1.029,70	17.12.07	07.01.08	06.02.08	Menfez	2	100	Bitti
5	Ceyhan	Kızıldere-Gündoğan Köy yolu	57.338,00	54.774,85	48.388,50	6.386,35	28.12.07	07.01.08	06.03.08	Menfez	5	100	Bitti
TOPLAM			566.871,70	490.172,55	477.503,12	12.717,54							

CEYHAN İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 580.000,00 YTL

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	İsalı İçmesuyu İnş.	70.931,51	65.000,00	57.704,00	7.296,00	11.07.08	18.07.08	22.08.08	3.606	50	100	Bitti.
2	Ceyhan	Gümürdülü-Gümüşdere Mah.	81.024,98	165.000,00	61.742,00	103.258,00	11.07.08	18.07.08	22.08.08	3.614	100	100	Bitti.
TOPLAM			151.956,49	230.000,00	119.446,00	110.554,00							

2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	Hamdilli-Dokuztekne Yolu	200.000,00	200.000,00	201.420,00	-1.420,00	27.06.08	11.07.08	11.08.08	2.Kat Asfalt	4	100	Bitti.
2	Ceyhan	Dy.İlt.İncetarla Yolu	150.000,00	150.000,00	155.908,32	-5.908,32	27.06.08	11.07.08	11.08.08	2.Kat Asfalt	3	100	Bitti.
TOPLAM			350.000,00	350.000,00	357.328,32	-7.328,32							

GENEL TOPLAM

501.956,49	580.000,00	476.774,32	103.225,68
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	Camızağalı İçmesuyu	112.970,00	112.970,00	90.672,83	22.297,17	28.11.08	04.12.08	02.01.09	2.650	0	100	Bitti.
TOPLAM			112.970,00	112.970,00	90.672,83	22.297,17							

CEYHAN İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 520.000,00 TL

2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	Muhtelif Köylere Klorlama Cihazı (Azizli, Kızıldere, Toktamış, Selimiye)	2.441	19.787,70	20.000,00	19.068,00	20.07.02	25.05.09	25.05.09	29.05.09	0	0	100	Bitti.
TOPLAM			2.441	19.787,70	20.000,00	19.068,00	932,00							

2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Ceyhan	İncetarla-Karakayalı(Cebre)-Kç.Elmagölü grp.köyyolu	1.090	546.809,68	500.000,00	483.735,86	16.264,14	20.05.09	03.06.09	00.01.00	2.Kat Asfalt	10	5	Devam ediyor.
TOPLAM			1.090	546.809,68	500.000,00	483.735,86	16.264,14							


GENEL TOPLAM	3.531	566.597,38	520.000,00	502.803,86	17.196,14
---------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------


Günihal DEMİR
Şef

CEYHAN İLÇESİ

YOL DURUMU		%
ASFALT (KM)	361	69,56
STABİLİZE (KM)	158	30,44
TESVİYE (KM)	0	0,00
TOPLAM	519	

İÇMESUYU DURUMU	KÖY	ÜNİTE
SUYU YETERLİ	70	30
SUYU YETERSİZ	0	0
SUSUZ	0	0
TOPLAM	70	30


Gülnihal DEMİR
Şef