

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/8692
7/8693
7/8694
7/8695
7/8696
7/8697

11.18.2009

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/20914

KONU: 7/8692, 7/8693, 7/8694, 7/8695, 7/8696, 7/8697 Esas No'lu yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8692/14494/31386 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8693/14497/31389 sayılı yazısı.
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8694/14498/31390 sayılı yazısı.
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8695/14499/31391 sayılı yazısı.
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8696/14501/31393 sayılı yazısı.
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8697/14502/31394 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8692, 7/8693, 7/8694, 7/8695, 7/8696, 7/8697 sayılı yazılı soru önergeleriyle ilgili olarak; Osmaniye Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EK:

1. Osmaniye Valiliğinin yazısı (6 sh.)
2. Osmaniye Valiliğinin yazısı (10 sh.)
3. Osmaniye Valiliğinin yazısı (11 sh.)
4. Osmaniye Valiliğinin yazısı (7 sh.)
5. Osmaniye Valiliğinin yazısı (5 sh.)
6. Osmaniye Valiliğinin yazısı (3 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/8693

T.C.
OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Sayı : M.80.0.İÖİ.0.13.00.00/610/4007

23/07/2009

Konu : 7/8693 Esas Nolu yazılı soru önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)


ANKARA

İlgi : 17.07.2009 tarih ve 18962 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Adana Milletvekili Hulusi GÜVELİ'nin vermiş olduğu soru önergesinin Sayın Bakanımıza verilecek cevaba esas olmak üzere cevaplandırılması istenmektedir.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVELİ'nin 7/8693 sayılı yazılı soru önergesine cevap olmak üzere gerekli bilgiler düzenlenerek yazınız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet Sadık TUNÇ
Vali V.

EK :

1- Form (10 Sayfa)

RAPOR

Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin uhdesindeki, 2009 yılı KÖYDES programı kapsamında olan projelerin durumları aşağıya çıkarılmıştır.

1-) **Yeşilyavla Köyü İçme Şebeke Hattı Yapımı:** Bahse konu şebeke hattı yapımı için 14.05.2009 tarihinde ihaleye çıkılmış, ancak ihale komisyonu verilen teklifleri ekonomik bulmayarak, ihale iptal edilmiştir.

Daha sonra şebeke hattı yapım işinin, yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakat doğrultusunda hazırlanacak protokol çerçevesinde Kadirli Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılacaktır. Çalışmaya en kısa zamanda başlanacak olup, yapım süresi 90 gün olarak belirlenmiştir.

2-) **Gaffarlı Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı:** Yapım sahasına yakın yerde bulunan Mehmetli Baraj Gölünün yükseltilmesi duyuruları alınmış, konu ile ilgili olarak DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda Mehmetli Baraj Gölünün yükseltileceği belirtilmiştir. Bunun Üzerine Osmaniye İl Özel İdaresi ile temasa geçilerek, mahallinde gerekli incelemenin yapılması talep edilmiş olup, teknik personellerin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalara başlanmış ve 16.07.2009 tarihinde ihale edilmiştir. Çalışmalar en kısa zamanda başlanacak olup, yapım süresi 60 gün olarak belirlenmiştir.

3-) **Akdam Köyü İçme Suyu:** Bahse konu köyün içme suyu projesinde terfili sistemle yapılacağı planlanmış, ancak mahallinde yaptırılan inceleme ve araştırmalarda terfili sisteme gerek kalmadan cazibeli olarak içme suyu temininin mümkün olabileceği yönünde kanaat oluşmuştur. Çalışmalar sonunda projesi tamamlanmış olup, keşif durumuna getirilmiştir. Keşif sonucuna göre en kısa zamanda yapım aşamasına başlanacaktır.

4-) **Reşadiye-Akçataş Grup Yolu Yapımı:** Grup yolunun, Birliğimiz ile Osmaniye İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol çerçevesinde İl Özel İdaresine ait araçlarla yapımı planlanmıştır. Yol güzergâhında krokiler üzerinde çalışmalar sürdürülmekte olup, çalışmalar tamamlandığında gerekli yapım çalışmalarına başlanacaktır.

5-) **Sumbas Sağlık Ocağı Durumu:** İlçemizde; Merkez, Alibeyli ve Mehmetli Beldesi ile Küçükçınar Köyünde olmak üzere dört adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Aile Hekimliği uygulaması çerçevesinde, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına bağlı olarak, İlçe merkezinde (1), Mehmetli Beldesinde (2), Alibeyli Beldesinde (1) ve Küçükçınar Köyünde (1) olmak üzere (5) Aile Hekimliği hizmet vermektedir.

6-) **Okul Durumu:** İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı (1) adet Lise, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, (9) adet Müstakil İlköğretim Okulu, (1) adet YİBO ve (9) adet Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Akçataş Köyüne 12 derslikli İlköğretim Okulu inşaatı devam etmektedir.

7-) **Elektrik – Telefon Durumu:** İlçede elektrik ve telefonu bulunmayan köy bulunmamaktadır.

2009 41L1

KÖYDES 2009 YILI YOL İZLEME TABLOSU

[illegible]

12.06.2009
Orhan AKTÜRK
Kaymakam
Birlik Başkanı

2008 YILI

KÖYDES 2008 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

01.01.2007 ENVANTERİNDEKİ DURUMU

İLİ	İLÇESİ	PROJE		NİTELİĞİ (YENİ TESİS, "TESİS GELİŞTİRME" YERİ "BAKIM ONARIMI")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERİME" YERİ "SUSUZ")	YAKLAŞIK MALİYETİ	TUTARI (YTL)	ARTAN ÖZENEK (KİLE TİZOLATLARI DAN)	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %		NİTELİĞİ	İŞLERİN DURUMU					SARFI	SUYU YETERİME	BÜSÜZ
		ADI	YERİ (KÖYÜNİTE)						HEZİ	MADDE		%70 DİNE FAZLA	DEV.	İHL.	BASLANA MAKIN	AÇIKLAMALAR			
OSMANİYE	SUMBAŞ	YEŞİLYAYLA KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI İLETAP	YEŞİLYAYLA KÖYÜ	YENİ TESİS	SUSUZ	335.000,00		824,46	100	100	1					05.05.2008 TARİHİ VE 01 SAYILI KÖYDES TAAH. KOM. KARARI İLE AKTARILACAK 335.000,00 YTL ÖZENEK İLE			1
OSMANİYE	SUMBAŞ	GAFFARLI KÖYÜ TAŞOCAĞI MAH. - İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI	GAFFARLI KÖYÜ TAŞOCAĞI MAH.	YENİ TESİS	SUSUZ	2.525,00	824,46		100	100	1					824,46 YTL LİK KİREH 2008 YILI KÖYDES PROJESİNDEN ARTAN ÖZENEKLE GELİ. KALAN KÖYÜ BİRLİK KATILIMLARINDAN KARŞILANMIŞTIR.			1

25.03.2009
Orhan AKTÜRK
Kaymakam
Büyük Başkan

14.31.2017 BANYAN TRENDZ DURUMU

KÖYDES 2007 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU


KODU "A" "B" "C" "D"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		Sİ- E- N	NÜTELİĞİ ("TEMMİN TESİS" "TİSİS GELİŞTİRME" ya da "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SAULU", "SUYU "VETERİNER" veya "SULIZ")	YAKLAŞIK MALİYETİ	TUTARI	ARTAN ÖDENEK BİREKLE KONTROL KONTROL	ÖDENEKLEŞME YÖZMESİ		İŞLERİN DURUMU					SULU		SUYU VETERİNER	TİSİS
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							FİZİKİ	MADDE	ORTA FAZLA	DEF. ED.	İHL. AÇIL	BASLAN AMARİ	HERKELİ	ÇEŞNELİ			
	OSMANİYE	SUNBAS	GAZARLI	ARA İSALE HATTI	1575			300.000	250.000	37.600,00	100	85	1				5		1	5	
	OSMANİYE	SUNBAS	YEŞİLİYAYLA	MEYDAN	436			25.000	25.000	100	85	1					1				
	OSMANİYE	SUNBAS	ABANAGANLI	MEYDAN	262			25.000	25.000	24965,26	100	100	1				1		1		
	OSMANİYE	SUNBAS	YEŞİLİYAYLA	FİDELLER	63			4.519,40	4.519,40	100	100	1					1			1	
	OSMANİYE	SUNBAS	YEŞİLİYAYLA	YEŞİLİYAYLA LETAZ	1244			60.000,00			95	87		1						1	

26.05.2008
Ohan AKTÜRK
Zeynep Akman V.
Sütlüke Başkaran

Sayfa No :2

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

ETAP NO.	İL	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	İlim Yolu	Teaviye	Önemli	Stabilite	1 Kat Asf.	2 Kat Asf.	Beton Yolu	Sırtat Yapısı	Gerçekleştirme Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU					Harcama (YTL)
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Yarın Top	Talep										Fiziki	Meaddi	Bitti	% 70 den Fazla	Dev. Ed.	İHL. Aşm.	Başlanıldı	
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Akdam Köyü	Akdam-Evler	511			157.000					3.5				100	100	1				Tamamlandı	157.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Esenli-Armağanlar	Esenli-Armağanlı Aynalı	649			190.000					4.0				100	100	1				Tamamlandı	180.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Armağanlı-Armağanlı	Armağanlı-Armağanlı	202			135.000					3.0				100	100	1				Tamamlandı	135.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Reşadiye-Kızılkıranlı	Reşadiye-Kızılkıranlı	2219			30.000						3.0			100	100	1				Tamamlandı	30.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Alcağas Köyü	Alcağas Çiftliği-Bunur-Ağallıoğlu	795			90.000					2.0				100	100	1				Tamamlandı	80.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Kösel Köyü	Kösel Kozan Bağ Yolu	403			135.000					3.0				100	100	1				Tamamlandı	135.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Gafarlı Köyü	Mahmudi-Gafarlı-İbşar	1746			65.000						6.0			100	100	1				Tamamlandı	60.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Gafarlı Köyü	Gafarlı-Çekirde	403			80.000				4.0					100	50	1				Tamamlandı	40.293.73
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Akdam Köyü	Akdam-Delaliler	511			80.000				4.0					100	50	1				Tamamlandı	40.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	Köyçöken	Yedigöller Köyü	Merkez	435			80.000				4.0					100	50	1				Tamamlandı	40.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Çiçekdara Köyü İçmesulan Tesis	Çiçekdara	301	1		231.000									100	65	1				Tamamlandı	150.142.99
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Höyük Köyü İçmesulan Tesis	Höyük	103		1	55.000									100	61	1				Tamamlandı	33.572.77
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Armağanlı-Halilbuharalı İçmesulan Tesis	Armağanlı-Halilbuharalı	265	1		100.000									100	130	1				Valiğin 14/09/2008 tarih ve 480 sayılı kararı ile ödenekleştirdi harcama yapılmıştır. (Tamamlandı)	130.032.31
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Gazari Merkez-Cemiller-Güvelüce-Gökgedir Şebeke	Gazari	320		1	15.000									100	99.75	1				Tamamlandı	14.968.19
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Akdam Merkez ve İçki Şebeke Yenilenmesi	Akdam	694		1	10.000									100	100	1				Tamamlandı	90.000.00
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Köseli Çiçekdara Şebeke Yenilenmesi	Köseli	672		1	15.000									100	61	1				Tamamlandı	9.188.27
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Çiçekdara Köyü İçmesulan Tesis	Sumbas																		Raporu ödenekleştirdi edilmiştir	413.00	
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Çiçekdara Köyü İçmesulan Tesis	Çiçekdara	301		1										100	94	1				Valiğin 15.11.2008 tarih ve 617 sayılı kararı ile harcama yapılmıştır.	2.719.00
2	Osmaniye	Sumbas	İçmesulan	Esenli Köyü Gazeteler Mahallesi	Esenli Köyü Gazeteler Mahallesi	549		1										100	75	1				Valiğin 15.11.2008 tarih ve 616 sayılı kararı ile harcama yapılmıştır.	2.040.00



2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:1

ETAP NO.	İL	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÖRUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol	Tarihi	Oranım	Stabilize	1.Kat Asf.	2.Kat Asf.	Beton Yol	Sabit Yeri	Geriaklıtılma Yüzleri		Bili	% 70 den Fazla	Dev.İd.	İht. Aqm.	Başlanırdı	Açkıları	Harcama
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Yeni Teale	Tale Çalırtılma										Field	Maad							
1	Osmaniye	Surbas	Köyölan	Esenti Köyü	Manafıa Yalan	267			5.000								16	100	73.6	1				Tanımları	3.630.00	
1	Osmaniye	Surbas	Köyölan	Yalıyala Köyü	Y.Yazla Çapır-Gafarlı	522			43.000								16	100	62.5	1				Tanımları	26.882.30	
1	Osmaniye	Surbas	Köyölan	Gafarlı Köyü	Safarlı-KırkKoca	107			58.000								24	100	72	1				Tanımları	45.222.22	
1	Osmaniye	Surbas	Köyölan	Yalıyaz Köyü	Merkez	138			20.000				1.0					100	50	1				Tanımları	10.000.00	
1	Osmaniye	Surbas	Köyölan	Çırtıdare Köyü	Merkez	301			120.000				6.0					100	50	1				Tanımları	60.000.00	
1	Osmaniye	Surbas	Köyölan	Akçatı Köyü	Akçatı-Aydınlık-Uçukar-Dınar	1025			120.000				6.0					100	50	1				Tanımları	60.000.00	

ASDİK OLUNUR

29.01.2007


Pađh BAYSAE

Kaymakarı

Sayfa No:3

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

ETAP NO.	İL	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	ADİ	PROJE YERİ (KÖY-ÜNİTE)	MÖFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Hem Yol	Tasvir	Orman	Stabilize	1 Km Asf.	2 Km Asf.	Beton Yol	Sarmal Yollar	Geriye Kalan Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU					Harcama
							Yeni Tesis	Tamir Cihazlama												% 70 den Fazla	Dev. Ed.	İht. Asm.	Bağlanabilir	Açıklamalar	
2	Osmaniye	Sumbas	Köyden	Gafur Köyü	Taşınmaz okul yolun stabilize (Çavuşun Yokuşu-Köyden)			1	30.000				3.0						100	1				Vadiğin 13.12.2006 tarih ve 681 sayılı oluru ile harcama yapılacaktır.	
2	Osmaniye	Sumbas	Köyden	Küçükçınar Köyü	Küçükçınar Köyü -Sumbas Bağlantı Yolu			1	50.000				5.0						100	1				Vadiğin 13.12.2006 tarih ve 681 sayılı oluru ile harcama yapılacaktır.	27.982.400
2	Osmaniye	Sumbas	Köyden	Yeşilyayla Köyü	Yeşilyayla Köyü Mahalleler arası bağlantı yolu			1	80.000				6.0						100	1				Vadiğin 13.12.2006 tarih ve 681 sayılı oluru ile harcama yapılacaktır.	20.000
2	Osmaniye	Sumbas	Köyden	Gafur Köyü	Gafur Köyü Mahalleler-Küçükçınar Bağlantı Yolu			1	30.000				3.0						20		1			Vadiğin 13.12.2006 tarih ve 681 sayılı oluru ile harcama yapılacaktır.	
2	Osmaniye	Sumbas	Köyden	Gafur Köyü	Taşınmaz okul yolun stabilize (Çavuşun Yokuşu-Köyden)			1	20.000				2.0						100		1			Vadiğin 13.12.2006 tarih ve 681 sayılı oluru ile harcama yapılacaktır.	
2	Osmaniye	Sumbas	Köyden	Küçükçınar Köyü	Taşınmaz okul yolun stabilize (Çavuşun Yokuşu-Köyden)			1	20.000				2.0						100		1			Vadiğin 13.12.2006 tarih ve 681 sayılı oluru ile harcama yapılacaktır.	
2	Osmaniye	Sumbas	Köyden	Armağan Köyü	Taşınmaz okul yolun stabilize (Armağan Köy Yolu)			1	20.000				2.0						20		1			Vadiğin 13.12.2006 tarih ve 681 sayılı oluru ile harcama yapılacaktır.	



2006 YILI

2005

KÖYDES PROJESİ KÖY YOLLARI VE İÇME SULARI AYLIK İZLEME TABLOSU

DÖNEMİ : Ocak 2006

S.No.	İLİ	İLÇESİ	İŞİN ADI	NÜFUS	YAKLAŞIK MALİYETİ (YTL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (YTL)	TOPLAM HARCA MA	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞİN BİTECEĞİ TARİHİ	AÇIKLAMALAR
								FİZİKİ %	PARASAL %		
1	Osmaniye	Sumbas	Armağanlı Köyü Ebiceli Mah. İçme Suyu Projesi	300	90.000,00	90.000,00	73.903,00	100	82,12	---	Tamamlandı
2	Osmaniye	Sumbas	Yazıboynu Köyü İçme Suyu Projesi	312	50.000,00	50.000,00	45.859,89	100	91,71	---	Tamamlandı
3	Osmaniye	Sumbas	Reşadiye Köyü Köy yolu	713	51.700,00	51.700,00	51.700,00	100	100	---	Tamamlandı
4	Osmaniye	Sumbas	Akdam Köyü Köy yolu	511	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100	100	---	Tamamlandı
5	Osmaniye	Sumbas	Gaffarlı Köyü Güvenişiği Yolu	80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	---	Tamamlandı
6	Osmaniye	Sumbas	Sanat Yapıları		16.660,00	16.660,00	16.660,00	100	100	---	Tamamlandı
7	Osmaniye	Sumbas	Sanat Yapıları		20.237,11		20.238,00	100	0	---	2005 Yılı içerisinde KÖYDES projesi çerçevesinde yapılan işlemler sonucunda tasarruf edilen mablağ ile ilçemize bağlı köylerin yollarına konulmak üzere, (85) adet 1,0X1,0 metre alınmıştır.

TASDİK OLUNUR

24/02/2006

