

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 23960


KONU: 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 Esas No'lu yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467-7/8129/135634/29390 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8679/14459/31312 sayılı yazısı.
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8681/14462/31315 sayılı yazısı.
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8682/14463/31316 sayılı yazısı.
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8683/14464/31317 sayılı yazısı.
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8684/14465/31318 sayılı yazısı.
g) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8685/14467/31320 sayılı yazısı.
h) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8686/14466/31319 sayılı yazısı.
i) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8687/14468/31321 sayılı yazısı.
j) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8688/14472/31325 sayılı yazısı.
k) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8689/14473/31326 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (34 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
3. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
4. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
5. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
6. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
7. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
8. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
9. Adana Valiliğinin yazısı (8 sh.)
10. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
11. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

7/8685

8 Jenc

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4010700/349/-5146
KONU: 7/8685 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

27 TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18942 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8685 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince ilimiz Karataş İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **182.958,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **1.665.690,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu. (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **2.023.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **640.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **230.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 5 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **4.741.648,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6).

Karataş İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATİŞ
Vali

EKLER :


- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07-09
31634

EL-6

KARATAŞ İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

YILLAR	YATIRIM MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2005 YILINDA	182.958,00	100
2006 YILINDA	1.665.690,00	100
2007 YILINDA	2.023.000,00	100
2008 YILINDA	640.000,00	100
2009 YILINDA	230.000,00	5
TOPLAM	4.741.648	


Gülnihal DEMİR
Şef

KARATAŞ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ

182.958,00

261

KARATAŞ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	HALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİHİ	HALE SÜRESİ	İŞ BİT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU (M)	YAPILAN DEPO (M3)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
1	KARATAŞ	KARATAŞ - ATAĞÖY	İçmesuyu	60.000	60.000	52.510	14.09.2005	30 GÜN	14.10.2005	2.750	100	7.490	İŞ BİTMİŞTİR
KARATAŞ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES YOL PROJELERİ													
2	KARATAŞ	KARATAŞ Karagöçer, Konaklı 2,5 km Asfalt Yol	Yol	122.958	122.958	96.170	14.09.2005	30 GÜN	14.10.2005	2,5 km Asfalt Yol		26.788	İŞ BİTMİŞTİR


Gülnihal DEMİR
Şef

KARATAŞ İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ

:1.665.690,00 YTL

66-2

KARATAŞ İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADE T	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	Terfiksiz-Topraklı-İsahacı-Kiremitli	261.630,00	260.000,00	240.720,00	19.280,00	40 GÜN	23.05.06	02.08.06	2. Kat Asfalt	5,5		100	Bitli.
2	Karataş	Tuzla-Tabaklar-Aydın	587.000,00	587.000,00	544.717,50	42.282,50	60 GÜN	14.07.06	14.09.06	Stabilize	12		100	Bitli.
3	KARATAŞ	Develören-Kızıltanta-Eğirdağ	445.000,00	445.000,00	444.759,70	240,30	45 GÜN	14.07.06	30.08.06	2. Kat Asfalt	10		100	Bitli
4	KARATAŞ	Muh. Köyollarına büt. temini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				Sanat Yapısı		657	100	Bitli
5	KARATAŞ	İly.İlt. Bebeli-Hasret Köprüsü Arası	950.690,00	950.690,00	890.900,00	59.790,00	60 GÜN	21.07.06	21.09.06	2.Kat.Asfalt	13		100	Bitli
		TOPLAM	2.254.320,00	2.252.690,00	2.131.097,20	121.592,80								

Not: 2. sıradaki stabilize yol yapımının ödeneği olan 587.000,00 TL İl Özel İdaresinden karşılanmıştır.


Günhadi DEMİR
Şef

KARATAŞ İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 2.023.000,00 YTL

İÇMESUYU

S. N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO İ (%)	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	İnnaplıhüyük	98.136,58	120.000,00	106.436,00	13.564,00	24.04.07	07.05.07	31.05.07	350	0	100	Biti
2	Karataş	Karagöçer	93.695,44	113.000,00	101.716,00	11.284,00	24.04.07	07.05.07	16.05.07	400	0	100	Biti
3	Karataş	Çağırılı Kesik	232.276,42	280.000,00	252.157,74	27.842,26	24.04.07	07.05.07	04.06.07	6.974	0	100	Biti
TOPLAM			424.108,44	513.000,00	460.309,74	52.690,26				7.724			

KÖYOLLARI

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	Tuzla-Tabaklar-Aydın	617.683,62	750.000,00	456.046,45	293.953,55	30.04.07	11.05.07	06.07.07	2.Kat Asfalt	13	100	Biti
2	Karataş	Dy.İlt.Yüzbaşı-Meletmez-Tuzla İy.İlt.	690.864,31	750.000,00	551.623,72	198.376,28	30.04.07	15.05.07	22.08.07	2.Kat Asfalt	13	100	Biti
3	Karataş	Büz Alımı	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		01.12.07	17.12.07	Büz	612	100	Biti
TOPLAM			1.318.547,93	1.510.000,00	1.017.670,17	492.329,83							

2007 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM-ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	Bebeli-Adalı Köy yolu	246.627,29	246.627,29	247.773,16	-1.145,86	09.08.07	22.08.07	09.10.07	2.Kat Asfalt	4,9	100	Biti
2	Karataş	İnnepilıhüyük-Kapı köy yolu	293.207,39	293.207,39	294.454,60	-1.247,21	09.08.07	22.08.07	04.10.07	2.Kat Asfalt	5,3	100	Biti

Gülinhal DEMİR
Şef

CL 4

KARATAŞ İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 640.000,00 YTL

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	Küçükkarataş İçmesuyu İnş.	299.997,77	300.000,00	295.000,00	5.000,00	15.07.08	29.07.08	15.10.08	400	60	100	Bitti.
2	Karataş	Tapır (Konaklı) İçmesuyu İnş.	122.653,34	140.000,00	77.880,00	62.120,00	15.07.08	01.08.08	26.09.08	2.100	20	100	Bitti.
TOPLAM			422.651,11	440.000,00	372.880,00	67.120,00							

2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	İl Yolu-Bebeli-Yeşilköy	200.000,00	200.000,00	191.160,30	8.839,70	15.07.08	28.07.08	12.09.08	2.Kat Asfalt	13	100	Bitti.
TOPLAM			200.000,00	200.000,00	191.160,30	8.839,70							

GENEL TOPLAM	622.651,11	640.000,00	564.040,30	75.959,70
--------------	------------	------------	------------	-----------

2008 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	İnnepli Köyü İlt.Konaklı	87.530,70	87.530,70	96.288,00	-8.757,30	30.12.08	25.05.09	08.06.09	2.Kat Asfalt	2	100	Bitti.
TOPLAM			87.530,70	87.530,70	96.288,00	-8.757,30							

Günnel DEMİR
Şef

KARATAŞ İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 230.000,00 TL

2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	Km- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karataş	Sırkenli Köyü	540	0,00	115.000,00	113.069,96	1.930,04	09.06.09	22.06.09	00.01.00	2.Kat Asfalt	2	5	Devam ediyor.
2	Karataş	İsahacı Köyü	290	0,00	115.000,00	114.238,16	761,84	09.06.09	22.06.09	00.01.00	2.Kat Asfalt	2	5	Devam ediyor.
TOPLAM			830	0,00	230.000,00	227.308,12	2.691,88							

Gülnihal DEMİR
Şef

KARATAŞ İLÇESİ

26 6

YOL DURUMU		%
ASFALT (KM)	111	73,03
STABİLİZE (KM)	41	26,97
TESVİYE (KM)	0	0,00
TOPLAM	152	

İÇMESUYU DURUMU	KÖY	ÜNİTE
SUYU YETERLİ	37	2
SUYU YETERSİZ	0	1
SUSUZ	0	0
TOPLAM	37	3


Gülnehal DEMİR
Şef