

7/6043

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 64
Konu : Adıyaman Milletvekili
Dr. Şevket KÖSE'nin
Yazılı Soru Önergesi


SÜRELİ
14.01/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 22.12.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 10283 sayılı yazınız.

Adıyaman Milletvekili Dr. Şevket KÖSE'nin, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 7/6043 Esas sayılı Yazılı Soru önermeleri incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK:

- Cevap Yazısı (1Adet-1Sayfa)
- Tablo (7 Takım- 35 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ
SAYIN DR. ŞEVKET KÖSE'NİN
T.B.M.M. 7/6043 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVABI

SORULAR:

180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 9. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde " İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerinin program, proje, keşiflerini; yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inşaatlarını yapmak veya yaptırmak," Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmaktadır.

Bu kapsamda;

1-2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Adıyaman ve diğer GAP Bölgesi illerinde İl Özel İdaresi için yapılan veya yaptırılan bina ve tesislerin programları, projeleri ve keşiflerin sayısı kaçtır? Söz konusu program, proje ve keşiflerin parasal değeri ne kadardır?

2-2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Adıyaman ve diğer GAP Bölgesi illerinde İl Özel İdaresi için yapılan veya yaptırılan inşaatların sayısı kaçtır? Söz konusu inşaatların parasal değeri ne kadardır?

3-Anılan yıllar itibariyle; söz konusu proje, keşif, program ve inşaatların yaptırıldığı firmalar hangileridir? Bunların parasal değerleri ne kadardır?

CEVAP:

2002-2008 yılları itibariyle; Adıyaman başta olmak üzere, diğer GAP Bölgesi illerinden Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'da, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce planlanan yatırımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler, yıllara göre düzenlenen bütçe faaliyet programlarında yer aldığı şekliyle, tablolar halinde ekte sunulmuştur.

Ayrıca, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nun 6. maddesi hükmüne göre, İl Özel İdareleri mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, il'in çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içerisinde yapmakla görevli ve yetkili kılınmıştır.



2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

59

192.105 62.196 29.253

(BİN YTL)

NO	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Bik. Tar.	Reviz	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dış. Öden.	Gönd. Öden.	% 9 Aile	SON DURUM	Grup
0120	D.E	ADIYAMAN İl Jand. Komt. bağılı Hiz. Loj. Bin. Depreme Dayanımlarının belirlenmesi	2007	2008	181	181	181		181		Devam Ediyor	1
2940	Yeni	ADIYAMAN Yurt İnşaatı	2006	2009	28.000		5.000		500		24.12.2008 İÖF verildi.	2
0170	Onr	ADIYAMAN Göbbaşı Met.İst.Müd. Hiz. Bin. Ve Loj. Onr.	2008	2008	15		15		15		24.06.2008 ihale edildi.	1
0530	Onr	ADIYAMAN E Tipi Açık Ceza İnfaz Kur. Onr. İnş.	2008	2008	134		134		34		25.06.2008 ihale talimatı verildi.	2
0530	Onr	ADIYAMAN Kahta Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	2008	2008	6		6		6		10.07.2008 ihale edildi.	1
1070	Onr	ADIYAMAN Bay.İsk. Müd. Hiz. Bin. Tes. Onr.	2008	2008	12		12		12		26.05.2008 ihale talimatı verildi.	2
0120	Yeni	BATMAN Kozluk İlçe Jand. Komt. Hiz. Bin. ve Tes.	2007	2009	2.350		297		297		06.10.2008 ihale edildi	1
0120	D.E	BATMAN Sason İlçe Jand. Komt. Bina ve Tes.İleri	2005	2008	1.350	1.000	350		350	100	BİTTİ	1
0070	Onr	BATMAN Bay.İsk. Müd. Hiz. Bin. Tes. Onr.	2008	2008	56		56		56		14.07.2008 ihale edildi	1
1070	Onr	BATMAN Bay.İsk. Müd. Hiz. Bin. Tes. Onr.	2008	2008	53		53		54		08.08.2008 ihale edildi	1
0020	Yeni	DIYARBAKIR Bismil İlçe Tarrini Müd. Hiz. Bin.	2007	2009	446		300		300			6
0120	Yeni	DIYARBAKIR Ergani Değirme 'dere Jand. Krk. Komt. Hiz. Bin. ve Tes.	2006	2009	850		150				Vaziyet planı talimatı verildi.-11/04/2008/419-642 Teknik Daire Başkanlığınca statik uygulama projelerinde tadilat yapılmaktadır.	6
0120	Onr	DIYARBAKIR İl Jand. Hava Grup Komt. Helikopter 2 gözlü hangar ve idari binaya ait elektrik ve kısırların tanınlanması işi	2008	2008	13		13		13		01.04.2008 İÖF verildi	2
0120	Yeni	DIYARBAKIR Kulp Hamzalı Jand. Krk. Komt. Hiz. Bin. ve Tes.	2008	2009	1.200		150				Vaziyet planı talimatı verildi. 25/04/2008/593-713 Hizmet Bhası mimari, statik uygulama projeleri Bakanlığımızca çözülmektedir..	6
0110	Yeni	DIYARBAKIR Hazro Jand. Sb. 1. Sısb. Loj. İnş.	2007	2008	1.000		1.000		50		18.11.2008 İÖF verildi	2
0110	Yeni	DIYARBAKIR Jandarma Sb. A 1. Sısb. Loj.	2007	2009	3.200		1.500				Valliginden(Blm) İl Jandarma tarafından Belediyeye onaylatılan vaziyet planı geldi.20.03.2008/2768 .Proje ihale çalışmaları devam ediyor.	6
0350	Onr	DIYARBAKIR TIK Bölge Müd. 1. Sısb. Bin. Onr.	2008	2008	15		15		15		30.06.2008 İÖF verildi	2
0350	Onr	DIYARBAKIR TIK Bölge Müd. 2. Sısb. Bin. Onr.	2008	2008	3		3		3		3.11.2008 İÖF verildi.	2
0530	Onr	DIYARBAKIR Hazro Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Su Deposu) Onr. İş	2008	2008	7		7		7		14.05.2008 İÖF verildi.	2
0170	Onr	DIYARBAKIR Bay.İsk. Müd. Hiz. Bin. Tes. Onr.	2008	2008	23		23		23		30.05.2008 ihale talimatı verildi	2
0400	D.E	GAZİANTEP Merkez Adalet Enası	2003	2008	17.000	11.000		(*) 5000				2
0030	Onr	GAZİANTEP MIT Bölge Müd. Hiz. Bin. Dış Cephe ve Duv. Tadilatı	2008	2008	104		104		80		07.07.2008 ihale edildi. Devam ediyor.	1
01130	D.E	GAZİANTEP Jand. Sb. Asısb. Lojmanı İnş.	2006	2008	1.840	940	900		900	100	BİTTİ	1
01010	Yeni	GAZİANTEP Nizip 300 kişilik öğrenci yurdu	2008	2009	10.000		200				Programa yeni dahil edildi.	8
0530	Onr	GAZİANTEP İslahiye A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	2008	2008	90		90		20		14.05.2008 İÖF verildi.	2
070	Onr	GAZİANTEP Bay.İsk. Müd. Hiz. Bin. Tes. Onr.	2008	2008	170		170		170		ihale edildi	1
0020	Onr	GAZİANTEP Tapu Kadastro Bölge Müd.	2008	2008	27			27	27		24.03.2008 İÖF verildi.	2
080	Yeni	KİLİS Bayındırlık ve İst. an Müd. Hiz. Bin.	2008	2010	2.491		250		50		Yeni ihale oldu. Sorgulama sürüyor.	1
090	Opr	KİLİS Tapu Sicil Müd.	2008	2008	6		6		5		07.05.2008 ihale edildi	1
0420	Yeni	MARŞIN Derik İlçe Jand. Komt. Hiz. Bin. ve Tes.	2007	2009	2.050		1.350					6
0120	Yeni	MARŞIN Ömerli Pınarcık Jand. Komt. Hiz. Bin. ve Tes.	2008	2009	850		150				Vaziyet planı talimatı verildi. -11/04/2008/419 -642 Teknik Daire Başkanlığınca statik uygulama projelerinde tadilat yapılmaktadır.	6

2009 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROG.

59 192.105 62.196 29.253

(BİN YTL)

	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dis. Öden.	Gönd. Öden.	Kapıl. Harc.	% Öden.	SON DURUM	Grup
20	Yeni	MARDİN	2008	850	-	150					Vaziyet planı talimatı verildi. -11/04/2008/419-642 Teknik Daire Başkanlığınca statik uygulama projelerinde tadilat yapılmaktadır.	6
20	Yeni	MARDİN	2008	1.700	-	250					Vaziyet planı talimatı verildi. -11/04/2008/416-841 Tesisat Dairesince Asansör ölçüleri değiştirilirdinden Bakanlığımızca mimarı, statik uygulama projeleri tadilatı yapılmaktadır.	6
30	Yeni	MARDİN	2008	60	-	60					26.05.2008/1017 ile Gümruk Must dan arsa bilgileri, ihtiyaç programı, uygulanacak proje Val.plankote-zemin etüd raporu istendi	6
30	Onr	MARDİN	2008	71	-	71		44			16.07.2008 ihale edildi	1
20	Yeni	SİRT	2008	850	-	100		100			Devam Ediyor	1
20	Yeni	SİRT	2008	850	-	250		250			Devam Ediyor	1
20	Yeni	SİRT	2008	1.700	-	250		250			Devam Ediyor	1
20	Yeni	SİRT	2008	1.700	-	250		250			Devam Ediyor	1
30	Onr	SİRT	2008	250	-	250		171			18.07.2008 ihale edildi	1
70	Onr	SİRT	2008	100	-	100		100			23.05.2008 ihale edildi	1
90	Yeni	ŞANLIURFA	2008	2.500	-	250					31.03.2008/261-521 ile Mal Bak arsa bilgileri, ihtiyaç programı, uygulanacak proje ile ilgili görüşleri, Val.plankote-zemin etüd raporu istendi Val.nin 22.04.2008/1212 sayılı yazısı ile imar planı tadilatını müteakip arsa bilgilerinin gönderileceği bildirildi.	6
90	İkmi	ŞANLIURFA	1995	47.730	23.040	4.500		478			19.06.2008 ihale talimatı verildi. K.I.K. 'de.	2
100	D.E	ŞANLIURFA	1996	26.296	25.296	1.467		1.059			Devam Ediyor	1
120	Yeni	ŞANLIURFA	2008	850	-	150					Vaziyet planı talimatı verildi. -11/04/2008/419-642 Teknik Daire Başkanlığınca statik uygulama projelerinde tadilat yapılmaktadır.	6
120	Onr	ŞANLIURFA	2008	13	-	13		13			11.06.2008 İÖF verildi	2
30	Onr	ŞANLIURFA	2001	78	-	78		70			17.10.2008 ihale edildi	1
320	Onr	ŞANLIURFA	2008	47	-	47		17			08.04.2008 İÖF verildi. İPTAL	2
230	Onr	ŞANLIURFA	2008	403	-	403						6
530	Onr	ŞANLIURFA	2008	28	-	28		28			24.06.2008 ihale edildi	1
530	Onr	ŞANLIURFA	2008	54	-	54		20			06.06.2008 ihale edildi	1
70	Onr	ŞANLIURFA	2008	71	-	71		53			04.07.2008 İÖF verildi.	2
70	Yeni	SİRNAK	2000	817	-	1					İz Bedelli	13
120	D.E	ŞİRNAK	2006	1.770	920	850		850		30		1
110	Yeni	ŞİRNAK	2007	12.000	-	6.500						6
10	Yeni	ŞİRNAK	2008	16.000	-	300					Programa yeni dahil edildi.	8

2010 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

02.2008

60 291.510 136.212 73.771 13.000 53.337

(BIN YTL)

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. G. %	SÖN'DURUM	İş Grubu
91000110	Yeni ADIYAMAN	Kahta Durak Sağlık Merkezi	1996 2007	2.405	250	500	(1) 1.855				Tüm uygulama projeleri Bakanlığımızca tamamlanmış. Onaylatılacak vaziyet planı doğrultusunda projelerin II Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün onayını müteakip uygulamaya geçilebileceği 23.02.2007/329 sayılı yazımız ile Valiliğine bildirildi. Jandarmanın izin vermemesi nedeniyle İmar onayı alınamamaktadır. (11.06.2007 BIM'in faxı) Yapımı Toplu Konut İdaresine Devredildi. 13.08	14
5H032940	Yeni ADIYAMAN	1000 Kişilik Öğrenci Yurdu	2006 2008	20.000		1.500					Sivas 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu projesi arsaya adapte edilecek. Sivas projesi 1/50 aşamasında. Sözleşmesine göre 70 gün içerisinde bitirilecek. Adıyaman'ın vaziyet planı 11.09.07'de geldi. İncelendi müellifince düzeltilmeler yapılıyor. 08/10/07-1824 sayılı yazımızla eksik arsa verileri (altyapı verileri, mevcut Adıyaman yurdunun altyapı kapasitesi) istendi. 02.11.2007-3027 sayılı valilik yazısıyla eksik evrak geldi. İncelendi 14.11.2007 de teknik daireye gönderildi. Teknik dairede inceleniyor. Sivas 1000 kişilik öğrenci yurdu projesi uygulanacak, projelerin müellifince tamamlanması bekleniyor, 90 gün kalmış. 11.09'da (mimari proj. Dai. Bşk. lığına) vaziyet planı geldi. İncelendi, müellifince düzeltilmeler yapılıyor. 08/10/2007-1824 sayılı yazıyla eksik arsa verileri (altyapı verileri, mevcut Adıyaman Yurdunun altyapı kapasitesi) istendi.	8
7K010570	Önr ADIYAMAN	E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Önr.	2007 2007	237		237		229	229	100	BİTTİ	1
7K010880	Önr ADIYAMAN	Çelikhan Hükümet Konağı Güçl. Proj.	2007 2007	34		34		36	36	100	BİTTİ	1
7K110070	Önr ADIYAMAN	Bayındırlık İskan Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Önr.	2007 2007	75		75		73	73	100	BİTTİ	1
7K020120	D.E. BATMAN	Beşirî İkiköprü Jand. Karakol Bina ve Tesisleri	2006 2007	1.050		900		860	860	100	BİTTİ	1
7K020120	Yeni BATMAN	Kozluk İlçe Jand. Koml. Hiz. Bin. ve Tes.	2007 2008	2.000		200					19.09.2007/1667 18.10.2007 tarihinde BIM Md. Yrd. ile yapılan şifahi görüşmede projelerin hazırlandığı en kısa zamanda (önümüzdeki günlerde) Şehrimiz bey tarafından elden getirileceği bildirildi. Projeler geldi. İNCELENDİ. Yeniden düzenlenmesi için Valiliğine (BİM) 07.11.2007/2007 sayılı yazı yazıldı.	8
7K020120	D.E. BATMAN	Sason İlçe Jand. Koml. Bina ve Tesisleri	2005 2007	2.500		2.500		1.700	1.344	86	İhale tarihi: 09.01.2007 Sözleşme tarihi: 16.03.2007 İşyeri teslim tarihi: 29.03.2007 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi: 03.12.2007 Nakdi geç. %51,84. Devam ediyor.	1
11000030	İkm BATMAN	Merkez Devlet Hastanesi	1994 2007	60.883	22.583	35.379	(1)16.300	35.379	34.607	100	BİTTİ	1
7K010570	Önr BATMAN	M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Önr.	2007 2007	32		32		32	32	100	BİTTİ	1
7K010880	Önr BATMAN	Hükümet Konağı Önr.	2007 2007	33		33		39	39	100	BİTTİ	1
7K011070	Önr BATMAN	Bay. İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Önr.	2007 2007	65		65		62	61	100	BİTTİ	1
7K011070	Önr BATMAN	Bay. ve İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Önr.	2007 2007	34		34		34	34	100	BİTTİ	1

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROJELERİ

2.2008 80 291.510 136.212 73.771 13.000 53.337 (BIN YTL)

OJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapı. Harc.	Fiz. G. %	SON DURUM	Grubu
3A020020	Yeni	DIYARBAKIR Bismil İlçe Tarım Müd. Hiz. Bin.	2007	2008	425	300	100				Tarım Bakan'ının 07.06.2007/677 sayılı yazısı ile 11410 no.lu pr.uygun buldu. Mimari ve Statik proje Valiliğine gönderilerek, eksik arsa bilgileri ve mevcut bina yıkım kararı Tarım Bakan'ı dan, revize tesisat pr. ile vaz. pl. Val'den istendi 03.08.2007/1338 Valiliğin 02.11.2007/11980 yazısı ile vaziyet planı, zemin etüd raporu, revize makine ve elektrik tesisatı projeleri geldi. Teknik, Tesisat ve Başkanlığımızca incelenerek, Valiliğine gönderildi. Uygulamanın buna göre yürütülmesi 22.11.2007/2110 yazımız ile Val'den istendi. 14.11.2007 form verildi. 28.12.2007 de ihale edilecek.	2
11000040	D.E	DIYARBAKIR Hani Mrk.Dev.Hast.Bağlı Dev.Hast.	1996	2007	3.522	2.642	880	872 (1) 265	384	100	BİTTİ	1
9F000144	Onr	DIYARBAKIR Meteo. Bölge Müd. Hiz. Bin. ve Loj. Onr.	2007	2007	29	29		26	28	100	BİTTİ	1
IK020030	Onr	DIYARBAKIR MIT Bölge Bşk. İl. Hiz. Bin. Kanalizasyon ve Drenaj Yenileme	2001	2009	48	48		40	31	100	BİTTİ	1
IG000130	Onr	DIYARBAKIR Jandarma Sb.Astsb.Loç.	2006	2007	1.200	400	800	800	800	100	BİTTİ	1
IG000110	Yeni	DIYARBAKIR Hazra Jand. Sb.Astsb.Loç.	2007	2009	800	80					Jandarma Genel Komutanlığı görüşü olarak gelen avan mimari projesine ait CD kaydı Valiliğine üst yazıyla gönderilerek adaptasyon projelerinin(mimari, teknik ve tesisat) hazırlanması istendi. 17.09.2007/1626 28.10.2007 tarihinde BIM Md.Yrd.Seyfi Bey ile görüşüldü. BIM 06.11.2007/12094 sayılı yazı (fax ve e-mail) eklerinin aslı 14.11.2007 de Mim.Pri.D.Bşk.lığına ulaştı. Mimari tadilat ve Mak. tes projeleri geldi. Tesisat D. Bşk.na 06.11.2007 de gönderildi. Teknik D. Bşk.na Mimari projeler 06.11.2007 de gönderildi. İnceleniyor.	10
IG000110	Yeni	DIYARBAKIR Jand. Sb.Astsb.Loç.	2007	2009	3.200	320					Proje Müelliflik hakları konusunda 25.05.2007/853 sayılı yazımız ile Yatırımcı Kuruluşa görüş soruldu. Revize proje ihalesi Bakanlığımızca elde edilecek. 09.07.2007/1132 sayılı yazımız ile Valiliğinden arsa hukuki ve fiziki bilgileri istendi. Valilik 31.07.2007/8218 sayılı yazısında, arsa hukuki bilgilerindeki sorunun giderilmesini müteakip gönderileceğini bildirdi. Yatırımcı kuruluş görüşüne göre konu yonlendirilecek.BIM den 07.09.2007/9598 ile arsa hukuki bilgileri geldi.Arsanın bulunduğu parsel İmar planında yeşil alan gözüktüyor. İmar tadilatının yapılması ve arsa bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi istendi. 24.09.2007/1711 26.10.2007 tarihinde BIM Md.Yrd.Seyfi Bey ile görüşüldü. arsa bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi istendi.	10
H033900	Onr	DIYARBAKIR Bölge Müd. Hiz. Bin. Güçl. Proj.	2007	2007	37	37		30	30	100	İHALESİ İPTAL	1
K010360	Onr	DIYARBAKIR TIK Bölge Müd. Hiz. Bin. Elektrik Tes. Onr.	2007	2007	78	78		78	74	100	BİTTİ	1
K010570	Onr	DIYARBAKIR D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Infaz Kurumu Onr.	2007	2007	59	59		59	59	100	BİTTİ	1
K010880	Onr	DIYARBAKIR Çermik Hükümet Konağı Güçl. Prj.	2007	2007	66	66		46	48	100	BİTTİ	1

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

2008

60	291.510	136.212	73.771	13.000	53.337	(BIN YTL)								
DAJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% 9 ZARFI	SONDURUM.	İş Grubu		
K030010	Onr	DIYARBAKIR	İl ve İl. Tapu Sicil Müd. Hiz. Bin. ve Loj. Güçl. Paj.	2007	2007	35	35	35	21	100	BİTTİ	1		
K030020	Onr	DIYARBAKIR	Tapu ve Kadastro Böl. Müd. Hiz. Bin. Onr.	2007	2007	47	47	47	47	100	BİTTİ	1		
K110070	Onr	DIYARBAKIR	Bayındırlık İşkan Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	100	100	100	99	100	BİTTİ	1		
K010400	D E	GAZİANTEP	Mrk. Adalet Binası	2003	2008	34.000	13.000	6.895	89	100	BİTTİ	1		
K000090	İkm	GAZİANTEP	Şehitkamil Av. Cengiz GÖKÇEK Hast. Bağlı Bölge Acil Yard. ve Trav. Hast.	1996	2007	48.955	36.875	14.919	(1) 3.000	14.919	14.952	100	BİTTİ	1
K000130	D E	GAZİANTEP	Jand. Sb. Astsb. Lojmanı	2006	2008	1.600	200	940	940	97	40	100	BİTTİ	1
K010570	Onr	GAZİANTEP	E Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu Onr.	2007	2007	97	57	57	57	100	BİTTİ	1		
K010570	Onr	GAZİANTEP	H Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu Onr.	2007	2007	147	147	147	147	100	BİTTİ	1		
K011070	Onr	GAZİANTEP	Bay. ve İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	28	28	28	28	100	BİTTİ	1		
K030010	Onr	GAZİANTEP	Tapu ve Kadastro Müd. Tes. Onr.	2007	2007	750	487	487	481	100	BİTTİ	1		
K030020	Onr	GAZİANTEP	Tapu ve Kadastro Böl. Müd. Hiz. Bin. Onr.	2007	2007	23.144	20.444	2.700	2.673	100	BİTTİ	1		
K000090	İkm	KİLİS	Devlet Hastanesi	2000	2007	72	72	72	72	100	BİTTİ	1		
K011070	Onr	KİLİS	Bay. ve İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	11	11	11	11	100	BİTTİ	1		
K011070	Onr	KİLİS	Bay. ve İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	27	27	27	27	100	BİTTİ	1		
K030010	Onr	KİLİS	Kadastro Müd. Tes. Onr.	2007	2007	200	200	200	200	100	BİTTİ	1		
K020120	Yeni	MARDİN	Derik İlçe Jand. Komt. Hiz. Bin. ve Tes.	2007	2008	2.200	1.200	1.000	920	905	100	BİTTİ	1	
K000070	İkm	MARDİN	Merkez Jand. Sb. Astsb. Lojmanları	1999	2007	93	93	93	93	100	BİTTİ	1		
K010570	Onr	MARDİN	Kapalı Ceza Infaz Kurumu Onr.	2007	2007	195	195	195	193	100	BİTTİ	1		
K010570	Onr	MARDİN	Midyat Kapalı Ceza Infaz Kurumu Onr.	2007	2007	195	195	195	193	100	BİTTİ	1		

Valiliğinin 14. 08. 2007/4861 sayılı yazılarında mevzii imar planı temin edilemediğinden vaziyet planı ve plankote hazırlanamadığı bildirilmiştir. Çalışmalar hakkında bilgi istenerek tekit yazısı yazıldı. 19.09.2007/1665 Vaililik (BİM) 23.10.2007 / 6281 sayılı yazıları ile Jeolojik etüd ve mevzii imar planı için toplam 15 365,28 YTL ödenek istiyor. Plan pr. D. Bşk. ne ihale öncesi formu gönderildi. 26.10.2007 /1937 Vaililiğe (BİM) Proje ihale talimatı yazıldı. 08.11.2007/2021

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN YTL)

60 291.510 136.212 73.771 13.000 53.337

2.2008

OJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% G. G. K.	SON DURUM	Gruplu \$
7K010070 Onr MARDİN		Bay. İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	11		11		11	10	100	BİTTİ	1
7K010570 Onr SİRT		Açık Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	37		37		37	37	100	BİTTİ	1
7K010880 Onr SİRT		Merkez Cengiz TOPEL Mah. Loj. Onr.	2007	2007	34		34					17.09.2007 İÖF verildi.	2
7K011070 Onr SİRT		Bay. ve İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	73		73		73	73	100	BİTTİ	1
5K010190 D.E. ŞANLIURFA		Merkez Hükümet Konağı	1985	2010	41.930	18.180	3.225		3.225	2.848	80	İhale Tarihi: 06.07.2000 Sözleşme Tarihi: 09.08.2000 İşyeri teslim tarihi: 22.08.2000 Son süre uzatımı: 11.12.2007 Nakli Gerc: %129.97 Devam Ediyor Adliye Binası hizmete açıldı. %30 ile sadece Hük. Kon. ile Valilik bloğu kaba inşaatı, çatısı ve tuğla duvarları örüldükten sonra tasfiye edilecek. Tasfiye oldu.	2
7K020120 D.E. ŞANLIURFA		Suruç Yanaloba Jand. Kırk. Bina ve Tesisleri	2006	2007	590	100	500			500	424	100 BİTTİ	1
7K030100 İkm. ŞANLIURFA		Yurt İnşaatı	1996	2007	21.838	20.338	1.500			2.350	1.883	87 Devam ediyor.	1
7K010570 Onr. ŞANLIURFA		Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	74		74			74	74	100 BİTTİ	1
7K010570 Onr. ŞANLIURFA		Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	126		126			126	123	100 BİTTİ	1
7K030010 Onr. ŞANLIURFA		Tapu ve Kadastro Müd. Tes. Onr.	2007	2007	10		10			10	10	100 BİTTİ	1
5A020020 Yeni ŞIRNAK		Tarım İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2000	2010	778		1					İz ödenek	13
7K020120 Onr. ŞIRNAK		Uludere Habur İl. Jand. Sınır Bf. Komt. Hiz. Bina ve Tes.	2006	2007	1.330		1.330			1.270	541	8 Devam Ediyor.	1
7G000110 Yeni ŞIRNAK		Merkez Jand. Sb. Astsb. Lojman	2007	2009	12.000		1.200					Z. Et. Raporu için ödenek istendiği Teknik D Bşk. dan 02.11.2007/1099 sayılı Z. Et. Raporu için ihale talimatı verildi. 01.11.2007 ile 11383 tip nolu Diyarbakır tarafından hazırlanan mimari proje mali ile BIM e gönderildi.	8
7K010570 Onr. ŞIRNAK		Cizre Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	60		60			60	60	100 BİTTİ	1
7K010570 Onr. ŞIRNAK		Silopi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	109		109			109	109	100 BİTTİ	1
7K010880 Onr. ŞIRNAK		Merkez Hükümet Konağı Onr.	2007	2007	50		50			50	50	100 BİTTİ	1
7K011070 Onr. ŞIRNAK		Bay. ve İsk. Müd. Hiz. Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	90		90			90	90	100 BİTTİ	1

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

55231.08676.77738.00131.41831.914(BİN YTL)												
İl	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger. %	SON DURUM
40 D.E	ADIYAMAN	Tut Merkez Devlet Hastanesine Bağlı Devlet Hastanesi (GAP)	1996	2007	2.787	973	750	(3) 750	1.225	1.425	100	BITTİ
10 Yeni	ADIYAMAN	Kahta Durak Sağlık Merkezi (Özel Tıp Proje)	1996	2006	1.415	-	207	(3) 1.208				Döner Sermaye Gelirlerinden 250.000 aktarıldı. Sarı ihale için DPT'ye yazıldı.
30 Onr	ADIYAMAN	MIT 1. ve 2. Hizmet Bin. Onr. İşi	2001	2009	56		56		56	56	100	BITTİ
50 Onr	ADIYAMAN	Adliye Binası Onarımı	2006	2006	60		60		57	57	100	BITTİ
50 Onr	ADIYAMAN	Açık Ceza Infaz Kurumu Onr. İşi	2006	2006	86		86		80	56	100	BITTİ
20 Onr	ADIYAMAN	Gerger Hükümet Konağı Güçl. Prj.	2006	2006	29		29		33	19	100	BITTİ
20 Onr	ADIYAMAN	Göbaşı Hükümet Konağı Güçl. Prj.	2006	2006	24		24		16	15	100	BITTİ
20 Onr	ADIYAMAN	Besni Hükümet Konağı Güçl. Prj.	2006	2006	28		28		18	18	100	BITTİ
70 Onr	ADIYAMAN	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Tesisleri Onarımı	2006	2006	69		69		69	69	100	BITTİ
20 Yeni	BATMAN	Beşiri İkiköprü Jand. Karakol Bina ve Tesisleri	2006	2007	650		250		100			27.12.2006 ihale edilecek. Komisyonunda
20 Yeni	BATMAN	Sason İlçe Jand.Koml. Bina ve Tesisleri	2005	2007	1.400		350		100			09.01.2007 ihale edilecek. Komisyonunda
30 İkm	BATMAN	Merkez Devlet Hastanesi	1994	2007	52.208	23.958	11.000	(1) 2.000	1.000		55	25.12.2006 ihale edildi
00 Yeni	BATMAN	Bakım ve Rehab.Mrk. İnş.	2006	2007	3.000		200		10			Zemin etüdü işi devam ediyor. 14.12.2006-2476 yazı ile eksik arsa bilgileri istendi avan proje inceleme notları gönderildi.
50 Onr	BATMAN	M Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu Onr. İşi	2006	2006	63		63		57	57	100	BITTİ
70 Onr	BATMAN	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tes.Onr.	2006	2006	66		66		66	66	100	BITTİ
10 D.E	DIYARBAKIR	Hani Merkez Devlet Hastanesi Bağlı Devlet Hastanesi	1996	2006	3.672	3.100	2	(3) 570	2	444	80	Devam Ediyor. Döner Sermayeden 700.000 YTL aktarıldı.
30 Onr	DIYARBAKIR	Mrk.MIT 2.Hizmt. Bin.Ona.İşi	2001	2009	276		276		306	303	100	BITTİ
30 Yeni	DIYARBAKIR	Jand.Sb.Astsb. Lojmanları	2006	2008	1.400		400		400	360	32	Devam ediyor
50 Onr	DIYARBAKIR	Adliye Binası Onarımı	2006	2006	67		67		66	66	100	BITTİ
50 Onr	DIYARBAKIR	1 Nolu E Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu Onr. İşi	2006	2006	13		13		13	13	100	BITTİ
20 Onr	DIYARBAKIR	Kulp Hükümet Konağı Güçl. Prj.	2006	2006	30		30					Talipli çıkmıyor iptal
70 Onr	DIYARBAKIR	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Tesisleri Onarımı	2006	2006	100		100		100	100	100	BITTİ

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BIN YTL)

31.418 31.914

231.086 76.777 38.001

55

İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Reviz	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fin. Ger. %	SON DURUM
D.E. GAZİANTEP	Adalet Binası		2003	25.700	-	-	13.245		3.565	20	Devam Ediyor
D.E. GAZİANTEP	Şehit Kamil 25 Aralık Dev. Hast. Bağlı Bölge Acil Yardım ve Trav. Hast.	Ek Bina (300 Yatak)	1996	44.190	16.190	8.316	(1) 500 (2) 2.000	12.316	13.776	50	Devam Ediyor. Döner Sermayeden 4.500.000 YTL aktarıldı.
Yeni GAZİANTEP	Jand. SbAstsb. Lojmanı	(20 Daire)	2006	1.400	-	400		100			18.12.2006 ihale edilecek. Komisyonunda
Onr. GAZİANTEP	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tes. Onr.		2006	151	-	151		151	151	100	BİTTİ
D.E. KİLİS	Öncüpinar Gümrük Tesisleri İnşaatı		1986	26.200	-	600		530	530	100	BİTTİ
D.E. KİLİS	Devlet Hastanesi	Ek Bina (150 Yatak)	2000	24.527	16.827	5.000	(1) 1.350 (2) 1.350	5.000	3.450	65	İnşaat Devam Ediyor
Onr. KİLİS	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Tesisleri Onarımı		2006	91	-	91		91	91	100	BİTTİ
D.E. MARDİN	Nusaybin Devlet Hastanesi	Ek Bina	1996	1.801	1.101	350	(1) 350	350	269	100	BİTTİ
Yeni MARDİN	Merkez İl Jand. Komt. Bina ve Tesisleri	(E.P.+İnş.)	2006	3.500	-	400					Jan. Genel Kom. lüğünün 15.12.2006/403430 yazısı ile arsasına ait imar planının onaylanmasını müteakip belgelerin teslim edileceği bildirilmektedir. Arsa ve vaziyet bekleniyor. İmar planı yapılıyor.
D.E. MARDİN	Merkez Jand. Sb. Astsb. Lojmanları	(20 Daire)	1999	2.100	1.000	1.100		435	349	98	26.10.2006/3932 tasfiye edildi.
Onr. MARDİN	Nusaybin Gümrük Müdürlüğü Onarımı		2006	200	-	200		22	21	100	BİTTİ
Onr. MARDİN	Midyat M. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş.		2006	29	-	29		29	29	100	BİTTİ
Onr. MARDİN	E. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş.		2006	27	-	27		27	27	100	BİTTİ
Onr. MARDİN	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tes. Onr.		2006	94	-	94		94	94	100	BİTTİ
D.E. SİİRT	Eruh İlçe Jand. Komt. Bina ve Tesisleri	İnşaat	1992	1.815	525	1.290		1.450	1450	100	BİTTİ
Onr. SİİRT	E. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş.		2006	13	-	13		13	13	100	BİTTİ
Onr. SİİRT	Açık Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş.		2006	8	-	8		8	8	100	BİTTİ
D.E. ŞANLIURFA	Merkez Hükümet Konağı		1985	26.655	12.435	3.500		4.750	4.750	60	Devam Ediyor
D.E. ŞANLIURFA	Merkez Akzıyaret Jand. Krk. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2005	490	-	490		536	536	100	BİTTİ
D.E. ŞANLIURFA	Sütcü İlçe Jand. Komt. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2004	928	668	260		644	644	100	BİTTİ
Yeni ŞANLIURFA	Sütcü Yanalopa Jand. Krk. Bina ve Tesisleri	(E.P.+İnş.)	2006	650	-	250		250	100	20	Devam Ediyor

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROJELERİ

				55	231.086	76.777	38.001	31.418	31.914	(BİN YTL)		
				Baş. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger. %	SON DURUM
İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK										
D.E	ŞANLIURFA			1994	265	-	230		290	256	100	BITTİ
Onr	ŞANLIURFA	Merkez 8 Nolu Beysakası Sağlık Ocağı		1999	10		10		8	8	100	BITTİ
Onr	ŞANLIURFA	Akçakale Meteo.Müd. Pencere Doğrama ve Pencere Korkuluk Yapımı İşi		1999	45		45		36	36	100	BITTİ
Onr	ŞANLIURFA	Meteo. Böl. ve İst. Md. Bina Onr.		2006	250	-	250		25			Kuruluşunca ihalesinin yapılması istenmedi.
Onr	ŞANLIURFA	Müşşilpınar Gümrük Kapısı Onarımı		2006	27		27		27	27	100	BITTİ
Onr	ŞANLIURFA	Akçakale A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İşi		2006	38		38		22	22	100	BITTİ
Onr	ŞANLIURFA	E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İşi		2006	34		34		37	37	100	BITTİ
Yeni	ŞIRNAK	Tapu Kadastro Bölge Müd. Bina Onr. İşi		2000	778	-	1					İz ödenek
Yeni	ŞIRNAK	İl Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası		2006	1.200	-	300		100			29.11.2006 ihale edildi
Onr	ŞIRNAK	Uludere Habur Jand. Sınır Bl Komt.Hiz. Bina ve Tesisleri (E.P+İnş.)		2006	36		36		30	30	100	BITTİ
Onr	ŞIRNAK	Kıralık Tipi Cezaevi Onr. İşi		2006	35		35		32	32	100	BITTİ
Onr	ŞIRNAK	Cizre K1 Tipi Kapak Ceza İnfaz Kurumu Onr. İşi		2006	300		300		241	241	100	BITTİ
Onr	ŞIRNAK	MİT-Hükümet Konağı Çevre Düzen.		2006								



2005 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

65 247.502 42.795

(Bin YTL)

İhale Fdılı	İhale	İl	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Geri Kalan	2006 Yılı Teklifi	SON DURUM
0470 Onr	D	ADIYAMAN	E Tipi Cezaevi Onr.		2003 2005	5		5		4,7	4,7	100		BITTİ
0470 Onr		ADIYAMAN	Açık Cezaevi Onr.		2005 2005	68		68		44,6	44,6	100		BITTİ
0470 Onr		ADIYAMAN	Bay.İsk.Md.Hiz.Bin.Onr.		2005 2005	25		25		25	25	100		BITTİ
0470 Onr		ADIYAMAN	Tapu Sicil Md.Hiz.Bin.Onr.		2005 2005	79		79		72	71,98	100		BITTİ
790	D	ADIYAMAN	Devlet Hastanesi	Ek Bina (Ac.Ser.Ün.)	1999 2005	4.441	3.000	1	(1) 2.590	2.590	2.590	100		BITTİ
040	D	ADIYAMAN	Tut Devlet Hastanesi	30 Yatak	1999 2006	2.762	918	143		143	143	65	2.200	Devam Ediyor
0470 Onr		BATMAN	M Tipi Cezaevi Onarımı		2005 2005	27		27		23,3	23,3	100		BITTİ
0120 Yeni		BATMAN	Hasankeyf İlçe Jand.Komt.Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2005 2006	1.400		64					500	Sason'a kaydırılacak. Arsa bekleniyor.
0030 Onr		BATMAN	MIT Trato Bin. Yer Değiştirme İş		2005 2005	44		44		44	43	100		BITTİ
030	D	BATMAN	Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina	250 Yatak	1994 2005	24.104	12.000	11.958	(1) 2.104 (2) 2.000	11.958	11.424	55	7.000	2006'da tasfiye olacak
280	D	BATMAN	Mrk. Çocuk Yuvası İnş.	(712 Yaş) (250 Kiş.+	1991 2005	8.500	7.850	746		746	78	100		BITTİ
0470 Onr		DIYARBAKIR	E Tipi Kapalı Cezaevi Onr.		2005 2005	16		16		13,6	13,6	100		BITTİ
0470 Onr		DIYARBAKIR	D Tipi Cezaevi Onarımı		2005 2005	58		58		53,2	53,2	100		BITTİ
0470 Onr		DIYARBAKIR	Bismil Kapalı Cezaevi Onr.		2005 2005	16		16		13	13	100		BITTİ
0470 Onr		DIYARBAKIR	Bay.İsk.Md. Hiz.Bin. ve Tes. Onr.		2005 2005	83		83		83	83	100		BITTİ
0470 Onr		DIYARBAKIR	Bay.İsk.Md. Hiz.Bin. ve Tes. Onr.		2005 2005	16,5		16,5		16,5	16,5	100		BITTİ
040 Yeni		DIYARBAKIR	Doğumevi Mevcut Hast.Ek	50 Yatak	1999 2007	10.000		1	(1) 1.500				2.000	Projeleri Valilikçe ihale edilmiş, devam ediyor.
040	D	DIYARBAKIR	Çermik Devlet Hastanesi	50 Yatak	1996 2005	2.100	1.500	778		996	996	100		BITTİ
040	D	DIYARBAKIR	Hani Devlet Hastanesi	50 Yatak	1996 2007	2.600	900	750		750	749	80	1.800	Devam Ediyor
290	D	DIYARBAKIR	Mrk. Kız Yetiş.Yurdu İnş.	150 Kiş.+10 D.L.	1994 2005	13.500	12.400	2.048		611	608	98		BITTİ
0400 Yeni		GAZİANTEP	Adalet Binası	EtüdProje+İnş.	2003 2008	25.000	800	2.972					10.000	29.09.2005 ihale edildi
0190	D	GAZİANTEP	Şahinbey Hükümet Konağı (3)		1998 2005	1.090	1.088	2				100		BITTİ
0620 Onr		GAZİANTEP	Merkez Hükümet Konağı Onr.		2005 2005	360		360		236	236	100		BITTİ
0470 Onr		GAZİANTEP	E Tipi Cezaevi Onr.		2005 2005	147		147		122	122	100		BITTİ
0840 Onr		GAZİANTEP	Bay.İsk.Md. Hiz.Bin. ve Tes.Onr.		2005 2005	28		28		28	27	100		BITTİ
790	D	GAZİANTEP	Mev.Hast.Bin.Hem.+Org.Nakli Merk.	Ek Bina	1997 2005	5.700	2.700	963	(1) 2.000	1.981	1.981	100		BITTİ
030 İkm		GAZİANTEP	Ş.Kamii Dev ve Böl.Ac.Yrd.Trav.Hast.	300 Yatak	1996 2007	25.300	13.300	2.890				70	7.500	02.01.2006'da ihale edildi.
040 İkm		GAZİANTEP	Oğuzeli Devlet Hast.	30 Yat.	1996 2005	2.020	1.700	308		308		80	300	05.12.2005'de ihalesi yapıldı.
0240 Onr		GAZİANTEP	İslahiye Metro. İst.-Md. Bina Onr.		2005 2005	31		31		28	28	100		Valilikçe uygun görülmedi
0220 Onr	D	KİLİS	Öncüpınar Gümrük Tes.		1996 2005	23.700	22.200	2.345	890	2.335	2.400	97	1.000	Devam Ediyor
0470 Onr		KİLİS	Kapalı Cezaevi Onr.		2005 2005	8		8		8	8	100		BITTİ
0840 Onr		KİLİS	Bay.İsk.Md.Hiz.Bin.Onr.		2005 2005	35		35		35	35	100		BITTİ
0840 Onr		KİLİS	Bay.İsk.Md.Hiz.Bin.Onr.		2005 2005	8		8		8	8	100		BITTİ

2005 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

65 247.502 42.795

(BİN YTL)

İl	İlçe	Projenin Adı	Karakteristik	Baş. Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Tz Ger. %	2006 Yılı Teklifi	Son Durum
KİLİS		Devlet Hastanesi Ek Bina	150 Yatak	2000 2006	26.450	16.700	1.927						21.12.2005 İÖBF verildi.
MARDİN	D	Merkez Hükümet Konağı İkm İnş. (3)		1986 2005	13.355	13.133	222		222	222	100	6.000	22.12.2006'da iline ihale yetkisi için Bakan onayı yazısı hazırlandı. Yazı 03.01.2006'da çıktığından ihale talimatı verilemedi.
MARDİN	Onr	E Tipi Cezaevi Onr.		2005 2005	22		22		21,4	21,4	100		BITTI
MARDİN	Onr	Midyat M Tipi Cezaevi Onr.		2005 2005	26		26		25,9	25,9	100		BITTI
MARDİN	Onr	Bay İsk. Md. Hiz. Bin. Onr.		2005 2005	25		25		25	25	100		BITTI
MARDİN	Onr	MIT Bölge Müd. 1. ve 2. Hizmet Bina Onr.		2005 2005	29		29		29	29	100		BITTI
MARDİN	D	Nusaybin Devlet Hast.	Ek Bina	1996 2005	1.300	400	289	(1) 600	630	630	80	760	Devam Ediyor
MARDİN	D	Dargeçit Devlet Hast. İkmal İnş.	30 Yat. +10 Dai. Loj.	1995 2005	3.370	2.600	742		491	483	100		BITTI
MARDİN	D	Derik Devlet Hast. Ek Bina	50 Yat. +10 Dai. Loj.	1994 2005	3.550	3.500	48		59	59	100		BITTI
MARDİN	D	Ömerli Devlet Hast.	30 Yatak	1994 2005	3.600	2.300	1.253		927	744	100		BITTI
MARDİN	Onr	Nusaybin Meteo. Ist. Bin. Onr.		2005 2005	50		50		44	43	100		BITTI
SIİRT	Onr	Açık Cezaevi Onr.		2005 2005	12		12		11	11	100		BITTI
SIİRT	Onr	E Tipi Kapalı Cezaevi Onr.		2005 2005	22		22		19	19	100		BITTI
SIİRT	Onr	Bay İsk. Md. Hiz. Bin. Onr.		2005 2005	96		96		96	96	100		BITTI
SIİRT	Yeni	Eruh İlçe J.K. İlg. B. Ve Tes.	EP+İnş.	1992 2006	1.400		525		525	525	30	1.900	12.08.2005 tarihinde ihale edildi.
SIİRT	Onr	MIT 2. Hiz. Bin. Blok Kal. Tes. Onr.		2005 2005	14		16		16		100		BITTI
SIİRT	D	Doğumevi	75 Yatak	1998 2005	6.100	6.000	96	(1) 574	1.039	1.039	100		BITTI
ŞANLIURFA	D	Merkez Hükümet Konağı		1985 2006	18.608	2.053	7.000		7.000	7.000	60	14.220	İkmal bekliyor
ŞANLIURFA	Onr	Murşipınar Gümrük Kapısı		2005 2005	2		2						İhalesiz
ŞANLIURFA	Onr	Viranshah Kapalı Cezaevi Onr.		2005 2005	18		18		17,3	17,3	100		BITTI
ŞANLIURFA	Onr	Halfeti Kapalı Cezaevi Onr.		2005 2005	4		4		3,5	3,5	100		BITTI
ŞANLIURFA	Onr	Suruç Kapalı Cezaevi Onarımı		2005 2005	18		18		17	17,2	100		BITTI
ŞANLIURFA	Yeni	Mrk. Akziyaret J.Krk. Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2005 2006	650		289		289		1	300	06.12.2005 ihale edildi
ŞANLIURFA	D	Siverek Çaylarbaşı J.Krk. Bin. ve Tes.		2000 2005	771		771		771	718	100	120	BITTI
ŞANLIURFA	D	Siverek Bucak Beğdaş J.Krk. Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2004 2005	771		771		600	552	100	100	BITTI
ŞANLIURFA	D	Suruç İlçe J.Krk. Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2004 2005	896		896		896	700	60	100	Devam Ediyor
ŞANLIURFA	Yeni	Mrk. 8 Nolu Beysakası Sağlık Ocağı	Köy Tipi	1994 2006	450		240		240			230	11.11.2005 ihale edildi
ŞIRNAK	D	Merkez Hükümet Konağı İkm İnş.		1991 2005	6.984	6.684	300				100		BITTI
ŞIRNAK	Yeni	Ali Rıza Efendi Gümrük Tes.		2002 2006	4.300		1					5.000	İhalesiz
ŞIRNAK	Onr	Silopi K1 Tipi Cezaevi Onr.		2005 2005	59		59		51	51	100		BITTI
ŞIRNAK	Yeni	Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı	II Tipi	1996 2006	500		1					470	Arsası Yok
ŞIRNAK	Yeni	Tarım İl Müd Hiz. Bin.		2000 2006	778		1					100	

DT. (1) Parantez içindeki ödenek Hastane Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama Dahil edilmiştir.

(2) Parantez içindeki ödenek İl Özel İdare gelirlerinden karşılanacak olup, Toplama Dahil edilmiştir.

2004 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

: ADIYAMAN

(Milyar TL.)

No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004 Yılı Yatırım Ödenği	2004 Gönd. Öden.	2004 Yılı Harc.	Fiz. Gerç. %	Not
			Baş. T.	Bit. T.							
<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhaleli İşler</u>											
00080	Tut Devlet Hastanesi	30 Yatak	1999	2005	2.500	700	2.000	2.000	2.000		Devam ediyor
00060	Kahta Devlet Hastanesi	Ek B.(Pol+İd.B.+Amel	1998	2004	2.270	1.500	1.157	1.157	518		Devam ediyor
00070	Devlet Hastanesi	Ek Bina(Acil Ser.Ünit.	1999	2004	1.200	200	426	-	-		22.11.04'de ihale edildi
<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
0410	Cezaevi Genel Onr.		2004	2004	84	-	84	76	76		Bitti
0790	Bay.İsk.Md.Onr.		2004	2004	15	-	15	15	15	100	Bitti
<u>TARIM SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
0260	Gölbashi Met.İst.Md.İha.Duv.Onr.		2004	2004	19	-	19	19	19		Bitti
OT : (2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.											
İL TOPLAMI					6.088						

: BATMAN

(Milyar TL.)

No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004Yılı Yatırım Ödenği	2004 Gönd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç %	N o t
			Baş.T.	Bit.T.							
00020	<u>TARIM SEKTÖRÜ</u> <u>İhale Edilecek İşler</u> İl Tarım Sitesi		1992	2005	3.500	2.870	106	106	106	100	Bitti
00070	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u> <u>İhaleli İşler</u> Merkez Devlet Hastanesi	250 Yatak	1994	2005	15.200	3.800	2.735 750 (1)	2.735	2.735	45	Devam ediyor
0410 0790	<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u> <u>İhale Edilecek İşler</u> Cezaevi Genel Onarım Bay. İsk. Md.lüğü Hiz. Bin. Onr.		2004	2004	30	-	30	27	27		Bitti
			2004	2004	60	-	60	60	60	100	Bitti
1030	<u>SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ</u> <u>İhaleli İşler</u> Mrk. Çocuk Yuvası İnş.	(7-12 Yaş) (250 Kiş.+ 10 Dai.Loş.)	1992	2004	6.560	4.660	2.565	2.565	2.512	90	Devam ediyor
OT : (1) Parantez içindeki miktar İl Özel İdare MÜd. gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.											
İL TOPLAMI					25.350						

: DİYARBAKIR

(Milyar TL.)

No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004Yılı Yatırım Ödenęi	2004 Günd. Öden.	2004. Yapılan Harc.	Fiz. Gerç. %	N o t
			Baş.T.	Bit.T.							
<u>ULASTIRMA SEKTÖRÜ</u>											
0330	<u>İhale Edilecek İşler</u> Met.Hiz.Bin. ve Loj.Omr.		2004	2004	41	-	41	24	24	100	Bitti
<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u>											
0250	<u>İhaleli İşler</u> Dicle Devlet Hastanesi	25 Yatak	1996	2004	1.110	840	607	607	246	75	Devam ediyor
			1999	2004	960	830	136	110	136	45	Devam ediyor
0260	Hani Devlet Hastanesi	50 Yatak	1996	2005	1.690	1.000	2	2		45	Devam ediyor
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
0240	Çermik Devlet Hastanesi	50 Yatak	1996	2004	1.550	550	426	426	412	40	Devam ediyor
0320	Doğumevi	Mev.Hast.Ek(50 Yat)	1999	2005	6.370	-	428				İhalesiz
<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
0410	Lice Kapalı Cezaevi Omr.		2004	2004	20	-	20	18	11		Bitti
0790	Bay. İsk. Md.lüğü Hiz. Bin. Omr.		2004	2004	80	-	80	1			
0880	İl Çevre Orman Md.Omr.		2004	2004	25	-	25	25,0	25	100	Bitti
0020	Merkez Hükümet Konaklı Omr.		2004	2004	200	-	200				
<u>GÜVENLİK HİZMET SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhaleli İşler</u>											
0120	Hani İlçe J.K.lığı Bin. ve Tes.		2000	2004	1.720	1.230	490				
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
0030	MHA Müst. 2. Hiz.Bin. 3 Ad. 10 Duraklı İnşa Asansör. Yenileme Onarımı		2001	2006	85	-	85	85	85		Bitti

: DİYARBAKIR

(Milyar TL.)

İl	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004 Yılı Yatırım Ödenği	2004 Gönd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç. %	Not
			Baş.T.	Bit.T.							
280	<u>SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ</u> <u>İhaleli İşler</u> Mrk. Kız Yetiş. Yurdu İnş.	150 Kiş.+10 D.L.	1994	2004	10.100	7.100	1.451	1.451	1.022	60	Devam ediyor
T : (1) Parantez içindeki miktar İl Özel İdare MÜD. gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir. (2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.											
İL TOPLAMI					23.951						

: GAZİANTEP

(Milyar TL.)

(Milyar TL)											
No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004Yılı Yatırım Ödenği	2004 Gönd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç %	N o t
			Baş.T.	Bit.T.							
<u>EĞİTİM SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
00530	Adalet Bak. Eğt.Mrk. Etüd.Prj+İnş.	E.P.+İnş	2002	2007	8.000	-	1				
<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhaleli İşler</u>											
0310	Ş.Kamil Dev.ve Böl.Ac.Yrd.Trav.Hast.	300 Yatak	1996	2005	13.125	8.100	1.449	3.543	3.543	60	Tasfiye
0320	Oğuzeli Devlet Hast.	30 Yat.+10 Dai.Loij.	1996	2004	1.900	1.700	346	217	217	80	Devam ediyor
1630	Mev.Hast.Bün.Hem.+Org.Nakli Merk.	Ek Bina	1997	2004	3.300	800	1.705	2.043	2.043	75	Devam ediyor
<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u>											
<u>İhaleli İşler</u>											
0190	Karkamış Hükümet Konağı	İnşaat	1991	2004	3.819	3.769	43	43	43	100	Bitti
0190	Şahinbey Hükümet Konağı	İnşaat	1998	2004	1.088	1.038	43	28	28	100	Bitti
<u>İhale Edilecek İşler</u>											
0930	Adalet Binası		2003	2005	17.466	1.800	1.850				İhalesiz
NOT : (1) Parantez içindeki miktar İl Özel İdare Müt. gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.											
(2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir											
İL TOPLAMI						48.698					

: MARDİN

(Milyar TL.)

İdare	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004Yılı Yatırım Ödeneği	2004 Günd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç. %	Not
			Baş.T.	Bit.T.							
KONUT SEKTÖRÜ											
İhaleli İşler											
0070	Merkez Jan.Sb.Astsb.Lojmanı	20 Daire	1999	2004	1.420	100	1.040	1.040	898	80	Devam ediyor
EĞİTİM SEKTÖRÜ											
İhale Edilecek İşler											
0610	Merkez Sağlık Meslek Lisesi	200 Öğrencilik	1991	2005	6.700	2.300	153			90	
SAGLIK SEKTÖRÜ											
İhaleli İşler											
0330	Merkez Devlet Hastanesi	150 Yatak	1993	2004	10.800	9.800	639	639	359		Bitti
0330	Savur Devlet Hastanesi	30 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1993	2005	2.623	2.200	388	388	368	85	Bitti
0370	Derik Devlet hastanesi	50 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1994	2005	3.679	2.400	1.054	1.054	1.054	25	Devam ediyor
0370	Mazıdağı Devlet Hastanesi	25 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1994	2005	2.876	2.100	820	820	820		Bitti
460	Nusaybin Devlet Hast.	Ek Bina	1996	2005	1.100	200	200 (1)	213	213	40	Devam ediyor
İhale Edilecek İşler											
0370	Ömerli Devlet Hastanesi	30 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1994	2005	2.350	2.250	85	85		95	Tasfiye
0380	Dargeçit Devlet Hastanesi	30 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1995	2004	5.400	5.350	42				Tasfiye
GENEL İDARE SEKTÖRÜ											
İhaleli İşler											
170	Merkez Hükümet Konağı İkm.	İnşaat	1986	2004	11.994	10.994	1.803	1.803	1.803	99	Devam ediyor
İhale Edilecek İşler											
410	Cezaevi Genel Onarımı		2004	2004	14	-	14	13	13		Bitti
790	Bay. İsk. Md.İlgü Hiz. Bin. Onr.		2004	2004	65	-	65	65	65	100	Bitti
İT : (1) Parantez içindeki miktar 11 Özel İdare MÜD. gelirlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.											
İL TOPLAMI					49.021						

: SIIRT


(Milyar TL.)

İdare	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004 Yılı Yatırım Ödeneği	2004 Gönd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç. %	Not
			Baş.T.	Bit.T.							
550	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u> <u>İhaleli İşler</u> Doğumevi	75 Yatak	1998	2004	3.800	1.700	4.079 600 (1)	4.079	3.625	90	Devam ediyor
410	<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u> <u>İhale Edilecek İşler</u> Cezaevi Genel Onarımı		2004	2004	8	-	8	7	7		Bitti
T : (1) Parantez içindeki miktar İl Özel İdare Müd. gelişlerinden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.					3.808						
İL TOPLAMI					3.808						

: KİLİS

(Milyar T.

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004 Yılı Yatırım Ödenegi	2004 Gönd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç. %	Not
			Baş.T.	Bit.T.							
001000080 971000150 991000720	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u> <u>İhaleli İşler</u> Devlet Hastanesi Halk Sağ. Lab. İnş. Sağ. Müd. Hiz. Bin.	150 Yatak Tip Prj. İnşaat	2000	2004	15.611	12.800	2.397	2.394	2.394		Bitti
			1997	2005	1.090	540	2	2			
			1999	2005	1.570	570	2	2			
6K010220 4K010410	<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u> <u>İhaleli İşler</u> Öncüpinar Güm. Tesisi <u>İhale Edilecek İşler</u> Cezaevi Genel Onarımı		1986	2004	18.261	18.260	1				Devam ediyor
			2004	2004	22	-	22	21	21		Bitti
7K020120	<u>GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ</u> <u>İhale Edilecek İşler</u> Mrk. Jand. Alarmı İst.	E.P.+İnş.	2004	2004	900	-	200				
İLE TOPLAMI					37.454						



(Milyar TL.)

No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi Baş.T. Bit.T.	Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004 Yılı Yatırım Ödenegi	2004 Gönd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç %	Not
	TARIM SEKTÖRÜ									
	İhale Edilecek İşler									
20260	Met.Hiz.Bin. ve Loj. Çatı Kal.Onr.		2004 2004	51	-	51	46	46	100	Bitti
	SAĞLIK SEKTÖRÜ									
	İhale Edilecek İşler									
00090	Mrk. Beysakası 8 Nolu Sağ Oc.	İl Tipi	1994 2005	273	-	184				İhalesiz
	GENEL İDARE SEKTÖRÜ									
	İhaleli İşler									
10190	Merkez Hükümet Konağı	İnşaat	1985 2005	11.700	553	1.501	1.500	1.500	35	Devam ediyor
10410	İhale Edilecek İşler									
	Viranşehir Cezaevi Onr.		2004 2004	5	-	5	5	5		Bitti
10410	Siverek Cezaevi Genel Onarımı		2004 2004	53	-	53	52	48		Bitti
10790	Bay. İsk. Md.lüğü Hiz. Bin. Onr.		2004 2004	67	-	67	67,00	67	100	Bitti
	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ									
	İhale Edilecek İşler									
20120	Siverek Çaylarbaşı J.Krk.Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2000 2005	600	-	200	200	200		Devam ediyor
20120	Siverek Bucak Begdeş J.Krk.Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2004 2005	600	-	200	200	200		Devam ediyor
20120	Suruç İlçe J.Krk.Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2004 2005	1.400	-	200				Devam ediyor
				14.749						
İL TOPLAMI										

: ŞIRNAK

(Milyar TL.)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004Yılı Yatırım Ödenegi	2004 Gönd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç. %	Not
			Baş.T.	Bit.T.							
0020	TARIM SEKTÖRÜ										
	İhale Edilecek İşler										
	Tarım İl Müd.Hiz.Bin.		2000	2005	720	-	1				
	KONUT SEKTÖRÜ										
0040	İhale Edilecek İşler										
	Silopi Habur Güm.Müd. 5 Dai.Loş.Onr.		2004	2004	14	-	14	14	14		Bitti
	SAĞLIK SEKTÖRÜ										
	İhaleli İşler										
1110	Uludere Uzungeçit Sağ.Oc.İns.	Köy Tipi	1992	2004	280	210	59	72	72		Bitti
510	Sağ.Oc. Yapımı (8-4=4 Adet)	1 İl+3 Köy Tipi	1996	2005	1.120	650	252				
510	Kasrik	Köy Tipi	1996	2005	280	215	128	193	128		Bitti
510	Mrk.Kumçatı	Köy Tipi	1996	2005	280	215	52	51	40		Bitti
510	Silopi Verimli	Köy Tipi	1996	2005	280	220	72	99	72		Bitti
540	Sağlık Oca.Yapımı (5 Adet)	Köy Tipi	1998	2004	1.370	831	669				
540	Beyüşşebab Mezra	Köy Tipi	1998	2004	53		53	87	87		Bitti
540	İdil Pınarbaşı	Köy Tipi	1998	2004			71	148	55		Bitti
540	Silopi Çalışkan	Köy Tipi	1998	2004			185	260	185		Bitti
540	Uludere Ortabağ	Köy Tipi	1998	2004			182	236	236		Bitti
540	Uludere Şenoba	Köy Tipi	1998	2004			178	228	228		Bitti
510	İhale Edilecek İşler										
3 No.lu		İl Tipi	1996	2005	280	-	119				İhalesiz
GENEL İDARE SEKTÖRÜ											
İhaleli İşler											
170	Merkez Hükümet Konagi		1991	2004	7.594	5.994	1.364	1.364	1.364	100	Bitti
İhale Edilecek İşler											
220	Ali Rıza Efendi Güm.Tesis.		2002	2005	3.600	-	1				İhalesiz
GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ											
İhale Edilecek İşler											
030	Çizre Mkt.Böl.Md.Tahliye Suları Deşarji		2001	2006	17	-	17	17	17		Bitti
İL TOPLAMI					15.888						

2003 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

:ADİYAMAN

(Milyar TL.)


No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi	Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.						
	SAĞLIK SEKTÖRÜ									
	Devam Eden Projeler									
0060	Kahta Devlet Hastanesi	Ek B.(Pol+İd.B.+Amel.)	1998	2004	1.250	50	-	-		İhalesiz
0070	Devlet Hastanesi	Ek Bina(Acil Ser.Ü)	1999	2004	2.250	100	-	-		İhalesiz
0080	Tut Devlet Hastanesi	30 Yatak	"	"	2.150	550	43	36	35	
	GENEL İDARE SEKTÖRÜ									
	Yeni İşler									
0370	Cezaevi Genel Onr.		2003	2003	40	-	40	23		Biti
0390	Gölbaşı Adalet Bin.Onr.		"	"	175	-	175	175		İhale edildi
0390	Adalet Bin.Onr.		"	"	74	-	74	52		Biti
0620	Mrk.Hük.Kon.Onr.		"	"	441	154	287	273	100	Biti
	Gölbaşı " " "		"	"	139	100	39	12	100	Biti
0780	Bay.lsk.Md.Onr.		"	"	11	-	11	11	100	Biti
İL TOPLAMI					6.530					



: BATMAN

(Milyar TL.)

No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
0020	<u>TARIM SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> İl Tarım Sitesi		1992	2004	2.665	2.565	25	18	18		Tasfiye
0280	<u>ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Met.İst.Bin.İnş. ve Mev.Bin.Onr. ve Çev.Düz.		1991	2003	1.000	800	200	146	-	100	Bitti
0070	<u>KONUT SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Merkez J.Sb.Astsb.Loji.	30 Daire	1999	2003	995	955	40	2002'de Bitti.			
0070	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Merkez Devlet Hastanesi	250 Yatak	1994	2004	13.950	2.950	1.200	1200	1.200	60	Devam ediyor
0140	Kozluk Verem Savaş Disp.İnş.		1994	2004	484	-	1	-			İhalesiz
0370	<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Cezaevi Genel Onarım		2003	2003	30	-	30	30	22		Bitti
0030	<u>SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Mrk. Çocuk Yuvası İnş.	(7-12 Yaş) (250 Kiş.+ 10 Dai.Loji.)	1992	2004	6.180	3.780	512	512	512		Devam ediyor
İL TOPLAMI					25.304						



: DİYARBAKIR

(Milyar TL.)

[illegible]

(Milyar TL)

No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
KONUT SEKTÖRÜ											
Yeni İşler											
0040	Gümrük Md.İlgü Karkamış 7 Dai.Loç.Onr.		2003	2003	30		30	30	30	100	Bitti
	Gümrük Md.İlgü İslahiye 13 " " "		"	"	15		15	15	15	100	Bitti
EĞİTİM SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
0530	Adalet Bak. Eğt.Mrk. Etüd-Prj+İnş.	E.P.+İnş	2002	2003	6.750	750	1	-			İhalesiz
SAĞLIK SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
310	Ş.Kamil Dev.ve Böl.Ac.Yrd.Trav.Hast.	300 Yatak	1996	2004	12.500	6.100	3.450	3123	3.123	70	Devam ediyor
320	Oğuzeli Devlet Hast.	30 Yatak	1996	2004	1.900	1.200	660	460	413	80	Devam ediyor
630	Mev.Hast.Bün.Hen.+Org.Nakli Merk.	Ek Bina	1997	2004	4.200	600	50	43	43	75	Devam ediyor
370	Nizip Devlet Hastanesi	Acil Ser.Kan Bankası+ KBB+Nör.	1999	2004	610	-	1	-			İhalesiz
790	Donatım İl Müdürlüğü		1996	2003	824	700	424	424	390	100	Bitti
GENEL İDARE SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
190	Karkamış Hükümet Konağı		1991	2003	3.507	2.530	977	969	540	100	Bitti
	Şahinbey " "		1998	2003	1.073	750	323	377	142	100	Bitti
Yeni İşler											
370	Cezaevi-Genel Onr.		2003	2003	75	-	75	75	75	100	Bitti
390	İslahiye Adalet Bın Onr.		"	"	26	-	26	19	19	100	Bitti
920	Adalet Binası		"	2005	18.000	-	1.027				(EP) DPT yazıldı
780	Bay / İşk. Md.İlgü Onr.	E.P.+İnş.	2003	2003	55	-	55	55	55	100	Bitti
İL TOPLAMI											
					49.565						

: MARDİN

(Milyar TL.)


Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
		Baş.T.	Bit.T.							
KONUT SEKTÖRÜ										
<u>Devam Eden Projeler</u>										
Merkez Jan.Sb.Astsb.Lojmanı	20 Daire	1999	2004	800	-	80	80	80	10	
EĞİTİM SEKTÖRÜ										
<u>Devam Eden Projeler</u>										
Merkez Sağlık Meslek Lisesi	200 Öğrencilik	1991	2004	3.400	2.300	1	-	-	-	
SAĞLIK SEKTÖRÜ										
<u>Devam Eden Projeler</u>										
Merkez Devlet Hastanesi	150 Yatak	1993	2004	9.900	5.400	2.775	2.775	2.769	85	Devam ediyor
Savur Devlet Hastanesi	30 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1993	2003	2.200	2.100	100	50	50	70	Devam ediyor
Derik Devlet Hastanesi	50 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1994	2003	2.400	2.100	300	300	300	24	Devam ediyor
Mazıdağı Devlet Hastanesi	25 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1994	2003	2.100	2.000	100	50	50	10	Devam ediyor
Ömerli Devlet Hastanesi	30 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1994	2003	1.900	1.500	449	449	187	95	Tasfiye
Dargeçit Devlet Hastanesi	30 Yt.+ 10 Dai.Lojm.	1995	2003	2.100	1.700	650	650	358	90	Devam ediyor
Nusaybin Devlet Hast.	Ek Bina	1996	2004	1.000	100	50	43	43	15	Devam ediyor
GENEL İDARE SEKTÖRÜ										
<u>Devam Eden Projeler</u>										
Merkez Hükümet Konakı İkm.		1986	2003	10.641	8.031	2.610	3.091	1.938	99	Devam ediyor
Yeni İşler										
Cezaevi Genel Onarımı		2003	2003	40	-	40	40	32		Bitti
Midyat Cezaevi Genel Ona.		2003	2003	30	-	30	30	23		Bitti
Bay. İşk. Md.lüğü Hiz. Bin. Onr.		"	"	65	-	65	65	65	100	Bitti
İL TOPLAMI				36.576						

İL TOPLAMI

: SIIRT

(Milyar TL.)


No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
TARIM SEKTÖRÜ											
Yeni işler											
2260	Met.Bin.Kanalizasyon Onr.		2003	2003	7		7	7	7	100	Bitti
SAĞLIK SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
0070	Kurtalan Devlet Hastanesi	30 Yat.+10 D.Loij.	1994	2003	800	600	200	146	141		Bitti
540	Pervari Dev.Hast.	25 Yat.	1998	2004	2.500	1.000	700	700	691		Bitti
550	Doğumevi	75 Yatak	1998	2004	2.200	1.000	550	543	543	59	Devam ediyor
120	Mrk.Alan Sağ.Evi		1992	2004	60	-	1	-	-		İhalesiz
GENEL İDARE SEKTÖRÜ											
Yeni İşler											
3370	Cezaevi Genel Onarımı		2003	2003	40	-	40	40	31		Bitti
3390	Adalet Binası Onarımı		2003	2003	30	-	30	22	12		Bitti
7780	Bay.lsk.Md.Onr.		"	"	10	-	10	10	9	100	Bitti
İL TOPLAMI					5.647						



: KİLİS

(Milyar TL.)

No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
	<u>KONUT SEKTÖRÜ</u>										
	<u>Devam Eden Projeler</u>										
00070	Merkez J.Sb.Astsb.Loç.	20 Daire	1999	2003	809	299	687	687	427		
	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u>										
	<u>Devam Eden Projeler</u>										
00080	Devlet Hastanesi	150 Yatak	2000	2005	10.800	3.600	1.250	1250	1250	85	Devam ediyor
00150	Halk Sağ.Lab.İnş.	Tip Prj.	1997	2004	1.090	280	100	86	86	50	
0720	Sağ.Müd.Hiz.Bin.		1999	2004	1.780	370	1	-	-	45	
	<u>GENEL İDARE SEKTÖRÜ</u>										
	<u>Devam Eden İşler</u>										
0220	Öncüpnar Güm.Tesis		1986	2004	15.510	15.217	1	-	-	75	Devam ediyor
	<u>Yeni İşler</u>										
0370	Cezaevi Genel Onarımı		2003	2003	10	-	10	10	9		Bitti
	İL TOPLAMI				29.999						




No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
TARIM SEKTÖRÜ											
Yeni İşler											
260	Birecik Met.Hiz.Bin.Çev.Duv.		2003	2003	40		40	40	21	100	Bitti
	Hilvan Met.Hiz.Bin.Onr.		"	"	10		10	10	10	100	Bitti
	Met.Hiz.Bin.Onr.		"	"	13		13	13	8	100	Bitti
	Siverek " "		"	"	23		23	23	23	100	Bitti
	Bozova Met.Hiz.Bin.Onr.		"	"	6		6	6	6	100	Bitti
SAĞLIK SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
10	Merkez Devlet Hastanesi	500 Yatak	1990	2003	31.500	24.000	7.500		6		Bitti
10	Mrk.Bahcelievler Sağ.Oca.	II Tipi	1992	2004	310	-	1	-			Arsa yok
90	Sağlık Oca.İnş.(2 Adet)	I II + I Köy Tipi	1994	2004	740	-	2				
	Merkez Eyyübiye Mah.										
	Bozova Taşan										
GENEL İDARE SEKTÖRÜ											
Devam Eden İşler											
90	Mrk.Hük.Kon.		1985	2005	16.460	150	1.500	1500	1500	35	Devam ediyor
Yeni İşler											
70	Cezaevi Genel Onarım		2003	2003	40	-	40	40	29		Bitti
90	Siverek Cezaevi Genel Onarımı		2003	2003	15	-	15	15	13		Bitti
	Siverek Adalet Binası Ona.		2003	2003	85	-	85	63	63		Bitti
GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
20	Siverek Çaylarbaşı J.Krk.Bin. ve Tes.	İnşaat	2000	2004	500	-	1	-			
İL TOPLAMI									49.742		

İL TOPLAMI

: SİRNAK

(Milyar TL.)


Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş. T.	Bit. T.							
20020	TARIM SEKTÖRÜ Devam Eden Projeler Tarım İl Müd. Hiz. Bin.		2000	2004	600	-	1	-	-	-	
			2003	2003	30	-	30	30	30	-	
00040	KONUT SEKTÖRÜ Habur Gülm. Müd. 15 Dai. Loj. Onr.		1991	2004	431	-	1	-	-	-	İhalesiz
			1991	2004	484	-	1	-	-	-	İhalesiz
00140	SAĞLIK SEKTÖRÜ Devam Eden Projeler Mrk. Ana Çoc. Sağ. ve Aile Plan. Mrk.	Köy Tipi	1991	2003	495	400	95	15	15	-	Bitti
00150	Mrk. Verem Sav. Disp. İnş.		1992	2004	220	-	50	-	-	-	İhalesiz
00150	Cizre Ver. Sav. Disp. İnş.		1992	2004	180	-	2	-	-	-	İhalesiz
00110	Beytüşşebab Uzungeçit Sağ. Oc.		1991	2004	259	-	2	-	-	-	İhalesiz
00120	Sağlık Evi İnş. (2 adet)		1991	2004	259	-	2	-	-	-	İhalesiz
00120	Beytüşşebab Başaran İdil Yavşan		1991	2004	259	-	2	-	-	-	İhalesiz
00120	Sağlık Evi İnş. (2 Adet)		1991	2004	259	-	2	-	-	-	İhalesiz
00130	Beytüşşebab Mufluca		1991	2004	670	-	1	-	-	-	İhalesiz
0610	Uludere Gündoğdu		1991	2004	670	-	1	-	-	-	İhalesiz
0610	Mrk. Halk Sağ. Lab. İnş.		1991	2004	670	-	1	-	-	-	İhalesiz
0610	Sağ. Oc. Yapımı (8 Adet)	4 İl + 4 Köy Tipi	1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	3 No.lu		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	Mrk. Balveren		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	Mrk. Kumçatı		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	Mrk. Kasrık		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	Çizre Düzova		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	İdil Karalar		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	Silopi Verimli		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz
0610	Uludere Uzungeçit		1996	2004	2.800	587	641	-	-	-	İhalesiz



: ŞİRNAK

(Milyar TL.)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Hare. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
00640	Sağlık Oca. Yapımı (5 Adet)	Köy Tipi	1998	2004	1.750	1.015	340	137	104	98	Devam ediyor
10170	Beytüşşebab Mezra							103	93	78	Devam ediyor
10220	İdil Pınarbaşı							33	25	50	Devam ediyor
10560	Silopi Çalışkan							33	33	53	Devam ediyor
	Uludere Ortabağ							35	32	63	Devam ediyor
	Uludere Şenoba										
GENEL İDARE SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
10170	Merkez Hükümet Konagi İkm.		1991	2003	4.943	3.943	1.100	1135	1135	95	Devam ediyor
10220	Alirıza Efendi Güm. Tesis.		2002	2004	3.000	-	1	-	-		İhalesiz
10560	Cizre Hük. Kon. Onr.		2003	2003	118		118	-	-		
İL TOPLAMI					15.980						



2002 İLİ GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İL	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Büt. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	(Milyar TL)
1998000060	D.E ADIYAMAN	Kahta Devlet Hastanesi	Ek Bina (Pol.+İd.Bina+Ameliyathane)	1998	2003	923	10	100	
1999000070	D.E ADIYAMAN	Devlet Hastanesi	Ek Bina (Acil Ser.Ünit.)(30 Yat.)	1999	2003	1.667		165	
1999000080	D.E ADIYAMAN	Tut Devlet Hastanesi	30 Yatak	1999	2003	1.489	10	10	
1999000090	D.E BATMAN	İl Tarım Silesi	İnşaat	1999	2003	2.000	1.210	350	
1991E030280	D.E BATMAN	Met.İst.Bin.İnş. ve Mevcut Bina Onr. ve Çevre Düz.	İnşaat	1991	2003	629	231	319	
1999G000070	D.E BATMAN	Merkez Jand.Şu. Asısb. Lojman	30 daire	1999	2002	800	230	570	
1991G000140	D.E BATMAN	Merkez Devlet Loj.Sit.	54 daire	1991	2002	2.302	2.202	1	
19940000070	D.E BATMAN	Merkez Devlet Hastanesi	250 Yatak	1994	2003	10.220	2.100	500	
19920000120	D.E BATMAN	Sağlık Evi İnş. (2 adet)		1992	2002	115	70	45	
19940000140	D.E BATMAN	Kozluk Verem Savaş Disp.		1994	2003	204		1	
1983K010170	D.E BATMAN	Merkez Hükümet Konağı	İnşaat	1991	2002	4.857	4.307	550	
1992K131030	D.E BATMAN	Merkez Çocuk Yuvası İnş.	(7-12 Yaş) (250 Kiş.+10 Dai.Lo.)	1992	2002	2.510	1.824	686	
19960000249	D.E DIYARBAKIR	Çermik Devlet Hastanesi	50 Yatak	1996	2003	895	460	50	
19960000250	D.E DIYARBAKIR	Dicle Devlet Hastanesi	25 Yatak	1996	2003	626	220	150	
19960000260	D.E DIYARBAKIR	Hani Devlet Hastanesi	50 Yatak	1996	2003	1.456	340	50	
19990000320	D.E DIYARBAKIR	Doğumevi	Mev.Hast. Ek (50 Yatak)	1999	2003	6.000		230	
19990000330	D.E DIYARBAKIR	Bağlar Devlet Hastanesi	200 Yatak	1999	2003	8.700		1	
19910000340	D.E DIYARBAKIR	Bismil Devlet Hastanesi	Ek Bina	1999	2003	488	10	10	
19940000090	D.E DIYARBAKIR	Huzurevleri Sağlık Ocağı İnş.	İl Tipi	1994	2003	255	25	100	
19990000590	D.E DIYARBAKIR	Halk Sağlığı Labor.	İnşaat	1999	2003	529		150	
19940000140	D.E DIYARBAKIR	İlçe Verem Savaş Dispanseri	İnşaat	1994	2002	240	180	60	
1983K010320	D.E DIYARBAKIR	400 Kişilik Cezaevi	İnşaat	1993	2003	27.952	15.452	2.527	
1985K010020	D.E DIYARBAKIR	Ek Adalet Binası	E.P.+İnş.	2002	2002	201		201	
1987K020120	D.E DIYARBAKIR	Hani İlçe Jand.Korut.Bin. ve Tes.	İnşaat	2000	2003	950	287	200	
2000K100050	D.E DIYARBAKIR	Çevre Müd.Hiz. Bin.	E.P.+İnş.	2000	2004	604	120	200	
1994K131290	D.E DIYARBAKIR	Merkez Huzurevi İnş.	80 Kiş.	1994	2002	3.684	2.954	730	
1994K131280	D.E DIYARBAKIR	Merkez Kız Yetiş.Yurdu İnş.	150 Kiş.+10 Dai.Lo.	1994	2003	5.279	2.350	2.100	
2002H020530	Yeni GAZİANTEP	Adalet Bak. Eğt.Mrk.+İnş.	E.P.+İnş.	2002	2004	4.000		750	

2007 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Yıl	Reviz. Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	NOT
19961000310	D.E	GAZIANTEP	Ş. Kamil Devlet ve Bölge Acil Yardım Trav.Hast.	1998	2003	700	2.000	
19961000320	D.E	GAZIANTEP	Oğuzeli Devlet Hastanesi	1996	2003	1.102	1	
19971001630	D.E	GAZIANTEP	Mev Hast Bün.Hem.+Org.Nakil Mrk.	1997	2003	160	143	
19981000670	D.E	GAZIANTEP	Ş. Kamil Çocuk Hast.	1998	2003	145	1	
19991000370	D.E	GAZIANTEP	Nirzip Devlet Hastanesi	1999	2003	420	10	
19961000790	D.E	GAZIANTEP	Donatım İl Müd.	1996	2002	400	200	
1985K010190	D.E	GAZIANTEP	Karkamış Hükümet Konağı	1991	2003	1.250	200	
1985K010190	D.E	GAZIANTEP	Şahinbet Hükümet Konağı	1998	2003	850	150	
1995G000070	D.E	MARDIN	Merkez Jand.Sb.Astsb. Lojman	1999	2009	520	60	
1991H020610	D.E	MARDIN	Merkez Sağlık Meslek Lisesi	1991	2002	2.300	1.800	
19931000030	D.E	MARDIN	Merkez Devlet Hastanesi	1993	2003	8.585	3.800	
19931000030	D.E	MARDIN	Savur Devlet Hastanesi	1993	2003	1.230	940	
19941000070	D.E	MARDIN	Denik Devlet Hastanesi	1994	2002	1.342	980	
19941000070	D.E	MARDIN	Mazıdağı Devlet Hastanesi	1994	2003	1.195	1.050	
19941000070	D.E	MARDIN	Ömerli Devlet Hastanesi	1994	2003	1.087	710	
19951000080	D.E	MARDIN	Dargeçit Devlet Hastanesi	1995	2003	1.368	730	
19961000460	D.E	MARDIN	Nusaybin Devlet Hastanesi	1996	2003	711	30	
19941000140	D.E	MARDIN	Kızıltepe Verem Savaş Disp.	1994	2002	240	110	
1985K0100170	D.E	MARDIN	Merkez Hükümet Konağı	1986	2002	6.311	5.811	
19961000490	D.E	SİİRT	Baykan Devlet Hastanesi	1996	2002	705	630	
19941000070	D.E	SİİRT	Kurtalan Devlet Hastanesi	1994	2003	474	300	
19981000540	D.E	SİİRT	Pervan Devlet Hastanesi	1998	2003	3.495	300	
19981000550	D.E	SİİRT	Doğumevi	1998	2003	3.025	270	
19921000120	D.E	SİİRT	Merkez Alan Sağlıkkevi	1992	2003	116	2	
1991E030280	D.E	KİLİS	Met.İst.Bim.İnş.ve.Mevcut Bina Ont. ve Çevre Düz.	1991	2003	341	244	
1999G000070	D.E	KİLİS	Merkez Jand.Sb.Astsb. Lojman	1999	2005	520	150	
20001000080	D.E	KİLİS	Devlet Hastanesi	2000	2003	7.170	500	
19971000150	D.E	KİLİS	Halk Sağ. Lab. İnş.	1997	2003	838	70	

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

82 190.756 75.531 22.060 (Milyar TL)

PROJE NO	İLE	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Yıl	Revize Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	NOT
1999I000720	D.E KİLİS	Sağlık Müd. Hiz. Bin.	İnşaat	1999 2003	1.180	50	10	
1991I000790	D.E KİLİS	Ana Çocuk Sağ. ve Aile Plan.Mrk.		1999 2002	400	10	390	
1986K010220	D.E KİLİS	Öncüpinar Gümrük tes.	İnşaat	1986 2002	1.793	1.593	200	
1987K020120	D.E KİLİS	Musabeyli Kültürcük Jand.Krk.Bin. ve Tes.	İnşaat	2000 2002	389	139	250	
1989I000110	D.E ŞANLIURFA	Merkez Devlet Hastanesi	500 Yatak	1990 2003	20.200	15.200	2.000	
1998I000530	D.E ŞANLIURFA	Viranşehir Devlet Hastanesi	Ek Bina (Acil Ser.)	1998 2003	290		1	
1992I000110	D.E ŞANLIURFA	Bahçelievler Sağlık Ocağı	II Tipi	1992 2003	305		1	
1994I000090	D.E ŞANLIURFA	Sağlık Ocağı (2 adet)	1 II Tipi+ 1 Köy Tipi	1994 2003	510		134	
1999I000780	D.E ŞANLIURFA	Birecik Ana Çocuk Sağ. ve Aile Plan.Mrk.		1999 2003	253		109	
1985K010190	D.E ŞANLIURFA	Merkez Hükümet Konağı	E.P.+İnş.	1985 2005	6.130	130	300	
1987K020120	D.E ŞANLIURFA	Siverek Dağbaşı Jand.Krk.Bin. ve Tes.	İnşaat	2000 2002	405	130	275	
1986A020020	D.E ŞIRNAK	İlî Tarım Sitesi	İnşaat	1986 2003	400		1	
1991A020310	D.E ŞIRNAK	Met.İst.Bin.İnş. ve Çevre Tah. ve Mevcut Bin.Onr.	İnşaat	1991 2003	195		1	
1993I000030	D.E ŞIRNAK	Merkez Hekimevi İnş.	İnş.+20 Dai.Loç.	1993 2003	188		1	
1996I000510	D.E ŞIRNAK	Uludere Devlet Hastanesi	25 Yatak	1996 2003	667		1	
1992I000110	D.E ŞIRNAK	Sağlık Ocağı (2 adet)	Köy Tipi	1992 2003	434	166	51	
1992I000120	D.E ŞIRNAK	Sağlık Ocağı (2 adet)		1991 2003	118		2	
1991I000130	D.E ŞIRNAK	Merkez Halk Sağ.Labor.		1991 2003	841		1	
1996I000610	D.E ŞIRNAK	Sağlık Ocağı (8 adet)		1996 2003	1.350	221	483	
1998I000640	D.E ŞIRNAK	Sağlık Ocağı (5 adet)		1998 2003	900	114	75	
1991I000140	D.E ŞIRNAK	Merkez Ana Çocuk Sağ. ve Aile Plan.Mrk.		1991 2003	278		200	
1991I000150	D.E ŞIRNAK	Merkez Verem Savaş Disp.İnş.		1991 2003	204		1	
1991I000150	D.E ŞIRNAK	Cizre Verem Savaş Disp.		1991 2002	240	20	220	
1991I000120	D.E ŞIRNAK	Sağlık Ocağı (2 adet)			259		1	
1983K010170	D.E ŞIRNAK	Merkez Hükümet Konağı	İnşaat	1991 2002	3.128	2.628	500	
2002K010220	D.E ŞIRNAK	Ali Rıza Efendi Gümrük Tes.	İnşaat	2002 2002	2.000		260	