

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


2.9/2009

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 22856
KONU: 7/8680, 7/8614 Esas No'lu yazılı soru önermeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8680/14460/31313 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8614/14340/31070 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8680 ve 7/8614 sayılı yazılı soru önermeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (8 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı (1 sh.)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

S. San

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4010700/349/-5141
KONU: 7/8680 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

27 TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18936 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8680 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince İlimiz Aladağ İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **98.300,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **4.068.278,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **4.806.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **500.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 99 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **420.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 23 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **9.892.578,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6),

Aladağ İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATİŞ
Vali

EKLER :

- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (2 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07.09
31645

ALADAĞ İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

YILLAR	YATIRIM MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2005 YILINDA	98.300,00	100
2006 YILINDA	4.068.278,00	100
2007 YILINDA	4.806.000,00	100
2008 YILINDA	500.000,00	99
2009 YILINDA	420.000,00	23
TOPLAM	9.892.578	


Gülnihal DEMİR
Şef

ALADAĞ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ 98.300,00 (YTL)

ALADAĞ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROJELERİ													
S.N	İLÇESİ	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİHİ	İHALE SÜRESİ	İŞ BİT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU (M)	YAPILAN DEPO (M3)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
1	ALADAĞ	ALADAĞ - YÜKSEKÖREN	İçmesuyu	27.500	27.500	23.239	03.10.05	30	03.11.05		75	3.918	İŞ BİTİMTİŞTİR
ALADAĞ İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES YOL PROJELERİ													
2	ALADAĞ	ALADAĞ - Kıcak- Köşkerli ve Ceritler-Dölekli köyleri Yol yapımı	Yol	70.800	70.800	61.040	21.10.05	30 GÜN	21.11.05	11 Km		9.760	İŞ BİTİMTİŞTİR


Gülnihal DEMİR
Şef

ALADAĞ İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 4.068.278,00 YTL

S. N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE (GÜN)	BAŞ.TAR.	BİT.TAR.	DÖŞ. BORU	DEP O	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Dayılar köyü-Musahacılı bağışı arası		81.000,00	79.650,00	1.350,00	60	28.03.06	28.05.06	9.080	---	100	BİTİ.
2	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Mazılık,Uzunukuyu Köyü,Kayabaşı arası		61.700,00	59.000,00	2.700,00	60	05.04.06	05.06.06	8.248	---	100	BİTİ.
3	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Akören Belediyesi Mev.İshale hattı,Boztahta Köyü Kaptajı arası		76.100,00	73.750,00	2.350,00	60	05.04.06	05.06.06	4.663	---	100	BİTİ.
4	ALADAĞ	TRAK GRUBU- Boztahta köyü Mev gömme depo,Topallı mev.depo arası		61.900,00	58.433,60	3.466,40	60	12.04.06	27.07.06	4.650	---	100	BİTİ.
5	ALADAĞ	TRAK GRUBU- Tahliye Yetimli köyü arası		43.500,00	41.300,00	2.200,00	60	24.04.06	24.06.06	5.470	---	100	BİTİ.
6	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Gireği Yeniköy ve Kızıldedik Mah.	950.000,00	309.160,00	237.935,73	71.224,27	90	12.06.06	12.09.06	13.380	50	100	BİTİ.
7	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Kelerbaşı Köyü		83.780,00	73.205,92	10.574,08	60	12.06.06	12.08.06	6.310	75	100	BİTİ.
8	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Çarkıpare Köyü ve Karabacak Mah.		101.480,00	82.541,00	18.939,00	60	12.06.06	12.08.06	7.350	50	100	BİTİ.
9	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Çarkırlar Yaylası		23.600,00	17.700,00	5.900,00	60	12.06.06	12.08.06	2.400	---	100	BİTİ.
10	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Zambit Yaylası		63.720,00	52.332,88	11.387,12	60	12.06.06	12.08.06	2.100	50	100	BİTİ.
11	ALADAĞ	TRAK GRUBU-Kosurga ve Başpınar Yayl. Tozlu PinMev. İsale Hattı,Topallı Göm. Dep. Çolaklı ve Bucak Mah. Arası, Topallı Şeb. Yetimli-Körkuyu Mah.		244.060,00	578.200,00	-334.140,00	90	22.08.06	20.11.06	24.100	200	100	BİTİ.
12	ALADAĞ	MADENLİ	61.005,00	61.005,00	42.480,00	18.525,00	60	12.04.06	27.07.06	2.620	50	100	BİTİ.
13	ALADAĞ	KÖKEZ-İBRİŞİM-POSYAĞBASAN-KABASAKAL	1.000.000,00	1.750.000,00	1.950.060,00	-200.060,00	90	01.09.06	01.12.06	13.360	-	100	BİTİ.
14	ALADAĞ	KIŞLAK	946.273,00	946.273,00	404.740,00	541.533,00	90	01.09.06	01.12.06	21.500	-	100	BİTİ.
		TOPLAM	2.957.278,00	3.907.278,00	3.751.329,13	155.948,87							

Gülnihal DEMİR
Şef

ALADAĞ İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM/ ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
15	Aladağ	Kıcak-Köşkerli	393.908,00	404.000,00	363.204,00	40.796,00	60 GÜN	29.05.06	29.07.06	1. Kat Asfalt	7,5	100	BİTİTİ.
16	Aladağ	Dünyadibi-Eteklili	484.772,47	447.000,00	439.999,58	7.000,42	60 GÜN	27.06.06	25.08.06	1. Kat Asfalt	8,5	100	BİTİTİ.
17	Aladağ	İlç.Mrk.Darlık-Boyalık	100.000,00	100.000,00	88.500,00	11.500,00	60 GÜN	11.07.06	11.09.06	Sanat Yapısı	4	100	BİTİTİ.
18	Aladağ	İlç.Mrk.Darlık-Boyalık-Mengez-Küp	149.998,98	80.000,00	149.989,80	10,20	714 SAAT	04.07.06		Onarım	4	100	BİTİTİ.
19	Aladağ	Grp.yolu mak.kırası		70.000,00			624 SAAT	04.07.06		Onarım	3	100	BİTİTİ.
20	Aladağ	Kırsak mak.kırası	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				Sanat Yapısı	331	100	BİTİTİ.
		Büz temini											
		TOPLAM	1.138.679,45	1.111.000,00	###	59.306,62							

ALADAĞ İLÇESİ 2006 YILI YOL EK KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM/ ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
21	ALADAĞ	Karahan-Kırsak		25.000,00	25.000,00	0,00	300 SAAT	22.11.06		ONARIM	3	100	BİTİTİ

Not: 950.000,00 TL İl Özel İdaresinden karşılanmıştır.


Gülnihal DEMİR
Şef

ALADAĞ İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 5.356.000,00 - 550.000,00 = 4.806.000,00 YTL

2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Kövez Grb. (4 Köy-5 Ünite)	3.413.736,88	4.656.000,00	2.828.321,65	1.827.678,36	20.06.07	03.07.07	31.12.07	75.739	465	100	BİTİTİ
2	Aladağ	Trak grb.2.ks.(6 Köy 6 Ünite)	160.754,44	285.000,00	171.400,90	113.599,10	02.07.07	16.07.07	08.10.07	1.700	0	100	BİTİTİ
3	Aladağ	Kışlak 2 Ks	84.946,75	85.000,00	84.946,76	53,24	25.05.07			0	100	100	BİTİTİ
		TOPLAM	3.659.438,07	5.026.000,00	3.084.669,31	1.941.330,69							

2007 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Uzunluğu-Mazılık-Yeniköy	79.975,68	80.000,00	70.811,80	9.188,20	16.04.07	24.04.07	23.05.07	Onarım	6	100	BİTİTİ
2	Aladağ	Andrap-Karahan-Karakoyak-Gökçeköy-Sehil-Kışlak-Kodaz	49.956,48	50.000,00	44.232,30	5.767,70	16.04.07	24.04.07	08.06.07	Onarım	8	100	BİTİTİ
3	Aladağ	Gerdibi-Karakuz-Pozantı iç sınırı	39.987,84	40.000,00	34.572,82	5.427,18	16.04.07	24.04.07	23.05.07	Onarım	4	100	BİTİTİ
4	Aladağ	Köprücek-Kozan İlçe sınırı	59.925,00	60.000,00	51.810,26	8.189,74	16.04.07	24.04.07	31.05.07	Onarım	4	100	BİTİTİ
5	Aladağ	Mutellif köyollarına Büz alımı	10.000,00	10.000,00	9.982,80	17,20	27.06.07	10.07.07	10.07.07	Büz	326	100	BİTİTİ
6	Aladağ	Gerdibi-Karakuz Yolu menfez	49.298,00	50.000,00	35.400,98	14.599,02	07.05.07	23.05.07	27.07.07	Menfez	5	100	BİTİTİ
7	Aladağ	Şelale Yolu	45.017,00	40.000,00	26.915,92	13.084,08	07.05.07	23.05.07	16.11.07	Menfez	2	100	BİTİTİ
		TOPLAM	334.160,00	330.000,00	273.726,88	56.273,12							

2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Meydan	700.000,00	700.000,00	554.600,00	145.400,00	17.10.07	25.10.07	31.12.07	7.300	150	100	BİTİTİ
		TOPLAM	700.000,00	700.000,00	554.600,00	145.400,00							

2007 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Aladağ-Köprücek arası	28.572,82	28.572,82	23.600,00	4.972,82	01.06.07	18.06.07	05.07.07	Onarım	11,2	100	BİTİTİ
2	Aladağ	Uzunluğu-Mazılık-Yeniköy	32.649,52	32.649,52	27.376,00	5.273,52	29.06.07	03.07.07	26.07.07	Onarım	1	100	BİTİTİ
3	Aladağ	Andrap-Karahan-Karakoyak-Gökçeköy-Sehil-Kışlak-Kodaz	79.296,00	79.296,00	54.516,00	24.780,00	20.07.07	03.08.07	04.09.07	Onarım	22	100	BİTİTİ
4	Aladağ	Meydan-Madenli	283.200,00	283.200,00	162.250,00	120.950,00	07.08.07	24.08.07	05.10.07	Onarım	5,5	100	BİTİTİ
5	Aladağ	Kabasakal-Çekirli Deresi Hacı Osman Köprü İnşaatı	413.877,41	413.877,41	413.877,41	0,00	04.09.07	18.09.07	13.03.08	Köprü	1	100	BİTİTİ
6	Aladağ	Kapızbaşı Şelale Yoluna sanat yapısı	9.404,52	9.404,52	8.908,15	496,37	03.10.07	15.10.07	16.11.07	Menfez	1	100	BİTİTİ
7	Aladağ	Uzunluğu-Gireği-Yeniköy-Mazılık-Akören Grup Köy yolu	107.240,00	105.455,46	87.327,86	18.127,60	04.12.07	19.12.07	08.01.08	Stabilize	16,3	100	BİTİTİ
8	Aladağ	Dölekli Köyü	31.144,55	24.288,00	30.952,04	-6.664,04	14.12.07	14.12.07	31.12.07	Menfez	1	100	BİTİTİ
		TOPLAM	985.384,82	976.743,73	808.807,46	167.936,27							

ALADAĞ İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 500.000,00 YTL

2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Körmesut-Karahan-Kızıldam Yolu	140.000,00	140.000,00	72.676,32	67.323,68	25.06.08	07.07.08	07.08.08	Onarım	10	100	Bitti.
2	Aladağ	Körmesut-Karahan-Kızıldam Yolu	80.000,00	80.000,00	59.000,00	21.000,00	05.08.08	15.08.08	23.09.08	Stabilize	5	100	Bitti.
3	Aladağ	Şelale Yolu	260.000,00	260.000,00	301.098,50	-41.098,50	08.07.08	16.07.08		Onarım	6,5	90	Devam ediyor
4	Aladağ	Gerdibi-Dünyadibi	20.000,00	20.000,00	11.233,60	8.766,40	25.06.08	02.07.08	11.07.08	Onarım	4	100	Bitti.
TOPLAM			500.000,00	500.000,00	444.008,42	55.991,58							

2008 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Şelale Yolu	55.991,58	55.991,58	55.991,58	0,00	26.09.08	09.10.08	07.11.08	Menfez	2	100	Bitti.
2													
TOPLAM			55.991,58	55.991,58	55.991,58	0,00							


Gülnihal DEMİR
 Şef

ALADAĞ İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 420.000,00 TL

2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Muhtelif Köylere Klorlama Cihazı (Ceritler,Dölekli,Kıçak,Gerdibi)	3.917	25.346,40	20.000,00	20.000,00	0,00	09.07.09	10.07.09	17.07.09			100	Bitti.
TOPLAM			3.917	25.346,40	20.000,00	20.000,00	0,00							

2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Aladağ	Kapuzbaşı Şelale yolu	0	0,00	100.000,00	97.355,90	2.644,10	27.05.09	16.06.09		Onarım	4	15	Devam ediyor.
2	Aladağ	Posyagbasan - Etekli grup yolu	6557	0,00	100.000,00	95.804,20	4.195,80	27.05.09	16.06.09		Onarım	4	15	Devam ediyor.
3	Aladağ	Köprücek-Urganazı	474	0,00	50.000,00	25.825,48	24.174,52	24.06.09	10.07.09		Onarım	4	5	Devam ediyor.
4	Aladağ	Körmesut-Karahan-Kışlak	1782	0,00	50.000,00	0,00	0,00	23.07.09			Onarım	4	0	İhale edilecek
5	Aladağ	Muhtelif Ebatta Menfez ve Sanat Yapısı	0	0,00	100.000,00	99.629,53	370,47	16.07.09			Menfez	5	0	Sözleşmede
TOPLAM			8.813	0,00	400.000,00	318.615,11	31.384,89							
GENEL TOPLAM			12.730	25.346,40	420.000,00	338.615,11	31.384,89							


Günihal DEMİR
Şef

El C

ALADAĞ İLÇESİ

YOL DURUMU		%
ASFALT (KM)	105	26,52
STABİLİZE (KM)	260	65,66
TESVİYE (KM)	31	7,83
TOPLAM	396	

İÇMESUYU DURUMU	KÖY	ÜNİTE
SUYU YETERLİ	26	34
SUYU YETERSİZ	0	8
SUSUZ	0	0
TOPLAM	26	42


Gülnihal DEMİR
Şef