

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/8129 7/8682
7/8679 7/8683
7/8681 7/8684
16.9/2009 7/8685
7/8686
7/8687
7/8688
7/8689

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 23960


KONU: 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 Esas No'lu yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467-7/8129/135634/29390 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8679/14459/31312 sayılı yazısı.
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8681/14462/31315 sayılı yazısı.
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8682/14463/31316 sayılı yazısı.
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8683/14464/31317 sayılı yazısı.
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8684/14465/31318 sayılı yazısı.
g) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8685/14467/31320 sayılı yazısı.
h) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8686/14466/31319 sayılı yazısı.
ı) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8687/14468/31321 sayılı yazısı.
j) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8688/14472/31325 sayılı yazısı.
k) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8689/14473/31326 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (34 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
3. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
4. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
5. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
6. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
7. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
8. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
9. Adana Valiliğinin yazısı (8 sh.)
10. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
11. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/8686 Şenel

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4010700/349/ -5147
KONU: 7/8686 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

27 TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18943 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8686 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince İlimiz Karaisalı İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **55.766,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **1.838.420,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **2.162.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **825.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **710.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 52 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **5.591.186,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6).

Karaisalı İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATİŞ
Vali

EKLER :

- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07-09
3/633-

KARAIŞALI İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

YILLAR	YATIRIM MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2005 YILINDA	55.766,00	100
2006 YILINDA	1.838.420,00	100
2007 YILINDA	2.162.000,00	100
2008 YILINDA	825.000,00	100
2009 YILINDA	710.000,00	52
TOPLAM	5.591.186	


Gülnihal DEMİR
Şef

KARAIŞALI 2005 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ

55.766,00 YTL

KARAIŞALI İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES PROJESİ İÇMESUYU TAKİP FORMU

İLÇESİ VE YERİ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİHİ	İHALE SÜRESİ	İŞ BİT. TARİHİ	DÖŞENEN BORU (M)	YAPILAN DEPO (M3)	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
KARAIŞALI - AŞ.BELEMEDİK	12.000	12.000	12.000	12.09.2005	20 GÜN	03.10.2005		38,5		İŞ BİTMİŞTİR
TOPLAM	12.000	12.000	12.000				0	38,5	0	

KARAIŞALI İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES PROJESİ YOL TAKİP FORMU

İLÇESİ VE YERİ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİHİ	İHALE SÜRESİ	İŞ BİT. TARİHİ	STABLİZ YOL (KM)	MENFEZ	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
KARAIŞALI - İly.İlt.Farsak 4.5 km yol yapımı	43.766	43.766	40.710	17.10.05	30 GÜN	07.10.05	4,5		3.056	İŞ BİTMİŞTİR
TOPLAM	43.766	43.766	40.710				4,5	6	3.056	


Gülmihal DEMİR
Şef

KARAIŞALI İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 1.838.420,00 YTL

KARAIŞALI İLÇESİ 2006 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN ÖDENEK	SÜRE (GÜN)	BAŞL. TAR.	BİT. TAR.	DÖŞ.BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	KARAIŞALI	ÖMERLİ-AĞDANLI MAH.	49.600,00	49.600,00	34.854,07	14.745,93	45	27.07.06	11.09.06	1.100	-	100	BİTİ.
2	KARAIŞALI	FİLİKLİ-USTALAR MAH.	59.000,00	59.000,00	50.859,07	8.140,93	45	18.07.06	03.09.06	1.610	-	100	BİTİ
3	KARAIŞALI	ETEKLİ-TABANLI MAH.	64.000,00	64.000,00	119.082,15	-55.082,15	45	27.07.06	11.09.06	5.161	100	100	BİTİ
4	KARAIŞALI	MARAŞLI	51.920,00	51.920,00	58.410,00	-6.490,00	45	18.07.06	03.09.06	3.900	50	100	BİTİ.
5	KARAIŞALI	BUCAK	77.900,00	77.900,00	77.880,00	20,00	45	18.07.206	03.09.06	2.586	-	100	BİTİ.
KARAIŞALI 2006 İÇMESUYU TOPLAMI			302.420,00	302.420,00	341.085,29	-38.665,29	225,00			14.357,00			

KARAIŞALI İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Çatalan yolu - Bekirli	315.000,00	315.000,00	298.857,12	16.142,88	50 GÜN	06.06.06	26.07.06	2. Kat Asfalt	7		100	BİTİ.
2	Karaisali	Merkez - Boztahta	180.000,00	180.000,00	173.084,76	6.915,24	50 GÜN	06.06.06	26.07.06	1. Kat Asfalt	4		100	BİTİ.
3	Karaisali	Büz alımı	9.000,00	9.000,00	9.735,00	-735,00		24.04.06		Sanat Yapısı		500	100	BİTİ.
4	K.İSALI	Ömerli Tümenli Köy yolu	364.000,00	364.000,00	315.940,20	48.059,80	50 GÜN	03.07.06	21.08.06	2. Kat Asfalt	8		100	BİTİ
5	K.İSALI	Körükü Köy yolu	137.000,00	137.000,00	124.541,62	12.458,38	50 GÜN	03.07.06	21.08.06	2. Kat Asfalt	3		100	BİTİ
6	K.İSALI	Köpekli-Barakdağı	41.000,00	41.000,00	40.017,82	982,18		16.06.06	25.06.06	Sanat Yapısı		2	100	BİTİ
7	K.İSALI	Etekli Köy yolu	320.000,00	320.000,00	307.540,45	12.459,55	50 GÜN	03.07.06	21.08.06	2. Kat Asfalt	7		100	BİTİ
8	K.İSALI	Köprü korkuluk demiri alımı	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20 GÜN	28.07.06	16.08.06	Sanat Yapısı			100	BİTİ
KARAIŞALI 2006 YOL TOPLAMI			1.386.000,00	1.386.000,00	1.289.716,97	96.283,03	0,00	311.092,00	272.536,00	0,00				

KARAIŞALI İLÇESİ 2006 YILI YOL EK KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	KARAIŞALI	Körükü Köy yolu		ARTAN ÖDENEK	41.513,87	0,00	50 GÜN	03.07.06	21.08.06	2. KAT ASFALT	1		100	BİTİ.
2	KARAIŞALI	Etekli Köy yolu		ARTAN ÖDENEK	35.147,48	0,00	50 GÜN	03.07.06	21.08.06	2. KAT ASFALT	0,8		100	BİTİ.
3	KARAIŞALI	Ömerli - Tümenli Köy yolu		ARTAN ÖDENEK	19.374,42	0,00	50 GÜN	03.07.06	21.08.06	2. KAT ASFALT	0,5		100	BİTİ.
KARAIŞALI 2006 YOL EK İŞ TOPLAMI					96.035,77	0,00	0,00	116.703,00	116.850,00	0,00				

Not: 150.000,00 TL Akaryakıt alınmıştır.

KARAIŞALI İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 2.162.000,00 YTL

İÇMESUYU

S. N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEP O	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Eğlence -Aydınlı	101.162,51	122.000,00	74.812,00	47.188,00	27.04.07	18.05.07	18.07.07			100	Bitti
2	Karaisali	Kelebek-Durak İsk. Evleri 2.Ks	356.500,00	624.000,00	227.740,00	396.260,00	27.04.07	21.05.07	01.09.07			100	Bitti
3	Karaisali	Barakdağı	167.998,20	202.000,00	159.300,00	42.700,00	30.04.07	30.05.07	31.08.07			100	Bitti
4	Karaisali	Eteklî-Merkez ve Mah.	76.563,84	92.000,00	76.700,00	15.300,00	30.04.07	18.05.07	08.06.07			100	Bitti
5	Karaisali	Nuhlu	55.903,06	62.000,00	41.013,58	20.986,42	11.05.07	01.06.07	26.07.07			100	Bitti
TOPLAM			758.127,61	1.102.000,00	579.565,58	522.434,42							

KÖY YOLLARI

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Yazibaşı-Akçalı-Emelcik-Gökhasanlı Dy.Yolu	688.884,80	800.000,00	554.600,00	245.400,00	21.05.07	08.06.07	23.07.07	2.Kat Asfalt	16	100	Bitti
2	Karaisali	Yerköprü yol ayr.Karakılıç	67.776,00	80.000,00	61.647,92	18.352,08	22.05.07	14.06.07	07.08.07	Onarım	5	100	Bitti
3	Karaisali	Kıranlı-Bolacalı	33.888,00	40.000,00	30.621,00	9.379,00	22.05.07	21.06.07	25.07.07	Onarım	3	100	Bitti
4	Karaisali	Kebanbaşı-Barakdağı	113.640,00	130.000,00	99.120,00	30.880,00	21.05.07	22.06.07	16.08.07	Stablize	12	100	Bitti
5	Karaisali	Muhtelif köy yolları büz alımı	10.000,00	10.000,00	8.947,94	1.052,06	12.07.07			Büz		100	Bitti
TOPLAM			914.188,80	1.060.000,00	754.936,86	305.063,14							

2007 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KESİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Aşağı Beledmedik Köyü	124.106,31	124.106,31	94.400,00	29.706,31	27.09.07	25.10.07	11.12.07			100	Bitti
2	Karaisali	Aşağı Yirikler Köyü	102.044,19	102.044,19	71.429,02	30.615,17	24.10.07	05.11.07	24.12.07			100	Bitti
3	Karaisali	Çorlu Köyü	275.000,00	235.851,48	157.838,96	78.012,53	26.11.07	05.11.07	03.03.08			100	Bitti
4	Karaisali	Beydemir Köyü Muttalıplı Mah.	92.000,00	88.109,66	73.878,94	14.230,72	06.12.07	17.12.07	13.02.08			100	Bitti
TOPLAM			593.150,50	550.111,64	397.546,91	152.564,73							

2007 YILI KÖYDES YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KESİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Köprü İnşaatı	304.011,08	304.011,08	187.535,75	116.475,33	14.08.07	17.08.07	17.12.07	Köprü	1	100	Bitti
2	Karaisali	Muhtelif Köy yolu Sanat Yapısı	212.000,00	212.000,00	148.295,59	63.704,41	22.09.07	08.10.07	01.02.08	Menfez	5	100	Bitti
3	Karaisali	Büz alımı	19.230,72	19.230,72	15.688,69	3.542,03	25.10.07		24.03.08			100	Bitti
4	Karaisali	Durak-Kelebek-Murtçukuru yolu	159.493,91	159.493,91	125.000,00	34.493,91	10.10.07	11.10.07	23.10.07	2.Kat Asfalt		100	Bitti
5	Karaisali	Kaledağ Köyü	15.000,00	13.980,00	13.979,99	0,01	29.11.07	07.12.07	07.01.08	Menfez	1	100	Bitti
TOPLAM			709.735,71	708.715,71	490.500,02	218.215,69							

KARAIŞALI İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 825.000,00 YTL

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI												
S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU DEPO	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Çukur İçmesuyu İnş.	508.240,57	600.000,00	429.184,05	170.815,95	23.07.08	08.08.08	00.01.00	15.300	100	Bitti.
TOPLAM			508.240,57	600.000,00	429.184,05	170.815,95						

2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI													
S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisalı	Boztahta -Erkegen gr.yolu	225.000,00	225.000,00	213.756,48	11.243,52	24.07.08	31.07.08	17.10.08	1.Kat Asfalt	8	100	Bitti.
TOPLAM			225.000,00	225.000,00	213.756,48	11.243,52							

GENEL TOPLAM	733.240,57	825.000,00	642.940,53	182.059,47
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI													
S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Torunsolaklı Akdilli ve Ahrazlı Mah.	222.423,75	222.423,75	156.974,22	65.449,53	19.11.08	28.11.08	06.03.09	4.032	50	100	Bitti.
2	Karaisali	Köy İçmesularına Klorlama Cihazı Alınması ve Takılması	25.323,14	25.323,14	22.500,00	2.823,14	05.12.08	16.12.08	22.12.08	0	0	100	Bitti.
TOPLAM			247.746,89	247.746,89	179.474,22	68.272,67							

Günlü DEMİR
Şef

KARAIŞALI İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 710.000,00 TL

2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Barakdağı (Kebenbaşı-Nezyitli-Keşöğçen)	526	440.321,39	400.000,00	371.700,00	28.300,00	18.05.09	27.05.09		11.587	100	55	Devam Ediyor.
2	Karaisali	Hacımusalı	728	10.686,69	10.000,00	8.952,66	1.047,34	22.06.09	25.06.09		4.550	0	95	Devam Ediyor.
TOPLAM			1.254	451.008,08	410.000,00	380.652,66	29.347,34							

2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM-ADET	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	Karaisali	Çukur yol ayr. Gildirli-Çevilik	1.697	300.000,00	235.000,00	65.000,00	18.05.09	18.05.09		2. Kat Asfalt	6	5	Devam ediyor.
TOPLAM			1.697	300.000,00	235.000,00	65.000,00							

GENEL TOPLAM	2.951	451.008,08	710.000,00	615.652,66	94.347,34
---------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------


Gülnihal DEMİR
 Şef

24 6

KARAIŞALI İLÇESİ

YOL DURUMU		%
ASFALT (KM)	324	65,32
STABİLİZE (KM)	167	33,67
TESVİYE (KM)	5	1,01
TOPLAM	496	

İÇMESUYU DURUMU	KÖY	ÜNİTE
SUYU YETERLİ	34	66
SUYU YETERSİZ	0	1
SUSUZ	0	3
TOPLAM	34	70


Gülnihal DEMİR
Şef