

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/6346
7/6473
7/6534

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 314
Konu : Bursa Milletvekili
Kemal DEMİREL'in
Yazılı Soru Önergeleri.

SÜRELİ
04.13/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi:** a) 26.01.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10793 sayılı yazınız.
b) 27.01.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10987/23169 sayılı yazınız.
c) 27.01.2009 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11069/23340 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu T.B.M.M. 7/6346, 7/6473 ve 7/6534 Esas sayılı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, bu husustaki cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK:

- Cevap Yazısı (1 Adet-1 Sayfa)
- Tablo (4Adet- 4 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
T.B.M.M. 7/6346, 7/6473 VE 7/6534 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

- 1-Bingöl, Sakarya ve Düzce illerinde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak,2008 yılında ne tür yatırımlarınız olmuştur?
- 2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır?
- 3- Bu yatırımlardan bitenler hangileridir?
- 4- Bitirilmesi planlanıp bitirilmeyen yatırımlar var mıdır? Varsa sebepleri nelerdir?

CEVAP:

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile Bağlı İlgili Kuruluşlarından;

- Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
- Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
- İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce

Bingöl, Sakarya ve Düzce illerinde 2008 yılı itibariyle planlanan Yatırımlara ilişkin bilgiler, yukarıda adı geçen Genel Müdürlük Faaliyetlerine göre, tablolar halinde ekte sunulmuştur.

API İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(BİN TL)

İ.Lİ	PROJENİN ADI	Baş Tar.	Bit Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2007 Harc Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Disj. Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Öden.	SON DURUM
İNGÖL	Karlıova Hükümet Konağı	2008	2011	2.500		250		20			15.12.2008 İÖF verildi
İNGÖL	Merkez Devlet Hastanesine Bağlı Göğüs Hastalıkları Hastanesi	2005	2008	29.346	21.846	7.000	(1) 500	6.930	7.821	100	BİTTİ
İNGÖL	MİT Hiz.Bin. ve Destek Bin.İnş.	2001	2010	1.800		180		180			24.12.2008 ihale edildi
İNGÖL	Genç Jand.Sb.Astsb.Loş.İnş.	2008	2009	850		100					Vaziyet planı talimatı verildi.-11/04/2008/416-641 Tesisat Dairesince Asansör ölçüleri değiştirildiğinden Bakanlığımızca mimari, statik uygulamaya projeleri tadilatı yapılmaktadır.
İNGÖL	Kişi Jand.Sb.Astsb.Loş.İnş.	2008	2009	1.700		250					Vaziyet planı talimatı verildi.-11/04/2008/416-641 Tesisat Dairesince Asansör ölçüleri değiştirildiğinden Bakanlığımızca mimari, statik uygulamaya projeleri tadilatı yapılmaktadır.
İNGÖL	Solhan Jand.Sb.Astsb.Loş.İnş.	2008	2009	850		100					Vaziyet planı talimatı verildi.-11/04/2008/416-641 Tesisat Dairesince Asansör ölçüleri değiştirildiğinden Bakanlığımızca mimari, statik uygulamaya projeleri tadilatı yapılmaktadır.
İNGÖL	Kapalı Ceza İnfaz Kur.Önr.İnş.	2008	2008	50		50		45	45	100	BİTTİ
ÖZCE	Merkez Hükümet Konağı	2005	2010	13.500	4.180	8.750		8.750	8.749	90	Devam Ediyor
ÖZCE	Gökyaka Jand.Koml.Bin. ve Loş. Güçl. İşi	2007	2008	198		198		198	180	50	Devam Ediyor
ÖZCE	Yığılca İlçe Jand.Koml.Hiz.Bin. ve Tes.	2006	2008	1.040	900	140		140	135	100	BİTTİ
ÖZCE	Akçakoca 500 kişilik yurt inşaatı	2008	2009	16.000		300		500			26.12.2008 İÖF verildi
ÖZCE	Akçakoca Metro İst.Müld Hiz.Bin. ve Loş.Önr.	2008	2008	15		15		14	14	100	BİTTİ
SAKARYA	Karapürçek Hükümet Konağı	2000	2008	2.200	1.800	900		900	752	90	Devam Ediyor
SAKARYA	Merkez Hükümet Konağı İkn.	2000	2008	54.878	45.300	10.128		10.128	9.303	93	Devam Ediyor
SAKARYA	Pamukova Hükümet Konağı	2000	2008	1.785	785	1.000		1.000	1.000	100	BİTTİ
SAKARYA	Sapanca Hükümet Konağı	2000	2008	2.150	450	1.700		1.700	1.516	95	Devam Ediyor
SAKARYA	Merkez Budaklar Jand.Krk. Bina ve Tesisleri	2000	2008	600	380	300		300	286	100	BİTTİ
SAKARYA	Akyazı Devlet Hastanesi	1993	2010	5.624	624		(1) 2			32	
SAKARYA	1000 öğrencilik yurt inşaatı	2008	2009	28.000		600					Programa yeni dahil edildi.
SAKARYA	L Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumunun Geyve Açık Ceza İnfaz Bölümü Önr.İnş.	2008	2008	202		202		202	202	100	BİTTİ
SAKARYA	Kaynarca Hükümet Konağı Önr.	2008	2008	31		31		15	15	100	BİTTİ

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Projenin Adı	Programlanan Konut Sayısı	Ayrılan Ödenek Miktarı	Kullanılan Ödenek Miktarı	Proje ile ilgili hedefler
1	Evini Yapana Yardım (EYY) BİNGÖL	641 konut (Ağır hasar) 133 işyeri (Ağır hasar) 141 konut (orta hasar) 40 işyeri (orta hasar) 7 altyapı projesi	5.671.231	3.833.400	259 konut (ağır hasarlı) tamamlanmıştır. İşyeri yapımları devam ediyor
2	İhale BİNGÖL		1.104.000	648.114	Devam ediyor.
3	Evini Yapana Yardım (EYY) DÜZCE	21 konut (Marmara depremi dışında) Marmara Depremi nedeniyle devam eden konutlar: 27 konut (ağır hasar) 638 konut (orta hasar) 158 işyeri	1.474.000	1.284.400	Devam ediyor.
4	İhale DÜZCE	5 altyapı projesi	1.603.000	1.360.661	2'si tamamlandı. 3'ü devam ediyor.
5	Evini Yapana Yardım (EYY) SAKARYA	12 konut (Marmara depremi dışında) Marmara Depremi nedeniyle devam eden konutlar: 161 konut (ağır hasar) 552 konut (orta hasar) 108 işyeri	1.470.240	867.150	Devam ediyor.

**TAPU VE KADASTRO GENELGENEL MÜDÜRLÜĞÜNCİ 2008 YILINDA MUHTELİF İLLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
YATIRIMLAR**

Sıra No	İl/İlçe	Projenin Adı	Ödeneđi/Harcama Tutarı	Açıklama
1	Bingöl	Kadastro	2 267 289 TL	Döner Sermaye
2	"	"	60 960 00 TL	Genel Bütçe
3	Sakarya	Kadastro	704 353 TL	Döner Sermaye
4	"	"	49 075 00 TL	Genel Bütçe
5	Düzce	Kadastro Projesi	1 080 435 TL	Döner Sermaye
6	"	"	34 934 TL	Genel Bütçe

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2008 YILINDA DÜZCE, BİNGÖL, SAKARYA İLİ/İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR						
Sıra No	İl/ilçe	Projenin Adı	Ödeneği Yıl İçi Ödeneği TL		Bitirilen İşler	Açıklama
			2008 Yılı			
1	(DÜZCE) Yığılca, Akçakoca, Düzce (Merkez)	Belediyelerin içmesuyu şebeke arıtma, harita, Belediye Hizmet Binası Projeleri	7.031,000		Düzce (Merkez) ve Akçakoca Belediyelerinin Belediye Hizmet Binası İnşaatları, Yığılca Belediyesinin Harita Yapım İşİ	Tamamlanmayan proje bulunmamaktadır.
2	(BİNGÖL) Karlıova, Bingöl (Merkez)	Belediyelerin harita, yerleşme şehirleşme ve mezbaha projeleri	535.000		Karlıova Belediyesi Mezbaha İnşaatı ve İmar Planı	Tamamlanmayan proje bulunmamaktadır.
3	(SAKARYA) Sinanoğlu, Söğütü, Ferizli, Gökent, Kaynarca, Akyazı, Karasu, Hendek, Dokurcun, Yuvalidere, Bekirpaşa, Geyve, Gücücek, Yeşilyurt	Belediyelerin içmesuyu+arıtma, kanalizasyon şebeke+arıtma harita yapımı, imar planı projeleri	12.254,000		Sinanoğlu, Ferizli, Gökent, Söğütü içmesuyu Isale, Şebeke Depo, Arıtma Tesisi İnşaatları Akyazı ve Karasu Belediyelerinin Kanalizasyon Şebeke İnşaatları Yuvalidere, Dokurcun Belediyelerinin Harita Yapım İşleri	Tamamlanmayan proje bulunmamaktadır.