

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

7/8129 7/8682
7/8679 7/8683
7/8681 7/8684
16.9/2009 7/8685
7/8686
7/8687
7/8688
7/8689

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 23960


KONU: 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 Esas No'lu yazılı soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 04/06/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-13467-7/8129/135634/29390 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8679/14459/31312 sayılı yazısı.
c) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8681/14462/31315 sayılı yazısı.
d) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8682/14463/31316 sayılı yazısı.
e) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8683/14464/31317 sayılı yazısı.
f) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8684/14465/31318 sayılı yazısı.
g) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8685/14467/31320 sayılı yazısı.
h) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8686/14466/31319 sayılı yazısı.
ı) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8687/14468/31321 sayılı yazısı.
j) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8688/14472/31325 sayılı yazısı.
k) TBMM Başkanlığının 10/07/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14443-7/8689/14473/31326 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Hulusi GÜVEL'in 7/8129, 7/8679, 7/8681, 7/8682, 7/8683, 7/8684, 7/8685, 7/8686, 7/8687, 7/8688, 7/8689 sayılı yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak; Adana Valiliğinden alınan bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EK:

1. Adana Valiliğinin yazısı (34 sh.)
2. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
3. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
4. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
5. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
6. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
7. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
8. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
9. Adana Valiliğinin yazısı (8 sh.)
10. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)
11. Adana Valiliğinin yazısı (7 sh.)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/8684 Çıkar

T.C
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

SAYI : B054VLK4010700/349/ -5145
KONU: 7/8684 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

.../07/2009

27 TEM 2009

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 16.07.2009 tarih ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/18941 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/8684 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen konularla ilgili sorulara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan cevabi yazı dayanak alınarak;

İl Özel İdaresince İlimiz İmamoğlu İlçesi dahilinde KÖYDES projesi kapsamında 2005 yılı yatırım miktarının **456.594,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu (yatırımların dökümü Ek-1), 2006 yılı yatırım miktarının **1.196.069,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-2), 2007 yılı yatırım miktarının **1.330.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-3), 2008 yılı yatırım miktarının **455.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 100 olduğu, (yatırımların dökümü Ek-4), 2009 yılı yatırım miktarının **195.000,00-TL**, gerçekleşme oranının ise % 75 olduğu (yatırımların dökümü Ek-5), 2005-2009 yılları arasındaki toplam yatırım miktarının ise **3.632.663,00-TL** olduğu (yatırımların dökümü Ek-6).

İmamoğlu İlçesine bağlı köylerin ayrı ayrı belirtilerek KÖYDES projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve yatırım kalemleri, gerçekleşme oranları, projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, projelerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları ile ilgili bilgiler yazımız ekinde tablolar halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İlhan ATIŞ
Vali

EKLER :

- 1-2005 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 2-2006 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 3-2007 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 4-2008 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 5-2009 yılı yatırım tablosu (1 sayfa)
- 6-2005-2009 yılı icmal (2 sayfa)

29.07-09
31636-

İMAMOĞLU İLÇESİ KÖYDES PROJESİ

YILLAR	YATIRIM MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2005 YILINDA	456.594,00	100
2006 YILINDA	1.196.069,00	100
2007 YILINDA	1.330.000,00	100
2008 YILINDA	455.000,00	100
2009 YILINDA	195.000,00	75
TOPLAM	3.632.663	


Gülnihal DEMİR
Şef

İMAMOĞLU İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES PROJESİ İÇMESUYU TAKİP FORMU										YTL
İLÇESİ VE YERİ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞLAMA TARİHİ	İHALE SÜRESİ	İŞ BİTİŞ TARİHİ	DÖŞENEN BORU-mt	YAPILAN DEPO-M3	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
İMAMOĞLU-CAMİLİ	153.000	50.000	144.995	26.08.2005	45 GÜN	09.10.2005	3.600		-94.995	95.000 YTL ödenek ihtiyacı Pozantı'dan karşılanmıştır. Artan 4,24 YTL Birlik Hesabında.
İMAMOĞLU-ÜÇTEPE (Eğriçam)	143.069	120.000	138.355	23.09.2005	60 GÜN	23.11.2005	3.449	75	-18.355,00	46.000 YTL İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK İL ÖZEL İDARESİNDEN KARŞILANMIŞTIR. 28 YTL BİRLİK HESABINDADIR.
İMAMOĞLU-ÜÇTEPE (Menteş)	125.782	100.000	127.690						-27.617,00	
TOPLAM	421.851	270.000	411.040				7.049	75		

İMAMOĞLU İLÇESİ 2005 YILI KÖYDES PROJESİ YOL TAKİP FORMU										YTL
İLÇESİ VE YERİ	PROJE BEDELİ	GELEN ÖDENEK	İHALE BEDELİ	İŞ BAŞ. TARİHİ	İHALE SÜRESİ	İŞ BİT. TARİHİ	STABİLİZE YOL(KM)	MENFEZ	ARTAN ÖDENEK	AÇIKLAMALAR
İMAMOĞLU-Ağzıkaraca, Ekşiler, Y.Ören-Yol Yap.	128.717	122.958	121.540	12.09.2005	45 GÜN	27.10.2005	8,4		1.418	BİRLİK HESABINDA
İMAMOĞLU-Alabeyli-Kabasakal 1 Sanat yapısı 4 km.YolYapımı	75.091	63.636	61.005	07.10.2005	30 GÜN	07.11.2005	4	1	2.631	İŞ BİTİMİŞTİR Artan 2.631 YTL Kozan Aydın Köyü İçme suyu yapımı için aktarılmıştır
TOPLAM	203.808	186.594	182.545				12,4	1	4.049	
ARTAN ÖDENEKLE YAPILAN İŞLER										
İMAMOĞLU Ağzıkaraca,Ekşiler Y.Ören Sanat Yapısı	67.929	73.219	64.900	06.10.05	45 GÜN	21.11.05		5	8.319	İŞ BİTİMİŞTİR İhtiyaç duyulan 73.219 YTL ödenek 29.09.2005 tarihinde Karataş,Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinden karşılanmış. İhale neticesinde artan 8.319 YTL Kozan Aydın Köyü İçme suyuna aktarılmıştır
İMAMOĞLU Alaybeyli ,Kabasakal 550 mt ek Stabilize Yol Yapımı	6.833	6.833	6.833	28.10.05	5 GÜN	02.11.05	550 Mlt			İŞ BİTİMİŞTİR İmamoğlu Camili Ky. Ve Aladağ ilçe yoluna bağlantısı için 550 mt. Stblz. Yol yapımı ödenek ihtiyacı 6.833 YTL İl Öz. İd. Karşılanmıştır
TOPLAM	74.762	80.052	71.733					5	8.319	

İMAMOĞLU İLÇESİ 2006 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 1.196.069,00 YTL

İMAMOĞLU İLÇESİ 2006 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROJELERİ

S. N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE (GÜN)	BAŞ. TAR.	BİT. TAR.	DÖŞ. BORU	DEPO İ (%)	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	İMAMOĞLU	OTLUK	427.169,00	427.169,00	264.320,00	162.849,00	150	01.05.06	01.10.06	11.720	100	100	BİTTİ.
2	İMAMOĞLU	ÜÇTEPE-MUSULLU EĞRİCAM MAH.	64.900,00	64.900,00	41.123,00	23.777,00	75	01.05.06	15.06.06	5.000	100	100	BİTTİ.
		TOPLAM	492.069,00	492.069,00	305.443,00	186.626,00							

İMAMOĞLU İLÇESİ 2006 YILI YOL KÖYDES PROJELERİ

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI	KALAN PARA	SÜRE	BAŞ. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUM	KM	ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
3	İmamoglu	Koyunevi-Ağzikaraca-Eksiler	163.762,00	165.000,00	147.123,58	17.876,42	30 GÜN	15.05.06	15.07.06	2. Kat Asfalt	4		100	BİTTİ.
4	İmamoglu	Menteş-Cırrıklar	72.971,00	85.000,00	52.510,00	32.490,00	45 GÜN	16.05.06	01.07.06	Stabilize	6		100	BİTTİ.
5	İmamoglu	Büz temini	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00				Sanat Yapısı		240	100	BİTTİ.
6	İmamoglu	Malihidrlı-Maltepe-Pekmezci	468.920,55	325.000,00	444.270,00	3.730,00	45 GÜN	22.06.06	06.08.06	2. Kat Asfalt	8,5		100	BİTTİ
7	İmamoglu	Malihidrlı-Sayca		123.000,00						1. Kat Asfalt	3		100	BİTTİ
		TOPLAM	711.653,55	704.000,00	649.903,58	54.096,42								


Günihdi DEMİR
Şef

İMAMOĞLU İLÇESİ 2007 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 1.330.000,00 YTL

İÇMESUYU

S. N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEP O	FİZİK İ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Camili	373.228,69	380.000,00	348.100,00	31.900,00	20.04.07	01.05.07	17.09.07			100	BİTTİ
		TOPLAM	373.228,69	380.000,00	348.100,00	31.900,00							

KÖYYOLLARI

S.N	İLÇESİ	YERİ	YAKLAŞIK MALİYET	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV'Lİ)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Otluk-Çörtten	319.009,00	300.000,00	209.627,12	90.372,88	30.03.07	10.04.07	15.06.07	1.Kat Asfalt	6	100	BİTTİ
2	İmamoğlu	Cırıklar-Menteş	372.180,00	350.000,00	262.519,32	87.480,68	30.03.07	10.04.07	15.06.07	1.Kat Asfalt	7	100	BİTTİ
3	İmamoğlu	Tepecikören-Ağzıkara-Suboğazı	66.998,41	50.000,00	31.518,43	18.481,57	30.03.07	17.04.07	17.05.07	Menfez	1	100	BİTTİ
4	İmamoğlu	Üçtepe Eğriçam Elifçeler Mah.Arası	123.758,40	120.000,00	75.502,30	44.497,70	20.04.07	01.05.07	17.05.07	Stabilize	8	100	BİTTİ
5	İmamoğlu	Üçdüt-Yeğenoğlu-Ayvalık	110.617,92	120.000,00	57.802,30	62.197,70	20.04.07	01.05.07	17.05.07	Stabilize	8	100	BİTTİ
6	İmamoğlu	Büz alımı	0,00	10.000,00		10.000,00				Büz			İPTAL EDİLDİ
		TOPLAM	992.563,73	950.000,00	636.969,46	313.030,54							

İÇMESUYU EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Sevinçli Köyü	421.500,01	344.931,13	243.082,25	101.848,88	08.06.07	19.06.07	17.09.07			100	BİTTİ
2	İmamoğlu	Camili 2. Kısım	41.986,31	41.986,31	41.986,31	0,00	12.07.07	15.07.07	17.09.07			100	BİTTİ
		TOPLAM	463.486,32	386.917,44	285.068,57	101.848,88							

YOL EK PROGRAMI

S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Ağzıkara köyü yolu sanat yapısı	17.248,00	17.248,00	15.458,00	1.790,00	25.07.07	27.07.08	17.08.07	Menfez	1	100	BİTTİ
2	İmamoğlu	Ayvalı-Sokutaş yoluna sanat yapısı	17.459,72	17.459,72	13.806,00	3.653,72	25.07.07	27.07.08	17.08.07	Menfez	1	100	BİTTİ
3	İmamoğlu	Koyunevi Köy içi ve Yazitepe Köyü temel malz.	50.798,00	50.798,00	48.692,70	2.105,30	18.09.2007	19.09.2007	27.09.07	Temel Malz.	0	100	BİTTİ
		TOPLAM	85.505,72	85.505,72	77.956,70	7.549,02							

İMAMOĞLU İLÇESİ 2008 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 455.000,00 YTL

2008 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI												
S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Danacılı İçmesuyu İnş.	47.751,36	110.000,00	59.279,35	50.720,65	04.07.08	17.07.08	00.01.00	3.232	100	Bitti.
2	İmamoğlu	Çörten İçmesuyu İnş.	126.516,20	145.000,00	145.578,00	-578,00	23.09.08	24.09.08	21.11.08	780	100	Bitti.
TOPLAM			174.267,56	255.000,00	204.857,35	50.142,65						

2008 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI													
S.N	İLÇESİ	YERİ	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM- ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Otluk-Sayca	200.000,00	200.000,00	250.140,65	-50.140,65	30.07.08	05.08.08	22.09.08	1.Kat Asfalt	5	100	Bitti.
TOPLAM			200.000,00	200.000,00	250.140,65	-50.140,65							

GENEL TOPLAM	374.267,56	455.000,00	454.998,00	2,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------


GÜLİHAL DEMİR
Şef

İMAMOĞLU İLÇESİ 2009 YILI KÖYDES ÖDENEĞİ : 195.000,00 TL

2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU PROGRAMI														
S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	DÖŞ. BORU	DEPO	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Muhtelif Köylere Klorlama Cihazı (Sayca, Malihıdırılı, Sokutaş, Yazıtepe, Ağzıkaraca, Ayvalı, Pekmezci, Ufacıkören)	3.880	18.608,04	20.000,00	17.228,00	2.772,00	22.05.09	25.05.09	29.05.09			100	Bitti.
TOPLAM			3.880	18.608,04	20.000,00	17.228,00	2.772,00							

2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI														
S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM-ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Üçtepe Köyü	1.097	0,00	175.000,00	169.920,00	5.080,00	12.05.09	25.05.09		2.Kat Asfalt	3	50	Devam ediyor.
TOPLAM			1.097	0,00	175.000,00	169.920,00	5.080,00							

GENEL TOPLAM	4.977	18.608,04	195.000,00	187.148,00	7.852,00
---------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------

2009 YILI KÖYDES İÇMESUYU EK PROGRAMI														
S.N	İLÇESİ	YERİ	FAYDALANAN NÜFUS	KEŞİF BEDELİ (KDV DAHİL)	ÖDENEĞİ	İHALE TUTARI (KDV DAHİL)	KALAN PARA	İHALE TARİHİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	YOL DURUMU	KM-ADET	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMA
1	İmamoğlu	Muhtelif Köylere Klorlama Cihazı (Danacılı)	391	0	7.852,00									Doğrudan temin için teklifler toplanıyor
		TOPLAM	391	0,00	7.852,00	0,00	0,00							

İMAMOĞLU İLÇESİ

YOL DURUMU		%
ASFALT (KM)	148	67,89
STABİLİZE (KM)	70	32,11
TESVİYE (KM)	0	0,00
TOPLAM	218	

İÇMESUYU DURUMU	KÖY	ÜNİTE
SUYU YETERLİ	19	18
SUYU YETERSİZ	0	1
SUSUZ	0	0
TOPLAM	19	19


Gülnihal DEMİR
Şef