

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

27-10-2010

7/15035
GK 180

Sayı :B.11.0.SGB.0.01.00.610.01/2012
Konu :Konya Milletvekili Sayın
Atilla KART'ın
yazılı soru önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 16.06.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-23940 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın 7/15035 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.



Binali YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

EK :

1) Cevap formu (2 Sayfa)

DAĞITIM:
TBMM Başkanlığı
Başbakanlık

**KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATILLA KART'IN
7/15035 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI**

Karayolları Genel Müdürlüğü Projeleri kapsamında yer almakta olan;

-Akşehir-Afyon,

-Konya-Karaman,

-Bozkır-Hadim-Adiller,

- Akşehir- (Yalvaç-Şarkikaraağaç)Ayr.

- Polatlı-Yunak-Akşehir

- Karaman- Kılbasan- Konya-Karapınar Ayrımı

-(Seydişehir-Akseki) Ayrımı-Bozkır yollarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruların

cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur.

Buna göre ;

SORULAR:

1- Projeler fiziken ve nakden ne ölçüde gerçekleşmiştir?

Bu projelerin 2010 yılı ödenekleri ne kadardır? Projelerin başlangıç ve bitim tarihleri nelerdir? Projelerin bitim tarihlerinin uzamasının sebepleri nelerdir?

2-Projelerin hayata etkileri ve karakteristik özellikleri nelerdir?

CEVAPLAR:

AfyonKarahisar-Akşehir Yolu


Toplam 90 km uzunluğundaki sözkonusu yolda, bugüne kadar 84 km bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. İklim şartlarının uygun gitmesi halinde yıl sonuna kadar kalan 6 km.de bölünmüş yol olarak tamamlanacaktır.

2010 yılı sene başı ödeneği 1 Milyon TL olan proje için alınan ek ödeneklerle birlikte bugüne kadar 9 milyon 366 bin TL harcanmıştır.

Konya-Karaman Yolu

Toplam 100 km uzunluğundaki sözkonusu yolda bugüne kadar 89 km bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kalan 11 km. de çalışmalar devam etmekte olup, yıl sonuna kadar bitirilmeye çalışılacaktır.

2010 yılı sene başı ödeneği 200 Bin TL olan proje için, alınan ek ödeneklerle birlikte bugüne kadar 2 milyon 220 bin TL harcanmıştır.



Bozkır-Hadim-Adiller Yolu

Toplam 100 km uzunluğundaki yol tamamlanmış olup, Sarıveliler Mevkiinde meydana gelen heyelan temizlenmiştir.

Akşehir- (Yalvaç-Şarkikaraağaç) Ayrımı Yolu

Toplam uzunluğu 33 km olan yolun başlama tarihi 1994 olup, bu işin ihalesi 2000 yılında yapılmıştır. 2003-2010 yılları arasında toplam 16 km.si bitirilmiş olup, yıl sonuna kadar 6 km.lik kesim daha bitirmeye çalışılacaktır. Kalan kısımların 2011 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 2010 senebaşı ödeneği 2 milyon TL olup, bugüne kadar 2 milyon 300 bin TL. harcanmıştır.

Polath-Yunak-Akşehir Yolu

Toplam 168 km uzunluğundaki yolun Konya il sınırlarında kalan 89 km.lik yolun 2003-2010 yılları arasında 14 km.si tamamlanmıştır. Devamında 16 km.lik kesimin ihalesi yapılmış, ihale süreci devam etmektedir. 2010 yılı ödeneği 50 Bin TL olup, bugüne kadar 1 milyon 460 Bin TL harcanmıştır.

Karaman-Kılbasan- (Konya-Karapınar) Ayrımı Yolu

Toplam 68 km uzunluğundaki yolun standardı düşük kesimlerde 16 km. iyileştirme yapılmıştır. Devamında bulunan kesimlerde önümüzdeki yıllarda çalışmalar devam edecektir. 2010 yılı ödeneği 2 Bin TL. olup, yıl sonu harcaması 622 Bin TL. dir.

(Seydişehir-Akseki) Ayrımı - Bozkır Yolu

Toplam 38 km uzunluğundaki sözkonusu yolun 15 km.si 2003 yılından önce, 12 km. si 2003 yılından sonra yapılmıştır. Kalan 11 km.lik kesiminin ihalesi Ekim ayında yapılarak işe başlanmıştır.

Yukarıdaki sözkonusu projelerin tamamlanması ile birlikte Konya'yı bütün illere bağlayan akslarımızdan güvenli trafik akışı sağlanmış olacaktır.

