

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/15006  
GK: 180

Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/4856  
Konu : Soru Önergesi

28/07/2010


**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

İlgi : 16.06.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-23940 sayılı yazı.

Konya Milletvekili Sayın Atıla KART'ın "Selçuk Üniversitesinin bazı tesislerinin proje bitim tarihine ilişkin" İlgi yazı eki 7/15006 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 07.07.2010 tarihli ve B.30.0.SGB.0.00.00.0/790-22913 sayılı yazıyla; Selçuk Üniversitesine ait Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, Kampus Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Kültür Merkezi ile Müze inşaatlarına ilişkin beyan edilen bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Nimet ÇUBUKÇU  
Millî Eğitim Bakanı

**EK/EKLER:**

İnşaatlara Ait Bilgileri (2 sayfa)

**DAĞITIM:**

**Gereği :**

TBMM Başkanlığına

**Bilgi :**

Başbakanlığa

## 1- AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

Proje No	: 1992H050250
Fiziki Gerçekleşme	: %97
Toplam Nakdi Gerçekleşme	: %97
2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme	: %0
2010 Yılı Ödeneği	: 100.000.-TL
Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi	: 1992-2011

Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje Yatırım Programına 1992 yılında alınmış ve Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin boş zamanlarını ve enerjilerini faydalı alanlarda değerlendirebilmeleri için bir çok Açık Ve Kapalı Spor Tesisi hizmete alınmıştır. Projenin 2011 yılına kadar uzamasının nedeni, gerek fiziki ve gerekse öğrenci sayısı bakımından her geçen gün büyüyen Üniversitenin acil ve zorunlu olarak yapımına ihtiyaç duyulan açık ve kapalı spor tesislerinin gerçekleştirilmesini temine yöneliktir. Bu çerçevede 2010 yılında 2 adet Tenis Sahası yaptırılmasına ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

## 2- KAMPÜS ALTYAPISI (Yol, Su, Elektrik, Çevre Düzenlemesi)

Proje No	: 1984H030075
Fiziki Gerçekleşme	: %91,7
Toplam Nakdi Gerçekleşme	: %91,7
2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme	: %68
2010 Yılı Ödeneği	: 4.550.000.-TL
Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi	: 1984-2011

Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 1984 yılında yatırım programına alınmış ve bu güne kadar Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsünün Yol, Su, Elektrik, Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi gibi altyapı hizmetleri gerçekleştirilmiş ve bir kısmı altyapı çalışmalarına da halen devam edilmektedir. Projenin 2011 yılına kadar uzamasının nedeni ödenek yetersizliği ya da işlerin yavaş yürümesi olmayıp, Üniversite Kampüsündeki fiziki mekânlara her geçen gün yenilerinin eklenmesine bağlı olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve Kampüs altyapısının idame ve yenilenmesine ihtiyaç duyulmasıdır. 2008 yılında kampus içine tesis edilen hafif raylı sistem nedeniyle mevcut yol güzergahlarında değişiklik olmuştur. Bu çerçevede 2009 yılında başlanılan yol yapımı ve çevre düzenleme işlerine halen devam edilmektedir.

### 3- DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI

Proje No	: 2004H032660
Fiziki Gerçekleştirme	: %74
Toplam Nakdi Gerçekleştirme	: %74
2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme	: %33
2010 Yılı Ödeneği	: 9.200.000.-TL
Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi	: 2004-2012

Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2004 yılı içerisinde 20.10.2004 tarih ve 2004/79 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yatırım Programına dahil edilmiş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 62.maddesinin b fıkrasındaki ".....yılın ilk 9 ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır" hükmü gereğince aynı yıl taahhüde girililmemiştir. Sonraki yıllarda numarası aynı kalmak üzere, projenin adı Derslik- Merkezi Birimler olarak revize edilmiştir.

Proje kapsamında 1995 yılında 4.762 m2'lik Yurt İnşaatı, 2007 yılında 2006 yılında yapımına başlanan 25.000 m2'lik Derslik ve Morfoloji Binası ile 23.000 m2 fiziki alandan oluşan Eğitim Fakültesi Ek Binası hizmete alınmıştır. Son olarak 2010 yılında 6.000 m2'lik alandan oluşan Yabancı Diller Yüksekokulu Binası tamamlanmış bulunmaktadır. Öte yandan halen yapımı devam etmekte olan 12.500 m2'lik fiziki alanın 2010 yılı içinde hizmete alınması programlanmıştır.. 14.000 m2'lik Güzel Sanatlar Fakültesi İnşaatı İşi en geç 2011 yılında tamamlanacaktır. Bazı ihale süreçlerinin uzaması dışında bir gecikme olmamış, Üniversitenin yeni fiziki mekânlara ihtiyaç duyması nedeniyle yapımına başlanılarak bitirilmesini teminen projenin bitiş yılı 2012 olarak revize edilmiştir.

### 4- KÜLTÜR MERKEZİ İLE MÜZE İNŞAATI

Proje No	: 2007H033440
Fiziki Gerçekleşme	: %0
Toplam Nakdi Gerçekleşme	: %0
2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme	: %0
2010 Yılı Ödeneği	: 3.000.000.-TL
Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi	: 2007-2011

Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2007 yılında Yatırım Programına alınmış olmakla birlikte 2007 yılı ödeneği ile 2008 yılı ödeneğinin büyük bir bölümünün acil ve zorunlu olarak yapımına ihtiyaç duyulan başka projelere aktarılmış olması nedeniyle, söz konusu yıllarda taahhüde girililmemiş, bu nedenle de projenin bitiş yılı revize edilmiştir.