

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

SÜRELİDİR

7-1404

Sayı : B.050.İLİ.0070001-303-2/6772  
Konu : 7/1404 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi.


26/12/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 01.12.2011 tarihli ve A.01.0. GNS.0.10.02.00/32646 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DEDEOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulup, ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/1404 sayılı yazılı soru önergesi Kahramanmaraş Valiliğine incelettirilmiş olup alınan cevabi yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

  
İdris Naim ŞAHİN  
Bakan

EKLER :  
1-Kahramanmaraş Valiliğinin Yazısı (19 sayfa)

T.C.  
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ  
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Sayı : B054VLK4 460200-600/96  
Konu : 7/1404 Esas Nolu Yazılı Soru Önergisi


07/12/2011

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA  
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü)

İlgi : 05/12/2011 tarih ve 6375 sayılı yazımız.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DEDEOĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulup, Sayın Bakanımızca cevaplandırılması istenilen 7/1404 sayılı yazılı soru önergesine cevap teşkil etmek üzere istenilen bilgiler derlenerek ilişikte sunulmuştur.

Arz ederim.



Şükrü KOCATEPE  
Vali

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARIN 2011 YILI  
YATIRIMLARI VE 2012 YILI YATIRIM TEKLİFLERİ**

**1. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI**

2011 Yılı Yatırımları

Projenin Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu	Açıklama
K.Maraş Andırın Yeşilova J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	Andırın	06.09.2010	10.05.2011	487.630,00	100	Geçici Kabulü Yapıldı
K.Maraş Andırın Çökak J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	Andırın	04.02.2011	25.10.2011	526.100,00	100	Geçici Kabul İşlemleri Devam ediyor.
K.Maraş Elbistan Gücük J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	Elbistan	19.01.2011	25.10.2011	543.900,00	100	Geçici Kabul İşlemleri Devam ediyor.

2012 Yılı Yatırım Teklifleri

Projenin Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu	Açıklama
K.Maraş Nurhak J.Krk.K.Lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	Nurhak			2.800.000,00		Proje aşamasında

6	Pazarcık Salmanıpak 3 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Pazarcık Salmanıpak			60.000 TL
7	Pazarcık Seyrantepe 1,5 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Pazarcık Seyrantepe			30.000 TL
8	Pazarcık Çamlıca-Büyüknacar 3,5 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Pazarcık Çamlıca-Büyüknacar			70.000 TL
9	Pazarcık Sadakalar-Ganiğiketiler 2,5 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama	Pazarcık Sadakalar-Ganiğiketiler			50.000 TL
10	1.kat Asfalt Sathi Kaplama yapım İşi	Muhtelif Köy Yolları			1.080.000 TL
11	Göksun Karadut 3 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Göksun Karadut			150.000 TL
12	Çağlanyancerit Kale-Soğukpınar Grup 30 Yolu 4 km 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Çağlanyancerit Kale-Soğukpınar Grup 30 Yolu			66.507 TL
13	Göksun Küçüksu 2 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Göksun İlçesi Küçüksu Köyü			100.000 TL
14	Merkez Kapukaya 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Kapukaya TCK Bağlantısı			185.000 TL
15	Merkez B.Sır-Merkez K.Sır 1.Kat Asfalt	Büyük Sır -Küçük Sır Köyleri			250.000 TL
16	Merkez Kumperli Çağırğan 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Kumperli Çağırğan Ana grup yolu			395.000 TL
17	Andırın 18,3 km Projeli Yol Yapımı	Andırın Çeçekli			426.698 TL
18	Andırın Kargaçayırı - Halburarası Yol Genişletme Stabilize Yapımı	Kargaçayırı-Halburarası			40.000 TL
19	Andırın Çiçekli-Kabağaç-Kartallı Arası Yol Genişletme ve Stabilize Yapımı	Andırın ilçesi Çiçekli,Kabağaç,Kartallı			119.639 TL
20	Afşin EÜAŞ Protokolü Komple Yol Yapımı	Yazıbelen-Kabakulak	22/09/2010	27/09/2011	422.332 TL
21	Türkoğlu Kızılениş Onarım-Altyapı-Stabilize-1.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Türkoğlu İlçesi Kızılениş Köyü	01/11/2010	06/11/2011	235.000 TL
22	Merkez Karamanlı Stabilize kaplama	Karamanlı Köyü			25.000 TL

23		Merkez Sariguzel Stabilize Kaplama	Sariguzel Köyü			25.000 TL
24		Merkez Hacıbrahimuşağı Stabilize Kaplama	Hacıbrahimuşağı Köyü			25.000 TL
25		Merkez İlçe Döngel Köy İçi Düzenleme (kilit parke)	Döngel Köyü	-	-	180.000
26		Merkez Tevekkeli Köy İçi Düzenleme (kilit parke)	Tevekkeli Köyü	-	-	90.000
27		Merkez Başdervişli Köy İçi Düzenleme (kilit parke)	Başdervişli Köyü	-	-	90.000
28		Merkez Derekoy Köy İçi Düzenleme (kilit parke)	Derekoy Köyü	-	-	90.000
29		Ekinözü İlçesi Ortaören-Yukarıortaören Köyü Beton Kilit Parke	Ekinözü ilçesi Ortaören-Yukarıortaören köyü	-	-	66.000
30		Ekinözü İlçesi Akpınar Köyü Beton Kilit Parke	Ekinözü İlçesi Akpınar Köyü	-	-	62.000
31		Afşin İlçesi Erçene Köyü Kilit Parke	Erçene Köyü	-	-	61.210
32		Merkez Hartlap Köy İçi Düzenleme (kilit parke)	Hartlap Köyü	-	-	185.000
1	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	K.Maraş Merkez Doğukent Anaokulu	K.Maraş Merkez	14.03.2011	10.09.2011	224.500
2		K.Maraş Merkez Kılağlı(Seyrekli) Afet Konutları	K.Maraş Merkez	07.01.2011	06.07.2011	363.000
3		K.Maraş Andırın Atatürk İ.Ö.O.	K.Maraş Andırın	01.11.2011	31.03.2011	629.000
4		K.Maraş Ekinözü ÇPL Spor Salonu İnşaatı	K.Maraş Ekinözü	10.08.2010	23.11.2010	503.980
5		K.Maraş Afşin Hükümet Konağı	K.Maraş Afşin	14.04.2010	27.08.2011	3.217.860

## Devam Eden Yatırımlar

Sıra No	Birimi	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu
1	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Merkez – Beşenli , Hacımnoğlu , Çağlayancerit- Küçüküngüt Köyleri Kanalizasyon Yapımı	Merkez	09.05.2011	15.10.2011	315.000 TL	%90
2		Merkez – Hacılar İçme Suyu Yeni Tesis Yapımı	Arıklar Mah.	-	-	100.000 TL	
3		Merkez – Beşenli , Hacımnoğlu , Çağlayancerit- Küçüküngüt Köyleri Kanalizasyon Yapımı	Merkez	09.05.2011	15.10.2011	315.000 TL	%90
4		Elbistan – İncecik, Çiçek Köyleri Kanalizasyon Yapımı	Elbistan	06.05.2011	03.10.2011	250.000 TL	
5		Türkoğlu – Yavuzlar , Kadroğluçiftliği Köyleri	Türkoğlu	15.04.2011	19.09.2011	450.000 TL	98
6		Pazarcık – Yukarımülk , Ulubahçe ,Akdemir Köyleri Kanalizasyon Yapımı	Pazarcık	20.05.2011	17.10.2011	433.000 TL	40
1	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	K.Maraş Merkez Hacı Bayram Veli Mah. 24 Derslikli İ.Ö.O.	K.Maraş Merkez	24.06.2011 -	19.04.2012	1.575.000	
2		K.Maraş Türkoğlu Yeşilyöre İ.Ö.O.	K.Maraş Türkoğlu	15.06.2011 -	10.04.2012	1.559.000	
3		K.Maraş Merkez Haydarbey Mah.124 Derslikli İ.Ö.O.	K.Maraş Merkez	20.06.2011 -	15.04.2012	1.595.000	
4		K.Maraş Merkez Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol	K.Maraş Merkez	14.02.2011	08.12.2012	650.000	
5		K.Maraş Merkez Halk Eğitim Merkezi	K.Maraş Merkez	04.01.2011	30.12.2011	2.147.600	
6		K.Maraş Kız Meslek Lisesi	K.Maraş Merkez	08.09.2011	25.01.2013	3.121.000	

## 2012 Yatırım Teklifleri

İLÇE	SEKTÖR								TOPLAM ÖDENEK
	İÇME SUYU		KANALİZASYON		TARIMSAL SULAMA		ULAŞIM		
	ÖDENEK MİKTARI	PROJE ADET	ÖDENEK MİKTARI	PROJE ADET	ÖDENEK MİKTARI	PROJE ADET	ÖDENEK MİKTARI	PROJE ADET	
AFŞİN	-	-	335.000,00	2	255.000	3	440.000	4	1.030.000
ANDIRIN	-	-	-	-	-	-	1.435.000	5	1.435.000
Ç.CERİT	115.000	2	-	-	270.000	3	30.000	1	415.000
EKİNÖZÜ	-	-	-	-	-	-	675.000	2	675.000
ELBİSTAN	-	-	750.000	4	680.000	7	95.000	4	1.525.000
GÖKSUN	-	-	300.000	1	300.000	2	400.000	2	1.000.000
NURHAK	-	-	-	-	260.000	4	15.000	1	275.000
PAZARCIK	-	-	600.000	2	-	-	645.000	5	1.245.000
TÜRKOĞLU	-	-	400.000	3	-	-	400.000	4	800.000
MERKEZ	1.050.000,00	3	850.000	4	450.000	3	2.310.000	9	4.660.000
PROJELERİN TOPLAM ÖDENEĞİ	1165000	5	3.235.000	16	2.215.000	22	6.445.000	37	13.060.000

#### 4. KÖYLERİN ALT YAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES)

2011 Yılı Yatırımları

SEKTÖR	ÖDENEK	PROJE SAYISI	FİZİKİ DURUMU				
			BİTEN	%70 BİTEN	DEVAM EDEN	FESH EDİLEN	BAŞLA NAMAYA N
İÇMESUYU	4.799.706,98	85	67	3	8	7	-
YOL	11.806.300,02	101	98	-	3	-	-
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA	653.315,00	13	12	-	1	-	-
<b>Toplam</b>	<b>17.259.322,00</b>	<b>199</b>	<b>177</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	

#### 5. BELEDİYELER

##### 1) Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

2011 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar

S.N.	Yatırımın Adı	Yeri	Proje Tutarı (TL)	Başlama ve Bitiş Tarihleri	Fiziki Gerçekleşme Durumu
1	Betonarme Tonoz(menfız)Yapım İşi	Merkez	137.400	03.03.2011 25.04.2011 (16.06.2011)	TAMAMLANDI
2	Aksu Erkenez Katı Atık Çöp Alanının Depolama ve Düzenleme İşleri Yapımı	Merkez	539.000	25.08.2010 31.08.2011 (31.11.2011)	DEVAM EDİYOR
3	Belediye Sosyal Tesisler Hizmet Binası Tamir ve Tadilat Yapımı	Merkez	363.000	02.03.2011 02.07.2011	TAMAMLANDI
4	Betonarme Menfezlerle(Tonoz)Dere Islahı Yapım İşi	Merkez	998.620	26.01.2011 26.07.2011	TAMAMLANDI
5	Belediye Sosyal Tesisler Konferans Salonu Yapımı	Merkez	1.848.000	31.01.2011 03.07.2011	TAMAMLANDI
6	17 adet Muhtarlık Hizmet Binası Yapımı	Merkez	255.000	09.03.2011 29.10.2011	DEVAM EDİYOR
7	Dedeoğlu Konağı 2.ve 3.kısım Restorasyon Yapımı	Merkez	250.885	12.09.2011 10.03.2012	DEVAM EDİYOR
10	Toprakarme Duvar Yapım İşi	Merkez	399.471	06.05.2011 06.09.2011	DEVAM EDİYOR
11	Şazibey mah.Sebze ve meyve hali çatı onarımı ve tadilatı	Merkez	517.088	01.08.2011 01.11.2011	DEVAM EDİYOR
12	Yusuflar Mahallesi Betonarme İstinat Duvarı Yapım İşi	Merkez	72.100	26.08.2011 25.10.2011	DEVAM EDİYOR

## 2) Afşin Belediye Başkanlığı

## 2011 Yılı Devam Eden Yatırımlar

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1	Katı Atık Dep. Tes.	Suluk Mah.6 km	2007	2011	8.275.000	28	
2	Akdere İçme Suyu	İlçenin 46 km. Kuzeyi	2007	2011	8.000.000	28	
3	İmar Planı	Belediye Mücavir Alanı	2009	2011	400.000	75	

## 2012 Yılı Yatırım Teklifleri

S.No	Proje adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	2012 Yılı Yatırım Tutarı TL
1	BİS(Bölge Isıtma Sistemi)	EÜAŞ B Termik Santralinden (20 km) Afşin ilçe merkezi	2012	2014	25.000.000 TL	10.000.000 TL
2	Atıksu Arıtma Tesisi	Afşin Mücavir Alan	2012	2014	4.000.000 TL	1.000.000 TL
3	Altyapı Su Şebekesi Yen.	Afşin Mücavir Alan	2012	2014	3.000.000 TL	1.000.000 TL
4	İmar Uygulaması Yapımı	İmar Planı Biten 3 Bölgede	2012	2013	400.000 TL	400.000 TL
5	Park Projesi	GOP Mah.EÜAŞ Site 2	2012	2012	100.000 TL	100.000 TL

### 3) Andırın Belediye Başkanlığı

2011 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu %	Açıklama
1	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	Tufanpaşa Mah.	2011	2011	33.000	100	
2	İçmesuyu Tesisi Yapımı	Yeni Mah.Tufanpaşa Mah.	2011	2011	165.000	80	
3	Yol Yapım ve Bakımı	Tufanpaşa, Yeni, Pınarbaşı Mah.	2011	2011	370.000	90	
4	Taşınmaz Yapım ve Bakım	Yeni Mah.Tufanpaşa Mah.	2011	2011	52.000	25	

### 2012 Yılı Yatırım Teklifleri

S.No	Proje adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	2012 Yılı Yatırım Tutarı TL
1	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	Yeni Pınarbaşı, Tufanpaşa Mah.	2012	2012	60.000	
2	İçmesuyu Tesisi Yapımı	Yeni Pınarbaşı, Tufanpaşa Mah.	2012	2012	60.000	
3	Yol yapım ve bakım	Yeni Pınarbaşı, Tufanpaşa Mah.	2012	2012	350.000	
4	Taşınmaz Yapım ve Bakım	Yeni Pınarbaşı, Tufanpaşa Mah.	2012	2012	75.000	

**4) Çağlayancerit Belediye Başkanlığı**

## 2011 Yılı Tamamlanan Yatırımlar

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu %	Açıklama
1	Engizek İçme suyu	Çağlayancerit	03.11.2010	03.11.2011	450.000	100	
2	Belediye Halk Kütüphanesi	Çağlayancerit	01.03.2011	03.06.2011	200.000	100	

**2012 Yılı Yatırım Teklifleri**

S.No	Proje adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	2012 Yılı Yatırım Tutarı TL
1	Aksu İçmesuyu	Çağlayancerit	15.11.2011		970.000	
2	Kanalizasyon Projesi	Çağlayancerit			2.000.000	
3	Belediye Dinlenme Parkı	Çağlayancerit			350.000	

**4) Ekinözü Belediye Başkanlığı**

## 2011 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu %	Açıklama
1	Yol Düzenleme (Kilit Parke)	Ekinözü	2011	2012	330.264		
2	Yol Düzenleme (Asfalt)	Ekinözü	2011	2012	450.000		Kaynak yetersiz

**2012 Yılı Yatırım Teklifleri**

S.No	Proje adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	2012 Yılı Yatırım Tutarı TL
1	Yol Düzenleme (Kilit Parke)	Ekinözü	2012	2012	250.000	250.000 TL
2	Yol Düzenleme (Asfalt)	Ekinözü	2012	2012	450.000	450.000 TL

**4) Elbistan Belediye Başkanlığı****2011 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar**

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu %	Açıklama
1	İçme suyu rehabilitasyonu	Mücvir alan	01.10.2008	01.09.2010	10.400.000	%100	
2	Pınarbaşı Sosyal Tesisler	Pınarbaşı mevkii	01.03.2010	30.09.2011	4.000.000	%7,5	
3	Kaynarca Sosyal Tesisler	Kaynarca	01.03.2010	31.03.2011	2.000.000	%5	
4	Çevre Yolu	Mücvir Alan	01.03.2010	31.10.2011	4.000.000	%75	
5	Kanalizasyon Şebeke Yenileme	Mücvir Alan	01.06.2010	31.03.2010	500.000	%20	
6	Kaldırım Bakım Onarım	Mücvir Alan	01.03.2010	31.03.2011	500.000	%40	
7	Yol-Asfalt İşleri	Mücvir Alan	01.03.2011	31.10.2011	2.000.000	%50	
8	Ceyhan Nehri Düzenleme ve Peyzaj Çalışmaları	Mücvir Alan	01.03.2010	31.10.2011	500.000	%40	
9	Sera-Ağaçlandırma	Mücvir Alan	01.03.2010	31.03.2011	1.000.000	%50	
10	Köy Garajları	Mücvir Alan	01.04.2011	31.10.2011	300.000	%66	
11	İçme suyu rehabilitasyonu	Mücvir alan	01.10.2008	01.09.2010	10.400.000	%100	
12	Pınarbaşı Sosyal Tesisler	Pınarbaşı mevkii	01.03.2010	30.09.2011	4.000.000	%7,5	

**2012 Yılı Yatırım Teklifleri**

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1	İçme suyu rehabilitasyonu	Mücvir alan	01.03.2012	01.09.2012	1.000.000	%0	
2	Pınarbaşı Sosyal Tesisler	Pınarbaşı mevkii	01.03.2012	30.09.2014	7.000.000	%50	
3	Kaynarca Sosyal Tesisler	Kaynarca	01.03.2012	31.03.2013	2.000.000	%50	
4	Çevre Yolu	Mücvir Alan	01.03.2010	31.10.2012	4.000.000	%25	
5	Kanalizasyon Şebeke Yenileme	Mücvir Alan	01.03.2010	31.03.2012	500.000	%100	
6	Kaldırım Bakım Onarım	Mücvir Alan	01.03.2012	31.10.2012	500.000	%100	
7	Yol-Asfalt İşleri	Mücvir Alan	01.03.2012	31.10.2012	3.000.000	%100	
8	Ceyhan Nehri Düzenleme ve Peyzaj Çalışmaları	Mücvir Alan	01.03.2012	31.10.2012	1.000.000	%90	
9	Sera-Ağaçlandırma	Mücvir Alan	01.03.2012	31.12.2012	1.000.000	%100	
10	Yeni Hal Binası	Mücvir Alan	01.10.2011	31.5.2012	1.300.000	%100	

## 5) Göksun Belediye Başkanlığı

## 2011 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu %	Açıklama
1	Kaldırım Düzenleme (Kilit Parke)	Plevne Cad. Oguzhan Cad., Sağiroğlu Cad.	25/05/2011	25/11/2011	220.000	%30	Çalışmalar Devam Ediyor
2	Kaldırım Düzenleme (Bazalt Kaplama)	Yunus Emre Cad., Ersoy Cad.	02/05/2011	26/11/2011	160.000	%100	
3	Çevre Düzenlemesi	Pınarbaşı Mah. Ağ Pınar ve Cünüb Pınarı	02/05/2011	05/11/2011	60.000	%100	
4	Lokanta ve Müştemilat Yapımı	Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Mesire Yeri	02/05/2011	05/11/2011	120.000	%100	
5	Kale parkı Giriş Kapısı ve Şehir Mer.giriş Türk Bay. Kaplama yapılması.	Tepebaşı Mah. Kale Parkı, Yeni Mahalle Şehir Mer. Giriş	25/04/2011	01/07/2011	10.000	%100	
6	Çok Amaçlı Salon	Yeni Mahalle Nevzat Pakdil Bulvarı	01/06/2011	15/11/2013	1.500.000		Henüz Başlanamamıştır
7	Spor Kompleksi (Güreş Sahası)	Yeni Mahalle Nevzat Pakdil Bulvarı	07/03/2011	15/09/2012	100.000	%60	Çalışmalar Devam Ediyor
8	Yol Düzenleme ( Sıcak Asfalt)	Harbiye Mah.	01/06/2011	22/10/2011	700.000	%100	
9	Kanalizasyon	Cumhuriyet Mah.	01/04/2011	04/09/2011	330.000	%100	
10	Su İsale Hattı	Harbiye Mah. Prof.Dr.Mehmet Sağlam Bulvarı (Çataltepe Mevkii)	01/05/2011	01/06/2011	60.000	%100	
11	Misafirhane ve Taziye Evi	Tepebaşı Mah. Mevlana Cad.	30/05/2011	25/12/2011	180.000		Henüz Başlanamamıştır

**5) Nurhak Belediye Başkanlığı****2011 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar**

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu %	Açıklama
1	Kamulaştırma		2011	2011	398.604		
2	Spor Tesisi	Spor Alanı	2011	-			
3	Çevre Düzeni	İlçe Geneli	2011	2011	65.000		

**2012 Yılı Yatırım Teklifleri**

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu	Açıklama
1	Kanalizasyon	İlçe Geneli					
2	Halihazır Harita	İlçe Geneli					
3	Sanayi Sitesi	Nurhak Merkez					
4	Kilit Taşı Döşeme	Anayol					

**6) Türkoğlu Belediye Başkanlığı****2011 Yılı Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar**

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	Fiziki Gerçekleşme Durumu %	Açıklama
1	Kilit Taşı Döşemesi	Bütün Mahaller	01.01.2011	31.12.2014	1.800.000 TL	60	
2	Kanalizasyon	Bütün Mahaller	-	-	16.000.000		16.09.2011 tarihinde ihalesi yapıldı henüz başlamadı.
3	Park	Fatih ve G.O.P.Mah.	01.01.2011	31.10.2011	250.000	100	
4	Sıcak Asfalt	İstiklal, Mahir Ünal ve Atatürk Cad.	01.06.2011	31.12.2012	1.200.000	80	

**2012 Yılı Yatırım Teklifleri**

Sıra No	Proje Adı	Yeri	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı TL	2012 Yılı yatırım Tutarı
1	Kilit Taşı Döşenmesi	Bütün Mahaller	01.01.2011	31.12.2014	1.800.000	720.000
2	Kanalizasyon	Bütün Mahaller	01.01.2012	-	16.000.000	6.400.000
3	Sıcak Asfalt	İstiklal, Mahir Ünal ve Atatürk Cad.	01.06.2011	31.12.2012	1.200.000	240.000