

7-3670

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.11.610/ 938
Konu : Ankara Milletvekili
Prof.Dr.Özcan YENİÇERİ'nin
Yazılı Soru Önergesi

SÜRELİ
01 Mart 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.02.2012 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-46837 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ'nin Ankara İli ve İlçelerinde yürütülen yatırım ve projeler hakkında Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu 7/3670 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.
Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK:

- Cevap Yazısı (1 Adet, 1 Sayfa)
- Doküman (Dosya 44 Sayfa)

**ANKARA MİLLETVEKİLİ
SAYIN PROF.DR. ÖZCAN YENİÇERİ'NİN
T.B.M.M. 7/3670 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

1 -Bakanlığınıza bağlı kuruluşlar tarafından Ankara İli ve İlçelerinde yürütülen proje ve yatırımlar nelerdir? Bu proje ve yatırımların ilçelere göre dağılımı nasıldır?

2-Ankara İlinde yapılacak yatırımlar ve kamu hizmetleri için toplam ne kadar ödenek ayrılmıştır?

3-Ankara İlinde 2002 yılından itibaren başlatılan ve öngörülen süre içerisinde tamamlanmayan yatırımların sayısı ve bu günkü değeri nedir?

4-Bakanlığınızın Ankara İlinde ekonomik ve sosyal gerekliliğini kaybettiği gerekçesiyle yatırım programından hangi projeler çıkarılmıştır?

CEVAP:

Ankara İli ve İlçeleri için 2002 yılından bugüne kadar, Bakanlığımızın;


Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, (EK-1)

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, (EK-2)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, (EK-3)

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, (EK-4)


Olarak, yukarıda adı geçen merkez teşkilatı birimlerimiz ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımız nezdinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin bilgiler bir doküman halinde ekte sunulmuştur.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ANKARA İLİ VE İLÇE BELEDİYELERİNE YAPILAN YARDIMLAR:

S.NO	İLİ	KURUM ADI	PROJE TÜRÜ	ÖDEME TARİHİ	ÖDEME TUTARI	TOPLAM ÖDENEN (TL)
1.	ANKARA	ANKARA SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)	ATIKSU ARITMA TESİSİ	04.07.2009	500.000	500.000
2.	ANKARA	ANKARA SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)	ATIKSU ARITMA TESİSİ	24.12.2010	1.000.000	1.000.000
3.	ANKARA	ÇUBUK BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	27.08.2010	135,937	135,937
4.	ANKARA	BEYPAZARI BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	02.05.2011	147,517	147,517
5.	ANKARA	SORGUN BELEDİYESİ	ATIKSU ARITMA TESİSİ (DOĞAL ARITMA)	14.09.2010	46,134	46,134
6.	ANKARA	GÜDÜL BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	03.05.2011	85,204	85,204
7.	ANKARA	GÜDÜL BELEDİYESİ	KANALİZASYON PRJ.	20.12.2011	261,324	261,324
8.	ANKARA	NALLIHAN ÇEV.HİZ.BİRL.	MÜŞAVİRLİK --> KATI ATIK TESİSİ	07.11.2008	76,000	76,000
9.	ANKARA	ÇAMLIDERE BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	02.05.2011	87,910	87,910
10.	ANKARA	ÇAYIRHAN BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	02.05.2011	87,910	87,910
11.	ANKARA	ELMADAĞ BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	27.08.2010	85,205	85,205
12.	ANKARA	POLATLI BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	27.08.2010	135,937	135,937
13.	ANKARA	EVREN BELEDİYESİ (ANKARA)	ATIKSU ARITMA TESİSİ	07.11.2008	250,000	250,000
14.	ANKARA	KAZAN BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	27.08.2010	135,937	135,937
15.	ANKARA	ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (ÇÖP TOPLAMA ARACI)	27.08.2010	85,205	85,205
16.	ANKARA	ELMADAĞ BELEDİYESİ	ÇEV.KİR.GİD. (HAYVAN BAKIM EVİ PRJ)	23.08.2011	48,150	48,150
				TOPLAM		3.168.370



Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Günd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
1991I000100	Mamak Kayaş Sağlık Müd.Hiz.Bin		1991	2004	1.300	-	1	-	-		İhalesiz
GENEL İDARE SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
1983K010170	Mamak Hükümet Konağı		1995	2003	1.463	1.313	150	82	-	85	Fesih oldu.İkm.İh. edilecek
1985K010190	Akyurt Hükümet Konağı		2000	2004	2.689	-	1	-	-		
"	Altındağ Hükümet Konağı Kat İlavesi		1999	2004	1.215	550	200	465	253	99	Devam ediyor
"	Evren Hükümet Konağı		1998	2004	3.670	900	215	215	215	80	Devam ediyor
"	Şereflikoçhisar Hükümet Konağı		1998	2004	6.590	4.800	200	-	-	60	Devam ediyor
1990K030270	Fotogrametri Laboratuvar Binası.		1990	2003	4.905	3.657	1.248	767	180		
2002K010020	Cumhurbaşkanlığı Müze+Köşk Rest.		2002	2003	3.200	200	3.000	-	-		
2001K010090	Başbakanlık Cumhuriyet Arşiv Bin.Onr.		2001	2003	7.500	-	7.500	2.180	-		Yeni ihale
1990K010580	Dışişleri Bak. Bakanlık Ek Bin.İnş.	E.P.-Rest.	1990	2004	36.550	23.511	12.050	11.735	11.735	95	Devam ediyor
Yeni İşler											
2003K010390	Sincan Adl.Bin.onr.		2003	2003	17	-	17	14	-		Bitti
2003K010020	Cumhurbaşkanlığı Muhtelif Bin.Onr.		2003	2003	450	-	450	164	164	100	Bitti
2003K010290	Anayasa Mahkemesi Bşk. İd.Bin.Onr.		"	"	135	-	135	68	68	100	Bitti
2003K010310	Yargıtay Bşk. İd. Bin.Onr.		"	"	275	-	275	260	246	100	Bitti
2003K010340	Danıştay Bşk. " "		"	"	570	-	570	302	193	100	Bitti
2003K010390	Kalecik Adalet Bin.Onr.		"	"	1.000	-	250	-	-		K.yeni Bin. yap.
"	Adalet Bin.Onr. (Adliye Sarayı)		"	"	906	-	906	-	-		2002'de bitti
2003K030010	Tapu ve Kad.Gn.Md.Bin.Onr.		"	"	250	-	250	-	-		İhale edilmedi
"	Tapu ve Kad.Eğt.Mrk.Onr.		"	"	150	-	150	-	-		
"	" Böl.Md.Onr.		"	"	24	-	24	24	21		Bitti
"	K.Ören Kad.Müd.Onr.		"	"	50	-	50	50	44		Bitti
2003K010490	İçişleri Bak. Bakanlık Bin.Onr.		"	"	650	-	650	365	-		İh. Tal. verildi
2003K010140	Hazine Müst. İd. Bin. Onr.		"	"	187	-	187	140	120	100	Bitti
2003K010560	Mal.Bak.Aşan.Onr.		2003	2003	413	-	413	344	-		
2003K010560	Eryaman 3.Dev.Mah.BoşDön.Mrk.		"	"	190	-	190	175	175	100	Bitti
2003K010560	Eryaman 4.Mah.İsı Mrk.Doğ.ısı m.		"	"	142	-	142	105	105	100	Bitti
2002K010620	Atakent 3.Dev.M.A1-A2-A3 Bl.Onr.		2002	2003	71	-	71	-	-	100	Bitti
2003K010390	D.F. Ek Hiz.Bin.Onr.		"	"	120	-	120	55	-		

(Milyar TL.)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerç. %	NOT
			Baş.T Bit.T.	" "							
TARIM SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
1984A030080	Aşı Serum Biyo.Md. ve İlaç Kont.Enst.		1984	2004	14.500	3.926	7.000	5.890	50		
1986A020020	Ankara Tarım Sitesi		1993	2004	1.750	-	1	-			
"	Personel Eğt.Mrk.Büy.Onr. ve Tevsii İk.m.		1991	2003	4.791	4.780	11	9		100 Bitti	
1991A020310	Karakuş Met.İst.Bin.ve Çev.Tah.ve Mev.Bin.Onr.		1991	2004	1.139	849	90	66	46		
2001A030020	T.Patent Büy.Ebeveyn Gel.Çel.Pro.		2003	2003	400	-	400	238	238		
Yeni İşler											
2003A020260	Met.Gn.Md.Lojo.Onr.		"	"	60		60	60	54	100 Bitti	
"	Met.Gn.Md.Kalorifer Kaz.Onr.		"	"	96		96	96	78	100 Bitti	
"	Anadolu Met.Mes.Lis.Kal.Tes.Onr.		"	"	70		70	70	52	100 Bitti	
	Meteo. Gn. Md. Çev. İl.h. Duv. ve Kanal. ve Loj. Onr.		"	"	33		33	33		İhale edilmedi	
MADENCİLİK SEKTÖRÜ											
Yeni İşler											
2003B040090	İdame Yenileme		2003	2003	95	-	95	-			Kuruluşu aktarmadı
ULASTIRMA SEKTÖRÜ											
Yeni İşler											
2003E120050	Bakım ve Onr.	Tes.+ İnş.	2003	2003	30	-	30	30	22	100 Bitti	
2003E030160	Muh. Onr.		"	"	9		9	9	9	100 Bitti	
	Nallihan Met.Hiz.Bin.Onr.										
KONUT SEKTÖRÜ											
Devam Eden Projeler											
2000G000080	Lodumlu J.Sb.Asts.b.Lojo.	56 Daire	2000	2004	2.240	1.040	795	795	775	60 Devam ediyor	
Yeni İşler											
2003G000010	D.P.T. Müst.Lojo.Onr.		2003	2003	150	-	150	112	100	100 Bitti	
2003G000020	Hazine Müst.		"	"	50	-	50	43	31	100 Bitti	
2003G000030	Dış Ticaret Müst.		"	"	50	-	50	43	31	100 Bitti	
2003G000050	Sayıştay Bşk.		"	"	100	-	100	100	98	100 Bitti	
2003G000060	Yargıtay Bşk.		"	"	100	-	100	55	47	100 Bitti	
2003G000070	Danıştay Bşk.		"	"	100	-	100	75	57	100 Bitti	
2003G000080	Yüksek Seçim Kurulu Bşk. Lojo.Onr.		"	"	40	-	40	40	40	100 Bitti	
EĞİTİM SEKTÖRÜ											

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004 Yılı Yatırım Ödeneği	2004 Günd. Öden.	2004 Yapılan Harc.	Fiz. Gerç. %	N o t
			Baş. T	Bit. T.							
2001H040190	Ayaş İlçe Halk. Kütüp.		2001	2005	900	50	1				İhalesiz
2002H020520	Adalet Bakanlığı Eğitim Mrk.		2002	2007	8.000	-	2				İhalesiz
1991H020610	Polatlı Sağlık Meslek Lisesi	(200 Öğr.)	1991	2005	2.200	500	2				
1999H020520	Maliye Kurs Bin. Blok İlavesi		1998	2004	3.250	-	341				
2004H040050	Milli Kütüp.Bin.Omr.		2004	2004	400	-	341				
2004H020610	Türkiye Adalet Akademisi		2004	2006	15.000	-	1.279				İhalesiz
SAĞLIK SEKTÖRÜ											
İhaleli İşler											
1990I000160	Dev.Hast.(Atatürk Göğüs Hast.Hast.)	Ek Bin.(E.P.+İnş.)	1990	2005	11.900	7.300	3.069	3.069	2.297		Devam ediyor
1994I000070	Sincan Devlet Hastanesi	100 Yatak	1994	2004	8.050	2.600	2.132	5.032	4.701		Devam ediyor
1995I000080	Gölbaşı Devlet Hastanesi	50 Y.(E.P.+İnş.)	1995	2004	2.700	600	938	425	414	90	Devam ediyor
1995I001360	Kalecik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hast.	200 Yatak	1995	2005	18.600	14.400	2	1.000 (1)		23	
1995I001380	Ankara Hast.Mrk.Amel.Yoğ.Bak.	Ek Bina	1995	2004	13.300	7.300	2.984	2.984	2.984	50	Devam ediyor
1996I000080	Evren Devlet Hastanesi	30 Yatak	1996	2005	2.750	1.100	2	2.500 (2)		60	
2001I000110	Çamlidere Devlet Hastanesi	30 Yatak	2001	2005	5.100	3.000	2			76	
1992I000110	Altındağ Ulubey Sağlık Ocağı	Köy Tipi	1992	2004	505	380	184	184	67		Bitti
1994I000090	Keçiören Yayla Sağlık Ocağı		1994	2004	273	122	107	107	106		Bitti
İhale Edilecek İşler											
1993I000030	Nallıhan Devlet Hastanesi İkm.	100 Yat.(Yük.Ger.Hast.)	1993	2005	9.740	3.800	2				
1996I000670	Polatlı Verem Savaş Dispanseri	Yer Değ.Dah.)					1.000 (1)				
1995I000170	Biy.Kont.Aşı ve Ser.Mrk.Bina Yap.ve Ser.Çift.Masler Drenaj Prj.	Tip Proje	1996	2005	484	-	92				İhalesiz
		E.P.+İnş.	1995	2006	32.000	1.013	485				
1998I000730	Viral Aşı üretim Tesisleri	E.P.+İnş.+Mak.Teç.	1998	2005	9.000	1.452	128				

[illegible]

[illegible]

2005 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dış Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	%	SON DURUM
1984H040020	ANKARA	Kongre ve Kült. Mrk. (Opera, Bale, Tiyatro ve Top. Sal.) (EP+İnş.)	EP+İnş.	1984	2006	100.000	4.232	1					
1991H020680	ANKARA	Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Yakın ve Ortadoğu Çal. Eğt. Mrk.		1991	2008	10.602	2.750	1.363		1.358			
1991H040890	ANKARA	A.K.M. Konser Sal. (EP+İnş.)	EP+İnş.	1991	2006	112.000	4.730	458		458			80 17.10.2005'de ihale edildi. Devam ediyor.
1997H040250	ANKARA	Ayaş İlçe Halk Kütüp.		2001	2006	1.021		1					18 Devam Ediyor
1998H020520	ANKARA	Maliye Kursu Binası Blok İlavesi		1998	2006	3.800		854		842			40 Devam Ediyor
2001H040030	ANKARA	Milli Kütüphane Ek Depo Yapımı	EP+İnş.	2001	2006	300	156	103					03.08.2005/112462 sayılı yazı ile bu yıl yapımından vazgeçildi.
2002H020510	ANKARA	Adalet Bakanlığı Eğitim Mrk.	EP+İnş.	2002	2007	7.640		160	150				Kurulduğu isteniyor
2004H020610	ANKARA	Adalet Akademisi (EP+İnş.)	EP+İnş.	2004	2007	25.000		3.467	2.000				Kurulduğu isteniyor
1985K010190	ANKARA	Maliye .Bak. Mrk. Bina Otoparkı		2005	2006	3.500		2.890					01.11.2005'de ihale edildi
1985K010190	ANKARA	Evren Hük. Kon.		1998	2006	3.484	884	1.373		1.373	1.009	100	BITTİ
1985K010190	ANKARA	Mamak Hük. Kon.		1995	2006	3.855	1.855	1.227		1.227	1.230	100	BITTİ
1985K010190	ANKARA	Şereflikoğlu Hük. Kon.		1998	2006	9.896	6.796	1.280		1.280	1.205	100	BITTİ
1985K010190	ANKARA	Akyurt Hük. Kon.		2000	2006	3.264	250	1					
1985K010190	ANKARA	Kazan Hükümet Konağı		2005	2006	2.000		200					Proje revizesi istendi. 17.10.2005/1627
1990K010580	ANKARA	Yabancı Konuklar Köşkü Onarımı		2005	2005	405		405		330	321	100	BITTİ
1990K010580	ANKARA	Dışişleri Bakan. Ek Bina+Ana Bina Ona.		1990	2005	58.195	47.180	10.598		10.600	8.071	100	Ek bina%100, ana bina hariç tasfiye oluyor.
1990K030270	ANKARA	Fotogrametri Laboratuvar Binası İkn.		1990	2006	11.200	6.300	584		584	574,36	100	BITTİ
1994K010040	ANKARA	Devlet Arşinleri Genel Müd. 151 Mrk. Kalarifer Kazan Dönüştürme		1994	2005	210		210		208			2006 yılında devam edecek.
1994K010040	ANKARA	Başbakanlık Merkez ve Devlet Bak. Bina Tadilatı		1994	2005	850	4.052	850		600	497	100	BITTİ
2001K010090	ANKARA	Cumhuriyet Arşiv Bin. Onr.	Onarım	2001	2005	10.180	5.180	4.817					İhtiyaç programı onaya gönderildi. (14.07.2005/1080) Kuruluşuna (06.10/5561) yazı ile mülkiyet sorunu olduğu bildirildi.
2004K010310	ANKARA	Anayasa Mahkemesi Bin. (EP+İnş.)	EP+İnş.	2004	2007	40.500	171	5.413		4.400			12.12.2005'de ihale edildi
2005K010080	ANKARA	Başbakanlık Otopark İnş. (EP+İnş.)		2005	2006	7.400		4.095		4.000			22.11.2005'de ihale edildi
2005K010130	ANKARA	D.P.T. Müst. Bina Ona.		2005	2005	500		481		479	380	100	BITTİ
2005K010200	ANKARA	Hazine Müst. İdarı Bina Ona.		2005	2005	390		375		280	104	68	Devam Ediyor
2005K010310	ANKARA	DİE Necatibey Cad. Hiz. Bin. Onr.		2005	2005	903		903		543	590	100	BITTİ

2005 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN YTL)

70.872

600.162

84

PROJE NO	İli	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Ger.	SON DURUM
2005K010310	ANKARA	DİE Hiz.Bin. Yük Asansörü		2005	2005	89		89		90	74	100	BİTTİ
2005K010310	ANKARA	DİE Bşk. Video Konferans Salonu klima cihazı için soğutma tesisi		2005	2005	29		29		29	25	100	BİTTİ
2005K010390	ANKARA	Yargıtay Başkanlığı İda.Bina Ona.		2005	2005	550		478		478	337	100	BİTTİ
2005K010420	ANKARA	Danıştay Bşk.İlg. İdari Bina Ona		2005	2005	100		96					2005'de yaklaşık maliyet gelmedi
2005K010470	ANKARA	Güdümlü Kapalı Cezaevi Onr.		2005	2005	24		24		20	18	100	BİTTİ
2005K010470	ANKARA	Şerefliliköşar Kapalı Cezaevi Onr.		2005	2005	12		12		11,7	11,7	100	BİTTİ
2005K010470	ANKARA	Gölbaşı Adalet Binası		2005	2005	65		65		65			19.12.2005/011065 sayılı yazı ile ihale iptal
2005K010600	ANKARA	Nüfus İşleri Genel Md. İdari Bin. Onr.		2005	2005	1.170		1.170		1.168	590	100	BİTTİ
2005K010770	ANKARA	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hiz.Bin. Elektrik-Sihhi Tes.- Yangın Tes. Onr.		2005	2005	300		281		281	253	100	BİTTİ
2005K010830	ANKARA	Bilgisayar Alımı ve Onarımı	(Danış.Donanım Ona.)	2005	2005	150		144			144	100	BİTTİ
2005K010840	ANKARA	Yapı İşleri Gn.Md. Hiz.Bin. ve Tes. Onr.		2005	2005	18		18			18	100	BİTTİ
2005K010850	ANKARA	Yapı Malzemelerine Yeni Yaklaşım Mevzuatı	(Laboratuvar Malz.)	2005	2005	943		178					DPT'de karakteristik değişikliği yapılıyor. 2005'de cevap gelmedi.
2005K010870	ANKARA	Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. İd.Bin. Onr.		2005	2005	343		197		341	188	100	BİTTİ
2005K010870	ANKARA	Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. Hiz.Bin. WC Onr.		2005	2005	157		146		146	81	100	BİTTİ
2005K030010	ANKARA	Çubuk Tapu Sicil Md.Hiz.Bin. Onr.		2005	2005	49		49		30	30	100	BİTTİ
2005K030010	ANKARA	Tapu Kadastro Gn.Md. Arşiv Dalı Bşk. Onr.		2005	2005	10		10		9	9	100	BİTTİ
2005K030010	ANKARA	Keçiören Tapu Sicil Md. ve Kadastro Md.Hiz.Bin. Onr.		2005	2005	50		50		39,4	39,4	100	BİTTİ
2005K030010	ANKARA	Tapu Kadastro Gn.Md.Hiz.Bin. ve Ek Bin. Onr.		2005	2005	1.296		1.296		753	753	100	BİTTİ
2005K030010	ANKARA	Tapu ve Kadastro Gn.Md. Tesis ve Loj. Onr.		2005	2005	125		125		115	105	100	BİTTİ
2005K030010	ANKARA	Tapu ve Kadastro Böl. Md.Hiz.Bin. Onr.		2005	2005	300		300					24.11.2005/2301 sayılı kuruluş yazısı ile iptal.
1987K020120	ANKARA	Haymana Yenice J.K.İlg. Bin. ve Tes.	EP+İnş.	2005	2006	650		289					30.12.2005'de ihale edildi
1987K020120	ANKARA	Kızılcahamam Çeltikçi J.Kr. Bin. Tes.	EP+İnş.	1992	2006	650		289					05.12.2005'de ihale talimatı verildi.
1987K020120	ANKARA	Akyurt İlçe J.K.İlg. Bin. ve Tes.	EP+İnş.	2005	2006	1.400		525					30.12.2005'de ihale edildi
1987K020120	ANKARA	Nallihan Çamalan J.K.İlg. Bin. ve Tes.	EP+İnş.	2005	2006	650		289					Bolu Sofularda yapılacaklarından kuruluşunca işlemlerinin durdurulması istendi. 22.09.2005
1987K020120	ANKARA	Çankaya J.Okul Kom. Kurslar Tbl.İlg. Y.Hane 6.Kısım	EP+İnş.	1999	2006	6.600		63					30.05.2005/177575 projeden vazgeçildi. İline bilgi verildi. (20.7.2005)

2005 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	%	SON DURUM
1987K020120	ANKARA	Çankaya J.Okul Kom. Akademik Mrk. 1.Kısım İkm.		1987	2005	48.814	37.329	11.548		11.485	10.495	100 BİTTİ	
1996K020190	ANKARA	S.G.K.İği Birlik Bina Onarımı	Onarım	2005	2005	699		699					Ödeneği aktarılmadı
2001K020030	ANKARA	Yenimahalle Mrk. 10-16 Bina Yangın Sistemi		2005	2005	411	534	858		534	444	90	Devam Ediyor
2001K020030	ANKARA	MIT 2-5-16 Nolu Bin.Onr.		2005	2005	243		243		212	184	99	Devam Ediyor
2001K020030	ANKARA	MIT Sitesi 7 Nolu Bina Onr.		2005	2005	1.590		1.590		1.590	1.538	100 BİTTİ	
2001K020030	ANKARA	MIT Müst. Başhekimlik Bin.Tad.		2005	2005	460		460		232	222	100 BİTTİ	
2001K020030	ANKARA	MIT Müst. Konukevi Oda ve Genel Onr.		2005	2005	883		883		883	857	100 BİTTİ	
2001K020030	ANKARA	MIT Y. Mahalle Doğu Blok Su Depo Hidrofor Sistemi		2005	2005	302		357		357	331	95	Devam Ediyor
2001K020030	ANKARA	MIT Oran 1. ve 2. Hiz. Bin. Islama Sis. D.Gaz'a Donüşümü İşi		2005	2005	531		531		330	314	95	Devam Ediyor
2001K020030	ANKARA	Yenimahalle Batı Loj. Su Deposu İzalasyonu İşi		2005	2005	90		90		90			İhalesi iptal edildi
2001K020030	ANKARA	Yenimahalle Merkez Site 8 Nolu Hiz.Bin. Tadilatı		2001	2006	1.020		102		102			İhalesi iptal edildi
2001K020030	ANKARA	Yenimahalle Merkez Site 1-7-39-41 Blokların Tadilat ve Onr.		2001	2006	1.442		145		145			İhalesi iptal edildi
2001K020030	ANKARA	MIT Yenimahalle Batı Konukevi Bodrum Kat Tadilatı İşi		2005	2005	249		323		323	315	100 BİTTİ	
2000G0000080	ANKARA	Lodumlu J.Sb.Astsb.Loı.	56 Daire	2000	2005	3.425	2.860	600		600	546	100 BİTTİ	
2005G0000020	ANKARA	Danıştay Bşk. Loj. Onr.		2005	2005	97		97		118	55	100 BİTTİ	
2005G0000020	ANKARA	Danıştay Bşk. Loj. Onr. (Emek Mahallesi)		2005	2005	21		21		21	18	100 BİTTİ	
2005G0000020	ANKARA	Danıştay Bşk. Loj. Onr. (Kazan Dairesi Elektrik Pano Yenilenmesi)		2005	2005	3		3		3	3	100 BİTTİ	
1987I000790	ANKARA	Dev.Hast.(Atatürk Göğüs Hast.Hast.)	Ek Bin. (E.P.+İns.)	1990	2006	20.900	10.605	1	(1) 4.000			78	02.11.2005'te ihale talimatı verildi
1987I000790	ANKARA	Ankara Hast.Mrk.Amel.Yoğ.Bak.	Ek Bina	1995	2005	10.601	9.200	1	(1) 2.556	2.556	2.556	100 BİTTİ	
1991I000040	ANKARA	Çamlidere Devlet Hastanesi	30 Yatak	2001	2006	2.468	1.700	10		10		70	Devam Ediyor
1991I000040	ANKARA	Evren Devlet Hastanesi	30 Yatak	1996	2007	2.800	1.500	1				60	Devam Ediyor
1991I000040	ANKARA	Göbaşı Devlet Hastanesi	50 Yatak	1995	2005	2.338	2.288	48				100 BİTTİ	
1991I000090	ANKARA	Sincan Dev.Hast.Ek Bina	100 Yatak	1994	2005	13.900	11.100	2.078		2.078	1.381	100 BİTTİ	
1991I000090	ANKARA	Nallıhan Devlet Hastanesi	100 Yat.(Y.G. Hast. Yer	1993	2007	11.140	4.100	723		500		50	28.10 ihale edildi
1991I000090	ANKARA	Kalecik Ruh ve Sinir Hast.Hast.	200 Yatak	1995	2007	15.900	3.900	1				25	Devam Ediyor

2005 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İlale Edil.	İLİ	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger. %	SON DURUM
1991000110	Yeni	ANKARA	Polatlı Verem Savaş Dispanseri	Tıp Proje	1996	2005	540		520					Arsa sorunu var
1992K131000	Yeni	ANKARA	Ş. Koçhisar Bakım ve Rehab. Mfk. İnş.	50 Kiş. (EP+İnş.)	1992	2006	2.400		302		77			Proje ihalesi Valilikçe yapıldı. 29.09.2005 sözleşme imzalandı. Projeler hazırlanıyor.
1984A030080	İkm	ANKARA	Aşı Serum Biyo.Md.ve İlaç Kont.Enst.İkm.		1984	2005	20.181	20.180	1					Tasfiye edildi
1986A020020		ANKARA	Tarım Sitesi		1993	2006	2.208		1					
1991A020310	İkm	ANKARA	Karakuş Met.İst.Bin.ve Çev.Tah.ve Mev.Bin.Omr.İkm.		1991	2005	1.520	1.360	154		37		50	12.12.2005'de ihale edildi.
2000A020010		ANKARA	Tagem Hizmet Binası		2005	2005	25		24		22	22	100	BITTİ
2005A020300	Omr	ANKARA	Meleo. Gn.Md. Lojman Onr.		2005	2005	90		90		58	55	100	BITTİ
1999F000140	Omr	ANKARA	Beypazarı Meleo.İst.Md.Bin. ve İh. Duvarı Onr.		1999	2006	28		28		18	17,7	100	BITTİ
1999F000140	Omr	ANKARA	Nallıhan Meleo.Hiz.Md.Hiz.Bin.Omr.		2005	2005	18		18		16	15,8	100	BITTİ

NOT : (1) Parantez içindeki ödenek Hastane Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama Dahil edilmmiştir.

(2) Parantez içindeki ödenek İl Özel İdare gelirlerinden karşılanacak olup, Toplama Dahil edilmmiştir.

(3) Yütışek Planlama Kurulunun 11.07.2005/36 sayılı yazısı ile Yatırım Programına dahil edilmmiştir.

(X) Parantez içindeki rakamlar Cezaevi İşyurtlarından karşılanacak olup, Toplama Dahil Değildir.

(XX) Parantez içindeki miktar "The Japan Federation of Senior Citizens Clup" tarafından bağışlanan ödenek olup, Toplama Dahildir.

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Tz. Ger. %	SON DURUM
20068040120	ANKARA	Petrol İşl.Gn.Md. Bilgisayar Destekli Turnike Sistemi		2006	103		103		78	78	100	BİTİ
20068040120	ANKARA	Petrol İşl.Gn.Md. Eryaman 1. Mevki 1. Etap 9.Sokak 10 Dai.Loji.Bin.Onr.		2006	35		35		31	31	100	BİTİ
20068040120	ANKARA	Petrol İşl.Gn.Md. Yangın Hissetme Sls.Kurulması		2006	79		79		40	35	100	BİTİ
1984A030080	ANKARA	Aşı Serum Biyo.Md. ve İlaç Kontrol Enst.		1984	21.398	21.392	5					Tasfiye
1984H040020	ANKARA	Kongre ve Kültür Merkezi (Opera, Bale, Tiyatro ve Toplantı Salonu)	(E.P.+İnş.)	1984	100.000	4.233	1					Ödenek yetersiz.
1985K010190	ANKARA	Akyurt Hükümet Konağı		2000	3.362	-	500		495	495	10	Devam Ediyor
1985K010190	ANKARA	Maliye Bakanlığı Merkez Bina Otopark İnşaatı		2005	3.850	-	3.000		3.992	3.992	100	BİTİ
1985K010190	ANKARA	Kazan Hükümet Konağı		2005	2.000	-	250		1.250	1.098	75	Devam Ediyor
1986A020020	ANKARA	Tarım Sitesi		1993	2.268	-	1					Devam Ediyor
1987I000790	ANKARA	Devlet Hastanesi (Atatürk Göğüs Hast. Hastanesi)		1990	23.500	12.000	3.500	(3) 2.000				Tadilat (Mimarî) projesine uygun görüş verilerek uygulamaya geçilmesi talimatı Vailiğine bildirildi.
1987K020120	ANKARA	Mrk Güvercinlik Jand.Loji Komt. (5000 Kişi.Mut. ve Depo Bin.)	Ek Bina (E.P.+İnş.)	2006	4.000	-	400		320	211	100	BİTİ
1987K020120	ANKARA	Akyurt İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2005	1.400	-	1.500		1.500	1.467	100	BİTİ
1987K020120	ANKARA	Güvercinlik Jand. Ordu Ana Tam. ve Fab. Komt. Moder. Projesi	(E.P.+İnş.)	1999	6.000	-	600		225	208	100	BİTİ
1987K020120	ANKARA	Haymana Yenice Jand. Bina ve Tesisleri	İnşaat	2005	650	-	650		650	650	100	BİTİ
1987K020120	ANKARA	Kızılcahamam Çeltikçi Jand. Karakol Bina ve Tesisleri	İnşaat	1992	650	-	650		650	522	100	BİTİ
1987K020120	ANKARA	Sincan Yenikent Jand. Karakol Bina ve Tesisleri	(E.P.+İnş.)	2005	650	-	250		100			01.12.2006 ihale edildi
1991A020310	ANKARA	Karakaş Mteoo.İst.Bin. ve Çevre Tahd. Mevcut Bina Onarımı		1991	1.950	1.500	450		200	252	100	BİTİ
1991H020680	ANKARA	Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi		1991	10.602	4.114	4.609		4.609	4.609	98	Devam Ediyor
1991H040980	ANKARA	Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu	(E.P.+İnş.)	1991	112.000	5.136	99			99	20	Devam Ediyor
1991I000040	ANKARA	Çamlidere Devlet Hastanesi	(30 Yatak)	2001	2.468	1.700	2		2		70	Devam Ediyor. Ödeneği Yetersiz.
1991I000040	ANKARA	Evren Devlet Hastanesi	(30 Yatak)	1996	2.230	1.500	2		2		60	Devam Ediyor. Ödeneği Yetersiz.
1991I000090	ANKARA	Kalecik Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi	(200 Yatak)	1995	22.712	3.900	2		2		25	Devam Ediyor. Ödeneği Yetersiz.

2009 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Reviz	2005	2006	Büt. Dışı	Gönd.	Yapıl.	T. Ger.	SON DURUM
19911000090	D.E	Nallıhan Türkiye Yüksek İhtisas Hast. Bağlı Devlet Hast.	(Yük. Ger. Hat. Yer Değ. Dahil)	1993	8.740	4.822	3.850	(1) 500	1.988	4.139	100	BITTİ
19911000110	Yeni	Polatlı Verem Savaş Dispanseri		1996	680	250	430		331	296	20	Devam Ediyor
1992K131000	Yeni	Ş. Koçhisar Bakım ve Rehab. Mrk. İnş.	(50 Kişilik) (E.P.+İnş.)	1992	3.000	76	600		100			27.11.2006 ihale edildi
1998K020190	Yeni	S.G.Eski Bina Rehabilitasyonu	İnşaat	2006	2.000	-	1.100		1.100	1.099	80	Devam Ediyor
1998K020190	Onr	S.G.Eski Bina Rehabilitasyonu Proje İşi	İnşaat	2006	35	-	35		29	27	100	BITTİ
1998K020190	Onr	S.G.Kom. Birlik Bina Onarımı	Onarım	2005	396	-	396					2006 yılı ödenegi aktarılmadı
1998H020520	D.E	Maliye Kursu Binası Blok İlavesi		1998	4.877	800	900		1.391	1.391	48	Devam Ediyor
1999F000110	Onr	Meteo. Bölge Müd.Lpj. Onr. ve Doğalgaz Dönüşüm İşi		1999	55		55		35			İhale edilemedi
1999F000110	Onr	Beypazarı Meteo. Müd. Hiz. Bin. Kalorifer Tes. Onr. İşi		1999	14,5		14,5		8,5			İhale edilemedi
2001H040030	Yeni	Milli Kütüphane Ek Depo Yapımı		2001	1.466	-	120					Kültür Bakanlığı kendi ihale edecek (26.04.2006 telefon konuşması)
2001K010090	Yeni	Cumhuriyet Arşiv Binası Onarımı ve İnşaatı	(Onr.+E.P.+İnş.)	2001	11.180	5.180	3.000					05.12.2006 ihale edildi.
2001K010090	Onr	Devlet Arşivleri Gn.Md. Sayışal Arşiv Malz. Depolama Sistemi		2006	940		940		940			Yetişmedigiinden iade edildi.
2001K010090	Onr	Devlet Arşivleri Ergazi Kağıt Balyalama Bina Onr.		2006	130		130		130			Talimat iptal edildi
2001K010090	Onr	Devlet Arşivleri Yangın Söndürme Sistemi		2006	1.121		1.119		1.119	1.050	100	BITTİ
2001K020030	Onr	MIT Yenimahalle Merkez Site 3-5-17 Nolu Bina Muhtelif Tadilat		2001	546		546		547	524	100	BITTİ
2001K020030	Onr	MIT Yenimahalle Merkez Site İçmesuyu Arıtma Sistemi Yenilemesi		2001	81		81		81	77	100	BITTİ
2001K020030	Onr	MIT Yenimahalle Batı Loj. Su Deposu İzalasyonu		2001	70		70		70	67	100	BITTİ
2001K020030	Onr	MIT Yenimahalle 1. Hiz. Bin. Elekt. Altyapı Güç. ve İlave Elekt. Hat. Çekilmesi İşi		2001	370		370		300			08.01.2006 ihale edilecek
2001K020030	Onr	Çubuk MIT 2. Hiz. Bin. Dış Cephe Onm. Çev. Düz. İşi.	Onarım	2001	65		65		65	63	100	BITTİ
2001K020030	Onr	MIT Müst. Çamlıdere Mht. Ona.		2001	1.320		1.320		135			08.01.2006 ihale edilecek
2001K020030	Onr	MIT Müst. Dikmen 2. Hiz. Bin. Ona.		2001	726		726		75			20.12.2006 ihale edildi
2001K020030	Onr	MIT Yenimahalle 1.7 ve 39-41 Blok Ona.		2001	3.319		3.319		332			13.12.2006 ihale edildi.
2002H020510	Yeni	Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezi	(E.P.+İnş.)	2002	9.080	-	952					11.10.2006 tarihli Adalet Bakanlığı yazısında arsa bulunca bilgilerin gönderileceği bildirildi

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN YTL)

81 445.851 72.574 75.819 48.380 44.041

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Tiz. Ger. %	SON DURUM
2004K010310	D.E	ANKARA	Anayasa Mahkemesi Binası	2004	2007	40.500	5.500	14.720	7.000	4.525	5	Devam ediyor
2004K010720	Yeni	ANKARA	İnşaat Malz. Standartını Arş.Prj. (Bilgisayar Alımı + Yazılım + Donanım)	2004	2006	431	171	260				Yıl Sonuna kadar ihalesi yapılacak
2005K010070	Onr	ANKARA	Başbakanlık Hiz.Bin.Tad.ve Yenileme	2005	2006	1.300	-	1.300	1.000	967	100	BITTİ
2005K010070	Onr	ANKARA	Başbakanlık Hiz.Bin.Dev.Arşivleri	2005	2006	36	-	36	36	31	100	BITTİ
2005K010070	Onr	ANKARA	Gn.Md.Hiz.Bin.Vana Değ.	2005	2006	36	-	36	36	31	100	BITTİ
2005K010080	D.E	ANKARA	Başbakanlık Otopark İnşaatı	2005	2006	6.167	300	6.167	6.167	5.945	100	BITTİ
2005K010850	Yeni	ANKARA	Yapı Malz. Yeni Yaklaşım Mevzuatı (AB Müktesebatına Uyum) Lab.Malz.	2005	2006	943	-	185	118	118		Bilgisayar malzemesi alındı.
2006B400220	Onr	ANKARA	Maden İşl.Gn.Md. Hizmet Binası İdame - Yenileme	2006	2006	20	-	20	20	20	100	BITTİ
2006B400220	Onr	ANKARA	Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü ve Asansör Yapımı	2006	2006	800	-	800	796	682	100	BITTİ
2006G000010	Onr	ANKARA	Başbakanlık Lojman Onarımı	2006	2006	500	-	500				Kuruluşunca ödenek aktarılmıyor.
2006G000020	Onr	ANKARA	Yargıtay Başkanlığı Lojman Onarımı	2006	2006	76	-	76	76	76	100	BITTİ
2006G000020	Onr	ANKARA	Danıştay Bşk. Loj.Onr. İşl	2006	2006	127	-	127	127	127	100	BITTİ
2006G000040	Onr	ANKARA	DPT Müsteşarlığı Lojman Onarımı	2006	2006	500	-	498	498	491	100	BITTİ
2006G000050	Onr	ANKARA	Hazine Müsteşarlığı Lojman Onarımı	2006	2006	1.000	-	1.000	980	980	100	BITTİ
2006G000060	Onr	ANKARA	Dış Ticaret Müsteşarlığı Lojman Onarımı	2006	2006	1.000	-	1.000	1.000	1.000	100	BITTİ
2006I000070	Onr	ANKARA	Refik Saydam Hiz.Mrk. Mevcut Binaların Onarım ve Modernizasyonu	2006	2008	10.000	-	1.973				Onarım ihalesi 2007'de yapılacak.
2006I000360	Onr	ANKARA	Ankara Çal.Sos.Göv.Bak. İş Sağ. ve Gv.Gn.Md. İşGüm Lojmanlarının Eğitim mtk. Dönüşürülmesi	2006	2006	1.116	-	1.114	1.114	1.114	100	BITTİ
2006K010160	Onr	ANKARA	DPT Müst. Bina Onr. İşl	2006	2006	936	-	936	936	902	100	BITTİ
2006K010210	Onr	ANKARA	Hazine Müst. İdari Bina Onr.	2006	2006	170	-	170	127	118	100	BITTİ
2006K010290	Onr	ANKARA	TIK Başkanlığı Hiz.Bin. Yangın Merdiveni Onr. ve Güçlendirme	2006	2006	138	-	138	30	127	100	BITTİ
2006K010390	Onr	ANKARA	Yargıtay Başkanlığı İdari Bina Onarımı	2006	2006	615	-	615	615	609	100	BITTİ
2006K010410	Onr	ANKARA	Sayıştay Başkanlığı İdari Bina Onarımı	2006	2006	350	-	350				Ödeneği Bütçemize aktarılmadı.
2006K010420	Onr	ANKARA	Danıştay Başkanlığı İdari Bina Onarımı	2006	2006	372	-	372	372	234	100	BITTİ
2006K010450	Onr	ANKARA	Polatlı Adliye Binası Onarımı	2006	2006	30	-	30	24	24	100	BITTİ

2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	%	SON DURUM
2006K010650	ANKARA	Dışişleri Bakanlığı Ankara Palas Onarımı		2006	1.500	-	1.500					Yaklaşık maliyet bekleniyor
2006K010650	ANKARA	Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Bina Onarımı		2006	1.500	-	1.500		1.498	1.109	100	BITTİ
2006K010850	ANKARA	TAU Gn.Md. Konf. Salonu ve Simül. Odası		2006	75		75		75	73	100	BITTİ
2006K010860	ANKARA	Bilgisayar Alımı ve Onarımı (Danışmanlık - Donanım - Onarım)		2006	100	-	100		100	100	100	BITTİ
2006K010870	ANKARA	Bay.ve İsk.Müd.Hiz.Bin.ve Tes.Ona.		2006	157	-	157		157	149	100	BITTİ
2006K010870	ANKARA	Yapı İşleri Gn.Md. Asansör Onarımı		2006	76	-	76		76	76	100	BITTİ
2006K010870	ANKARA	Yapı İşleri Gn.Md. İdari Bina Onr.		2006	339		339		339	345	100	BITTİ
2006K010890	ANKARA	Çal.Sos.Güv.Bak.Hiz.Bin. B ve C Blok Boya, I Blok Kreş Mutfak ve Soy.Odası Garaj WC Onr.		2006	360		360		360	393	100	BITTİ
2006K020030	ANKARA	MIT Emek Hiz.Bin. Çeşitli Onr.		2001	443		443		443	439	90	Devam ediyor
2006K030010	ANKARA	T.K.G.M. Ana Hizmet Ek Bina + Sosyal Tesis Loj. Onr. İş		2006	920		920		551			12.09.2006 ihale edildi
2006K030010	ANKARA	Tapu Kadastro Eğt.Dai.Bşk. Bina Onr. İş		2006	400		400		472	472	100	BITTİ
2006K030010	ANKARA	Tapu Kadastro Bölge Müd. Bina Onr. İş		2006	600		600		215	215	100	BITTİ
2006K040010	ANKARA	Milli Piyango Gn.Md. Dikmen Lojman Binası Güçlendirme ve Onr.		2006	135		135		135	100	100	BITTİ

NOT : (1) Hastane Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.

(2) AB hibe projesi olup, toplama dahil edilmiştir.

(3) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

(4) Cezaevi İşyurdları Kurumu gelirlerinden karşılanacaktır.

(*) "The Japan Federation Of Senior Citizens Clup" tarafından bağışlanan ödenek olup, toplama dahil edilmiştir.

2007 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN YTL)

82 454.273 50.625 70.044 0 50.823

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Öden.	SON DURUM
1984A030080	İkm	ANKARA	Aşı Serum Biyo.Md. ve İlaç Kontrol Enst.	1984	2008	22.900	22.574	10					Ödenği yetersiz.
1984H040020	Yeni	ANKARA	Kongre ve Kültür Merkezi	1984	2010	100.000	4.233	2					Ödenek yetersiz.
1985K010190	D.E	ANKARA	Akyurt Hükümet Konağı	2000	2010	3.631	500	1.000		1.000	1.000	55	İhale Tarihi:19.12.2000 Sözleşme Tarihi: 06.02.2001 İşyeri teslim tarihi:02.03.2001 Son süre uzatımı:26.12.2009 (Ödenek yetersizliği nedeniyle) Nakdi Gerc.%45.44 Devam ediyor.
1985K010190	D.E	ANKARA	Kazan Hükümet Konağı	2005	2008	2.160	1.250	723		723	647	100	BITTİ
1986A020020	D.E	ANKARA	Tarım Sitesi	1993	2010	2.268	378	1					İz ödenek
1987K020120	Yeni	ANKARA	Güvercinlik Jand. Ordu Ana Tam. ve Fab.Komt.Moder. Projesi	1999	2008	6.500	-	1.000					Valiliğin (BİM) ihale yoluyla elde edilen projeler incelenmek üzere istendi, 09.08.2007 de tekit yazısı yazıldı.23.07.2007 ile projeler elden teslim edildi. 23.08.2007Tehnik ve Teslat Dai.Bşk.İklimında İncelemesi tamamlanarak Valiliğine (BİM) ve Yatırımcı Kuruluşuna uygun görüş yazısı yazıldı. 14/11.2007/2054. Yapım Pjı.Dai.Bşk.na İnşaat İhalesi için proje yönünden sakınca olmadığı bildirildi .16.11.2007 . İlinden ödenek tablosu istendi 16.11.2007. 26.12.2007/3758 kuruluşu yazıldı.
1987K020120	Yeni	ANKARA	Mrk.Güvercinlik Jand.Loı.Komt. (5000 Kışt.Mut. ve Depo Bin.)	2006	2008	4.300	-	1.000					Projeleri tamamladı (09.08.2007) İlnde yaklaşık maliyet hazırlıyor, ödenek teminine esas tahmini bedel hesabı bekleniyor. Proje Minatlarına mesleki kontrollük verilmesi için ödenek istiyorlar. İnşaat İhalesinden sonra istenmesi gerektiği yazıldı. 10.09.2007/1575 BİM'den mesleki kontrollük için tekrar ödenek istendi.Cereği için Plan Projeye İlgı yazı gönderildi.24.09.2007. Maliyet program ödenegini geçiriyor (%283 artış). DPT nin 30.10.2007 tarih ve 4588 sayılı yazısı ile gerekçe raporu ve mukayeseli keşif istendi. 02.11.2007 de iline yazı yazılarak söz konusu gerekçe raporu ve maliyet hesapları istendi. Henüz geldi.14.11.2007. 19.11.2007/3278 DPT. 05/12 de İhale talimatı verildi.
1987K020120	D.E	ANKARA	Sincan Yenikent Jand. Karakol Bina ve Testleri	2005	2007	743	-	743		743	634	100	BITTİ
1991A020310	D.E	ANKARA	Karakuş Met.İst.Bin.ve Çev.Tah.Mev.Bin.Öna.	1991	2007	1.850	1.770	1					Kuruluşunun 08.06.2007 gün ve 45351 sayılı yazısı ile 2007A020410 nolu projeye aktarıldı.
1991H040890	D.E	ANKARA	Alatürk Kültür Merk.Konser Sal.	1991	2010	112.000	5.136	500		485			Devam Ediyor

2007 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

82 454.273 50.625 70.044 0 50.823

(BİN YTL)

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. G. %	SONDURUM
19911000040	D.E ANKARA	Çamlıdere Mık.Numune Hast.Bağlı Devlet Hastanesi	Ek Bina (30 Yat.) (2.721 m2)	2001	2008	2.501	1.586	2				70	İhale Tarihi:06.08.2001 Sözleşme Tarihi: 21.08.2001 İşyeri teslim tarihi:19.09.2001 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi:15.09.2003 (%30 keşif artışı nedeniyle süre uzatımı verilecek.) Nakdi Gerç:%100 Ödenği Yetersiz.%30 keşif artışı bedeli Sağlık Bakanlığının onaylanmış ancak bedeli gönderilmemiştir.Sağlık Bakanlığının (Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı) 11.07.2005/4331 sayılı yazılarında binanın Millî Eğitim Bakanlığına devri hususu gündeme gelmiştir. Bakanlığımızın 28.07.2005/3663 sayılı yazısında, işin sulhen tasfiye edilmesi ya da %30 unun tamamlanmasını müteakip protokol yapılarak MEB'na devrinin yapılabileceği belirtilmiştir. 2007 yılı ödenği 2.000 YTL dir.Yatırım programında bitim tarihi 2008 dir. 20.11.2007 tarihinde Bayındırlık İl Müdür Yardımcısı ile yapılan telefon görüşmesinde; inşaatın fiziki olarak %70 seviyesinde olduğu, yüklenicinin 75.000-YTL alacağı bulunduğu, ödenği temin edildiği takdirde işe devam edileceği belirtilmiştir.Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayındırlık İl Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerde, inşaatın huzurevi olarak kullanılması da gündeme getirilmiştir. Ancak bu konuda herhangi bir yazışma yapılmamıştır.
19911000040	D.E ANKARA	Evren Yüksek İht.Hast.Bağlı Devlet Hastanesi	Ek Bina (30 Yat.) (1.905 m2)	1996	2008	3.060	1.160	2				60	İhale Tarihi:12.09.1997 Sözleşme Tarihi: 21.10.1997 İşyeri teslim tarihi:08.06.1998 Son süre uzatımı:07.07.2007 Nakdi Gerç:%93 30.06.2006 tarihli bilgiye göre %30 verildiğinde süre de verilerek inşaatın bitirileceği belirtilmiştir.20.11.2007 tarihinde edilemediğinden çalışmalara başlanamamıştır. 20.11.2007 tarihinde Bayındırlık İl Müdür Yardımcısı ile yapılan telefon görüşmesinde inşaat fiziki olarak %50 seviyesinde olduğu, 2004 yılından buyana hakediş ödemediği, 2005 yılından bu yana ödenek gönderilmediği için yüklenicinin sulhen tasfiye talebinde bulunduğu, işin sulhen tasfiyesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığı, ancak herhangi bir netceye varılmadığı belirtilmiştir.2007 yılı ödenği 2.000 YTL dir.Yatırım programında bitim tarihi 2008 dir. %30 keşif artışı için süre uzatımı verilecek.
19911000090	D.E ANKARA	Kalecik Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi	(200 Yatak) (14.545 m2)	1995	2010	24.721	4.025	2				25	İhale Tarihi:29.08.1995 Sözleşme Tarihi: 09.10.1995 İşyeri teslim tarihi:10.11.1995 Son süre uzatımı:31.05.2005 Nakdi Gerç:%23 2005 yılı için (söz.fiy.fark.+KDV) Dahil 11.770.922-tutarında ödenek talebinde bulunulmuştur.Ancak 2005 yılı için yatırım programına 1.000-YTL ödenek konulmuştur. İnşaatla faaliyet yoktur.07.07.2005 gün ve 3914 sayılı Sağlık Bakanlığı Oluru ile huzurevi olarak kullanılmak üzere İl Özel İdare Müdürlüğüne devredilmiştir.Ancak; İl Genel Meclisinin 10.08.2005/967 sayılı kararı ile devir konusu uygun görülmemiştir. İnşaatla faaliyet yoktur. İnşaatın sadece temeli yapılmış olup, 12 yıldır bekletilmesi nedeniyle, yapılan imalatlarda kullanılamaz duruma gelmiştir. Yıllardır yeterli ödenek gönderilmediği için inşaat atıl durumdadır. Yatırım programında bitim tarihi 2009 dir.
19911000110	D.E ANKARA	Polatlı Yerem Savaş Dispanseri	Tip Proje	1996	2007	325	-	-	(1) 325		11	100	BİTTİ
1992K131000	D.E ANKARA	Ş.Koşlular Bakım ve Rehab.Mrk. İnş.	(50 Kişilik) (E.P.+İnş.)	1992	2008	3.580	80	3.523		3.523	3.375	100	BİTTİ
1996K020190	D.E ANKARA	S.G.Eski Bina Rehabilitasyonu	İnşaat	2006	2007	1.500	1.100	400		420	1.588	100	BİTTİ
1996K020190	Onr ANKARA	S.G.Komt. Karargah Bin.Onr.		2007	2007	500		280		458	458	100	BİTTİ

2007 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% C	SON DURUM
1997H040250	Yeni ANKARA	Çayyolu Halk Kütüphanesi	E-P+İnş.	2007	1.592	-	354					Arsası yok. 17.08.2007/143530 sayılı Kültür ve Turz. Bak. Yazısı ile arsa temin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
1997H040250	Yeni ANKARA	Eryaman Halk Kütüphanesi	E-P+İnş.	2007	1.592	-	354					Arsası yok. 17.08.2007/143530 sayılı Kültür ve Turz. Bak. Yazısı ile arsa temin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
1998H020520	D.E ANKARA	Maliye Bak.lığı Kurs Binası Blok İlavesi		1998	4.877	1.742	2.000		2.000	2.000	80	İhale Tarihi:28.02.2005 Sözleşme Tarihi: 13.05.2005 İşyeri teslim tarihi: 23.05.2005 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi: 14.09.2008 Nakdi Geçir:-95.27
2001A030010	Yeni ANKARA	Lalahan Hayvancılık Mrk.Araş.Ens.Md.		2007	500	-	500					Yatırımcı Kuruluşca eksik arsa bilgilerinin tamamlanması, Valilikce Bakanlığımızın tespit ettiği projelerdeki düzeltmelerin yapılarak, onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilmesi istendi.(14.08.2007/1401). Ayrıca Ödenek teminine esas bedel hesabı ilinden 14.08.2007 de yazı ile istendi. 07/09 da ihale öncesi form Plan Proje Dairesine gönderildi.Kuruluşun Detay Programında olmadıgından ilade edildi.
2001K010090	Yeni ANKARA	Başbakanlık Cumhuriyet Arşiv Bin.On.ve İnş.		2001	11.180	2.180	3.000					6.10.2005/5551 yazıları ile mülkiyet konusunda (79 m2) sorun çıktı ve çözümüne çalışıldığı bildirildi. 5.6.2006/604 ile tapu ve onaylı iht.prğ.istendi. Tekit 06.04.2007/570 II. Tekit 21.08.2007/1445 29.08.2007/4383 sayılı yazıları ile mülkiyet sorunu konusunda bir gelişme olmadığı bildirildi.
2001K010090	Onr ANKARA	Devlet Arş.Gn.Md.Hiz.Bin. Kalorifer Değişimi		2007	100		100		100	65	100	BİTTİ
2001K010090	Onr ANKARA	Devlet Arş.Gn.Md.Hiz.Bin. Paratoner değişimi		2007	40		40		40	23	100	BİTTİ
2001K010090	Onr ANKARA	Devlet Arşivleri Gen.Müd. Sayısal Arşiv Malz. Depolama Sistemel		2007	1.226		1.226		1.226	1.217	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Batı II. Hiz.Bin. Kanalizasyon Sis. Tadilat Onr.		2001	171		171		171	171	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Batı Kuzey ve Doğu KuzeyKap. Genişletme işi		2001	399		399		398	398	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Çamlidere BulÜnit.Eğt.Saha.Oluş. Muht.Tad. ve Onr. ile Asfalt Yapım işi		2001	1.085		1.085		1.085	1.075	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Dikmen 2. Hiz.Bin. Doğalgaz, Su Savaş ve Muhtelif Onr.		2001	646		646		646	645	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Giriş Kontrol Ünitesi ve Ek Bina İnş. ile 14 nolu Hiz.Bin. Yıkım işi		2001	997		997		997	997	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Yenimahalle 1 ve 8 nolu Hiz.Bin. Yıkım işi		2001	555		555		554	267	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Yenimahalle 1-7 ve 39-41 Blok Onr. Müst.Hiz.Bin.Onr.		2001	3.275		3.275		3.275	3.294	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Yenimahalle Hiz.Bin. Elektrik Altyapı Güçl. ilave Elektrik Hattı Çekilmesi		2001	323		323		323	323	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Yenimahalle II. Hiz.Bin. Doğalgaz Şöbeni Değişimi işi		2001	516		516		515	468	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Yenimahalle Mrk. Sitede bulunan 4 adet Trafo ve Şalt Cih. Yenileme işi		2001	229		229		228	228	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Yenimahalle Site Isı Merkezi Tadilat işi		2001	99		99		100	99	100	BİTTİ
2001K020030	Onr ANKARA	MIT Müst. Yenimahallede bulunan hizmet binalarının yangın depolarının değişimi		2001	386		386		385	385	100	BİTTİ
2004K010310	D.E ANKARA	Anayasa Mahkemesi Binası	E-P+İnş.	2004	33.000	2.480	11.650		11.650	11.948	41	İhale tarihi: 12.12.2005 Sözleşme Tarihi: 14.06.2006 İşyeri Teslim Tarihi: 27.10.2006 Sözleşmesine göre iş bitim tarihi: 27.09.2008 Nakdi geçir:41.26 Proje değişikliği nedeniyle %10 keşif artışına gidilebileceği belirtilmiştir. Devam ediyor.

2007 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN YTL)

82 454.273 50.625 70.044 0 50.823

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	%	SON DURUM
2004K010310	D.E ANKARA	Anayasa Mahkemesi Binası ilave işler E-F-G Blok nizamite binası, çevre düzen., peyzaj)		2004	2009	17.700		1.770		100			Devam ediyor.
2004K010720	Onr ANKARA	İnşaat Malz. Standartını Arş.Pj.	Bilgisayar Alım-Yazılım Donanım	2004	2007	491	431	60					
2005H032940	Yeni ANKARA	Yurt İnşaatı	E-P+İnş. 2000 Öğr.	2005	2008	33.000		2.500					08.08.2007 de 1/200 safhasına ait projeler tasdik edildi. 1/100 safhası müellifince hazırlandı. 25.09'da teslim edildi. 26.09'da iade edildi. Cezalı çalışıldı. 1/100 projeler 30.10.07'de tekrar teslim edildi, inceleniyor.
2005K010070	D.E ANKARA	Devlet Arşivleri Gn.Müd. Ergazi Atık Kağıt Balyama Bina Tadilatı		2005	2009	1.098		1.098		1.098	1.046	100	BİTTİ
2006K010900	Onr ANKARA	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari Bina Onarımı		2006	2009	1.268		705		492	492	100	BİTTİ
2006K010900	Onr ANKARA	İdari Bina Onr. Yemekhane Havalandırma sistemi		2007	2007	33		33		33	33	100	BİTTİ
2007A020410	Onr ANKARA	Met.Böl.Md.Hiz.Bin.ve Loj.Ona.ile Kalorifer Doğalgaz Dön.İşi		2007	2007	90		90		88	85	100	BİTTİ
2007B040120	Onr ANKARA	Petrol İşleri Genel Md.lüğü Eryaman I. Elap 9. Sok. bulunan 10 daireli Loj.Bin. mutfak tadilatı		2007	2007	23		23		19	19	100	BİTTİ
2007B040120	Onr ANKARA	Petrol İşleri Genel Md.lüğü Hiz.Bin. Jenar.Tes. Edilmesi, Alüminyum Asma Tavan Yapılması, Sistem Odası ve Arama Arşivi hacmine Yangın Söndürme Sis. Yapılması		2007	2007	380		380		291	291	100	BİTTİ
2007B400220	Onr ANKARA	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.lığı İdari Bina Onarımı		2007	2007	4.100		1.300		1.236	1.236	100	BİTTİ
2007G000010	Onr ANKARA	Yargıtay Başk.Lojman Ona.		2007	2007	45		45		45	28	100	BİTTİ
2007G000020	Onr ANKARA	Danıştay Başk.Lojman Ona.		2007	2007	224		224		224	218	100	BİTTİ
2007G000160	Onr ANKARA	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Lojman Onarımı		2007	2007	100		100		98	57	100	BİTTİ
2007K010180	Onr ANKARA	D.P.T.Müst.Bina Ona.		2007	2007	500		500		400	367	100	BİTTİ
2007K010210	Onr ANKARA	Avrupa Birliği Genel Sekr. Bina Onr.		2007	2007	398		398		395	338	100	BİTTİ
2007K010360	Onr ANKARA	TİK Ana Hiz.Bin. 1250 K Jeneratör		2007	2007	800		800		673	672	100	BİTTİ
2007K010360	Onr ANKARA	TİK Ana Hiz.Bin. B Blok Onr. ve Güçlendirme		2007	2007	117		117		117	117	100	BİTTİ
2007K010360	Onr ANKARA	TİK Ana Hiz.Bin. Konf. Salonu Yenileme		2007	2007	1.318		1.318		1.318	734	100	BİTTİ
2007K010360	Onr ANKARA	TİK Konferans Salonu masa ve duvar alyap kaplama		2007	2007	34		34		34	32	100	BİTTİ
2007K010360	Onr ANKARA	TİK Lojman Onr.		2007	2007	65		65		65	45	100	BİTTİ
2007K010360	Onr ANKARA	Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 1250 KWH Jeneratör İşi		2007	2007	673		673		673	672	100	BİTTİ
2007K010480	Onr ANKARA	Yargıtay Başsavcılığı Eski TRT Binası Doğalgaz Dönüştürme		2007	2007	1.160		1.160		423			İhale görüşü hususunda KİK. Bilgi gelmedi
2007K010480	Onr ANKARA	Yargıtay Bşk. Ana Bina (A,B,C Blokları) ile Ek Hizmet Binasında Yangın Dolapları sisteminin yenilenmesi		2007	2007	164		164		164	129	100	BİTTİ
2007K010480	Onr ANKARA	Yargıtay Bşk.lığı İda.Bina Onarımı (Asansör-Xray)		2007	2007	341		341		341	308	100	BİTTİ

2007 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Öden.	SON DURUM
2007K010530	ANKARA	Danıştay Başkanlığı İdari Bina Onarımı		2007	2.195	-	2.195		2.193	1.893	100	BITTİ
2007K010570	ANKARA	Kalecik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.		2007	23		23		23	23	100	BITTİ
2007K010800	ANKARA	Dişleri Bakanlığı İdari Bina Ona.		2007	5.470	-	5.470		5.470	2.522	45	Devam ediyor.
2007K010830	ANKARA	Yeni	E-P-İnş.	2007	11.000	-	1.500					Kurumunca proje ihalesi yapılarak eski projeleri onaylanmıştır. 1/2000 safhasında kuruluşu yeni ihtiyaçlar bildirmiş, bu ihtiyaçlara göre müellifince projeleri hazırlanmış, proje bedeli hesaplanmış, ancak Dişleri Bakanlığının 5.6.2007/240628 sayılı yazısı ile işin fesh edilmesi istenmiş olup, 20.06.2007/1016 sayılı Olur ile fesh edilmiştir. Yeni hazırlanacak proje için Dişleri Bakanlığında 06.07.2007/1127 sayılı yazı ile arsa bilgileri, yerleşim krokisi, onaylı ihtiyaç programı istendi. 14.12.2007 İÖF Mim.Prj.D.B. gönderildi.
2007K010840	ANKARA	Ankara Palas Onarımı		2007	5.413	-	541		50			Dişleri Bakanlığınca elde edilen ve 11.07.2007/301348 yazısı eki rolöve, restorasyon, makine ve elektrik tesisatı projeleri incelendi. Vailğine ihale için projeler ile Müellifince hazırlanan yaklaşık maliyeti gönderildi. 15.10.2007/1855 -linde Yaklaşık Maliyet İncelendikten sonra ödenek tablosu gönderilecek. 27.12.2007 İÖF verildi. 27/12 de ihale talimatı verildi.
2007K010880	ANKARA	Evren Hükümet Konağı Rev.Prj.	Revizyon Prj.	2007	5		5		5	5	100	BITTİ
2007K011060	ANKARA	Bilgisayar ve Makine Teçhizat Alımı	Yazılım-Donanım ve Büro Mak.Alımı	2007	100	-	100			100	100	BITTİ
2007K011070	ANKARA	Bay.İşk.Müd. Hiz.Bin. ve Tes. Onr.		2007	266		266		266	266	100	BITTİ
2007K011070	ANKARA	YİGM (Mimarî Prj.Dai.Bşk. Klima)		2007	34		34		34	34	100	BITTİ
2007K011070	ANKARA	YİGM ve Bay.İşk.Müd. Hiz.Bin. ve Tes. Onr.		2007	302		302		302	302	100	BITTİ
2007K011080	ANKARA	Marmara Depremi Acil Durum Yeniden Yapılanna	Yazılım-Müşavirlik	2007	1.250	-	1.250					
2007K011090	ANKARA	Merkez Laboratuvar Bin.İnş.	Lab.Bin.	2007	2.950	-	1.550		467	466	21	İhalesi 25.04.2007 de yapıldı. (Erk İnşaat) işe başlandı.
2007K011110	ANKARA	Sanayi ve Tic.Bak.İlg. Hiz.Bin.Ona.		2007	1.514	-	1.514					Yapılacak işlere ait ihtiyaç listesi vailliğince kuruluşundan istendi.
2007K011200	ANKARA	Başbakanlık Yüksek Denetleme Kur.Hiz.Bin.Asanör		2005	200		200		198	193	100	BITTİ
2007K011220	ANKARA	Afet İşl.Gn.Md.Hiz.Bin.İstima		2007	810		810		400			23.08.2007 İÖF verildi.03.09.2007 de ihale edildi.İdari şartnamede ihale tarihi yanlış alındığından KİK iptal etti.
2007K030010	ANKARA	Tapu Ve Kad.Gn.Md. Ana ve Ek Hiz.Bin.Egt.Tes.Sos.Tes. ve Diğer Tes. Onr. İşl		2007	1.799		1.799		1.450	1.450	100	BITTİ
2007K030020	ANKARA	Tapu ve Kadastro Gen.Müd. 1.Böl.Hiz.Bin. Rolö ve Restitüsyon, Restorasyon, Çevre Düz.Prj.Hiz.		2007	93		93		93	93	100	BITTİ
2007K040010	ANKARA	Millî Piyango İdaresi Dikmen Harbiye Mah. Karşıyaka Sk. No:12, Strazburg Cad. No:20 ve Sıfırye Lale Sk. No:9 adreslerindeki Loj.Onr.		2007	400		400		400	270	100	BITTİ
2007K040010	ANKARA	Millî Piyango İdaresi Gn.Md. Gölbaşı Egt. ve Spor Tes. Siding Kaplanması ve Onr. İşl.		2007	100		100		100			03.12.2007 tarihinde ihale talimatı verildi.İl Md.lüğünün 10/12- 9628 sayılı yazısıyla yıl sonu olması ve kış şartları nedeniyle işin ihale edilemeyeceği bildirildi.

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	[L]	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Bas. Tar.	Revizör Proje Maliyet.	2007 Yatırım Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Ö. L.	SON DURUM
1984H040020	Yeni	Kongre ve Kültür Merkezi (Opera-Bale Tiyatro ve Topl.Sal.)	E.P+İnş.	1984	2010	100.000	4.235	1				Ödeneği Yetersiz.
1985K010190	D.E	Akyurt Hükümet Konağı	İnşaat	2000	2008	3.570	1.570	2.000	2.300	1.632	100	BİTTİ
1985K010190	Yeni	Elimesgut Hükümet Konağı		2008	2011	5.000		500				27.05.2008'de 13.734 YTL Zemin Etütü talimatı verildi. Proje İhtasesi için bedel hesabı Teknik+Tesisatın İstendi. 03.06.2008
1986A020020	D.E	Tarım Sitesi		1993	2010	2.381		1				İz Bedelli
1987K020120	Yeni	Güvercinlik Jand. Ordu Ana Tam. ve Fab.Komlt.Moder. Projesi	İnşaat	1999	2011	22.000	230	3.500				26.161 YTL. kuruluşuna yazıldı. 03.04.2008/724 sayılı yazı
1987K020120	Yeni	Güvercinlik Jand.Loç.Komlt. (5000 Kişi.Mut. ve Depo Bin.)	İnşaat	2006	2011	16.500	230	6.000	6.000	4.616	34	Devam Ediyor
1991H040890	D.E	Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu (E.P+İnş.)	E.P+İnş.	1991	2010	112.000	5.636	4.250	4.250	3.848	20	Devam Ediyor
1991H000040	D.E	Çamlidere Mrk Numune Hast.Bağlı Devlet Hastanesi (2.721 m2)		2001	2008	3.845	2.845	1.238	1.238	1.238	100	BİTTİ
1991H000040	D.E	Evren Yüksek İht.Hast.Bağlı Devlet Hastanesi (2.700 m2)		1996	2008	3.670	1.570	1.500	1.485		60	Devam Ediyor
1991H000090	D.E	Kalecik Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi (200 Yatak)		1995	2010	26.282	5.587	2			25	Devam Ediyor
1996K020190	Onr	SG Komlt. Birlik Bina Onr.	Onarım	2008	2008	200		200	200	197	100	BİTTİ
1996K020190	Onr	SG Komlt. Birlik Bina Onr.	Onarım	2008	2008	100		100	100	99	100	BİTTİ
1997H040250	Yeni	Çayyolu Halk Kütüphanesi	E.P+İnş.	2007	2010	1.500		1				Kültür ve Turz. Bak.'ca arsa temin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (17.08.2007/143530) Tıp proje uygulanacak.
1997H040250	Yeni	Eryaman Halk Kütüphanesi	E.P+İnş.	2007	2010	1.500		1				Kültür ve Turz. Bak.'ca arsa temin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (17.08.2007/143530) Tıp proje uygulanacak.
2001K010090	Onr	Başbakanlık Devlet Arşiv. Gn.Md. Onr. ve Tadilatı		2008	2008	455		455	455	454	100	BİTTİ
2001K010090	Onr	Başbakanlık Devlet Arşivleri Ergazi Tesisleri Su Kuyusu		2008	2008	35		35	35	31	100	BİTTİ
2001K010090	Yeni	Cumhuriyet Arşiv Bin.Onr. ve İnş.	E.P+İnş.	2001	2009	11.180	2.900	1.500				Yatırımcı Kuruluş 25.04.2008/2338 sayılı yazısı ile arsa bilgilerinin elde edilmesini müteakip gönderileceği bildirildi. Yat. Kur. Çalışmalarını sürdürdüğünü şifahi bildirdi. 13.06.2008
2001K010090	Onr	Devlet Arşivleri Gn.Md. Site İçİ Saha Çimleme, Tel Örgü Aydınlatma		2008	2008	189		189	189	189	100	BİTTİ
2001K020030	Onr	MIT Müst. Yenimahalle Mrk. sitede bulunan batı böl. bloklarında çatı arası ısı yalıtımı (8 blok) dış cephe mantolama sıva ve boyası (4 blok) bina çevresine Andezit Tretuar Yap. ile zemin kat hol. 1. kata kadar mermer döşeme yapılması (6 blok) ve 2. hız bin. yürüne yollar ve tretuarların Andezit ile yenilenmesi işleri		2001	2010	2.526		2.526	2.526	2.526	100	BİTTİ
2001K020030	Onr	MIT Müst. Yenimahalle Mrk. sitede bulunan doğu böl. bloklarında çatı arası ısı yalıtımı (18 blok) dış cephe mantolama sıva ve boyası (14 blok) bina çevresine Andezit Tretuar Yap. ile zemin kat hol. 1. kata kadar mermer döşeme yapılması (16 blok) işleri		2001	2010	2.682		2.682	2.682	2.682	100	BİTTİ

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dis. Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% ÖZEL	SON DURUM
2001K020030	D.E	ANKARA	Yenimahalle MİT Müst.Bşk.Hiz.Bin.Prj. İş	2001	2010	885	885		510			Proje ihalesti verildi
2002K010860	Onr	ANKARA	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. İşkur Gn.Md.Hiz.Bin.İnş.	2002	2010	9.000	950					Etüt Prj. için İÖF verildi. 16.06.2008'de ihale Edildi.
2004K010310	D.E	ANKARA	Anayasa Mahkemesi Binası (Devam Eden İşler) (A-B-C-D Bloklar)	2004	2009	33.000	25.857		25.857	25857	100	BITTİ
2004K010310	D.E	ANKARA	Anayasa Mahkemesi Binası (İlave İşler) (E-F-G Blok Niz.Bin.Çev.Düz.)	2004	2009	17.700	14.703		14.703	14.657	75	Devam Ediyor
2005H032940	Yeni	ANKARA	Yurt İnşaatı (PROJE)	2005	2009	37.000	72		500			24.12.2008 İÖF verildi.
2005K010070	Onr	ANKARA	Başbakanlık Mrk. ve Devlet Bakanlıkları Tadilat ve Yenileme	2008	2008	1.775	1.775		1.775			2009 yılında ele alınacak
2005K010070	Onr	ANKARA	Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları Muht. Bina Onr.	2008	2008	24	24		24	24	100	BITTİ
2007B400220	Onr	ANKARA	Maden İşleri Gn.Md.Hiz.Bin.Onr.	2007	2009	4.100	1.300		1.400			23.01.2009 ihale edilecek
2007K010800	Onr	ANKARA	Dışişleri Bakanlığ. İdari Bina Onarımı	2007	2008	5.013	2.500		3.950	3.838	100	BITTİ
2007K010830	Yeni	ANKARA	Dışişleri Bakanlığ. Arşiv ve Haberleşme Binası	2007	2009	12.650	50					Proje sözleşmesi imzalandı. 2008 Yılında 185.850 YTL aktarıldı.
2007K010840	Onr	ANKARA	Dışişleri Bakanlığ. Ankara Palas Onarımı	2007	2009	5.413	600		600			ihale edildi.
2007K010840	Yeni	ANKARA	Dışişleri Bakanlığ. Kongre Merkezi	2008	2009	5.900	750					2008 yılı ödenegi bütçemize aktarılmış olup, projeler yarışma yoluyla elde edilecektir. 07.11.2008 Mimari Prj. İÖF verildi.
2007K011080	D.E	ANKARA	Marmara Depremi Acil Durum Yeniden Yapılanma	2007	2008	845	110		41	41	100	BITTİ
2007K011090	D.E	ANKARA	Yapı İşleri Gn.Md. Merkez Labor.Bin.	2007	2008	2.030	2.030		2.030	1.983	100	BITTİ
2008B040120	Onr	ANKARA	Petrol İşleri Gn.Md. İdame Yenileme	2008	2008	135	135		98	97	100	BITTİ
2008F000180	Yeni	ANKARA	Bilgi Bankası ve Ek Bina İnşaatı	2008	2011	800	200					26.05.2008/1034 ile Tarım Bak.arsa bilgileri, ihtiyaç programı, uygulanacak proje Val.plankote-zemin etüd raporu istendi
2008G000010	Onr	ANKARA	Başbakanlık Lojman Onarımı	2008	2008	565	565		565	565	100	BITTİ
2008G000020	Onr	ANKARA	Yargıtay Başk.Lojman Ona.(Devlet Mah. ve Kirağı sk. Loj.Onr)	2008	2008	342	342		342	334	100	BITTİ
2008G000020	Onr	ANKARA	Yargıtay Başk.Lojman Ona.(Sokullu M. Paşa Loj. D.Gaz Kolon işi)	2008	2008	62	62		62	60	100	BITTİ
2008G000020	Onr	ANKARA	Yargıtay Bşk. Lojman Onr.	2008	2008	249	249		249	249	100	BITTİ
2008G000030	Onr	ANKARA	Danıştay Başk.Lojman Ona.	2008	2008	85	85		85	85	100	BITTİ
2008G000040	Onr	ANKARA	D.P.T. Müst. Lojman Onr.	2008	2008	1.100	1.100		1.000	905	100	BITTİ
2008G000040	Onr	ANKARA	D.P.T. Müst. Lojman Onr. (Bahçelievler-Atatürk Sit.Lo.)	2008	2008	130	130		130	129	100	BITTİ
2008G000150	Onr	ANKARA	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ. Lojman Onarımı	2008	2008	119	119		119	114	100	BITTİ
2008G000170	Onr	ANKARA	Yapı İşleri Gen.Müd. Lojman Onr.	2008	2008	325	325		325	324	100	BITTİ

2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% N	SON DURUM
2008H035350	ANKARA	Türkiye ve Ortadoğu Anıme İdare Enst. D.gaz Sistemi		2008	2008	160		160	114	126	126	100	BİTİ
2008K010140	ANKARA	Milli Güvenlik Kur.Genel Sekr. Tadilat ve Onr.		2008	2008	528		528		526	507	100	BİTİ
2008K010190	ANKARA	Başbakanlık DPT Müst. Hiz.Bin.Onr.		2008	2008	184		184		184	181	100	BİTİ
2008K010190	ANKARA	D.P.T.Müst.Bina Ona.		2008	2008	900		900		800	703	100	BİTİ
2008K010210	ANKARA	Avrupa Birliği Genel sekreteriği Bin.Onr.		2008	2008	334		334		334	294	100	BİTİ
2008K010280	ANKARA	Hazine Müst. İdari Bina Onarımları		2008	2008	630		630		630			2009'a süre aldı.
2008K010350	ANKARA	TİK Bşk. Ana Hiz.Bin. WC Onr. ve Merdiven Mermer Kaplama		2008	2008	108		108		108	108	100	BİTİ
2008K010350	ANKARA	TÜİK Bşk. Elektrik Tesisatı		2008	2008	155		155		155	155	100	BİTİ
2008K010350	ANKARA	TÜİK Bşk. Konferans Salonu havalandırma klima grubu yenilemesi		2008	2008	105		105		105	105	100	BİTİ
2008K010350	ANKARA	TÜİK Hiz.Bin. Kütüphane Raf. Yenileme		2008	2008	115		115		106	100	100	BİTİ
2008K010440	ANKARA	Yargıtay Bşk. C Blok ve Ek Hiz.Bin. Kalorifer Tes.		2008	2008	34		34		34	34	100	BİTİ
2008K010440	ANKARA	Yargıtay Bşk. Hiz.Bin. A-B Blok Kalorifer Tes.		2008	2008	35		35		35	35	100	BİTİ
2008K010440	ANKARA	Yargıtay Bşk. İdari Bina Onr.		2008	2008	233		233		233	233	100	BİTİ
2008K010440	ANKARA	Yargıtay Bşk. İdari Bina Onr. (Eski TRT binası doğalgaz dönüşümü)		2008	2008	307		307		307	293	100	BİTİ
2008K010510	ANKARA	Danıştay Bşk. İdari Bina Onr.		2008	2008	213		213		213	213	100	BİTİ
2008K010530	ANKARA	Sincan Açık Ceza Infaz Kur.Onr.İnş.		2008	2008	24		24		24	24	100	BİTİ
2008K010530	ANKARA	Şereflikoçhisar Kapalı Cez Infaz Kur.Onr.İnş.		2008	2008	9		9		9	9	100	BİTİ
2008K010880	ANKARA	Maliye Bak. Gelir İdaresi Bşk. Gelirler Kontrolörleri Ankara Grup Bşk. Yenişehir Sağlık Sok. No:34 binasının depreme güçlendirme prj.		2008	2008	33		33		33	33	100	BİTİ
2008K011060	ANKARA	Yapı İşleri Gn.Md. Bilgi ve Mak.Tech. Alımı (2)	Yazılım+Donanım+ Bilgisayar Alımı	2008	2008	120		120		80	80	100	BİTİ
2008K011070	ANKARA	Milli Piyango İd.Gen.Müd. Gölbaşı Eğt. ve Spor Tes.Onr.		2008	2008	98		98		98	77	100	BİTİ
2008K011070	ANKARA	Teknik Araştırma Gn.Md.Hiz.Bin.Onr.		2008	2008	98		98		98	98	100	BİTİ
2008K011120	ANKARA	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.Hiz.Bin.Onr.		2008	2008	441		441		441	441	100	BİTİ
2008K011220	ANKARA	Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu İdari Bin. Kalorifer Tes.Onr.		2008	2008	36		36		36	35	100	BİTİ
2008K011220	ANKARA	Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu İdari Bin.Onr.		2008	2008	608		608		600	501	100	BİTİ
2008K011220	ANKARA	Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Mesa Ufuk 5 St. Konut Onr.		2008	2008	35		35		35	35	100	BİTİ


2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% CİZİ	SON DURUM
2008K011310	ANKARA	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Hiz.Bin. Nizamıye ve Çevre Panel Çit		2008	2008	320		320		320	320	100	BİTİ
2008K030020	ANKARA	Keçiören Tapu Sicli ve Kadastro Müd.Hiz.Bin.		2008	2008	1.450			1.450	811	793	100	BİTİ
2008K030020	ANKARA	TKGM Ana ve Ek Hiz.Bin. Eğt.Tes.Sos.Tes. ve Diğer Tes.	Onarım	2008	2008	1.460		1.460		1.401	1.395	100	BİTİ
2008K040010	ANKARA	Göbaşı Eğt.Tes. Milli Piyango İd.Gen.Müdr. İdame-Yenileme		2008	2008	77		77		77	77	100	BİTİ
2008K110070	ANKARA	YİGM Hiz.Bin.Ohr.		2008	2008	487		487		487	469	100	BİTİ

(1) Hastane Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.

(2) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

(*) İşyurtlarından karşılanacaktır.



2009 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

69 609.263 103.617 112.410 4.827 45.528 41.407 (BİK)

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2008 Harc. Topl.	2009 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% ÖN	SON DURUM
2009K010250	Onr	ANKARA	2009	26		26		25	25	100	BİTTİ
2009K010250	Onr	ANKARA	2009	21		21		21	21	100	BİTTİ
2004K010310	D.E	ANKARA	2004	58.500	52.350	6.428		6.428	6.428	100	BİTTİ
2009K010070	Onr	ANKARA	2009	550		550					Tahmini Hesap Bekleniyor.
2009G000010	Onr	ANKARA	2009	607		607		607	607	100	BİTTİ
2009G000010	Onr	ANKARA	2009	380		380		380	380	100	BİTTİ
2009K010030	Onr	ANKARA	2009	803		803		903	898	100	BİTTİ
2009K010030	Onr	ANKARA	2009	18.245		18.245		1.548	1.434	100	BİTTİ
2009K010030	Onr	ANKARA	2009	114		114					Yapımından kuruluşuna vazgeçildi
2009K011150	Onr	ANKARA	2009	370		370		370	370	100	BİTTİ
2002K010860	Yeni	ANKARA	2009	30.680		10.010		500			İhale edildi. Çalışmalar devam ediyor.
2009G000210	Onr	ANKARA	2009	220		220		220	220	100	BİTTİ
2009G000210	Onr	ANKARA	2009	33		33		33	30	100	BİTTİ
2008K010500	Yeni	ANKARA	2008	112.500		11.250		3.000	2.432	3	Devam Ediyor.
2009G000030	Onr	ANKARA	2009	50		50		50	50	100	BİTTİ
2009K010210	Onr	ANKARA	2009	200		200		200	200	100	BİTTİ
2009G000060	Onr	ANKARA	2009	105		105		105			04.12.2009 İÖBF verildi. Mali yıl sonu nedeniyle ihale edilemedi.
2007K010830	Yeni	ANKARA	2007	22.420	2.550	9.500		500			İhale tarihi 21.07.2009. Devam Ediyor. Arsa üzerindeki sorun çözülmeye çalışılıyor.
2007K010840	D.E	ANKARA	2007	3.900		3.900		3.900	3.750	100	BİTTİ
2007K010840	D.E	ANKARA	2007	5.900	1.900	4.950		4.950	4.881	100	BİTTİ
2008K010840	Yeni	ANKARA	2008	6.500	750	5.000					Kuruluşundan 06.08.2009/2340 sayılı yazı ile maliyet revizesi istendi. (31.034.000 TL). DPT Müst'dan cevap alınmadı.
2009G000040	Onr	ANKARA	2009	925		925		925	923	100	BİTTİ
2009K010060	Onr	ANKARA	2009	380		380		300	296	100	BİTTİ

2009 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

69 609.263 103.617 112.410 4.827 45.528 41.407 (Bİ)

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Bas. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2008 Yatırım Harc. Topl.	2009 Yatırım Harc. Topl.	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% ÖZEL	SON DURUM
2007B400220	ANKARA	Enerji ve Tabii Kayn. Bak. İdari Bina Onarımı	2007	4.412	3.112	1.590		1.880	1.880	100	BITTİ
2009G000180	ANKARA	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Lojman Onr.	2009	92		92		92	91	100	BITTİ
2009G000050	ANKARA	Hazine Müst. Lojman Onarımı	2009	124		185		185	124	100	BITTİ
2009K010110	ANKARA	Hazine Müst. Muhtelif İşl. Onr.	2009	3.500		3.500		578	549	100	BITTİ
1985K010190	ANKARA	Etimesgut Hükümet Konağı	2008	5.000		600					1/100 ölçekli projeler onaylandı. Müellifince 1/50 ölçekli projeler hazırlanıyor.
1985K010190	ANKARA	Milli Emlak Gn.Md. Namık Kemal Mah. 6-7 nolu Daire İsi Mrk. Onr.	2009	1.050		1.050		100			06.08.2009 İÖFB verildi. Henüz işe başlanmadı.
1987K020120	ANKARA	Bala Sofular Jand.Krk.Komt.Hiz.Bin. ve Tes.	2009	1.000		100					Valiliğin 16.07.2009/4935 sayılı yazılarına cevaben yerinden düzenlenen projeler gönderilerek arsa hukuklu bilgileri ile beraber makine ve elektrik tesisatı projeleri incelenmek üzere Bakanlığımıza istendi. 27.08.2009/3662-1394 Valiliğinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi istendi.06.11.2009/1831
1987K020120	ANKARA	Guvercinklik Jand.Loij.Komt. (5000 Kişi,Mut. ve Depo Bin.)	2006	16.000	6.000	10.000		10.000	10.000	100	BITTİ
1976H040130	ANKARA	Atatürk Kültür Merk.Konser Salonu	1991	112.000	16.141	4.878		425	425	19	Devam Ediyor.
1976H040130	ANKARA	Atatürk Kültür Merk.Konser Sal. (A ve C Blok Binalarının Betonarme Prj. 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Revizyon (İş))	2009	158		158					08.04.2009 Mimari Projeye İÖBF verildi
1976H040130	ANKARA	Çayyolu Halk Kütüphanesi	2007	3.500	1	1.000					Arsası Yok.
1976H040130	ANKARA	Eryaman Halk Kütüphanesi	2007	3.500	1	1.000					Arsası Yok.
1976H040130	ANKARA	Kongre ve Kültür Merkezi (Opera-Bale Tiyatro ve Topl.Sal.)	1984	100.000	6.000	1					Ödeneği iz bedelli
2008F000180	ANKARA	Bilgi Bankası ve Ek Bina İnşaatı	2008	800		26					Yat. Kur. ile yapılan şifahi görüşmede ödeneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hizmet binası için kullanılacağı bildirildi. 05.03.2009
2009A020250	ANKARA	Meteo. Bölge Müd.Hiz.Bin. ve Lojman ile Kalorifer Tes.Onr.	2009	165		165		165	165	100	BITTİ
2009A020250	ANKARA	Meteo.İşl.Gn.Md. Ana Hizmet Binası Pencere Değişimi	2009	226		226		226	226	100	BITTİ
2009K010040	ANKARA	Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekr. Muhtelif İşler Onr.	2009	386		386					Tahmini Hesap Bekleniyor.
2001K020030	ANKARA	Etimesgut Başbakanlık Hangar Bina Reviz. Ek İdari Bina Proje İşl	2009	70		70		27	8		Proje sözleşmesi tarihi 16.07.2009. MIT Müsteşarlığının görüşleri doğrultusunda revize projeler 1/100 ölçekli 11.09.2009 tarihinde elden Bakanlığımıza teslim edildi. 1/100 ölçekli projeler onaylandı. 1/50 ölçekli projeler müellifince 20.11.2009'da teslim edildi. İnceleniyor.

2009 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

69 609.263 103.617 112.410 4.827 45.528 41.407 (BİT)

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2008 Harc. Topl.	2009 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% Ödenek	SON DURUM
2001K020030	D.E	ANKARA	2001	405		405		23	23	5	Proje sözleşmesi tarihi 09.01.2009. 11.08.2009/3391 yazımız ile 1/100 projeler ihtiyacı ve fonksiyon yönünden onaylanmak üzere MIT Müsteşarlığına gönderildi. 1/100 ölçekli mimari ve tesisat projeleri inceleniyor.
2001K020030	Onr	ANKARA	2009	932		932		835	834	100	BITTI
2001K020030	Onr	ANKARA	2009	125							03.07.2009 talimat verildi. Uygulama projeleri çiziliyor.
2001K020030	Onr	ANKARA	2009	65		62		62	61	100	BITTI
2009B040080	Onr	ANKARA	2009	60		60		59	57	100	BITTI
1991I000040	D.E	ANKARA	1996	3.593	1.593	1.000	1.000 (1)	500		60	%30 dahilinde devam ediyor. %30 tamamlandıktan sonra iş bitirilecektir.
1991I000090	D.E	ANKARA	1995	28.363	7.363	950				25	Devam Ediyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapılan toplantıda işin tasfiyesi istendi. 2010 yılında programda yer almayacağı belirtildi.
1996K020190	Yeni	ANKARA	2009	3.500		1					07.04.2009 tarih 480 sayılı Yazımız ile Yatırımcı Kuruluş ve Vailiğinden arsa hukuki fiziki bilgileri ile proje bilgileri istendi.
1996K020190	Onr	ANKARA	2009	375		375		235	234	100	BITTI
2009K030020	Onr	ANKARA	2009	40		40		5			Yapımından vazgeçildi
2009K030020	Onr	ANKARA	2009	2.300		1.492		1.500	1.500	100	BITTI
1986A020020	D.E	ANKARA	1993	2.567		1					Ödeneği iz bedelli
2009K010140	Onr	ANKARA	2009	379		379		379	364	100	BITTI
2009K010140	Onr	ANKARA	2009	133		133		133	131	100	BITTI
2009K010140	Onr	ANKARA	2009	586		586		586	566	100	BITTI
2009K010140	Onr	ANKARA	2009	80		80		80	79	100	BITTI
2007K011090	D.E	ANKARA	2007	2.400	1.900	581		581	232	100	BITTI
2008K011300	Yeni	ANKARA	2008	850	85	885		588	100	100	BITTI
2009G000220	Onr	ANKARA	2009	360		360		360	223	82	Devam Ediyor.
2009K010060	Onr	ANKARA	2009	135		135		135	135	100	BITTI
2009K011010	Onr	ANKARA	2009	230		230		230	72	38	Devam Ediyor.

2009 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(Bİ)

69 609.263 103.617 112.410 4.827 45.528 41.407

PROJE NO	İL	PROJENİN ADI	Baş. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2008 Harc. Topl.	2009 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% ÖZEL	SON DURUM
2009K011040	ANKARA	TAU Gen.Müd. Hiz.Bin.Onr.	2009	338		338		338	252	100	BITTİ
2009K011060	ANKARA	Bay.İsk.Müd. Kalorifer Tesi.Onr.	2009	39		39		39	38	100	BITTİ
2009K011080	ANKARA	Bay.İsk.Bak. YİGM Kamelya Çay Ocağı Yapımı	2009	39		39		39	39	100	BITTİ
2009K011060	ANKARA	Bay.İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	2009	39		39		39	38	100	BITTİ
2009K011100	ANKARA	Avrupa Yapısal Tasarım Standartları Uyum Projesi (YİGM Proje Arşivi Tarama, Proje Arşiv Yazılım Tasarımı ve Entegrasyonu Hizmeti Alımı)	2009	4.579		135					Ödeneği Bakan onayı ile revize edildi. 12.11.2009 tarihinde Mim.Prj. İÖBF verildi. İhalesi yapılmadı.
2009K011060	ANKARA	Bay.İsk.Müd.Hiz.Bin. ve Tes.Onr. Misafirhane Arkası İstinat Duvarı	2009	39		39		39	39	100	BITTİ
2005H032940	ANKARA	Yurt İnşaatı E.P.+İnş. (2000 Öğr.)	2005	41.300	3.871	4.000	3.827 (3)	100			12.11.2009 İÖBF verildi. İhale dokümanları hazırlanıyor, Aralık ayının 2.haftası ilana çıkacak. (İstekli CD'si hazır. KİK e gönderildi, ilan aşamasında.)

(1) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.

(2) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

(3) 2008 yılından 2009 yılına devir eden ödenektir.

(x) İşyurtlarından karşılanacaktır.

2010 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İL	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tag.	Revizyon Proje Maliyeti	2009 Harc. Topl.	2010 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% Ö. T.	SON DURUM
2004K010310	ANKARA	Anayasa Mahkemesi Binası Çevre Düzenlemesi (Peyzaj)	E.P.+İnş.	2004	63.300	58.500	1.600					Yapımından kuruluşca vazgeçildi
2004K150310	ANKARA	Anayasa Mah. Hiz. Bin. Bahçesine Spor Tesisi		2010	101		101		101	77	100	BITTİ
2010G0000020	ANKARA	Anayasa Mahkemesi Lojman Onarımı		2010	183		183		183	183	100	BITTİ
2010K0100070	ANKARA	Avrupa Birliği Gn. Sekt. Muhtelif İşler	Onarım-Mak. Teçh.-Yazılım Donan.	2010	2.125		2.125					Yaklaşık Maliyet Bekleniyor
2010K0100030	ANKARA	Başbakanlık Lojman Onarımı		2010	945		945		945	945	100	BITTİ
2010K0100030	ANKARA	Devlet Arş. Ergazi Tes. Trafo İş		2010	245		245		245	223	100	BITTİ
2010K0100030	ANKARA	Devlet Arş. Hiz. Bin. ve Depolarına Kapalı Devre Kamera Sistemi		2010	258		258		258	258	100	BITTİ
2010K0100030	ANKARA	Başbakanlık Devlet Arş. Hiz. Bin. Onr.		2010	386		386		386	351	100	BITTİ
2010K0100030	ANKARA	Başbakanlık Necatibey Cad. Merkez Bina Onr.		2010	155		155		155	136	100	BITTİ
2008K150500	ANKARA	Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası İnşaatı	E.P.+İnş.	2008	112.500	11.250	38.200		38.200	38.200	48	DEVAM EDİYOR
2010G0000050	ANKARA	Danıştay Başkanlığı Lojman Onarımı		2010	37		37		37	40	100	BITTİ
2010K150130	ANKARA	Danıştay Başkanlığı Muhtelif İşler	Yazılım-Donan.-Onarım	2010	48		48		48	43	100	BITTİ
2010G0000080	ANKARA	Dış Ticaret Müst. Lojman Onarımı		2010	110		110		110			Kuruluşunun talebi üzerine yapımından vazgeçildi.
2007K010830	ANKARA	Dışişleri Bakanlığı Arşiv ve Haberleşme Binası	E.P.+İnş.	2007	22.000	6.000	11.000		11.000	11.000	60	DEVAM EDİYOR
2008K010840	ANKARA	Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi	E.P.+İnş.	2008	6.810	3.000	1.000					Tüm uygulama projeleri 2009 yılında onaylandı. Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi içinde değerlendirilmektedir. DPT'nin 31.12.2010/4901 yazısı ile 2010 yılı prog. çıktı.
2010G0000310	ANKARA	Dışişleri Bakanlığı Lojman Onr.		2010	146		146		146	146	100	BITTİ
2010G0000060	ANKARA	D.P.T. Müst. Lojman Onarımı		2010	215		215		215	77	80	DEVAM EDİYOR 20110DE 150 TL İHTİYAÇ VAR
2010K010060	ANKARA	D.P.T. Müst. Hiz. Bin. Onr.		2010	447		447		447	446	100	BITTİ
2010K010060	ANKARA	D.P.T. Müst. Hiz. Bin. Onr.		2010	1.280		1.280		1.280	1.244	100	BITTİ
2007B400220	ANKARA	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. İdarî Bina Onarımı	Bilgisayar Donan. Yaz. Hiz. Alımı	2007	4.636	3.936	700					Kuruluşunca yapılıyor.
2010B400140	ANKARA	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. Muhtelif İşler	Bilgisayar Don. Yaz. Hiz. İda. Yen.	2010	650		650					Kuruluşunca yapılıyor.

2010 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İL/İ	PROJENİN/ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Reviz	2009 Harc. Topl.	2010 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	Fiz. %	SON DURUM
2010K010090	Onr	ANKARA	Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Hiz.Bin. Onr.	Onarım	2010	2010	1.554					Ankara Bay.İl Müd. Yaklaşık maliyet bekleniyor.
2010G0000070	Onr	ANKARA	Hazine Müst. Lojman Onarımı		2010	2010	375		375			09.11.2010 İÖBF verildi.Maliyî sonu nedeniyle ihale edilemedi
1988K010190	Yeni	ANKARA	Etimesgut Hükümet Konağı	İnşaat	2008	2011	1.000		1.015	1.015	5	DEVAM EDİYOR
2002K010860	D.E	ANKARA	Ankara İş Kur Genel Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	E.P.+İnş.	2002	2012	9.500	10.886 (x)	5.000	4.881	23	DEVAM EDİYOR
1987K020120	Yeni	ANKARA	Bala Sofular Jand.Krk.Kom't Hiz.Bin. ve Tes.	E.P.+İnş.	2009	2011	250		140	0		9.12.2010 ihale edildi.
1987K020120	Yeni	ANKARA	Yenimahalle Beştepe Jand.Gn.Kom't. Karargah Binası	E.P.+İnş.	2009	2011	10.070					Jand.Gn.Kom't. 09.04.2010/1102325 sayılı yazısı ile TOKİ Bşk.ca yapılacak
2009G000140	Yeni	ANKARA	Çankaya Beytepe Jand.Sb.Aisib. Loj.	E.P.+İnş. (192 Daire)	2009	2012	2.000					21.10.2010/2443 tarihli yazımız ile projelerdeki eksikliklerin BİM'ce giderilerek Bakanlığımıza gönderilmesi istendi.
1976H040130	D.E	ANKARA	Kongre ve Kültür Merkezi (Opera-Bale Tiyatro ve Toplantı Salonu) (PROJE)	İnşaat	1984	2012	1					Proje ve müşavirlik hizmetleri ihalesi yapıldı. Müellifince projeler hazırlanıyor.
1976H040130	Yeni	ANKARA	Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi		2010	2014	1					Ödeneği İz Bedeli
1991H040890	D.E	ANKARA	Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu (CSO)	E.P.+İnş.	1991	2012	112.000				20	Devam ediyor.
2000K010650	Yeni	ANKARA	Elmadag Vergi Dairesi	E.P.+İnş.	2009	2013	200					Yat. Kur. 30.06.2010/58757 yazısı ile projenin TOKİ tarafından sürdürüleceği bildirildi.
2008F000180	Yeni	ANKARA	Bilgi Bankası ve Ek Bina İnşaatı	İnşaat	2008	2012	800					Yat. Kur ile yapılan görüşmede, binanın Genel Müdürlük hizmet Binası kapsamında yapılacağı
2008F000170	Onr	ANKARA	Polatlı Meeo.İst.Müd. Bina Onr.		2010	2010	13		13	13	100	BİTTİ
2010K010040	Onr	ANKARA	Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Muhtelif İşler	Onarım-Yazılım-Donanım	2010	2010	400					Yaklaşık Maliyet Bekleniyor
2001K020030	D.E	ANKARA	Yenimahalle MİT Müst. Hiz.Bin. PROJE İşi	Etüt-Proje	2008	2010	578					Onaylı projeler ve yaklaşık maliyet 15.07.2010'da Yapıma iletili.
2001K020030	D.E	ANKARA	MİT Etimesgut Hangar Bina Res. Ek idari Bina PROJE İşi	Etüt-Proje	2009	2010	71		4	4	20	Yapıma ihale için yazıldı. 14.05.2010/812.
2001K020030	D.E	ANKARA	MİT Çamlidere Bul. Prefabrik Dış Cephe Yapım	İnşaat	2009	2010	932		185	185	100	BİTTİ
2001K020030	D.E	ANKARA	Yenimahalle MİT Müst. Bşk. Lojman İlave, Kapı Otopark PROJE İşi	Etüt-Proje	2009	2010	125		70	70	20	Onaylı projeler ve yaklaşık maliyet 15.07.2010'da Yapıma iletili.
2001K020030	D.E	ANKARA	MİT Müst. Merkez 2. Hiz. Bin. 43-45 Blok Dış Cephe Mantolama	İnşaat	2010	2010	1.657		1.290	1.286	100	BİTTİ
2001K020030	D.E	ANKARA	MİT Müst. Yenimahalle Ek Bina 70 nolu Hiz.Bin. Çatı Tadilatı Onr.	İnşaat	2010	2011	1.000		850	850	45	DEVAM EDİYOR
2001K020030	Onr	ANKARA	MİT Müst. Bölge Bşk. Oran 1. Hiz.Bina Çatı Onr.		2010	2010	528		539	531	100	BİTTİ
2001K020030	D.E	ANKARA	MİT Emek 2. Hiz.Bin. A-B-C-D-E Blokları mantolama işi	İnşaat	2010	2011	2.164		2.553	2.553	100	BİTTİ

2010 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

(BİN)

85.937 85.991

124.392

658.064 133.047

90

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2009 Harc. Topl.	2010 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% 0.25	SON DURUM
2001K020030	ANKARA	Yenimahalle kenar yolları 2. Hiz. Bin. çevre duvarı yıkımı, dış cephe. 10 nolu Hiz. Bin.	İnşaat	2010	2010	610		610			609	100	BITTİ
2001K020030	ANKARA	MIT Merkez Site 2. Hiz. Bin. Paratoner Tes. Rev.	İnşaat	2010	2010	368		368			368	100	BITTİ
2001K020030	ANKARA	MIT Yenimahalle Yerleşkesi 16 nolu Hiz. Bin.	İnşaat	2010	2010	375		375			375	100	BITTİ
2001K020030	ANKARA	MIT Yenimahalle Yerleşkesi 3.9.10.15.17 Nolu Hizmet Binaları Çevre Yürüme ve araç Yolu Tanzimi ve Altyapı İş	İnşaat	2010	2011	710		710		50			19.10.2010 İÖBF verildi
2001K020030	ANKARA	MIT Yenimahalle Yerleşkesinde bulunan 51 nolu Hiz. Bin. Onr.	İnşaat	2010	2010	313		313		308	290	100	BITTİ
2010B040080	ANKARA	Petrol İşleri Genel Müd. Hiz. Bin. Bakım Onr. İş		2010	2010	102		102		102	102	100	BITTİ
1991I000090	ANKARA	Kalecik Devlet Hastanesi Bağlı Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi	(200 Yatak) (14.545 m2)	1995	2012	28.363	7.363		2 (3)			25	Yatırımcı Kuruluşunun yatırımdan vazgeçmesi nedeniyle Makamın 21.04.2010 tarih ve 2018 sayılı
1991I000040	ANKARA	Evren Yüksek İhtisas Hast. Bağlı Devlet Hastanesi	Ek Bina (300 Yatak)	1996	2010	3.593	2.500	500		500	447	100	BITTİ
1998K020190	ANKARA	SG Komt. Arşiv Binası / Halı. Projesi Yapımı	E. P. + İnş.	2009	2015	3.500		200					Arazi temin çalışmaları devam etmektedir.
1998K020190	ANKARA	SG Komt. Birlik Bina Onarımı	Onarım	2010	2010	500		500		409	375	100	BITTİ
2010G000210	ANKARA	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Lojman Onarımı		2010	2010	302	223	79		79	79	100	BITTİ
2010K011040	ANKARA	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tesisleri Onarım İnş	Onarım	2010	2010	533		533		533	533	100	BITTİ
2010K011040	ANKARA	YİGM Giriş Ünitesi kayar kapı ve bariyer yapılması		2010	2010	10		10		10	10	100	BITTİ
2010K011010	ANKARA	YİGM Hizmet Binası Onarımı		2010	2010	888		888		888	888	100	BITTİ
2010K030020	ANKARA	Ankara Bölge Müdürlüğü Mamak Tapu Sicil Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İş		2010	2010	135		135		135	135	100	BITTİ
1996A020020	ANKARA	II Tarım Sitesi	İnşaat	1993	2012	2.699		1					2010 Yılı Yatırım Programında ödenegi iz bedeli olup, Yat. Kur. ile 27.05.2010'da yapılan görüşmede arsa sorunu nedeniyle Yatırım Prog.dan çıkarılacağı bildirildi.
2009A020070	ANKARA	Yayım Dai.Bşk. Mevcut Bin. Tarım-TV Stüdyosuna Dönüştürülmesi		2010	2012	2.500		200					Yat. Kur. 05.10.2010'da yapılan görüşmede proje inşalesi için karakteristik değişikliğinin yapılmadığı, projelerin Bakanlıklarınca elde edileceği bildirildi. 11.10.2010/6418 yazımız ile elde edilen projelerin gönderilmesi Yat. Kur. istendi.

2010 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İL/İ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz	2009 Harc. Topl.	2010 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% ÖZEL	SON DURUM
2009C010050	Yeni	Koruma Kont.Gn.Müd. İl Kontrol Laboratuvar Müd.Hiz.Bin.	İnşaat	2010	2012	8.000		200					Arsa bilgileri ve ihtiyaç programı elde edildi. Yatırımcı Kuruluş ile 21.09.2010'da yapılan görüşmede proje ihalesi için karakteristik değişikliğinin yapılmadığı, projelerin Bakanlıklarınca elde edileceği bildirildi. 08.10.2010/6412yazımız ile elde edilen projelerin gönderilmesi Bakanlığından istendi.
2010K010150	Onr	TÜİK Bilgi İletişim Dai.Bşk.	Yazılım-Donan.-Onarım-Mak. Teçh.	2009	2010	586	520	17		17	17	100	BITTİ
2010K010150	Onr	TÜİK Bşk. Kalorifer kazan ve tes. Yenileme		2010	2010	706		706		706	706	100	BITTİ
2010K010150	Onr	TÜİK Bşk. Matbaa Haval. Yenileme		2010	2010	115		115		115	115	100	BITTİ
2010K010150	Onr	TÜİK Bşk. Memur Loj.Onr.		2010	2010	227		227		227	136	75	DEVAM EDİYOR
2010K010150	Onr	TÜİK Bşk. A-B- Blok İletişim Tekn.Dai.Onr.		2010	2010	31		31		31	31	100	BITTİ
2010K010150	Onr	TÜİK Bşk. Bölge Müd.Hiz.Bin.		2010	2010	410		410		410			DEVAM EDİYOR
2010K011230	Onr	Türk Tarih Kur. Satış Mağ.Onr.		2010	2010	307		307		500	0		DEVAM EDİYOR
2010K011230	Onr	Türk Tarih Kurumu Bşk. Basım Evi onr.		2010	2010	90		90		90			01/12/2010 İÖBF verildi.Mali yıl sonu nedeniyle ihale yapılmadı.
2008K150465	Yeni	Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası İnşaatı (xx)	E.P.-İnş.	2008	2012	73.649	500	12.219					Çankaya Belediyesi'nin 20.04.2010/9737 yazısı ile arsaya ait imar uygulama işlemlerinin durdurulduğu bildirildi. Yargıtay'ın 03.05.2010/3664 yazısı ile Kültür ve Turizm Bak.dan 3. doğa SİT alanında kalan arsada bina yapılması ile ilgili görüşleri istendi.
2010G000030	Onr	Yargıtay Başkanlığı Lojman Onarımı		2010	2010	220		220		220	219	100	BITTİ
2010G000030	Onr	Yargıtay Başkanlığı Loj.Onr. (Çelikkapı)		2010	2010	41		41		41	40	100	BITTİ
2010K150020	Onr	Yargıtay Başkanlığı Muhtelif İşler	Yazılım-Donan.-Onarım ve Taahh.	2010	2010	256		256		256	256	100	BITTİ
2009K011100	Yeni	Avrupa Yapısal Tasarım Standartları Uyum Projesi	Yazılım-Donanım Bilgisayar Alımı	2009	2012	4.579		100					
2010K011010	Onr	Bayındırlık ve İskan Bak. Merkez Bina Kalorifer Tes. Onr.		2010	2010	129		129		129	75	90	DEVAM EDİYOR
2010K011010	Onr	BİB Merkez Bina Güvenlik amaçlı zemin katlarda değişim		2010	2010	70		70		70	69	100	BITTİ
2010K011010	Onr	Bay.Bak. MİK.Hiz.Bin. PVC Pencere Onr.		2010	2010	63		63		70	63	100	BITTİ
2010K011010	Onr	A Blok 1. Kat Makam Katı Onr.		2010	2010	739		739		739	739	100	BITTİ

2010 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

PROJE NO	İL	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş Tar.	Bit Tar.	Reviz	2009 Harc. Topl.	2010 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	Fiz. %	SON DURUM
2010K011050	Yeni	ANKARA	Yapı Malz. Zemin ve Enerji Verimliliği Hizm. Hakem ve İhtisas Lab. Kurulması	2010	2010	2.000		2.000			836	76	
2010K011060	Yeni	ANKARA	Ölçüm İzleme Araş. ve Eğitim Tes. İnşaatı	2010	2011	4.440		600			198	50	Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) desteği ile projelerin elde edilmesi için BM den proje onayı bekleniyor. 2010 yılı içerisinde projelerinin elde edilmesi planlanmaktadır.
2010K011070	Yeni	ANKARA	Proje üretimi ve kontrolünde CAD. Esaslarının Belirlenerek Web Tabanlı Uygulanmaya Geçilmesi	2010	2012	2.000		600			278	33	200.000 adet proje paftasının taranarak elektronik ortama aktarılması. bir arşiv sistemi altında yönetilmesi ile ilgili ihale 14.10.2010 tarihinde yapılacak olup, işin süresi ise 4 ay olarak belirlenmiştir. Danışmanlık hizmet alımı yöntemiyle CAD Standartlarının elde edilmesi için ilgili kişilerle (Üniversite hocaları ve firmalar) görüşmeler devam ediyor.
2010K011080	Yeni	ANKARA	Enerji Performansı Yönetmeliğinin Uygulanması (X)	2010	2011	7.717		500			321	61	
2010K011090	Yeni	ANKARA	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Kullanıcılara Eğitim Verilmesi	2010	2014	2.000		300			201	67	
2010K011100	Yeni	ANKARA	Yapı Malz. ve Zemin Mekanlığı Lab. Hizm. İllere Yaygınlaştırılması	2010	2014	2.850		700			508	73	
2010K011110	Yeni	ANKARA	Yapı Malz. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (X)	2010	2014	14.680		3.000			2.240	95	
2010K011120	Yeni	ANKARA	Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirme Kapsamındaki Şartname Sayısının Arttırılması	2010	2014	1.524		250			44	18	
2010K011130	Yeni	ANKARA	Yapı Malz. Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması	2010	2014	610		100					
2010K011250	Yeni	ANKARA	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sistemli Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Yaygınlaştırılması	2010	2014	2.000		900			861	96	
2005H032940	Yeni	ANKARA	2000 Kişilik Öğrenci Yurdu (Balgat 440 Kişilik + Gölbaşı 1000 Kişilik)	2005	2011	37.380	171	641	4.200 (1) 7.500 (2)	11.700	8.665	28	DEVAM EDİYOR
2010H031970	Onr	ANKARA	Çubuk Yurt Binası Deprem Güçlendirme Projesi	2010	2010	54		54		54		1	Devam Ediyor

(1) 2009 yılından 2010 yılına devreden ödenektir.

(2) Kuruluşunca emanette tutulan ödenektir.

(3) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.

(4) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

(5) İşyutlarından karşılanacaktır.

(x) 2009 yılından devreden ödenektir. Toplama dahil değildir.

2011 YILI FAALİYET PROGRAMI

Proje No	İli	Proje Adı	Başlama Tarihi	Bitim Tarihi	Revize Proje Maliyeti	Geçmiş Yıllar Harcama Toplamı	Yıllık Ait Ödenek Toplamı	Bütçe Dışı Ödenek	Gönderilen Ödenek	Harcama Toplamı	Açıklama
2011K150240	Ankara	Adalet Bakanlığı Ek Hizmet Binası	2011	2011	16.000.000,00		16.000.000,00		10.000.000,00	11.550.054,58	
2011G000010	Ankara	Lojman Onarımı	2011	2011	250.000,00		250.000,00				İllyle EK - 4 yazışmaları devam ediyor.
2011K150010	Ankara	Merkez Anayasa Mahkemesi Çevre Düzenlenmesi	2011	2011	3.750.000,00		3.750.000,00				
2011K120120	Ankara	SAVAEM İkinci Standart Dozimetri Lab. Hizmet Binaların Proje İş	2011	2013	14.000.000,00		5.000.000,00		826.000,00		7 şubat 2012 de ihale edilecek.
2011K120120	Ankara	SAVAEM İkinci Standart Dozimetri Lab. Hizmet Binaların Proje İş	2011	2013	14.000.000,00		5.000.000,00		826.000,00		01 mart 2012de ihale edilecek.
2011K010080	Ankara	Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Binası	2011	2011	1.239.000,00		1.239.000,00		300.000,00	76.393,20	24.10.2011 gün ve 2383 sayılı Makam Oluru ile fesh edildi.
2011K010090	Ankara	Avrupa Birliği Sekreterliği Muhtelif İşler	2011	2011	2.815.000,00		2.815.000,00				
2011G000050	Ankara	Başbakanlık Lojman Onarımı	2011	2011	743.000,00		743.000,00		743.000,00	193.659,25	
2011K010030	Ankara	Devlet Arşivleri Gn.Md. Hizmet Bin. Tadilat ve on.	2011	2011	356.360,00		356.360,00		236.000,00	235.598,80	
2011G000050	Ankara	Saracoğlu Lojman Tadilat ve Yenileme	2011	2011	438.000,00		438.000,00		438.000,00		
2011K010030	Ankara	Merkez Devlet Arşivleri Gn.Md.Kazan Dairesi, Depo, Yangın Pompası ve Hidrofor Yapılması	2011	2011	212.400,00		212.400,00		150.000,00		
2011K010030	Ankara	Merkez Bina Tadilat ve Yenileme	2011	2011	2.600.000,00		2.600.000,00		1.588.000,00	751.938,52	
2011K011120	Ankara	Merkez Hizmet Binası Onarımı	2011	2011	82.800,00		82.800,00		60.665,00	60.629,02	
2011G000260	Ankara	Namık Kemal mah. ve Eryaman loj. bakım onarım	2011	2011	177.000,00		177.000,00		135.095,00	131.701,85	
2008K150500	Ankara	Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası	2008	2011	92.800.000,00	40.630.870,00	53.000.000,00		53.000.000,00	50.332.633,24	
2011G000040	Ankara	Lojman Onarımı	2011	2011	100.000,00		100.000,00				İllyle EK - 4 yazışmaları devam ediyor.
2011K150040	Ankara	Danıştay Başkanlığı Muhtelif İşler	2011	2011	10.000.000,00		10.000.000,00				
2010K010140	Ankara	Devlet Personel Bşk. Hizmet Binası	2010	2011	5.000.000,00		5.000.000,00		246.000,00	61.315,75	24.10.2011 gün ve 2383 sayılı Makam Oluru ile fesh edildi.
2010K010210	Ankara	Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi	2010	2011	5.500.000,00		4.150.000,00		2.899.161,00	319.160,50	1/100 ölçekli projeler onaylandı. 1/50 ölçekli projeler müellifince hazırlanıyor.
2007K010830	Ankara	Arşiv ve Haberleşme Binası	2007	2012	22.000.000,00	11.000.000,00	11.750.000,00		11.750.000,00	11.555.817,43	
2011G000250	Ankara	Dışişleri Bak. Lojman Onarımı	2011	2011	1.325.000,00		1.325.000,00		975.360,00	905.499,77	
2010K010310	Ankara	Dış Ticaret Müsteşarlığı Hizmet Binası	2010	2011	1.500.000,00		1.000.000,00		557.085,00	539.761,50	24.10.2011 gün ve 2383 sayılı Makam Oluru ile fesh edildi.
2011G000080	Ankara	Dış Ticaret Müst. Lojman Onarımı	2011	2011	200.000,00		200.000,00		111.805,00	111.805,00	
2011G000270	Ankara	Lojman Onarımı	2011	2011	330.000,00		330.000,00		255.695,00	255.694,09	
2011B400150	Ankara	Merkez Maden İşlen. Gn.Md. İğnehan Bina Onarımı (Bakım-Onarım)	2011	2012	3.000.000,00		1.500.000,00		100.000,00		Proje ihalesi yapıldı. Uygulama projeleri inceleniyor.
1986A020020	Ankara	İl Tarım Sitesi	1983	2012	2.845.000,00		1.000,00				İhalesi Yapılmış Kurumu Ödenek göndermediği için işe hiç başlanılmamıştır. Yatırımca Kuruluşunun talepleri doğrultusunda SULHEN TASFIYE yazışmaları devam ediyor.
2011K010130	Ankara	Merkez Hazine Müst. Hiz. Binası Teras Yatırımı ve Otopark Asfaltlama İş	2011	2011	550.000,00		550.000,00		550.000,00	346.629,37	

2011G000070	Ankara	Hazine Müsteşarlığı Lojman Onarımı	2011	2011	950.000,00		950.000,00		500.000,00		
1985K010190	Ankara	Etmesgut Hükümet Konağı	2008	2012	10.000.000,00	1.015.000,00	6.113.000,00		6.113.000,00	6.112.893,07	
2002K010860	Ankara	İş-Kur Genel Müdürlüğü Hizmet Binası	2002	2012	32.210.000,00	4.881.159,00	22.159.000,00		22.159.000,00	10.282.512,30	
1987K020120	Ankara	Bala Sotular J.Kr.K.İği Hiz. Bin. ve Tes.	2009	2011	850.000,00	100.000,00	750.000,00		800.000,00	602.986,89	**% 99 devam ediyor*****
2011G000190	Ankara	Çankaya BeytepeJand.Sb.Asışb.Loğ.İnş. ((192 Daire))	2011	2011	300.000,00		300.000,00				İllye EK -4 çalışmaları devam ediyor.
1987K020120	Ankara	Kızılcahamam İlçesi Güven Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet binasının deprem dayanımının belirlenmesi gerektirğinde güçlendirme projelerinin hazırlanması, binaların deprem dayanıklılık testlerinin yapılması binalarda Enerji Performansı Yönetimliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun düzenlemelerin projelendirilmesi.	2011	2011	7.340,00		7.340,00		7.340,00	7.080,00	*biti****
2011K010070	Ankara	D.P.T.Müsteşarlığı Kış Binası Onarımı	2011	2011	575.455,00		575.455,00		387.040,00	67.173,88	
2011G000060	Ankara	Lojman Onarımı	2011	2011	500.000,00		500.000,00				İllye EK - 4 yazışmaları devam ediyor.
2010K010060	Ankara	DPT Hiz.Binası Onarımı	2010	2011	476.868,00	446.394,00	30.474,00			30.473,34	
2010G000060	Ankara	DPT Lojman Onarımı	2010	2011	225.551,00	76.771,00	148.780,00		148.780,00	148.776,40	
1976H040130	Ankara	Kongre ve Kültür Merkezi(Opera Bale Tiyatro ve Toplantı Salonu)PROJE	1984	2013	10.000.000,00		10.000,00				
1991H040890	Ankara	Merkez AKM Konser Salonu	1991	2013	155.000.000,00		4.000.000,00				
1976H040130	Ankara	Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi	2010	2014	2.300.000,00		1.000.000,00				
1991H040890	Ankara	Merkez AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışmaları Binaları Proje Revizyonu Hizmetleri İş	1991	2013	155.000.000,00		4.000.000,00				
1991H040890	Ankara	Merkez AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışmaları Binaları Proje Revizyonu Müşavirlik Hizmetleri İş	1991	2013	155.000.000,00		4.000.000,00				
2011K010270	Ankara	Merkez Kampüs Asansör Proje İş	2011	2011	7.210,00		7.210,00		7.210,00		
2008F000180	Ankara	Merkez Bilgi Bankası ve Ek Bina İnşaatı	2008	2012	800.000,00						Yat. Kur. 21.02.2011/8510 yazısı ile projelerin Genel Müdürlüklerince elde edileceği bildirildi.
2011A020220	Ankara	Merkez Telekomünikasyon Şb.Md. WC, Merdiven ve Dış Cephe Onarımı	2011	2011	155.000,00		155.000,00		104.725,00	78.669,56	
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Mit Yenimahalle Ek Bina 7 Nolu Bina Tad	2010	2011	2.172.000,00		2.340.000,00		1.840.000,00	1.508.675,33	
2001K020030	Ankara	Merkez Mit Merkez Site Spor Salonu Bina Onarımı	2011	2011	559.320,00		559.320,00		559.320,00	498.685,05	
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Mit Yerişkede Hiz Binası Tadilat Ve Cati Onarımı	2011	2011	2.483.000,00		2.483.000,00		2.483.040,00	2.432.278,59	
2001K020030	Ankara	Çankaya Mit Etnik Hiz Binası Asansör Çevre Aydı. Ve ParatonerVe ısı Merkezi	2011	2011	1.317.000,00		1.317.000,00		1.317.000,00	1.317.476,40	
2001K020030	Ankara	Merkez Mit 9 Nolu Bina Brifing Salonu Giriş Yenileme İş	2011	2011	351.000,00		351.000,00		351.000,00	349.229,26	
2001K020030	Ankara	Etmesgut Mit Türkkuşu Tes Trafo Enerji Nak Hattı	2011	2011	137.000,00		137.000,00		137.000,00	136.880,00	
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Mit Hizmet Binası Proje İş	2008	2010	578.000,00		578.000,00				Tüm Safhaları Tamamlanmıştır.
2001K020030	Ankara	Etmesgut Mit Hangar Bina Res İdari Bina Proje İş	2009	2010	71.000,00		71.000,00			4.720,00	
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Yenimahalle Mit Loj İlave Kapalı Otopark	2009	2010	125.000,00		125.000,00				Tüm Safhaları Tamamlandı.Kesin Teminatı lade Edildi
2001K020030	Ankara	Yenimahalle mIT yerleşkede Bulunan 52 Nolu Bina Onarımı	2011	2011	1.178.112,00		1.178.112,00		1.178.112,00	1.153.789,23	

2001K020030	Ankara	Yenimahalle MİT Yerişkede Bulunan 27 Nolu Hiz Binası Onarımı	2011	2.252.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00	2.193.281,55	
2001K020030	Ankara	Merkez MİT 3.9.10.15 Nolu Hiz Bin Çevre yürüyüş yolları	2011	688.000,00	688.000,00	688.000,00	705.165,68	
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Ankara MİT Yerişkede Bulunan 25 Nolu Bina'nın Dış Cephe Onarımı	2011	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Ankara MİT Yerişkede Bulunan 3 Ve 6 Nolu Bina'nın Dış Cephe Tad Onarım	2011	690.300,00	690.300,00	690.300,00	690.295,48	
2001K020030	Ankara	Kazan MİT Saray Tesisleri Tadilat Ve onarım	2011	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00		
2001K020030	Ankara	Merkez MİT Sosyal Tesisleri İşletmeler Daire Başkanlığı Zkat Tad Ve Onarımı	2011	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Ankara MİT Bölge Başk. Lığı Bekçi Barmakları Evrak İnha Ocağı	2011	110.750,00	110.750,00	110.750,00		İhale iptal edildi
2001K020030	Ankara	Yenimahalle Ankara MİT Yenimahalle 39.41 Nolu Bldarın Onarım İşleri MİT Nam Hesabına	2011	1.144.010,00	1.144.010,00	1.144.010,00	1.144.010,00	
2001K020030	Ankara	Çamlidere Ankara MİT Çamlidere Tesis MİD Atış Poligonu Hizmet Binası	2011	235.000,00	235.000,00	235.000,00	117.882,34	
2011B400160	Ankara	Merkez Lojman Onarımı	2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115.133,69	
1998K020190	Ankara	Merkez Sahil Güvenlik Arşiv Binası	2009	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000,00		
2011K020060	Ankara	Merkez Sahil Güvenlik Komutanlığı Birlik Bina (Onarım)	2011	218.000,00	218.000,00	218.000,00	138.491,19	
2011K030020	Ankara	Tapu ve Kadastro Gen. MİD Ağa ve EK Hiz. Bina. Eđit. Tes. Sos. Tes. ve Diğer Tes.	2011	798.000,00	798.000,00	798.000,00		İllye EK - 4 yazışmaları devam ediyor.
2011K030030	Ankara	Elmesgut Sincan Kadastro ve Tapu MİD Hiz.	2011	3.000.000,00	3.000.000,00	150.000,00		Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce Proje Çalışmalarına Devam Edilmektedir.
2011K030020	Ankara	Yenimahalle Tapu ve Kadastro Müdürlükleri (Döner Sermaye)	2011	423.000,00	423.000,00	100.000,00		İllye EK - 4 yazışmaları devam ediyor.
2008K010100	Ankara	T.B.M.M. Mecisi Hizmet Bin. (Meslekî kontrolük Hizmeti)	2008	713.900,00	713.900,00	22.000.000,00	20.006.010,86	
2008K010100	Ankara	TBMM Hizmet Binası İnşaatı	2008	153.016.000,00	153.016.000,00			
2011K010150	Ankara	TÜİK Memur Lojmanı onarımı	2010	249.192,00	136.495,00	112.697,00	101.810,16	
2011K010150	Ankara	Merkez TÜİK Bölge Md. Hizmet Binası on.	2010	259.764,00	259.764,00	259.764,00	259.481,74	
2011K011250	Ankara	Türk Tarih Kurumu Bşk. ait Kitap satış Mağ. onarımı	2010	337.480,00	337.480,00	337.480,00	337.480,00	
2011G0000020	Ankara	Yargıtay 1.İşk. Lığı Hıyva sok. Foça sok. Devlet Mah. Lojmanları on.	2011	138.000,00	138.000,00	138.000,00	104.484,85	
2011G0000020	Ankara	Lojman Onarımı	2011	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	751.990,95	
2008K150465	Ankara	Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası	2008	73.649.000,00	73.649.000,00	5.090.000,00		İllye EK - 4 yazışmaları devam ediyor.
2011K150030	Ankara	Yargıtay Başkanlığı 2 adet güç kaynağı 2 adet jeneratör sist. yapımı	2011	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	958.631,99	
2011K150030	Ankara	Ana Hizmet Binası ve Kavaklıdere hiz bin onarımı	2011	700.000,00	700.000,00	700.000,00	531.032,26	
2011K11010	Ankara	Çevre ve Şehircilik Bak. MİT. Hizmet Bin. Makamı Kati Onarımı	2011	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.006.761,83	
2010K011030	Ankara	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası İnşaatı	2010	173.463.000,00	173.463.000,00	16.967.000,00	1.000.000,00	
2011K011010	Ankara	Elmesgut Elvankent Banka Bldarın Bakanlığımıza tahsisli Hizmet Bin. Onarımı	2011	71.000,00	71.000,00	71.000,00	66.710,94	
2011K011010	Ankara	Çevre ve Şehircilik Bak. Ek Hiz Bin. (Fevzi Çakmak Sok.)	2011	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	942.820,00	

2010K011130	Ankara	Yapı Malzemelerini düzenleyen teknik şartnamelerin sayısının artırılması	2010	2014	610.000,00				110.000,00								1-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanması muhtemel mevzuatlar için müşavirlik hizmet alımlarında kullanılacaktır. 2-Yılda iki defa gerçekleştirilen Avrupa Yapı Daimi Komitesi katılım giderleri için kullanılacaktır. 3-2011 Yılında yapı malzemesi yönetmeliği kapsamında mevzuatların gelişimi için hizmet alımları ve yurt dışı görevleri için harcamaları gerçekleştirilecektir.
2010K011010	Ankara	Bay İskan Bak. lığı Merkez Bina kalorifer tes. on.	2010	2011	204.054,00				55.928,00								Ödeneğin gelmiş olup kesin hesabı çıkmıştır.
2010K011010	Ankara	Bay İskan Bak. lığı A blok Makam katı tad.	2010	2011	762.512,00				23.902,00								
2011K110010	Ankara	Bay İskan Bak. lığı çatı on. ve wc onarımı	2011	2011	591.818,00				591.818,00								
2011K011250	Ankara	Kamu Yatırımlarının otomasyonu sisteminin ulusal yapı denetim sisteminin yaygınlaştırılması	2010	2013	2.000.000,00				1.300.000,00								Tahakkuk Yazılımı bakımı için 4.000 tl. ve fotokopi makinası alımı için 8.106tl harcaması yapılmıştır.
2010K011070	Ankara	Merkez Proje Üretimi ve Kontrolünde CAD Esaslarının belirlenerek Web tabanlı Uygulamaya geçilmesi	2010	2012	2.000.000,00				450.000,00								Bu Proje ile farklı disiplinlerde proje (mimari,statik,makine,elektrik,peyzaş,dekorasyon, altyapı) üreten meslek gruplarının bilgisayar programları ile ürettikleri bilgi ve belgelerde(gizim dosyaları) tasarım kalitesinin yükseltilmesi ,ileri düzeyde verimlilik, disiplinler arası ortak dil birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.Proje takımı belirlenmiş olup çalışmalara başlanmıştır. Sistem cihazları destek ünitesi olarak UPS alımı yapılmıştır.
2010K011030	Ankara	Merkez Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hizmet Binası Projesi	2010	2013	625.400,00				75.048,00								
2010K011050	Ankara	Yapı Malzemeleri Zemin ve Enerji Verimliliği Hizmetleri İhtisas Lab.Kurulması	2010	2013	3.100.000,00				1.000.000,00								Merkez Laboratuvarının ihtisas laboratuvarı haline getirilebilmesi için laboratuvar alet ve cihaz alımı gerçekleştirilecektir. Şartname hazırlığı devam etmektedir.

2010K011080	Ankara	Enerji Performansı Yönetmeliğinin Uygulanması	2010	2014	8.717.000,00	757.000,00				Uzman heyeti AB Projesi fişi ile fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Verilecek şekillenerek alınacak mobil laboratuvarın bütçesi ortaya çıkacaktır. Çıkacak bütçenin %85 i AB tarafından karşılanacaktır. 2011 yılı Haziran ayında projenin bilgilirmesi beklenmektedir. Ek bina için telefon santralı alımı yapılmıştır.
2010K011090	Ankara	Yapı Denetim Sisteminin kullandığı illerde kullanıcılara eğitim verilmesi	2010	2014	2.000.000,00	400.000,00				Yedil ayı bütçede eğitim düzenlenmiştir. Eğitimin kabulü yapıldıktan sonra ödeme gerçekleştirilecektir.
211K011100	Ankara	Yapı Malzemesi ve Zemin Mekanik Laboratuvar Hizmetlerinin illere yaygınlaştırılması	2010	2014	3.750.000,00	750.000,00				Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğümüzün Laboratuvarlarına eksik olan alet ve cihaz alımları gerçekleştirilecektir. 30 Mart 2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup , ihale süreci devam etmektedir.
2010K011110	Ankara	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin artırılması	2010	2014	14.680.000,00	2.936.000,00				1-PGD Faaliyetlerinde alınan numunelerin analizleri için hizmet alımlarında kullanılacaktır. 2-Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri için 42 adet araç alımı gerçekleştirilecektir 3-PGD faaliyetlerinde alınan numunelerin laboratuvar testleri için hizmet alımında kullanılacaktır. Mevcut Yazılım Programının bakımında kullanılacaktır.
2010K011120	Ankara	Merkez Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirme Kapsamındaki Şartname sayısının artırılması	2010	2014	1.524.000,00	275.000,00				Onaylanmış Kuruluşların sayısı ve kapsamının artırılması hedeflenmektedir. 1-Görevlendirilen teknik onay kuruluşunun (ITBAK) bildirim AB komisyonuna yapılmıştır. Türkiye yi temsilen katılacağı personelin Avrupa organizasyonlarının üyelik aidatı ve katılım ücretleri karşılanacaktır. 2-Onaylanmış kuruluşların sayısı ve kapsamının artırılması için personelin akreditasyon eğitimleri alınması sağlanacaktır.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü



Ankara İli ve İlçelerinde yürütülen tapu-kadastro projeleri:

İHALE YILI	KİK/ARIP/TKMP/ 2-B	İL KOD NO	İL ADI	İLÇE SÖZLEŞME REFERANS NO	TOPLAM BİRİM	İHALE EDİLEN TAHMİNİ PARSEL/HEKTA R SAYISI	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	TOPLAM TAHAKKUK EDEN HAEDİŞ TUTARI	İŞİN DURUMU (BİTTİ/DEVAM EDİYOR)
2010	TKMP	6	ANKARA	POLATLI	7	10.114	17.05.2010	989.864,40	974.679,50	DEVAM EDİYOR
2010	TKMP	6	ANKARA	KAZAN	16	20.141	17.05.2010	1.841.342,60	1.692.292,50	DEVAM EDİYOR
2010	TKMP	6	ANKARA	Ş.KOÇHİSAR	34	31.730	18.05.2010	2.373.552,00	2.264.498,00	DEVAM EDİYOR
2010	TKMP	6	ANKARA	GÖLBAŞI	17	21.805	20.05.2010	1.855.766,35	1.582.888,35	DEVAM EDİYOR
2010	TKMP	6	ANKARA	ANK-AYS	18	34.108	14.05.2010	3.389.627,00	3.278.755,00	DEVAM EDİYOR
2010	TKMP	6	ANKARA	GÜDÜL	7	18.545	18.05.2010	1.053.467,00	850.187,00	DEVAM EDİYOR
2010	TKMP	6	ANKARA	AYAŞ II	14	13.490	01.03.2011	588.551,50	211.961,10	DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	NALLIHAN	4	698	28.12.2011	54.826,39		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	NALLIHAN	4	638	28.12.2011	57.939,70		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	NALLIHAN	5	623	28.12.2011	58.116,40		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	NALLIHAN	5	628	28.12.2011	57.509,40		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	NALLIHAN	9	616	28.12.2011	56.982,45		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	NALLIHAN	3	721	28.12.2011	58.480,15		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	ÇAMLIDERE	13	586	28.12.2011	49.265,06		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	ÇAMLIDERE	3	606	28.12.2011	49.011,70		DEVAM EDİYOR
2012	2-B	6	ANKARA	ÇAMLIDERE	9	516	28.12.2011	47.233,02		DEVAM EDİYOR
GENEL TOPLAM								12.581.535,12	10.855.261,45	

6083 sayılı yasa ile ilçe Kadastro birimleri kapatılıp il bazlı müdürlükler kurulduğundan, il bazında bütçe ve ödenek planlaması yapılmaktadır. Müdürlüklerin 2012 yılında yatırım tertibinden taleplerinin tamamı karşılanacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı için 25.449.854,00.-TL, Sincan ve Etimesgut Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Birimleri hizmet binası yapımı için de 3.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı, Sincan ve Etimesgut Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Birimlerinin kullanımı için hizmet binası yapılması planlanmaktadır. Her iki proje 2012 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Ankara İl ve İlçelerinde başkaca bir proje bulunmamaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2002 yılından itibaren başlatılan ve bugüne kadar tamamlanamayan herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. Ekonomik ve Sosyal gerekliliğini kaybettiği gerekçesiyle yatırım programından çıkarılan proje de bulunmamaktadır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

BEYPAZARI BELEDİYESİ KANALİZASYON İNŞAATI:

Beypazarı Belediyesi Kanalizasyon inşaatı yapım işi Bankamızın 2012 yılı yatırım programında; 18.871.000.- TL proje bedeli ve şebeke+arıtma karakteristiği ile Dünya Bankası Kredisi ile yürütülmektedir.

ÇAMLIDERE BELEDİYESİ KANALİZASYON İNŞAATI:

Çamlidere Belediyesi kanalizasyon şebeke inşaatı işi; proje bedelinin % 50'si oranında (2.000.000.-TL) hibe katkı sağlanarak % 50'si oranında (2.000.000.-TL) Belediyesine kredi açılmak suretiyle finanse edilerek Bankamızca yaptırılmaktadır.

HAYMANA BELEDİYESİ İÇMESUYU İNŞAATI:

Haymana Belediyesi içme suyu inşaatı yapım işi belediyelerin su ve kanalizasyon alt yapı projelerinin yapımı (SUKAP) kapsamında proje bedelinin % 50' si oranında (1.057.654.-TL) hibe katkı sağlanarak, % 50 'si oranında (1.057.654.-TL) anılan Belediyeye kredi vermek suretiyle finanse edilerek Bankamızca yaptırılmaktadır.

ÇAĞA BELEDİYESİ İÇMESUYU İNŞAATI:

Çağa Belediyesi içme suyu inşaatı yapım işi belediyelerin su ve kanalizasyon alt yapı projelerinin yapımı (SUKAP) kapsamında proje bedelinin %50 si oranında (1.098.360.-TL) hibe katkı sağlanarak, % 50 'si oranında (1.098.360.-TL) anılan Belediyeye kredi vermek suretiyle finanse edilerek Bankamızca yaptırılmaktadır.

Elmadağ Belediyesinin hâlihazır sayısal harita yapım işi,
Balçıkhisar Belediyesinin içme suyu iletim hattı ,
Sarıyar Belediyesinin kanalizasyon proje çalışmaları devam etmektedir.

İller Bankası A.Ş.Belediyelerin talepleri ve Bankaya verdikleri yetkiler doğrultusunda kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için belediyelere projeler geliştirmekte, bu projelerin yapımı için finansman sağlamaktadır. 2012 yılında Bankamızca belediyelere yeni projelerin finansmanı için sağlanacak krediler, belediyelerin talepleri doğrultusunda ortaya çıkacaktır.

Ankara ili ve bağlı belediyelerde 2002 yılından itibaren başlatılan ve öngörülen süre içerisinde tamamlanmayan veya ekonomik ve sosyal gerekliliğini kaybettiği gerekçesi ile yatırım programından çıkartılan Bankamıza ait herhangi bir proje bulunmamaktadır.