

7-2192

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.11.610/ 267
Konu : Adana Milletvekili
Ali HALAMAN'ın
Yazılı Soru Önergesi

SÜRELİ
.../.../2012
19 Ocak 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02/01/2012 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.00-2 sayılı yazınız.

Adana Milletvekili Ali HALAMAN'ın, 2002-2012 yılları arasında Adana İli ve İlçelerinde yürütülen yatırım ve projeler hakkında, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 7/2192 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EKLER:

- Cevap Yazısı (1 Adet, 3 Sayfa)
- Tablo EK-1 ve EK-2 (2 Sayfa)
- Tablo EK-3 (10 Sayfa)

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ HALAMAN'IN,
2002-2012 YILLARI ARASINDA ADANA İLİ VE İLÇELERİNDE
YÜRÜTÜLEN YATIRIM VE PROJELER HAKKINDAKİ
T.B.M.M. 7/2192 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
CEVABI:**

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarınca Adana İli ve İlçelerinde planlanan yatırım ve çeşitli projelere ilişkin çalışmalar şöyledir;

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüzce;

Mülga 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince Köy Tüzel Kişilikleri adına Köy Kalkınma Payı olarak; Planlama, Alt Yapı Tesisleri, (İçme suyu isale hattı, su deposu, sulama suyu tesisi, yol kaplamaları, köprü, menfez, istinat duvarı gibi sanat yapıları, kanalizasyon şebekesi, fosseptik inşaatı ve Köy Tüzel Kişiliklerinin kendi imkanları ile yapımına başlanılmış, ancak bitirilemeyen tesislerin ikmaline yönelik projeler.) Üretim Amaçlı Yapı ve Tesisler (konserve imalathanesi, süt toplama ve koruma tesisi, soğuk hava deposu, halı, kilim atölyesi vs.), Sosyal Kültürel ve Ticari Tesisler (köy konağı, kütüphane, düğün salonu vb.) için yapılan yardımlar kapsamında, Adana İli köylerine talep ettikleri projeleri için katkı niteliğinde yardımlar yapılmıştır.

Ayrıca, Adana İlinin belediyelerine “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında (Belediye alanı ve Mücavir alan içinde Alt yapı, Yol, Tretuvar, Meydan, Park, Çocuk Bahçesi, Açık Pazar Yeri, Yeşil Alan, Tarihi ve Turistik Eserler ile Anıt Çevrelerinin açılması ve Belediye Hizmetlerine ait Yapılar) talep edilen projeler için verilen yardımlar katkı mahiyetindedir.

Adana İlindeki köylere ve belediyelere yapılan yardımlara ilişkin detaylar, tablo halinde EK-1 ve EK-2 olarak ilişikte yer almakta olup, 2002-2012 yılları arasında; Adana İlinin Köylerine İller Bankası Köy Kalkınma Payından toplam 1.598.707.- TL., Belediyelere de toplam 565.700 TL. tahsis edilmiştir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzce;

Ceyhan Atık su Arıtma Tesisi (AAT) IPA programı kapsamında, Adana Saimbeyli AAT İLBANK A.Ş. finansmanı ile yapılacaktır. Ayrıca, Adana İline Bakanlığımız Çevre Fonlarından 12 Belde ve Belediye Başkanlığına arıtma tesisi, çevre kirliliğinin giderilmesi ve müşavirlik konularında toplam 2.137.881 TL.- nakdi yardım yapılmıştır.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce;

Adana İli ve İlçeleri için 2002-2012 yılları arasında yapılan yatırımlar, bu yatırımlara tahsis edilen ödenek miktarları ile diğer bilgiler EK-3 olarak tablolar halinde ilişikte sunulmuştur.

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığımızca;

Çevre Operasyonel Programı kapsamında Ceyhan Atık su ve Yağmur Suyu projesi yürütülen projeler arasındadır. Söz konusu projenin tahmini yatırım bütçesi 22.613.862 Avrodur. Proje bütçesinin 19.221.782 Avro'luk kısmı Avrupa Komisyonu tarafından, 1.356.832 Avro'luk kısmı Bakanlığımız tarafından karşılanacak olup geri kalan miktar ise İller Bankasından kredi (2. 035.248 Avro) alınarak Ceyhan Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Proje onay için Delegasyona sunulmuştur.

2012 yılı için planlanan proje bütçelerinin yaklaşık % 4'ü Ceyhan Atık su ve Yağmur Suyu projesi için harcanacaktır. Çevre Operasyonel Programı kapsamında yürütülen Ceyhan Atık su ve Yağmur Suyu Projesi ile Ceyhan Belediyesi'nin atık su sektöründe AB standartlarına ve Çevre Operasyonel Programı uyarınca atık su arıtma eylem planı hedeflerine uyumu sağlanmış olacaktır.

Söz konusu proje, ayrıca Ceyhan Nehri'nin su kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Yatırım programına alındığı halde uygulanmayan proje bulunmamaktadır.

Ceyhan Atık su ve Yağmur Suyu Projesi bütçesi kapsamında 2012 yılı içinde toplam 6.255.045 Avro harcanması öngörülmüş olup; söz konusu miktarın 5.316.788 Avro'luk kısmının Avrupa Komisyonu tarafından, 375.303 Avro'luk kısmının Çevre Katkı Payından, 562.954 Avro'luk kısmı ise Ceyhan Belediyesince, İller Bankası kredisi ile karşılanacaktır.

Ceyhan Atık su ve Yağmur Suyu Projesi bütçesi kapsamında 2012 yılı içinde toplam 6.255.045 Avro harcanması öngörülmüştür. Söz konusu miktarın 5.316.788 Avro'luk kısmının Avrupa Komisyonu tarafından, 375.303 Avro'luk kısmının Çevre Katkı Payından, 562.954 Avro'luk kısmının ise Ceyhan Belediyesi tarafından İller Bankası kredisi ile karşılanması öngörülmektedir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce;

Adana ilinde; 2005 yılından itibaren "Sayısal Kadastral Harita Yapım İhalesi" yöntemi ile yapılan çalışmalar aşağıda tablo halinde verilmiştir.

İHALE YILI	KİK/ARIP/TKMP/2-B	İL KOD NO	İL ADI	GRUP NO / SÖZLEŞME REFERANS NO	İHALE EDİLEN TOPLAM BİRİM SAYISI	İHALE EDİLEN TAHMİNİ PARSEL/HEKTAR SAYISI	SÖZLEŞME TARİHİ	YER TESLİMİ/İŞE BAŞLAMA TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	TOPLAM TAHAKKUK EDEN HAKEDİŞ TUTARI	İŞİN DURUMU (BİTTİ/DEVAM EDİYOR)
2005	KİK	1	ADANA	1	9	16.100	10.06.2005	24.06.2005	635.533,00	728.781,40	BİTTİ
2006	KİK	1	ADANA	2	11	8.550	16.05.2006	30.05.2006	594.030,00	608.427,00	BİTTİ
2006	KİK	1	ADANA	3	14	13.700	16.06.2006	30.06.2006	926.079,50	926.079,50	BİTTİ
2006	KİK	1	ADANA	4	11	11.500	02.06.2006	16.06.2006	769.950,00	737.352,00	BİTTİ
2009	2-B	1	ADANA	ADANA 2B-1	38	4.182	31.08.2009	14.09.2009	700.755,98	709.628,06	BİTTİ
2009	2-B	1	ADANA	ADANA 2B-2	85	4.833	05.10.2009	19.10.2009	934.602,00	219.849,42	BİTTİ
2009	2-B	1	ADANA	ADANA 2B-3	70	6.253	30.10.2009	13.11.2009	1.058.911,30	128.201,09	BİTTİ
2009	TKMP	1	ADANA	ADANA SYH	11	6.334	29.07.2009	12.08.2009	563.820,92	576.463,34	BİTTİ
2010	TKMP	1	ADANA	ADANA SYH II	12	11.958	10.05.2010	24.05.2010	752.333,00	582.376,00	DEVAM EDİYOR
TOPLAM									6.936.015,70	5.217.157,81	

Adana ilindeki İlçelerde, yıllar itibariyle; **2002**'de Kozan'da 3, Tufanbeyli'de 1, **2003**'de Tufanbeyli'de 4, Kozan'da 4, Feke'de 7, **2004**'de Kozan'da 6, Ceyhan 'da 1, Tufanbeyli 'de 4, Karaisalı'da 1, Ceyhan'da 1, Aladağ'da 1, **2005**'de Kozan'da 10, Saimbeyli'de 5, Feke'de 4, Tufanbeyli'de 1, **2006**'de Saimbeyli'de 10, Feke'de 7, Tufanbeyli'de 1, Kozan'da 1, **2007**'de Feke'de 21, Saimbeyli'de 1, Kozan 9, **2008**'de Saimbeyli'de 3, Kozan'da 2, **2009**'da Feke'de 2, Ceyhan'da da 2 birim olarak kadastro çalışmaları tesis edilmiştir.

2006 yılından bu yana Adana iline gönderilen ve harcanan yatırım ödeneğine ilişkin bilgiler yıllar itibariyle şöyledir;

**GÖNDERİLEN
YILI YATIRIM ÖDENEĞİ:**

2006	260.691.00
2007	565.755.00
2008	447.137.00
2009	270.480.00
2010	325.800.00
2011(*)	360.940.73

**HARCANAN
YATIRIM ÖDENEĞİ:**

226.065.17
559.070.49
425.077.67
245.836.23
285.772.58
349.790.84


(*) 12 Aralık 2011 tarihi itibariyle.

2002-2012 yılları arasında Adana iline bağlı Aladağ'da 1, Ceyhan'da 4, Karaisalı'da 1, Feke'de 41, Kozan'da 35, Saimbeyli'de 19, Tufanbeyli'de 11 olmak üzere toplam 112 Birimde ilk tesis kadastro çalışmaları yapılmıştır. Adana ili ve ilçelerinde aşağıdaki güncel kadastro durumunu gösteren çizelge de görüleceği gibi kadastro çalışması yapılmayan köy veya mahalle kalmamıştır.

ADANA İLİ KADASTRO DURUMU

İLÇELER	TOPLAM BİRİM SAYISI		BİTEN BİRİM SAYISI		DEVAM EDEN BİRİM SAYISI				KALAN BİRİM SAYISI		SORUNLU BİRİM SAYISI	
	Mahalle	Köy	Mahalle	Köy	İHALELİ		MÜDÜRLÜKÇE		Mahalle	Köy	Mahalle	Köy
ALADAĞ	7	26	7	26	0	0	0	0	0	0	0	0
CEYHAN	63	71	63	71	0	0	0	0	0	0	0	0
ÇUKUROVA	18	11	18	11	0	0	0	0	0	0	0	0
FEKE	7	39	7	39	0	0	0	0	0	0	0	0
İMAMOĞLU	6	18	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0
KARAIŞALI	11	50	11	50	0	0	0	0	0	0	0	0
KARATAS	7	45	7	45	0	0	0	0	0	0	0	0
KOZAN	19	87	19	87	0	0	0	0	0	0	0	0
POZANTI	10	15	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0
SAİMBEYLİ	3	24	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0
SARICA	21	35	21	35	0	0	0	0	0	0	0	0
SEYHAN	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUFANBEYLİ	5	29	5	29	0	0	0	0	0	0	0	0
YUMURTALIK	18	16	18	16	0	0	0	0	0	0	0	0
YÜREGİR	73	4	73	4	0	0	0	0	0	0	0	0
İL TOPLAMI	364	470	364	470	0	0	0	0	0	0	0	0


Adana iline 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneği 119 000 TL olup, yatırım programına alındığı halde uygulanmayan proje bulunmamaktadır.



KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR :

İLÇESİ	KÖYÜ	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ALADAĞ	BOZTAHTA	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	BÜYÜK SOFULU	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	CERİTLER	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	DAİLER	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	EĞNER	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	GERDİBİ	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	GREĞİYENİKÖY	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	KABASAKAL	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	KİCAK	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	KÖKEZ	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	MADENLİ	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	MAZILIK	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	POSYAĞBASAN	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	TOPALLI	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	UZUNKUYU	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	YETİMLİ	-	-	-	41.900	-	-
ALADAĞ	YÜKSEKÖREN	-	-	-	41.900	-	-
CEYHAN	GÜMÜRDÜLÜ	-	-	-	41.900	-	-
ÇUKUROVA	DÖRTLER	-	-	-	41.900	-	-
FEKE	HIDIRUŞAĞI	-	-	39.000	-	-	-
FEKE	İNCİRCİ	-	-	39.000	41.900	-	-
FEKE	ORMANCIK	-	-	-	41.900	-	-
FEKE	PAŞALI	-	-	-	41.900	-	-
KARAIŞALI	BEYDEMİR	-	-	39.000	-	-	-
KARAIŞALI	ÇAKALLI	-	-	-	41.900	-	-
KARAIŞALI	MURTÇUKURU	-	-	-	8.100	-	-
KARAIŞALI	TOPAKTAŞ	160.907	-	-	-	-	-
KARAIŞALI	EĞLENCE	-	-	-	41.900	-	-
SAİMBEYLİ	BEYPINARI	-	-	33.900	-	-	-
SARIÇAM	KILIÇLI	-	-	-	41.900	-	-
TUFANBEYLİ	AKÇAL	-	-	-	41.900	-	-
TUFANBEYLİ	AKPINAR	-	-	25.400	-	-	-
TUFANBEYLİ	GÜZELİM	-	-	-	41.900	-	-
TUFANBEYLİ	HANYERİ	-	-	-	41.900	-	-
TUFANBEYLİ	PEKMEZLİ	-	-	38.300	-	-	-
TUFANBEYLİ	YAMANLI	-	-	-	41.900	-	-
		160.907	-	214.600	1.223.200	-	-

NOT: Mülga İller Bankası Genel Müdürlüğünce 2002-2003-2004-2005 yılları arasında kar payı dağıtılmadığından bu yıllarda köylere herhangi bir yardım aktarılmamıştır.



BELEDİYELER YAPILAN YARDIMLAR:

İLÇESİ	BELEDİYESİ	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ALADAĞ	AKÖREN	5.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
ALADAĞ	ALADAĞ	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
CEYHAN	BÜYÜKMANGIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEYHAN	DORUK	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEYHAN	KÖSRELİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEYHAN	MERCİMEK	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
CEYHAN	SAĞKAYA	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
CEYHAN	SARIMAZI	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
FEKE	FEKE	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
İMAMOĞLU	İMAMOĞLU	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-
KARAIŞALI	ÇATALAN	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARAIŞALI	KARAIŞALI	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-
KARATAŞ	KARATAŞ	7.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
KARATAŞ	TUZLA	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
KOZAN	GAZİKÖY	-	-	20.000	10.000	-	-	-	-	-	-
KOZAN	HACİBEYLİ	4.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
KOZAN	KOZAN	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
POZANTI	AKÇATEKİR	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
POZANTI	POZANTI	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-
SAİMBEYLİ	SAİMBEYLİ	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
TUFANBEYLİ	BOZGÜNEY	8.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
YUMURTALIK	YEŞİLKÖY	3.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
YUMURTALIK	YUMURTALIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUMURTALIK	ZEYTİNBELİ	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	BAKLALI	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	BURUK	14.700	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	ÇELEMLİ	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	DOĞANKENT	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	HAMDİLLİ	4.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	İNCİRLİK	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	KÜRKÇÜLER	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	SOFULU	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	SOLAKLI	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-
YÜREĞİR	YÜREĞİR	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
		60.700	-	20.000	485.000	-	-	-	-	-	-




İLİ

: ADANA


EK-3

(Milyar TL.)

Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi Baş.T. Bit.T.	Revize Proje Bedeli	2003 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2004Yılı Yatırım Ödeneği	Not
2001A030010	<u>TARIM SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Anadolu Alacası Geliştirme Projesi	İnşaat	2001 2006	4.750	860	1.423	
1994I000070	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Karataş Abdullah Tekin Devlet Hast.	50 Yt.+10 D.Loj.	1994 2006	8.460	1.800	2	
1994I001740	Seyhan Fatih Sağlık Ocağı	İl Tipi	1994 2004	370	170	171	
1998I000710	Bölge Hıfzısıhha Ent. Ek Bina İnş.	E.P.+İnş.	1998 2005	540	12	256	
	<u>GENEL İDARE</u> <u>Devam Eden Projeler</u> İmamoğlu Hükümet Konagi	İnşaat	1994 2005	2.946	528	1	
1985K010190	<u>Yeni İşler</u> Ceyhan Cezaevi Genel Onr.		2004 2004	30	-	26	
2004K010410	Cezaevi Genel Onr.		2004 2004	75	-	65	
2004K010410	Kozan Cezaevi Genel Onr.		2004 2004	30	-	26	
2004K010410	Pozantı Cezaevi Genel Onr.		2004 2004	40	-	38	
İL TOPLAMI				17.241	3.370	2.008	



Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Sırası		Revize Proje Bedeli	2002 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2003 Yılı Yatırım Toplamı	Gönd. Öden.	Harc. Öden.	Fiz. Gerc. %	NOT
			Baş.T.	Bit.T.							
2001A030010	<u>TARIM SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Anadolu Alacası Geliştirme Projesi		2002	2006	1.600	636	860				
2003E030100	<u>ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ</u> <u>Yeni İşler</u> Muhtelif Omr. Yumurtalık Hiz.Bin.Omr.		2003	2003	7	-	7	7	7	100	Biti
1994I000070	<u>SAĞLIK SEKTÖRÜ</u> <u>Devam Eden Projeler</u> Karataş Abdullah Tekin Devlet Hast.	50 Yt.+10 D.Loj.	1994	2004	6.300	1.300	300	258	218		Devam ediyor
1994I001730	Pozantı Acil Yard.Trav.Hast.	50 Yt.+10 D.Loj.	1994	2003	3.495	2.900	595	595	595	100	Biti
2001I000060	Numune Hast. Ek Pol. İnş.	Ek Pol.	2001	2005	1.100	-	1	-	-		
1998I000710	Bölge Hizf.Ens.Ek Bina İnş.	(Ekstnd-Proje İnş.)	1998	2004	200	-	12	-	-		
1994I001740	Seyhan Fatih Sağlık Ocağı	İl Tipi	1994	2004	230	30	74	67	67	57	
1994I000100	Aladağ Dölekli Sağ. Ev.		1994	2004	82	-	1	-	-		İhtalesiz
1995I001430	İmamoğlu Hürriyet Mah.Sağ.Oc.	İl Tipi	1995	2004	200	-	1	-	-		İhtalesiz
1985K010190	<u>GENEL İDARE</u> <u>Devam Eden Projeler</u> İmamoğlu Hükümet Konağı	İnşaat	1994	2004	3.040	440	1	-	-		
2003K010370	<u>Yeni İşler</u> Ceyhan Cezaevi Genel Omr. Pozantı " "		2003	2003	30	-	30	30	18		Biti
"			"	"	40	-	40	40	35		Biti
İ L TOPLAMI											



Proje No	Projenin Adı	Karakteristik ve Açıklama	İşin Süresi		Revize Proje Bedeli	2001 Sonuna Kadar Harc. Toplamı	2002 Yılı Yatırım Toplamı	Not
			Baş.T.	Bic.T.				
2001A030010	TAKIM SEKTÖRÜ Devam Eden Projeler Anadolu Alıcısı Geliştirme Projesi		2001	2006	11.800	-	745	
19931000780	SAĞLIK SEKTÖRÜ Devam Eden Projeler Tufanbeyli Devlet Hastanesi	50 Yt.+10 D.Loij.	1993	2003	1.820	1.240	50	
19941000070	İmamoglu Devlet Hastanesi	30 Yt.+10 D.Loij.	1994	2002	1.360	1.200	160	
19941000070	Karulaş Abdullah Tekin Devlet Hast.	50 Yt.+10 D.Loij.	1994	2003	4.150	670	45	
19941001730	Pozanti Acil Yard.Trav.Hast.	50 Yt.+10 D.Loij.	1994	2003	2.201	1.070	60	
19951001380	Yunurtalık Devlet Hastanesi	30 Yatak	1995	2003	1.658	600	150	
19981000040	Ruh Sağlığı ve Hast.Hast.	Ek Bina(Etüt-Prj)	1998	2003	145	-	1	
20011000060	Nurme Hast. Ek Pol. İnş.	Ek Pol.	2001	2003	870	-	91	
19941001740	Seyhan Fatih Sağlık Ocağı	İl Tipi	1994	2003	218	30	42	
19941000100	Aladağ Dölekli Sağ. Ev.		1994	2003	90	-	38	
19951001430	İmamoglu Hürriyet Mah.Sağ. Oc.		1995	2003	218	-	1	
19981000710	Bölge Hfz.Ens.Ek Bina İnş.	(Etüt-Proje İnş.)	1998	2003	58	-	10	
1985K010190	GENEL İDARE Devam Eden Projeler İmamoglu Hükümet Konagi	İnşaat	1994	2004	890	140	150	
1985K010020	Adalet Binası	İnşaat	1994	2002	6.232	5.232	1.000	
NOT : (...) Parantez içindeki miktar 3418 sayılı Kanun gelirlerinden öngörülen tabesidir.								
İL TOPLAMI					31.710	10.182	2.543	



2005 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI


PROJE NO	İhale Edil.	İLİ	PROJENİN ADI	Karakteristik	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2004 Harc. Topl.	2005 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger. %	SON DURUM
1985K010190		ADANA	İmamoğlu Hükümet Konağı		1994	2006	3.580	580	675		591	591	56	Devam Ediyor
2005K010470	Onr	ADANA	E Tipi Cezaevi Onr.		2005	2005	27		27		18,5	18,5	100	BITTİ
2005K010470	Onr	ADANA	F Tipi Yüksek Kapalı Güvenlikli Cezaevi Sıhhi Tesisat		2005	2005	12		12		11,5			İhalesi iptal edildi
2005K010840	Onr	ADANA	Bay. İsk. Md. Hiz. Bin. Onr.		2005	2005	89		89		89	89	100	BITTİ
2001K020030	Onr	ADANA	MİT 1. ve 2. Hiz. Bin. Genel Onr.		2005	2005	450		450		253	246	100	BITTİ
1991I000040		ADANA	Karataş Göğ. Hast. Bağlı Dev. Hast.	Ek Bina (50 Yatak)	1994	2007	10.000	3.000	10	(1) 500	1.010	1.010	47	Devam Ediyor
2005A020300	Onr	ADANA	Ceyhan Meteo. İst. Müd. Hiz. Bin. Loj. ve Çevre Duvarı Onr.		2005	2005	20		20		20			İPTAL
1999F000140	Onr	ADANA	Kozan Meteo. İst. Md. Bina Onr.		1999	2006	38		38		30	30	100	BITTİ

NOT : (1) Parantez içindeki ödenek Hastane Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. Toplama Dahil edilmiştir.
 (2) Parantez içindeki ödenek İl Özel İdare gelirlerinden karşılanacak olup, Toplama Dahil edilmiştir.
 (3) Yüksek Planlama Kurulunun 11.07.2005/36 sayılı yazısı ile Yatırım Programına dahil edilmiştir.
 (X) Parantez içindeki rakamlar Cezaevi İşyurtlarından karşılanacak olup, Toplama Dahil Değildir.
 (XX) Parantez içindeki miktar "The Japan Federation of Senior Citizens Club" tarafından bağışlanan ödenek olup, Toplama Dahildir.



2006 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

10															16.440	5.330	4.556	2.617	3.953	(Bin YTL)
PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Bas. Tar.	Bit. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2005 Harc. Topl.	2006 Yat. Öden.	Büt. Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	Fiz. Ger.%	SON DURUM							
1985K010190	D.E	ADANA	İmamoğlu Hükümet Konağı	1994	2008	3.884	1.330	750		626	626	75	Devam Ediyor							
1987K020120	Yeni	ADANA	Karataş İlçe Jand.Komt. Bina ve Tesisleri	2006	2007	1.400	-	350		50		29.12.2006 İhtale edildi. Değerlendirme devam ediyor.								
1991I000040	D.E	ADANA	Karataş Göğüs Hastalıkları Hastanesine Bağlı Devlet Hastanesi	1994	2007	8.700	4.000	1.000	(3) 1.000	1.000	2.800	90	Devam Ediyor. Döner Sermayeden 1.000.000 YTL aktarıldı.							
1991K131290	Yeni	ADANA	Yetiştirme Yurdu İnşaatı (Çoc.Sos.Reh.Mrk.7-18 Yaş)	2005	2006	1.450	-	1.450		101			BİT'den 11.01.2007 alınan faks bilgisinde Uyg.Prj. tamamlanmış, uygun görüş için Bakanlığa 09.01.2007/45 yazı ile gönderildiği bildirildi.							
1999F000140	Onr	ADANA	Meteo. Bölge Müdürlüğü Onarımı	2006	2006	51	-	51		46	46	100	BİT'ti							
1999F000140	Onr	ADANA	Ceyhan Meteo. İstasyon Müdürlüğü Onarımı	2006	2006	30	-	30		27	27	100	BİT'ti							
2006K010450	Onr	ADANA	Ceyhan M.Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	2006	2006	6		6		6	6	100	BİT'ti							
2006K010450	Onr	ADANA	E.Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr. İş	2006	2006	13		13		13		100	BİT'ti							
2006K010720	Onr	ADANA	Merkez Hükümet Konağı Güçl.Prj.	2006	2006	500		500		448	448	100	BİT'ti							
2006K020030	Onr	ADANA	MİT Böl.Bşk.Hiz.Bin.Onr. İş	2001	2009	406		406		300			Yapım Prj.Dai.Bşk.'nın 08.11.2006/4092 sayılı yazısıyla İhtale-iptal olmuştur.							




2007 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

13 16.404 7.472 6.861 0 4.500

(BİN YTL)

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz Proje Maliyeti	2006 Harc. Topl.	2007 Yatırım Öden.	Bütçe Dışı Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% Ö. N	SON DURUM
1985K010190	İkm	ADANA	İmamoglu Hük.Kon.	1994	2008	4.195	2.186	968		100		75	Makamın 21.03.2007 gün ve 809 sayılı oluru ile FESİH EDİLMİŞTİR. İHALE TALİMATI VERİLDİ. 26.09.2007 - 13/11 de ihale edildi, komisyonunda.
1987K020120	D.E	ADANA	Karataş İlçe Jand.Koml.Bin.ve Tes.	2006	2007	1.350	-	1.350		1.350	1.020	78	İhale tarihi:29.12.2006 Sözleşme tarihi:31.01.2007 İşyeri teslim tarihi:07.02.2007 Sözleşmesine göre İş bitim tarihi:24.12.2007 Nakdi gerç.%37.51 Devam Ediyor.
19910000040	D.E	ADANA	Karataş Göğ.Hast.Hastanesine Bağlı Dev.Hast. (8.324 m2)	1994	2007	7.816	5.286	1.500	(1) 1.030	1485 (1) 2.210	2.395	99	İhale Tarihi:12.09.1995 Sözleşme Tarihi: 20.20.1995 İşyeri teslim tarihi:30.10.1995 Son süre uzatımı:26.05.2008 (%30 keşif artışı nedeniyle) Nakdi Gerç:%123.68 Döner Sermayeden 1.000.000 YTL aktarıldı.%29.78 ilk keşif artışı Bakanlığımızın 30.11.2006/4370 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Vailiğince bu artışla işin tamamlanacağı, 20.11.2007 tarihli telefon görüşmesinde işin 2007 yılı sonuna bitirileceği bildirildi. Ödenegi mevcut. Devam Ediyor. 26.05.2008 tarihine kadar süre uzatımı.
2001K020030	Onr	ADANA	MIT Bölge Bşk.Hiz.Bin.Onr.	2001	2009	486		486		486	473	100	BITTİ
2007A020410	Onr	ADANA	Met Bol Md Hiz Bin.ve Loj.Ona.	2007	2007	50	-	50		34	34	100	BITTİ
2007K010570	Onr	ADANA	Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	117		117		117	117	100	BITTİ
2007K010570	Onr	ADANA	F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	21		21		21	18	100	BITTİ
2007K010570	Onr	ADANA	Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Onr.	2007	2007	21		21		21	21	100	BITTİ
2007K010880	Onr	ADANA	Tufanbeyli Hükümet Konağı Güçl.Pfj.	2007	2007	26		26					Teklif veren olmadı. İPTAL
2007K030010	Onr	ADANA	Ceyhan Tapu Sicil Müd. ve Kadastro Müd. Tes.Onr.	2007	2007	22		22		22	14	100	BITTİ
2007K030010	Onr	ADANA	Tapu Sicil ve Kadastro Müd. Tes.Onr.	2007	2007	36		36		36	30	100	BITTİ
2007K030020	Onr	ADANA	Tapu Kadastro Bilimleri Hiz Bin. Tadilat Onr.	2007	2007	2.188		2.188		2.237	2.237	100	BITTİ
2007K110070	Onr	ADANA	Bayındırlık İskan Müd. Hiz Bin. ve Tes. Onr.	2007	2007	76		76		76	55	100	BITTİ



2008 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

9															23.249		13.453		2.452		2.009		3.799		(BİN TL)
PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Bas. Tar.	Bil. Tar.	Revize Proje Maliyeti	2007 Harc. Topl.	2008 Yatırım Öden.	Bütçe Dış. Öden.	Gönd. Öden.	Yapıl. Harc.	% G. N. E.	SON DURUM												
1985K010190	Yeni	ADANA	Aladağ Hük. Kon. İkm.			2.500		250					23.05.2008/1005-842 ile Mal.Bak. arsa bilgileri, ihtiyaç programı, uygulanacak proje Val. plankote-zemin etüd raporu istendi												
1985K010190	D/E	ADANA	İmamoglu Hük. Kon. İkm.	İnsaat	1994	2008	4.331	3.011	1.625		1.625	1.583	100	BITTİ											
1991000040	D/E	ADANA	Karataş Göğ. Hast. Hastanesine Bağlı Dev. Hast.	Ek Bina (50 Yal) (8.324 m2)	1994	2008	10.942	10.442	(1) 500		1.832	99	16.10.2008/3428 sayılı Oluru %30 ile bitmediğinden tasfiye oldu.												
2005C010060	Yeni	ADANA	İl Kontrol Lab.Müd. (Kimyasal Analiz Labor.)		2008	2008	150	150					23.05.2008/1006-841 ile Tarım Bak. arsa bilgileri, ihtiyaç programı, uygulanacak proje Val. plankote-zemin etüd raporu istendi. Yat. Kur. 26.06.2008/587 yazısı ile mevcut binada onarım yapılacağı bildirildi.												
2008A020520	Onr	ADANA	Met.Böl.Md.Hiz.Bin.ve Loj.Ona.	Onarım	2008	2008	60	60			56	56	100	BITTİ											
2008K010320	Onr	ADANA	Serbest Bölge Altyapı Tes. Yapımı	İnsaat	2008	2010	4.900	1					Ödenği Yetersiz.												
2008K010530	Onr	ADANA	Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kur.Onr.İnş.		2008	2008	118	118			80	80	100	BITTİ											
2008K010870	Onr	ADANA	Tufanbeyli Hükümet Konağı Güçl.Pfj.		2008	2008	28	28			28	28	100	BITTİ											
2008K011070	Onr	ADANA	Bay İsk.Müd.Hiz.Bin. Tes.Onr.		2008	2008	220	220			220	220	100	BITTİ											

(1) Hastane Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
(2) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.
(*) İsyurtlarından karşılanacaktır.



2010 YILI GENEL BÜTÇE FAALİYET PROGRAMI

8

49.002

7.279

4.116

1.265


736

(BİN TL)

PROJE NO	İLİ	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	Baş. Tar.	Bit. Tar.	Reviz. Proje Maliyeti	2009 Harc. Topl.	2010 Yatırım Ödenek	Bütçe Dışı Ödenek	Gönd. Ödenek	Yapılan Harc.	% G. N. E.	SON DURUM	Grup	
1985K010190	D/E	ADANA	Aladağ Hükümet Konağı	İnşaat	2008	2011	3.000	10	500		250	26	5	22.11.2010 Tarihinde işe başlandı	1
1987K020120	Yeni	ADANA	Kozan İlçe Jand.Koml.Hizmet Binası ve Tesisleri	Etilt Proje	2010	2011	2.500		1					Yatırım programından çıkarıldı.	12
1991000040	Yeni	ADANA	Karataş Göğ.Hast.Hastanesine Bağlı Devlet Hastanesi	20 Yataklı Eğitim Tesis (8234 m2) (İkmal)	1994	2010	13.056	7.239	2.000	2.000 (3)				16.10.2008 DE TASFİYE EDİLDİ. Sağlık Bakanlığının 14.05.2010/4098 Bakan Oluru ile İkmal ihalesinin Özel İdare tarafından yapılması uygun bulundu. (G.T. 26.10.2010)	13
2010K011040	Onr	ADANA	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Güzelyalı Mah. Lojın. Kalorifer Kazan ve Tesisatının Ayırılması işi		2010	2010	40		40		40	40	100	BITTİ	1
2009H020020	Yeni	ADANA	Tarım ve Köyş.İşleri Bak. Teşkilatın ve Destekleme Genel Müd. Ziraat Ür.İst.İn.	Etilt-Proje+İnşaat	2009	2012	4.500	30	800		300			Vaallğin 27.10.2010/2226 yazılı yazısı eki Yat. Kur. Etilt.edilen kım uyarınca projesi 03.11.2010'da	2
2006H032940	Yeni	ADANA	Yurt İnşaatı	1000 Öğrencilik	2009	2011	25.000		100	4.500 (2)				19.01.2011 İBBF verildi	2
2010H031970	Onr	ADANA	Bölge Müd.Bin. Güçlendirme Projesi		2010	2010	32		32		32	27	100	BITTİ	1
2010H031970	Onr	ADANA	Bölge Müd.Bin. Güçlendirme ve Onr. işi		2010	2010	874		643		643	643	100	BITTİ	1

(BİN TL)

- (1) 2009 yılından 2010 yılına devreden ödenektir.
 (2) Kuruluşunca emanette tutulan ödenektir.
 (3) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanacaktır.
 (4) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.
 (5) İşyutlarından karşılanacaktır.
 (x) 2009 yılından devreden ödenektir. Toplama dahil değildir.



2011 ADANA İLİ FAALİYETLERİ

Proje No	İli	Proje Adı	Başl. Tarih	Bitim Tarih	Revize Proje Maliyeti	Geçmiş Yıllar Harcaması Toplamı	Yıllık Ait Ödenek Toplam	Bütçe Dışı Ödenek	Gönderilen Ödenek	Harcama Toplam	Açıklama
1985K010190	Adana	Aladağ Hükümet Konağı	2008	2011	2.910.000	160.000	2.000.000		2.000.000	1.488.554	İNŞAATIN BETONARME İMALATLARI TAMAMLANMIŞ OLUŞ. İMALATLARA DEVAM EDİLİYOR
2008F000170	Adana	Merkez Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Binaları Çatı Onarımı	2011	2011	45.000		45.000		45.000	41.890	
2001K020030	Adana	Merkez MİT 1. Hizmet Binası Tadilatı	2011	2011	347.000		347.000		290.000	346.612	GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞ OLUŞ İŞ TAMAMLANMIŞTIR. ŞİFAİ GÖRÜŞMELERDE NE YAPILACIĞI HAKKINDA BİLGİLERİ YOK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN YAZIŞMALARDA PROJELER HAZIR OLMADIĞI BİLDİRİLDİ. YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIYOR VE BAKANLIĞA BİLDİRİLDİ.
2011K030020	Adana	Cukurova Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Hizmet Binası (Döner Sermaye)	2011	2011	456.000			456.000,00			İNŞAATIN BETONARME İMALATLARI TAMAMLANMIŞ OLUŞ. İMALATLARA DEVAM EDİLİYOR
2011K030020	Adana	Ceyhan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Hizmet Binası (Döner Sermaye)	2011	2011	280.000			(1) 280.000,00			İNŞAATIN BETONARME İMALATLARI TAMAMLANMIŞ OLUŞ. İMALATLARA DEVAM EDİLİYOR
2009H020020	Adana	Merkez Ziraat Üretim İşletmesi Personel Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım İş	2009	2012	4.500.000	32.000	800.000		685.000	625.006	İNŞAATIN BETONARME İMALATLARI TAMAMLANMIŞ OLUŞ. İMALATLARA DEVAM EDİLİYOR
2011K011010	Adana	Merkez Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı	2011	2011	65.000		65.000		6.500	57.256	İNŞAATIN BETONARME İMALATLARI TAMAMLANMIŞ OLUŞ. İMALATLARA DEVAM EDİLİYOR
2011G000300	Adana	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Lojman Onarımı	2011	2011	230.000		230.000		198.300	218.024	İNŞAATIN BETONARME İMALATLARI TAMAMLANMIŞ OLUŞ. İMALATLARA DEVAM EDİLİYOR
2005H032940	Adana	Yurt İnşaatı (1000 Öğrencilik)	2009	2012	22.372.000	255.000	1.500.000	245.000,00	6.745.000	6.353.277	İNŞAATIN BETONARME İMALATLARI TAMAMLANMIŞ OLUŞ. İMALATLARA DEVAM EDİLİYOR
2011H030560	Adana	Bölge Müd. Hiz. Bin. Güç. ve Onarımı	2011	2011	319.000		319.000	4.000.000,00	235.000	234.820	
TOPLAM:			10	10	31.524	447	5.306	4.981	10.204	9.365	

Bütçe Dışı Ödeme Kodları

- (1) 2010 yılından 2011 yılına devreden ödenektir.
- (2) Kuruluşunca emanette tutulan ödenektir.
- (3) İl Özel İdare Gelirlerinden karşılanacaktır.

