

T.C.
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı : 64443507- 228
Konu : Soru önergesi


21 /02/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kan. Kar. Bşk.'nın 04/02/2014 tarihli ve 43452547-120.00-7/38023-276880 sayılı yazısı.

Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen tarafından Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş bulunan 7/38023 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.



Emrullah İŞLER
Başbakan Yardımcısı

EK:
Soru önergesi cevabı

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığı

Bilgi:
Başbakanlık



T.C.
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
(Prof. Dr. Emrullah İŞLER)

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP

Önergeyi Veren Milletvekili : Bülent Belen

Tekirdağ Milletvekili

Önerge Esas No : 7/38023

C E V A P

Önergede yer alan sorulara ilişkin olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan cevap aşağıda yer almaktadır.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Fatih Camii Restorasyon işinin 04.04.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Restorasyon çalışmaları kapsamında camide yapılan raspa, sıva sökümü ve muhdeslerin kaldırılmasından sonra çıkan duruma göre ilk projede revizyon yapılması ihtiyacı hasıl olmuş ve hazırlanan proje revizyonuna ilişkin olarak 2012 yılının 11. ayında Koruma Kurulu kararı alınmıştır. Minarede yapılan raspa çalışmaları sonucunda ise, minare çekirdeği ve merdiven basamaklarının beton olduğu özgün gövde duvarlarına herhangi bir şekilde bağlanmadığı tespit edilmiştir. Raspa sonucunda çıkan veriler doğrultusunda ve dönem özelliği de dikkate alınarak hazırlanan revize restorasyon projesi Koruma Kuruluna iletilmiş olup, Koruma Kurulunca 26.07.2013 tarihinde onaylanmıştır. Bu aşamada çalışılmayan süreler, iş bitim tarihine ilave edilmiştir. İş bitim tarihi 01.04.2014'tür.

Bahse konu caminin restorasyonunun %95'i tamamlanmıştır. Restorasyon iş bitim tarihi sözleşmeye göre 29.12.2012 olmasına rağmen, uygulama sırasında çıkan verilerin Koruma Kuruluna sunulması ve bunların onaylanmasından kaynaklı yaşanan gecikmelerden dolayı yüklenici firmanın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu restorasyon işinin sözleşme bedeli, 743.916,73 TL olup, keşifte öngörülmeeyen ve uygulama esnasında yapılmasına karar verilen imalatların yapılması için %34,48 keşif artışıyla, 1.000.392,53 TL bedelle işin tamamlanması öngörülmüştür.

Yüklenici, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında kalan İstanbul Fatih İlçesinde yer alan Mesneviyhane Camii, Beyoğlu İlçesinde yer alan Beyazıd-ı Cedit Cami ve Hüseyinağa Camii'nin restorasyonlarını yürütmüş ve tamamlamıştır.