

7/2176
EK. 7A

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 3060
Konu : İzmir Milletvekili
Mustafa Ali BALBAY'ın
Yazılı Soru Önergesi

..../..../2016
24 Mayıs 2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 01/03/2016 tarihli ve 43452547-120.07-21901 sayılı yazınız

İzmir Milletvekili Mustafa Ali BALBAY'ın Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu 7/2176 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Fatma Güldemet SARI
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (1 Sayfa)
Faaliyet Programı (8 Adet, 20 Sayfa)


İZMİR MİLLETVEKİLİ
SAYIN MUSTAFA ALİ BALBAY'IN
TBMM 7/2176 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVABI

SORULAR:

- 1- 2002-2016 yılları arasında Bakanlığımız ile bağılı kurum ve kuruluşları tarafından İzmir İli ve İlçelerini kapsayan kaç adet proje hazırlanmıştır?
- 2- İzmir İli ve İlçelerini kapsayan bu projeler hangi tarihlerde yatırım programına alınmıştır? Projelerin başlama ve bitiş yılları ile proje tutarları ne kadardır?
- 3- İzmir İli ve İlçelerini kapsayan projelerden yatırım programına alınan, ancak henüz başlanmayan projeler var mıdır? Başlanmama gerekçesi nedir?
- 4- İzmir İli ve İlçelerini kapsayan projelerden yıllar itibarıyla tamamlanan ve hizmete açılan projeler nelerdir? Bu projelerin ihale ve tamamlanma bedelleri ne kadardır?
- 5- Yatırım programına alınan projelerden bitiş, tarihlerine göre tamamlanmayan, bitiş tarihi uzatılan projeler mevcut mudur? Bu projeler hangi nedenden dolayı bitmemiş ve hangi tarihlere kadar uzatılmıştır? Yatırım tutarları ne olmuştur?

CEVAP:

Bakanlığımızca İzmir İlinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.





T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLINE AİT FAALİYET PROGRAMI**

(2 Sayfa)

MART/2016

1.Sürekli Atıksu İzleme Çalışmalarımız:

İzmir İlinde kurulu kapasitesi 10.000 m³/gün ve üzeri olan 16 adet atık su arıtma tesisinin çıkış suyu sürekli atık su izleme istasyonları ile 7/24 online izlenmektedir. Tesislerde;

- ✓ Sıcaklık,
- ✓ pH,
- ✓ Çözünmüş oksijen,
- ✓ Elektriksel İletkenlik,
- ✓ Debi parametreleri

sürekli ölçülerek Bakanlığımız Merkezi yazılımına on-line olarak iletilmektedir.

22.03.2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği” ile izleme sistemlerine; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri eklenmiştir. Eklenen yeni parametreler ile birlikte otomatik numune alma cihazlarının kurulumları sağlanarak bu istasyonlar gelen kirlilik uyarısıyla otomatik numune alıp “erken uyarı sistemi” olarak kullanılacaktır.

Bu istasyonlarla endüstri tesisleri 7/24 on-line izlenmekte, Bakanlığımızın kirliliğin yerinde tespitine yönelik müdahale ve mücadele kapasitesi artmaktadır.

2.Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP):

Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP) hazırlanarak havzalarda mevsimsel izleme çalışmaları yürütülmektedir. Program ile İzmir ilini içerisine alan Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay Havzalarında alıcı ortamlarda 12 noktada su izleme çalışmalarının yapılarak sıcak noktaların belirlenmesi ve havza bazında kirliliğin önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasına veri sağlanması amaçlanmıştır. Havzalarda mevsimsel numuneler alınıp, analizleri mobil su ve atık su laboratuvarımızda ve Çevre Referans Laboratuvarımızda (ÇRL) yapılmaktadır.

3.Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme:

644 sayılı KHK 9 (f) maddesi gereği; yanı sıra taraf olunan uluslar arası sözleşmeler (Barselona ve Bükreş) Ulusal Mevzuat (KAAY, SKKY, ...) ve AB Mevzuatı (SÇD, DSÇD) çerçevesinde “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması” yürütülmektedir. Çalışma ile tüm denizlerimizde meydana gelen kirlilik düzenli olarak izlenerek, Ulusal deniz ve kıyı yönetimi politika ve stratejilerinin belirlenmesine altlık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında Ege Denizi izleme faaliyetleri içerisinde İzmir Körfezinde deniz izleme çalışmaları yılda iki kez düzenli yapılmaktadır.

4.İzmir-Erzurum Temiz Hava Merkezi Ön Değerlendirme Projesi

- İzmir İlinde, 2010 yılı Yatırım Programında 2010K100030 proje numarası ile yer alan Hava kalitesi Ön Değerlendirme Projesi kapsamında Kasım 2012 tarihinde çalışmalar başlatılmış olup İzmir THM’ye bağlı 6 ilde (İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Muğla ve Uşak) hava kalitesi ön değerlendirme projesi Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmıştır.



- Başlatılan ön değerlendirme çalışmaları sonucunda İzmir Temiz Hava Merkezine mevcut istasyonlara ilave olarak 39 istasyonun kurulması gerekliliği tespit edilmiştir.

5. İzmir Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası İnşaatı Projesi

- 2012 Yatırım Programında 2012K100120 proje numarası ile yer alan Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır Temiz Hava merkezleri bina inşaatı projesi kapsamında İzmir THM, Bornova İlçesi' nde yer alan arsada bina inşaatı 2015 yılı Temmuz ayında başlamış olup, 2016 Temmuz ayı itibari ile tamamlanacaktır.

6. İzmir Temiz Hava Merkezi Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulum Projesi

- 2014 Yatırım Programında 2014K100040 proje numarası ile yer alan Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı Projesi kapsamında İzmir THM Hava kalitesi izleme istasyonu kurulum projesi kapsamında 39 adet istasyon kurulacaktır.
- 2016 Ocak yılı itibariyle kurulum çalışmaları başlamış olup, 2016 Temmuz itibariyle tamamlanacaktır.

PROJE NO	PROJE ADI	ALT BİLEŞENİ	PROJE DÖNEMİ	PROJE TUTARI (KDV'SİZ)	PROJE DURUMU	TOPLAM PROJE TUTARI (KDV'İLİ)
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi	İzmir-Erzurum Temiz Hava Merkezi Ön Değerlendirme Projesi	Kasım 2012- Mayıs 2014	935,000	Tamamlandı	1,103,300
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-II	İzmir Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası İnşaatı	Temmuz 2015- Temmuz 2016	6,279,117	Devam Ediyor	7,657,460
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı Projesi	İzmir Temiz Hava Merkezi Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulum Projesi	Ocak 2016- Temmuz 2016	8,536,200	Devam Ediyor	10,410,000



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

**MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİNE AİT
FAALİYET PROGRAMI**

(1 Sayfa)


MART/2016

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2002-2016 yılları arasında mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir İli ve ilçelerini de kapsayan Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmıştır.

2005 yılında "2005K090050" etüt numarası ile "Muhtelif Çevre Düzeni Planları" projesi altında "Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı" Genel Bütçede yatırım programına alınmış olup söz konusu iş için ayrılan ödenek toplam 1.726.350 TL'dir. "Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı" işi için 2005 yılında 1.271.172,20 TL ihale bedeli belirlenmiştir. 2005 yılında yapılan ihale sonucunda 649.000 TL bedel karşılığında sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmış ve 2006 yılında tamamlanmıştır.

Danışmanlık hizmet alımı işi sonucunda elde edilen Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 19.07.2007 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiş ancak açılan davalar sonucunda Danıştay 6. Dairesi'nin 26.12.2012 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. İptal kararlarındaki gerekçeler dikkate alınarak İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ilk olarak 23.06.2014 tarihinde onaylanmış olup askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen itirazlara ilişkin sırasıyla 30.12.2014 ve 16.11.2015 tarihlerinde İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na ilişkin düzenlemeler onaylanmıştır.





**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLINE
AİT FAALİYET PROGRAMI**


(3 Sayfa)

MART/2016

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“İzmir, Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi”nin Genel Müdürlüğümüzce 28.10.2014 tarihinde imzalanarak başlatıldığı, proje çalışmalarının devam ettiği ve söz konusu işin sözleşme bedelinin 218.700,00 TL olduğu tespit edilmiştir.


İZMİR İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR					
SIRA NO	İL	YERLEŞİM ADI	İŞİN TANIMI	YIL	KATKI BEDELİ (TL)
1	İZMİR	Foça	Çevre Düzenleme	2004	167.215,84
2	İZMİR	Foça	Çevre Düzenleme	2006	116.445,23
3	İZMİR	Foça	Çevre Düzenleme	2009	143.798,35
TOPLAM					427.459,42



TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR İLİ KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR

SIRA NO	PROJENİN ADI	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	İHALE BEDELİ	ÖDENEK MİKTARI	İŞİN MALİYETİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	AÇIKLAMA
1.	Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde Su Kalitesinin İzlenmesi ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde İşletilmekte Olan Atraksu Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi	2008 Yılından itibaren her ay 9 deniz noktasından ve Foça Atraksu Arıtma Tesisinden giriş ve çıkış olmak üzere 2 noktasından aylık olarak su numuneleri alınarak analizleri yapılmaktadır. 12.01.2016	Her yıl düzenli olarak devam etmektedir. 16.12.2016 tarihinde tamamlanacaktır.	2015 yılı ödeneği tüm özel çevre koruma bölgelerindeki izleme projesi için 217.800,00 TL.+KDV olup bunun 9.900,00TL.+KDV'si Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi için harcanmıştır. 2016 yılı ihalesi yapılmış olup 304.570.00 TL. +KDV ile ihalesi tamamlanmıştır.			% 100 %20	Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Foça, Tuz Gölü, Gölbaşı, Köyceğiz-Dalyan, Gökova, Datça-Bozburun, İhlara, Uzungöl ve Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde yer alan önemli akarsu, göl, drenaj kanalları ve deniz alanlarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin izlenerek sürekli bir veri akışının sağlanması, doğal kaynakların kirlenmesinin ve tahribinin önlenmesi için kirlilik etkenlerini kontrol etmeye yönelik gereken önlemlerin alınması ve kaynaklara ilişkin çeşitli kullanım kararlarının oluşturulmasıdır. Ayrıca, özel çevre koruma bölgelerinde işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinin verimliliklerinin izlenerek varsa sorunların tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması amacıyla söz konusu proje 2005 yılından itibaren düzenli olarak yaptırılmaktadır.

2.	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planını Hazırlama Ve Uygulama Projesi Hizmet İşİ	29.07.2015	20.12.2016	137.00,00TL +(KDV)	137.00,00TL +(KDV)	%75	
----	--	------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----	--





YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLINE AİT FAALİYET PROGRAMI

(10 Sayfa)

MART/2016

YAPI İŐLERİ GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

İZMİR İLİ İŐKÂN FAALİYETLERİ (2002-2016)

Yerleri Kamulařtırılanların İőkânı (2009)/2009K070020 No'lu proje altında, Yapı İŐleri Genel MüdürlüĐü-DKH-Sosyal ve Kırsal Alan Planlaması kapsamında; İzmir Tahtalı Barajı İőkânı ve İkmal İnŐaatı projesi 2015 yılı itibariyle tamamlanmıŐ ve 120 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiŐtir.

Ayrıca bu zaman zarfında toplamda 300 konut (kredili, ihaleli ve satın alma yoluyla) hak sahiplerine teslim edilmiŐtir.

İzmir Tahtalı Barajı İőkânı ve İkmal İnŐaatı projesi 2009 yılında baŐlamıŐ ve 2015 yıl sonu itibariyle tamamlanmıŐtir.

Toplam Proje Tutarı : 10.688.000 TL + 3.182.000 TL = 13.870.000 TL'dir.


Kiraz-Karaman I.Etap (8 Aile) 2009 yılında, II.Etap (56 Aile) ise 2012 yılında baŐlamıŐ olup halen devam etmektedir.

I.Etap Proje Tutarı : 216.000 TL, II.Etap Proje Tutarı : 2.800.000 TL'dir.

İzmir ili kapsamında Yatırım Programına alınıp baŐlamayan bir projemiz bulunmamaktadır.

DKH-Sosyal ve Kırsal Alan Planlaması kapsamında, 2009K070020 proje no'lu, Yerleri Kamulařtırılanların İőkânı (2009) adı altında yer alan "Tahtalı Barajı İőkânı" iŐi (120 Aile/Tarım-İkmal İnŐ.) 2009 yılında baŐlamıŐ ve 2015 yıl sonu itibariyle tamamlanmıŐtir.


Tahtalı Barajı İőkânı iŐine ilk olarak 14.01.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak baŐlanılmıŐtir. Daha sonra aynı proje kapsamında ikmal inŐaatı için yeniden ihaleye çıkılarak 18.06.2014 tarihinde bir sözleşme daha imzalanmıŐtir. Bu kapsamda, söz konusu projenin iskân ve ikmal inŐaatları için iki adet proje tamamlama raporu bulunmaktadır.



PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
		Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009K070020					
Proje Adı	Yerleri Kamulaştırılanların İskânı (2009) Tahtalı Barajı İskânı					
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması					
Proje Amacı	Sosyal ve Kırsal Alan Planlaması kapsamında Yerleri Kamulaştırılan ailelerin yeniden iskânının sağlanması					
Proje Yeri	İzmir - Menderes - Bulgurca					
Karakteristiği	120 Aile / Tarım-İkmal İnş.					
Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi	14.01.2011	Sözleşme İhale Bedeli		8.186.909,76		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
	-	10.688.	-	-	10.688.	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Programa Alındığı Yıl (2009)	Cari Fiyatlarla		2015 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-
	2011	-	7.588.	-	-	7.588.
	2012	-	2.971.	-	-	2.971.
	2013	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-
	Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	2015 yılsonu itibarıyla iş tamamlanmıştır. Toplamda 120 hak sahibine konutları teslim edilmiştir.				
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam artışı, katma değer, bölgesel kalkınma ve yoksulluğun azaltılması					


(*) Bin TL. , (**) 2015 yılı deflatör katsayısı 1,00 alınmıştır.



PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
		Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2009K070020					
Proje Adı	Yerleri Kamulaştırılanların İskânı (2009) Tahtalı Barajı İskânı İkmal İnşaatı					
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Kırsal Alan Planlaması					
Proje Amacı	Sosyal ve Kırsal Alan Planlaması kapsamında Yerleri Kamulaştırılan ailelerin yeniden iskânının sağlanması					
Proje Yeri	İzmir - Menderes - Bulgurca					
Karakteristiği	120 Aile / Tarım-İkmal İnş.					
Başlama-Bitiş Tarihi	2009-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi	18.06.2014	Sözleşme İhale Bedeli		1.822.500,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
	-	3.182.	-	-	3.182.	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Programa Alındığı Yıl (2009)	Cari Fiyatlarla		2015 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
	2014	-	2.047.	-	-	2.047.
	2015	-	99.	-	-	99.
	Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	120 konuta ait yapılan imalatlar; 174-195-198 adada bulunan konutlara ait imalatlar tamamlanmıştır. Konutlara ait ihata ve istinat duvar imatları ve tüm konutların boya işleri tamamlanmıştır.				

(*) Bin TL. , (**) 2015 yılı deflatör katsayısı 1,00 alınmıştır.



İzmir İli Kiraz-Karaman köyünde devam eden iskan çalışmaları, haksahibi sayılarında sürekli değişiklik olmasından dolayı halen devam etmektedir. 2016 yılı Yatırım Programında toplam 16 konut yer almakta olup 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Bu işler için 2015 yılı Yatırım Programında ayrılan yatırım tutarı 516.054 TL olmuştur.. Bu tutarın 303.410 TL'si harcanarak toplam 5 adet konut tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir.

YILLAR	YATIRIM (AİLE SAYISI)	HARCAMA MİKTARI (TL)
2003	-	-
2005	-	-
2006	3	
2007	3	
2008	2	
2009	2	
2010	39	
2011	2	64.000 + 21.200 7.588.000 (Tahtalı Barajı İskanı)
2012	4 (Satın Alınan Konut Sayısı)	288.000 2.791.000 (Tahtalı Barajı İskanı)
2013	-	67.500 + 51.500
2014	45 + 120 (Yatırımdaki Aile Sayısı) 4 (Satın Alınan Konut Sayısı)	438.500 + 360.000 + 31.500 2.047.000 (Tahtalı Barajı İskanı)
2015	21 + 120 (Yatırımdaki Aile Sayısı) 5 + 120 (Teslim Edilen Konut Sayısı)	516.054 + 161.000 (Yılı Ödeneği) 99.000 (Tahtalı Barajı İskanı) 303.410 (Harcama Miktarı) 22.500 (Kira Yardımı)
TOPLAM	299 (Teslim Edilen Konut Sayısı)	14.173.110 TL (Harcama Miktarı)

2011 yılından bugüne kadar, 5543 sayılı İskân Kanununa göre İzmir ilinde 2011-2015 yılları arası toplam 130 konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yıllık bazda harcanan ödenek miktarları ve hak sahiplerine teslim edilen konut sayıları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2011 yılında 2 adet konut hak sahiplerine teslim edilmiş ve 21.200 TL tutarında kira yardımında bulunulmuştur. Tahtalı Barajı iskanı için 2011 yılında harcanan ödenek miktarı 7.588.000 TL olmuştur.



2012 yılında toplam 4 adet konut satın alma yoluyla hak sahiplerine teslim edilmiştir. Toplam harcanan ödenek miktarı 288.000 TL olmuştur. Tahtalı Barajı iskanı için 2012 yılında harcanan ödenek miktarı 2.791.000 TL olmuştur.

2013 yılında Kirazlı-Karaman köyü için harcanan ödenek miktarı 67.500 TL olmuştur. Aynı yıl içerisinde yapılan kira yardımı ise 51.500 TL tutarındadır.

2014 yılında ise Kirazlı-Karaman köyü için harcanan ödenek miktarı 438.500 TL olmuş olup, satın alınan 4 konut için toplam 360.000 TL ödenek harcanmıştır. Ayrıca Tahtalı Barajı İskanı çalışmalarından Devlet Eliyle İskan kapsamında toplam 120 aile için, Genel Bütçeden 2.650.000.-TL ödenek gönderilmiş olup, 2.047.000.-TL'si harcanmıştır. Toplam 120 konutun inşaatı bitmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiştir.

2015 Yılı için ise Tahtalı Barajı iskanı için 161.000 TL yatırım ödeneği belirlenmiş olup harcanan ödenek miktarı 99.000 TL olmuştur.

2009-2015 yılları arasında Tahtalı Barajı iskanı için harcanan toplam yatırım tutarı 12.705.000 TL'dir.

Ayrıca 2015 Yılı Yatırım Programında İzmir İlinde (Kiraz-Karaman) iskân çalışmaları kapsamında (KEYY), 2014 yılında yatırım programında yer alan 45 konut, toplamda 21 konuta düşerek yatırım programında yer almıştır. Bu uygulamalar için toplamda 516.054 TL yatırım ödeneği ayrılmıştır. Bu ödeneğin 303.410 TL'si harcanmış olup toplamda 5 adet konut bitirilmiştir. 2016 yılı Yatırım Programında Kiraz-Karaman köyü için toplam da 16 konutun yapımına devam edilecektir.


Ayrıca 2015 Yılı Ocak ayı içerisinde 18 aile için toplam 22.500 TL tutarında kira yardımı yapılmıştır.

2002-2016 yılları arasında İzmir ilinde yürütülen iskan faaliyetleri için harcanan toplam yatırım tutarı, 14.173.110 TL olmuştur.



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE**2002-2016 YILLARI ARASINDA İZMİR İLİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN ve PLANLANAN YATIRIMLAR**

SIRA NO	PROJENİN ADI	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	İHALE BEDELİ (TL)	ÖDENEK MİKTARI (TL)	İŞİN MALİYETİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	AÇIKLAMA
1	Tahtalı Barajı İskanı (120 Aile)	2009	2015	8.186.909,76	10.559.000	10.688.000	% 100	2015 yıl sonu itibariyle 120 adet konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.
2	Tahtalı Barajı İskanı (120 Aile)	2009	2015	1.822.500,00	2.146.000	3.182.000		
3	Kiraz Karaman I.Etap	2009	2016	---	2016 yılına kadar olan toplam harcama tutarı 35.000		Biten 1 konut, devam eden 2 konut	2016 yıl sonu itibariyle işlerin tamamlanıp tüm konutların teslim edilmesi planlanmaktadır.
4	Kiraz Karaman II.Etap	2012	2016	---	2016 yılına kadar olan toplam harcama tutarı 481.000		Biten 4 konut, devam eden 14 konut	






T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİNE AİT FAALİYET PROGRAMI

(1 Sayfa)

MART/2016

NO	PROJENİN ADI	İŞE BAŞLAMA TARİHİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	İHALE BEDELİ	ÖDENEK MİKTARI	İŞİN MALİYETİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	AÇIKLAMA
1	Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi	28.08.2014	28.08.2015	200.000 TL (KDV dahil)	200.000 TL (KDV dahil)	200.000 TL (KDV dahil)	100	TÜBİTAK-MAM ile gerçekleştirilen Proje kapsamındaki tüm bilgi ve belgelere http://www.csb.gov.tr/projeler/zeytinay/ adresinden ulaşılabilmekte dir.
2	İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın, illerini kapsayan Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi 1. Bileşen Altyapı analizi ve Geliştirilmesi Hizmeti	11.11.2013	06.12.2014	460.000 TL	460.000TL		100	Teknik Şartnameye ilişkin maddeler yerine getirilmiştir.





**COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR İLİNE AİT FAALİYET PROGRAMI**

(1 Sayfa)


MART/2016

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından 2014 yılında ihalesi yapılan ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Teknik Koordinatörlüğü yürütülen “Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi” projesi kapsamında çalışmalar başlamış ve belirlenen programa uygun olarak devam etmektedir. Proje ile kentlerin yerleşim ve gelişim alanlarını kapsayacak şekilde; kıyı bölgelerinde, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında, il, ilçe ve büyük beldelerde, yüksek çözünürlüklü ortofoto üretimi, yol ve bina sayısal verilerinin üretimi ve verilerin bilgi sistemleri ile uyumlaştırılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Proje alanları “atlas.gov.tr” web adresinden yayınlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde İzmir İli için yer kontrol noktası tesisi ve havadan görüntü alım çalışmaları yapılmıştır. 04.08.2015 tarih ve 51963099/604.02.99-E.3186 sayılı evrak ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na proje kapsamında gelinen aşama ile ilgili olarak bilgilendirme yazısı, bağlı belediyelerin de bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla iletilmiş olup; proje kapsamındaki son durum ise 31.12.2015 tarihli ve 93409200-604.02.99-E.5837 sayılı yazı ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de bulunduğu 67 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla iletilmiştir.

Ocak 2016 tarihi itibari ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol üzerinde çalışmalar tamamlanmış olup; protokol imza aşamasındadır. Protokolün (Verilerin Online Paylaşımına Yönelik Usul ve Esasları Belirleyen Protokol) imzalanması müteakip proje çıktıları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ücretsiz olarak paylaşılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile fotogrametrik sayısal halihazır üretimi aşaması öncesinde koordineli bir şekilde, çalışmalarını yürütmeleri halinde gereksiz maliyet ve zaman kaybının önüne geçilecektir.





T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI


**AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR İLİNE
AİT FAALİYET PROGRAMI**

(1 Sayfa)

MART/2016

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliđi Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından yürölen Entegre Katı Atık Projelerinin Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi kapsamında İzmir Entegre Katı Atık Projesi bulunmaktaydı. Proje, Mart 2012 tarihinde başlamış olup; proje başlamadan önce kapsam dahilindeki faydalanıcı belediyelere projeye hala devam etmek istenip istenmediđi 01/12/2011 tarihinde sorulmuş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de Torbalı Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi'nin durdurulması ve yer seçim sürecinin yeniden başlatılmış olması sebebiyle IPA fonlarından yararlanılmasından vazgeçildiđine dair 14/12/2011 tarihinde cevap gelmiştir. Bu sebeple İzmir Katı Atık Yönetim Projesi, Entegre Katı Atık Projelerinin Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi kapsamından çıkarılmış olup; İzmir iline yönelik başka bir proje çalışması da bulunmamaktadır.





T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

**TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİNE AİT
FAALİYET PROGRAMI**

(1 Sayfa)

MART/2016

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

İHALE YILI	KIK/ARIP/TKMP/2-B	İL ADI	GRUP NO / SÖZLEŞME REFERANS NO	İHALE EDİLEN TOPLAM BİRİM SAYISI	İHALE EDİLEN TAHMİNİ PARSEL/HEKTAR SAYISI	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	TOPLAM TAHAKKUK EDEN HAKEDİŞ TUTARI (KDV hariç)	NAKİDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	İŞİN DURUMU (BİTTİ/DEVAM EDİYOR)	İŞ BİTİM TARİHİ
2005	TESİS KADASTROSU	İZMİR	1	35	12.875	23.05.2005	499.846,00	415.852,50	83,20	BİTTİ	02.10.2006
2005	TESİS KADASTROSU	İZMİR	2	40	23.250	22.07.2005	957.143,00	797.782,90	83,35	BİTTİ	26.11.2006
2006	TESİS KADASTROSU	İZMİR	3	23	22.995	07.07.2006	1.402.326,00	1.355.922,38	96,69	BİTTİ	24.12.2007
2006	TESİS KADASTROSU	İZMİR	4	16	16.900	27.06.2006	1.252.295,00	1.252.295,00	100,00	BİTTİ	19.04.2007
2007	TESİS KADASTROSU	İZMİR	5	22	22.000	18.01.2008	610.258,00	732.309,60	120,00	BİTTİ	16.06.2009
2007	TESİS KADASTROSU	İZMİR	6	10	17.350	25.01.2008	458.774,00	442.259,50	96,40	BİTTİ	20.02.2009
2009	2-B KADASTROSU	İZMİR	1	75	4.929	31.08.2009	946.893,75	917.974,90	96,95	BİTTİ	19.07.2010
2009	2-B KADASTROSU	İZMİR	2	54	2.278	23.10.2009	625.310,00	527.242,45	84,32	BİTTİ	02.07.2010
2010	TESİS KADASTROSU	İZMİR	7	9	12.100	07.10.2010	607.977,50	729.570,50	120,00	BİTTİ	13.12.2011
2011	YENİLEME (3402/22-A)	İZMİR	IZM-CSM	15	10.205	16.01.2012	510.142,50	500.487,00	98,11	BİTTİ	17.06.2014
2012	TESCİL DIŞI ALANLARIN KADASTROSU	İZMİR	1	26	2.056	17.09.2012	187.298,00	202.170,08	107,94	BİTTİ	19.02.2014
2012	YENİLEME (3402/22-A)	İZMİR	IZM-MND	17	13.156	29.06.2012	626.430,00	720.450,00	115,01	BİTTİ	02.06.2015
2012	YENİLEME (3402/22-A)	İZMİR	IZM-MND II	36	29.359	05.03.2013	1.344.700,00	1.328.862,00	98,82	BİTTİ	11.12.2015
2013	YENİLEME (3402/22-A)	İZMİR	IZM-SFR	6	7.625	27.01.2014	323.875,00	216.113,50	66,73	BİTTİ	22.05.2015
2014	ORMAN KADASTROSU	İZMİR	1	47	12.891	10.10.2014	1.092.306,00	1.268.094,00	116,09	BİTTİ	08.12.2015
2014	ORMAN KADASTROSU	İZMİR	2	52	11.182	10.10.2014	1.224.216,00	1.469.055,00	120,00	BİTTİ	08.12.2015
2013	YENİLEME (3402/22-A)	İZMİR	8	13	15.190	29.11.2013	582.428,00	672.285,30	115,43	BİTTİ	08.01.2015
2014	YENİLEME (3402/22-A)	İZMİR	IZM-JRL	33	33.779	23.05.2014	1.899.105,00	1.861.126,00	98,00	DEVAM EDİYOR	