




T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü




Sayı : 60741449-620/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.12.201 tarih ve 43452547-120.07-6854 sayılı yazınız.

“Bakanlığımız hizmet binaları ve yapılan kiralamalara” dair İzmir Milletvekili Sn. Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından verilen 7/309 sıra sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevap metni ekte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

EKLER:

Ek 1- Önerge Cevap Metni (1 sayfa)

Ek 2- Ek 1 Liste (9 sayfa)

“Bakanlığımız hizmet binaları ve yapılan kiralamalara” dair İzmir Milletvekili Sn. Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından verilen 7/309 sıra sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevap metinleri aşağıda verilmektedir.

Soru 1- Bakanlığınıza ve ilgili kurum ve kuruluşlara ait başlayacak, devam eden hizmet binası inşaatı, tadilat projeleri var mıdır?

Soru 2- Bu projenin/projelerin toplam maliyeti ne kadardır?

Soru 3- Bu projeler, hangi tarihte ve hangi usulle ihale edilmiştir. Bu işlerin bitim tarihi ne zamandır?

Cevap 1, 2, 3- EK- 1 Liste

Soru 4- Bakanlığınıza ve ilgili kurum ve kuruluşlarınızın halen kirada olan hizmet birimi bulunmakta mıdır?

Soru 5- Bu binaların aylık kira giderleri ne kadardır? Buralar hangi usulle ve ne kadarlık süreyle kiralanmıştır?

Cevap 4, 5- Bakanlığımızca hizmet binası olarak kullanılmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde 4734 sayılı Kanunun 22/e maddesi çerçevesinde hizmet binası kiralamaları yapılmıştır. Birer yıllık sürelerle yapılan bu kiralamalara ilişkin adres ve yıllık kira bedelleri aşağıda verilmiştir.

ADRES	YILLIK KİRA BEDELİ
Konur Sokak No: 37 Kızılay/Ankara	340.606- TL.
Çankırı Caddesi No:57 Altındağ/Ankara	919.872-TL.
İlkiz Sokak No: 4 Sıhhiye/Ankara	204.000-TL.
Sağlık 1 Sokak No: 53 Çankaya/Ankara	104.841-TL.
İstanbul Caddesi No: 52 Ulus/Ankara	555.876-TL.
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 102 Balgat/ Ankara	935.282-TL.
Kızılhisar Mahallesi No: 9 Akyurt/Ankara	619.981-TL.
Bayındır 1 Sokak No: 13 Kızılay/ Ankara	780.638-TL.
İçel Sokak No: 2 Kızılay/Ankara	730.768-TL.
Ziya Gökalp Caddesi No: 40 Kızılay/Ankara	840.000-TL.
Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:5 Çankaya/Ankara	3.167520-TL.
Nasuh Akar Mahallesi Ziya Bey Caddesi 1400. Sokak No:10 Balgat/Ankara	3.254.295-TL.
Esenboğa Yolu No: 22 Çubuk/Ankara	801.216-TL.
GENEL TOPLAM	13.254.896-TL.

EKİ: 1 Liste (9 sayfa)

Yatırım Adı	Proje No	Durumu	Yatırım Son Durum Notu	RO İhtile Yapma Kurum	Planlanan Proje Cercevesine Bedel	Fiziki Oram
Sırnak-Merkez Halk Sağ. Mod.+Halk Sağ. Lab.+ASM+112 ASHİ	20061001500	Arsa	*Sırnak Merkez Bahçelievler Mahallesi, 313 ada, 97 parselde yer alan 4.370 m2 yüzölçümlü arsaya yapılması planlanmaktadır. *Söz konusu arsa İl Özel İdaresine aittir. Belediyeye İl Encümen kararı ile inandan çıkartılacağı arsaya ihdas işlemleri tamamlanmıştır. *Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır. *Söz konusu işe ait evraklar hazırlanarak ihalesi henüz yapılmayan işlerin Bakanlıkça yapılacağı belirtildiğinden Bakanlığımıza gönderilmiştir. *İhtiyac tip projeler ile karşılanmadığından 1 Basamak sağlık tesisleri merkezi ihalesi kapsamında değerlendirilmemektedir. *İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne ihtiyacı karşılayacak özel proje yetkilendirmesi yapılacaktır.	01	4.500.000 *	0
Uşak-Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü + Halk Sağlığı Lab.+40 Ünitelik ADŞM+TSM	20061001500	Arsa	*Arsa mevcut. *Halk sağlığı Kurumunun 30.09.2015 tarih ve 1348 sayılı yazısı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nun 13.10.2015 tarih ve S26 sayılı yazılarına istinaden, Halk Sağlığı Müdürlüğü + Halk Sağlığı Lab ile birlikte 40 Ünitelik ADŞM + TSM+(Sağlıklı yaşam merkezi)+(KETEM+VSD) olacak şekilde 2016 yılı yatırım programında revize edilecektir.	01	3.500.000 *	0
Kayseri- İl Sağ. Müd.+Halk Sağ. Müd.+Kamu Hast. Genel Sekreterlik (Özel Tip)	20061001500	Arsa	*Uygun arsa temin çalışmaları devam etmektedir.	SMU	4.500.000 *	0
Analya-Muratpaşa Halk Sağlığı Müdürlüğü Özel Tip	20061001500	Arsa	Arsa tespit çalışmaları devam etmektedir.	SMU		0
Erzincan- İdare Hizmet Binaları+Halk Sağlığı Laboratuvarı+ASM+TSM	20061001500	Arsa	Eski DH nin bulunduğu alana yapımı düşünülmektedir. Mevcut bulunan Laboratuvarın yıkımı söz konusudur. İlin yatırım değerlendirmesine göre İSM ile birlikte yatırımın mülki kararı verilecektir.	01	6.000.000 *	0
İstanbul Kartal Esentepe 5-6 Hekimlik ASM+TSM+İlçe Sağlık Müdürlüğü+112 ASHİ	20061001500	Arsa	*Mevcut sağlık ocağı arasına yapılacaktır. *Şişir Kurulan Sayıbeyli Sağlık Evi yatırım, Masterplan Makamının 08.10.2015 tarih ve 776 sayılı onayı ile İstanbul Kartal Esentepe 5-6 Hekimlik ASM+TSM+İlçe Sağlık Müdürlüğü+112 ASHİ olarak revize edilmiştir. *İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğüne Bakanlığımız envanterindeki tip projelerin ihtiyacı ve arsa şartlarını sağlama noktasında revize edilmesi için yetkilendirme yapılmıştır. *Proje revizyonu sonrasında Genel Müdürlüğümüze inşaat izni verilecektir.	SMU	1.500.000 *	0
Kırklareli Laleburgaz İlçe Sağlık Md. + TSM + A1 A2 ve C tipi 112 ASHİ		Arsa	Uygun arsa çalışmaları devam etmektedir.	01	1.200.000 *	0
Kırşehir-Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı+112 ASHİ	20061001500	Arsa	*297 ada, S parselde kayıtlı 23.354 m2 ilk alana yapılması planlanmaktadır. *03.11.2015 tarihi itibarı ile proje ihale çalışmalarına başlanmıştır.	01	4.000.000 *	0
Şişir-Merkez Halk Sağ. Müd. + Halk Sağ. Lab.+TSM+ ASM Özel Tip	20061001500	Arsa	Yatırım ihtiyacı kalmamıştır. Eski DH ek binası (eski sks) da tadilat ile ihtiyacı gidilecektir.	01	5.000.000 *	0
Tunceli (20 Ünit) ADŞM+Genel Sekreterlik Hizmet Binası		Arsa	*Mogulhıy Mah. 250 ada, 2 parselde kayıtlı 4.906 m2 ilk alan üzerinde bulunan eski DH' nin A Bloğu Yıkım Kararı bulunmaktadır.		0 *	0

Zonguldak-Merkez Halk Sağ. Müd.-İl Sağlık Müd.-Kamu Hast. Genel Sekreterlik+112 ASHİ	20061001500	Arsa	*Mevcut ADSM'nin yanında bulunan, 1629 ada 1 parselde kayıtlı, 4157,76 m² yüz ölçümlü arsa üzerine yapılması planlanmaktadır. *İmar plan tasarımları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılmış ve tahsis işlemi de tamamlanmış idi. *İmar plan tasarımları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılmış ve tahsis işlemi de tamamlanmış idi. *Ancak söz konusu arsanın tahsis maliyet hizmet binası yapılmak üzere Valilik tarafından kaldırılmış ve belediyesi tarafından da imar planlarında da sağlık tesis alanından resmi kurum alanına dönüştürülmüştür. *Alternatif arsa belirleme ve temin çalışmaları devam etmektedir.	01	5.500.000 *	0
Burdur Merkez Halk Sağ. Müd.-Halk Sağ. Lab.-TSM+ASM Özel Tip	20061001500	İhale	*Proje ihalesi yapılmış, müteakip sözleşme imzalanmış ve 26.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. *27.04.2015 tarihinde zemin etüdü yapılmıştır. *23.07.2015 tarihinde projeler Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiş ve onaylanmıştır. *Arsa üzerindeki eski binalar yıkılmıştır. *26.08.2015 tarihinde yapım ihalesi için İl Özel İdarelerine ihale dosyası gönderilmiştir.	01	5.000.000 *	0
Mersin-Merkez Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Özel tip)	20061001500	İnşaat	*İnşaat çalışmaları, aşırı düşük teklif gerekçesiyle yapılan itiraz sonucunda, fiziki ilerlemesi %22 seviyesinde İken mahkeme kararı ile durdurulmuştur. *KİK tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması karara bağlanmış ve komisyon kararı firmalara tebliğ edilmiş olup, itiraz süreci tamamlanmıştır. *İşin tasfiyesine ilişkin komisyon olgusunun ve değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. *Yapılan işin tasfiye kesin hesabı düzenlenilmesini için birim fiyatlar üzerinden yüklenici firma ile anlaşma tutanağı düzenlenmiştir. *Yükleniciye (1.istekiye) işi tamamlayıp tamamlayamayacağına dair yazı yazılmış olup, yapamayacağını beyan etmesi durumunda ihaledeki 2. istekli firmaya, kalan işin tamamlanması için sözleşmeye davet yazılacaktır.	SMU	4.600.000 *	22
Ulşak- Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Özel Tip)	20061001500	İnşaat	*İKN :2015/52543 *Yer teslim tarihi: 29.06.2015 *İnşaat devam etmektedir.	01	6.000.000 *	19
Tokat Sağlık Müdürlüğü + Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası	20061001500	İnşaat	*İnşaatın yapılacağı parseldeki resmî binanın tescilli binanın tescilli kaldrılmış olup söz konusu binanın Bakanlığımız yıkım komisyonunca 26.02.2015 tarih ve 568 sayılı kararı ile yıkılmasına karar verilmiştir. *08.09.2015 tarihinde ihalesi yapıldı. *Yapı-Su firması ile sözleşme imzalandı 02.11.2015. *11.11.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. *Söz konusu binanın yıkımı tamamlanmıştır. *Proje revizyonu sonrası inşaat başlanacaktır. *İKN No:2015/97069	SB	6.000.000 *	1
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 30 Ünitelik ADSM, 112 Komuta Kontrol Merkezi, 5-6 Hekimlik ASM	20051001400	İnşaat	*İnşaat devam etmektedir. *Mevsim şartları nedeniyle 15.04.2016'ya kadar inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. *İKN :2015/10422	SB	16.000.000 *	30
Bayburt Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi-Halk Sağlığı Laboratuvarı (Özel Tip)+ Halk Sağlığı Müdürlüğü	20061001500	İnşaat	*09.09.2015 tarihinde İl Özel İdareci tarafından ihalesi yapıldı. *12.01.2016 tarihinde yer teslimi yapıldı. *İnşaat aşamasındadır. *Çalışılmayan güller Kasım ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam etmektedir. İKN:2015/101890	01	1.000.000 *	1

Edirne Lalapaşa TSM + 5 Yatak + İlçe Md. Hz. Bn (Özel tip)	20061001500	İnşaat	*Yapım ihalesi İl Özel İdare'si tarafından yapılmıştır. *Yer teslimi 02.03.2015 tarihinde yapılmıştır. *Yüklenici Firmamızın Mükayeseli Keşif arşivinden dolayı 80 gün ek süre almıştır. *İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzeredir. *Ocak ayı içerisinde Geçici Kabul heyeti çalışmalarına başlamıştır. *Geçici Kabul aşamasındadır. *İKN No:2014/164538	Öİ	2.500.000 *	95
Edirne Sığirci TSM + 5 Yatak + İlçe Md. Hz. Bn (Özel tip)	20061001500	İnşaat	*Yapım ihalesi İl Özel İdare'si tarafından yapılmıştır. *Yer teslimi 02.03.2015 tarihinde yapılmıştır. *Zemin tadilatından dolayı Yüklenici Firmaya 120 günlük (16.01.2016) ek süre verilmiştir. *Yüklenici Firmamızın yeniden ek süre talebinde bulunması beklenmektedir. *İnşaat çalışmalarını devam ettirmektedir. *İKN :2014/163764	Öİ	2.500.000 *	40
Edirne İpsala ASM+TSM+İlçe Sağlık Müdürlüğü	20061001500	İnşaat	*10 Nisan 2015 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapım ihalesi yapıldı. *22.05.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı. *Yüklenici firma imalat eksikliklerinden dolayı 22.07.2016 ya kadar ek süre almıştır. *İnşaat çalışmalarını devam ettirmektedir. *İKN :2015/29911	SMÜ	1.500.000 *	72
Haray İşkenderun İlçe SMÜ+TSM Hizmet binası (Kat karşılığı)		İnşaat	- Parsel 1989 da kayıtlı Hazineye ait 873 m2'lik alan üzerine 24 ay süreli kat karşılığı olarak 13 katlı apartman dairelerinin Milli Emlak tarafından ihalesi yapılmıştır. Söz konusu işin %50 si Milli Emlak için diğer %50 si İlçe Sağlık Müd. ce kullanılacaktır. *İnşaat devam ediyor.	HS	0 *	75
K. Maraş-Elbişan İlçe Sağlık Müdürlüğü+Toplum Sağlığı Merkezi	20061001500	İnşaat	*28.10.2014 tarihinde yer teslimi yapıldı. *Arçak, Kadastro saniri, mevcut bahçe duvarı ve vaziyet planı ile uyumsuz olduğundan, projede yeniden düzenleme yapıldı. *Rahatsız işlenleri tamamlanmıştır. *Bodrum +Zemin+1 katlı olan binanın karıks inşaatı ve çatısı bitti. Yalıtım ve dış cephe kaplama işleri devam ediyor. *İnşaatın 2016 Şubat ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. *İKN:2014/80768	SMÜ	1.000.000 *	71
Karabük İl Sağlık Merkezi (Merkez 3-4 Hekimlik TSM+ASM +VSD+HSM+İSM+Halk Sağ. Lab.)	20061001500	İnşaat	*İl Özel İdare tarafından 24.06.2015 tarihinde ihalesi yapıldı. *10.08.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı. *Zemin iyileştirme projesi hazırlanmaktadır. *İKN :2015/65614	Öİ	5.500.000 *	1
Rize Sağlık Yapısı ve Kamu Hastaneleri Birliği Hizmet Binası İkmal ile Ek Garaj Yapım İş.	20051001400	İnşaat	*Valiliğin talebi üzerine binaya 1 kat ilave edilmesine karar verildiğinden inşaat çalışmaları durmuştur. *06.04.2015 tarihinde Tasfiye Geçici Kabulü onaylanmıştır. *Yeniden İkmal ihalesine çıkılacaktır. *28.09.2015 tarihinde 2015/127693 İKN ile İkmal ihalesi yapıldı. *Karar imzalanarak işlemlere tebliğ edildi 30.09.2015. *İhale işlen dosyası ön inceleme için Stratejiye gönderildi 30.09.2015. *Dosya Strateji tarafından onaylanarak geldi 02.10.2015. *Sözleşmeye davet yazıldı 06.10.2015. *Mossa İnşaat ile sözleşme imzalandı 13.10.2015. *Yer teslimi tarihi : 16.10.2015	SB	0 *	97

Sinop Sağlık Kompleksi (Sağlık Müd+Halk Sağ Müd +Genel Sekreterlik+sem Pol +112 Komuta Kontrol 20 ünifak Ağz D)g+Çiöpark)	20051001400	İnşaat	31.03.2015 tarihinde Bakanlığımız tarafından ihalesi yapıldı. - RG İnş. Enerji Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandı 08.07.2015. 14.07.2015 tarihinde yer teslimi yapıldı. - İnşaat sahəsi otopark kısmında tarih küt ve duvar kalınlıklarına rastlanılmıştır. - B ve C bloğun bulunduğu kısımda antik su tüneli açığa çıkmıştır. - Bunun sonucunda B ve C blokta ki harf yatı çalışmaları durdurulmuştur. - Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından B ve C bloğun bulunduğu alan üzerinde arkeolojik kazı, temizlik ve belgeleme çalışmaları başlatılmış ve raporlama aşamasındadır. - Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanacak rapor Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne sunulacak olup, Kurul tarafından verilecek nihai karar doğrultusunda işlem tahsis edilecektir. - A, B ve C Bloklardaki harf yatı çalışması antik su tünelinin üstü kot seviyesinde bırakılmıştır.	SB	18.000.000 *	2
Saniurfa-Merkez Harankapı TSM+ASM+İlçe Sağ Müd +112 Komuta Kontrol	20061001500	İnşaat	- İKN No: 2015/17474 28.08.2015 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. - Yüklenici Yetimoglu İnşaat ile 11.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 11.01.2016 tarihi itibarıyla yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. - Mevcut arsada hizmet veren eski ASM binası için taşınacak yer bulunamaması ve bu sebeple yıkımının yapılamaması sebebiyle süreç uzamıştır. - İKN No: 2015/91090	SMTÜ	1.000.000 *	1
Saniurfa-Merkez Haliliye İlçe Sağ Müd +Halk Sağlığı Lab +ASM+TSM+112 KKM	20061001500	İnşaat	İnşaat devam etmektedir. İKN No:2015/91186	SMTÜ	1.000.000 *	25
Saniurfa-Viranehir TSM+ASM+İlçe Sağ Müd +112 Komuta Kontrol	20061001500	İnşaat	İnşaat devam etmektedir.	SMTÜ	1.000.000 *	65
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği + Halk Sağlığı Müdürlüğü + İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası		Planlama	2016 yılı yatırım programına teklif edilmiştir. * Ayrıca uygun arsa çalışmaları devam etmektedir.		0 *	0
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü-Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası		Planlama	2016 yılına İl Müdürlüğünce teklif edilmiş olup yatırım programı çalışmalarında değerlendirilecektir.	SB	0 *	0
Denizli İl Sağ Müd +Halk Sağ Müd +Kamu Has Bir. Gen. Sek. Hizmet Binası		Planlama	2016 yılı yatırım programında değerlendirilecektir.	SB	0 *	0

İzmir Karabağlar Sağlık Kompleksi (II Sağlık Mod +Halk Sağlığı Mod +Halk Sağlığı Lab)		Planlama	- Mevcut Halk Sağlığı Laboratuvarı yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. - Yıkım kararı bulunmaktadır. - SMTÜ'den gelen talep üzerine Genel Müdürlüğümüz 21.12.2015 tarih ve 1001 sayılı yazısı ile 2016 yılı yatırım programına alınması için SHGM ve THSK'dan görüş sorulmuştur.	SB	0 "	0
K. Maraş II Sağlık Müdürlüğü+Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği+Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası		Planlama	- II Merkezin, bünyesinde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde hizmet verebileceği II Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası yapılması Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 2014.5400.267 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. - II Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanların Bakanlığımız Yıkım Komisyonunca yıkılmasına karar verilmiştir. * Lojman binalarının yıkımı yapılmıştır. *2016 yılı yatırım programına teklif edilecektir.	SMTÜ	5.000.000 "	0
Çanakkale Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 112 Komuta Kontrol Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, ASİM, TSM	20061001500	Proje	*Proje çalışmalarını tamamlanarak Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. *Ancak, projedeki bir takım eksiklikler tespit edildiğinden eksiklikler tamamlanmak üzere. * Akabinde projelerin iline gönderilmesine müteakip II Özel İdaresi tarafından inşaat ihalesi yapılacaktır.	Öİ	7.000.000 "	0
Kasımpaşa Merkez TSM(5-6 Hekimlik), Halk Sağ. Md. ve Halk Sağ. Lab	20061001500	Proje	*Proje ihalesi 12.10.2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. *16.10.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. *Proje çalışmalarını devam etmektedir.	Öİ	3.500.000 "	0
Kızılkareli- Sağlık Kompleksi (Sağlık Mod +Halk Sağ. Mod +VSD+ACSA+112 Acil Sağ. +112 Komuta Kontrol Merk.)	20061001500	Proje	*Proje çalışmalarını tamamlanarak, Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. *Genel Sekreterliğe bu yatırımın, yapımı devam eden 250 Yarak Kızılkareli-Merkez Devlet Hastanesinin bahçesine ek bina olarak yapılması konusundaki talep SHGM ye sunulmuştur. Görüş beklenmektedir.	Öİ	5.000.000 "	0
Çorum-Merkez II Sağlık Müdürlüğü+Halk Sağlığı Müdürlüğü+112+TSM+Halk Sağlığı Laboratuvarı	20061001500	Proje	*Projeler tamamlanarak Bakanlığımıza teslim edilmiş, Maliyet biriminde incelenmektedir. *ISM+HSM+TSM+HSL m'n proje incelemeleri tamamlanmış olup, 112 KKM n'n proje revizyon çalışmalarının 1500 m2 kapalı alanı olacak şekilde 09.12.2015 tarih ve E.352 sayılı yazımızla Edüt proje Daire Başkanına yazı yazılmıştır. *Komuta Kontrol Merkezi için proje ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam ediyor.	Öİ	15.000.000 "	0
Diyanbakır- Sağlık Müdürlüğü Binası+Halk Sağlığı Müdürlüğü+Halk Sağlığı Laboratuvarı+TSM+Genel Sekreterlik	20061001500	Proje	* Yenişehir ilçesi 668 ve672 nolu parsellere üzerine yapılacaktır. * Arsanın imar düzenlenmesi için Büyükşehir meclis onayı alınmıştır. * Proje ihalesi yapılmıştır, çalışmalar devam etmektedir.	SMTÜ	10.000.000 "	0

Konya İİ Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Selçuklu Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası+112 ASHI	20061001500	Proje	*İİ Sağlık Müdürlüğüne ait ve şu an hizmet veren Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının bulunduğu 20.877 m²'lik arsanın bir kısmına yapılması planlanmaktadır. *Söz konusu yatırıma ait proje ve yaklaşık maliyetin hazırlanması yönünde Proje ve Emlak Yönetimi Daire Başkanlığına 04.12.2014 tarih ve 2014.5137.1080 sayılı yazı yazılmıştır. *24.12.2015 tarihinde ihale onay belgesi imzalanmış olup, proje ihale çalışmalarına başlanılmıştır.	SB	4.000.000 "	0
Manisa-Merkez Halk Sağ. Müd.+İİ Sağ. Müd.+Kamu Has. Genel Sekreterlik-Halk Sağlığı Laboratuvarı (Özel Proje)	20061001500	Proje	*18.03.2015 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. *18.05.2015 tarihinde de sözleşmesi imzalanmıştır. *Uygulama proje çalışmaları tamamlanmış ve onaylanmıştır (Proje İKN: 2015/22646) *İhale edilmek üzere iline gönderilecektir.	SMTÜ	5.500.000 "	0
Mardin-Halk Sağlığı Müd.+Sağlık Müd.+Genel Sekreterlik	20061001500	Proje	- İSM ne ait lojmanların yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. *Söz konusu lojmanlarda ikamet eden vatandaşların (Mülteciler) lojman boşaltılmaları yönünde Emniyet ile Belediye'ye yazı yazılmış ve tebliğ edilmiştir. *Söz konusu yatırım için Bakanlığımızdan proje talepleri var *Yalın Mah.225 ada 7 parselde kayıtlı 3.534,72 m²'lik arsaya yapılacaktır *Proje ihalesi yapıldı, sözleşmesi imzalanmış, çalışmalara başlanılmıştır	SMTÜ	6.000.000 "	0
Yozgat Merkez Sağlık Kompleksi (Halk Sağlığı Müdürlüğü + TSM + 6 Hekimlik ASM)	20061001500	Proje	*1 Nolu ASM'nin yerine yapılacaktır. Yakın talep edilmiştir. *11.11.2015 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır.21.11.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. *İşin süresi 120 gündür. *Proje çalışması devam etmektedir.	Öİ	4.000.000 "	0
Adana-Seyhan Toplum Sağlığı Merkezi+İlçe Sağlık Md.+112 ASHI+ Adana-Çukurova İlçe Sağlık Md.	20061001500	Proje	*Proje çalışmaları tamamlanmıştır. *İİ Sağlık Müdürlüğüne yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.	SMTÜ	2.500.000 "	0
Adana-Kozan Toplum Sağlığı Merkezi+İlçe Sağlık Müdürlüğü Özel Tıp		Proje	*Yatırıma ait projeler onaylanmış olup, yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. *İİ Sağlık Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilecektir.	SMTÜ	1.000.000 "	0
Ankara-Sincan Toplum Sağlığı Merkezi+İlçe Sağlık Müdürlüğü Özel Tıp	20061001500	Proje	*1747 ada, 1 parselde kayıtlı 4.369 m² arsa üzerine yapılması planlanmaktadır. *Ayrı proje çalışmaları tamamlanmıştır. *Uygulama projelerinde Bakanlığımızdan önerdiği düzenlemeler yapılmaktadır. *İhalesi Bakanlığımız tarafından yapılacak olup, çalışmalar devam etmektedir.	SMTÜ	2.500.000 "	0

Aydın İl Sağlık Müd+Halk Sağlık Müd+Genel Sekreterlik+ADSM 30 Ünit (Esk Yımpaş Binası)	20051001400	Proje	*Projeler tamamlanma aşamasındayken il yönetimi tarafından değişiklik talebi olmuştur. *Revize edilen projeler tamamlanmıştır. *Yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.	SB	12.000.000 "	0
Balçesir-Edremit Toplum Sağlığı Merkezi 5-6 Hekimlik Lojmanlar+ İlçe SMÜ		Proje	*Arası inmar planında sağlık tesisi alın olarak belirlenmiştir. Tahsis için yazışmaları devam etmektedir. Tahsis sağlanması akabinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel tip proje için hizmet alımı yapılacaktır. *30.09.2015 tarihinde Zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır.	SMÜ	1.500.000 "	0
Balçesir Karesi İlçe Sağ Müd +TSM+ASM(6 Hek.) +Halk Sağ Lab +112 ASHİ	20061001500	Proje	*12.05.2015 tarihinde İl tarafından proje ihalesi yapılmıştır. *15.06.2015 tarihinde ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır. *Proje çalışmaları devam etmektedir. *Proje çalışmaları devam etmektedir. *Arsa ile ilgili inmar çalışmaları devam etmekteydi. *Proje Muallifi, Belediye İl Genel Meclisinden m2. kat yükseliği ile alakalı olumlu bir kararın çıkması beklenmektedir. *Ekim ayı içerisinde Belediye İl Genel Meclisinden olumlu karar çıkmıştır. *Proje çalışmalarının Mart ayının ilk haftasına kadar tamamlanıp, Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesi beklenmektedir.	SMÜ	2.500.000 "	0
Bayburt İl Sağ Müdürlüğü+Kamu Hast Genel Sekreterlik (Özel Tip)	20061001500	Proje	*Akçakoca Devlet Hastanesi'nin bulunduğu (Aşağı Mah. 359 ada 16 parsel) 18.608,50 m2'lik taşınmazın bir bölümüne yapılması planlanan projeye ait ihaleye esas dokümanlar Bakanlığımıza gönderilmiştir. *Ancak, aynı parselde yatırım programına alınan "Akçakoca Devlet Hastanesi Yapım İş'i"nin öncelik arz etmesi, başka uygun parselin olmaması ve aynı parselde çözümün sağlanabilmesi için Bakanlığımızca her iki yatırımın birlikte ve yeniden projelendirilmesine karar verilmiştir. *Bununla beraber, hastanenin güçlendirilmesi için yapılacak deprem tahkiki sonucunda güçlendirme maliyeti %40'n üzerinde çıktığından, Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonunca Yıkım kararı çıkmış olup, projeleri GİM'ce hazırlanacaktır. *Akabinde ihale edilmek üzere projeler İl Özel İdareesine gönderilecektir.	Öİ	4.500.000 "	0
Düzce-Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü TSM+112 İstasyonu	20061001500	Proje	*Akçakoca Devlet Hastanesi'nin bulunduğu (Aşağı Mah. 359 ada 16 parsel) 18.608,50 m2'lik taşınmazın bir bölümüne yapılması planlanan projeye ait ihaleye esas dokümanlar Bakanlığımıza gönderilmiştir. *Ancak, aynı parselde yatırım programına alınan "Akçakoca Devlet Hastanesi Yapım İş'i"nin öncelik arz etmesi, başka uygun parselin olmaması ve aynı parselde çözümün sağlanabilmesi için Bakanlığımızca her iki yatırımın birlikte ve yeniden projelendirilmesine karar verilmiştir. *Bununla beraber, hastanenin güçlendirilmesi için yapılacak deprem tahkiki sonucunda güçlendirme maliyeti %40'n üzerinde çıktığından, Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonunca Yıkım kararı çıkmış olup, projeleri GİM'ce hazırlanacaktır. *Akabinde ihale edilmek üzere projeler İl Özel İdareesine gönderilecektir.	Öİ	2.000.000 "	0

Sakarya-Eremler İlçe Sağlık Müdürlüğü+Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi 5 Hekimlik+112 Acil	20061001500	Proje	*Mevcut TSM binası yıkılarak yerine yapılması planlanmaktadır. Bakanlığımız Yıkım Komisyonunca 27.10.2014 tarih ve 537 sayılı karar ile yıkılmasına karar verilmiştir. *Eremler TSM olarak programa alınan yatırım 20.04.2015 tarih ve 9845052 sayılı Makam onayı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü+5 Hekimlik ASM+TSM+112 Acil olarak proje değişikliği yapılmıştır. *Söz konusu bina boşaltılmış ve Belediye tarafından yıkım çalışmaları tamamlanarak zemin etüdü yapılmıştır. *Uygulama proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanarak Bakanlığımıza gönderilmiş olup, inceleme ve onay aşamasındadır.	SMU	750.000 "	0
Samsun İl Sağ. Md+Halk Sağ. Md+Genel Sekreterlik+ İkadım İlçe Sağ. Md+TSM+Halk Sağ. Lab.+KETEM	20061001500	Proje	*2015 yılı yatırım programına alınmıştır. *Mevcut Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının bulunduğu arsaya yapılacaktır Mevcut binanın yıkım kararı bulunmaktadır. *03.11.2015 tarihi itibarı ile proje temin çalışmalarına başlanılmıştır.	Öİ		0
İstanbul Çekirgece Bölgesi Genel Sekreterlik Hizmet Binası	2.000 m2 alrı	Proje	*09.08.2015 tarih ve 605 sayılı Makam talimatları doğrultusunda Ankara Demetevler Onkoloji Ek Hizmet Binası yatırımına alınmıştır. *Makam talimatları doğrultusunda, Ağustos ayının ilk haftası itibarıyla proje satımının çalışmalarına başlanılmıştır.	KHK	2.500.000 "	0